

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Cuarto Trimestre 2021

Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Economicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.

Descripción de la obra: Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Las Maravillas, municipio de Jitotol

Municipio: Jitotol

Localidad: Las Maravillas

| Oficio de Autorización de Recursos | Fecha | Monto Autorizado | Monto comprometido | | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto Contratado | Metas | | Avance | |
|--|------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--|----------|--------|------------|
| | | | Obra | Indirecto | | | | | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero |
| SH/SUBE/2283/2020 | 25/09/2020 | 13,518,186.64 | 13,139,580.90 | 226,544.50 | 2030001-240 | 29/10/2020 | Vimali Construcciones, S.A. de C.V. | 13,139,580.90 | PZA (Construcción de pozo profundo de 150.0 M de profundidad) | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | PZA (Construcción de tanque superficial de mampostería de 100 M3) | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | PZA (Construcción de caja de operación de válvulas de tabique y concreto FC=200KG/CM2) | 14.00 | | |
| | | | | | | | | | ML (Construcción de línea de conducción tubería de acero soldable 6" Diámetro) | 1,980.00 | | |
| | | | | | | | | | ML (Rehabilitación y ampliación de red de distribución de 1.5" de diámetro) | 2,603.31 | | |
| | | | | | | | | | PZA (Construcción de tomas domiciliarias PEAD 13 MM (1/2") Diámetro) | 31.00 | 100% | 100.00% |
| | | | | | | | | | PZA (Instalación de equipo electromecánico, bomba de 75HP trifásico sumergible fijo) | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | PZA (Instalación de transformador trifásico de 112.5 KVA, 13200-440/220 V) | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción caseta de control de tabique rojo y losa de concreto (1.85M*2.7M")) | 5.00 | | |
| | | | | | | | | | PZA(Transformador tipo seco 75 KVA inc. banco y gabinete) | 1.00 | | |
| PZA (Instalación de postes de concreto tipo PC=15-800) | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| ML (Construcción de línea de baja tensión (Cable CAL 1/0)) | 1,200.00 | | | | | | | | | | | |

Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el total del monto comprometido por la cantidad de \$152,061.24, correspondiente a un ahorro presupuestal, asimismo, concerniente a la etapa de conclusión de obra, se realizó un reintegro de economía (contrato e indirecto) por la cantidad de \$1,124,140.06, entre otras, las cuales fueron reintegradas en conformidad a los plazos dispuestos en el artículo 17° de la Ley de Disciplina Financiera.

Asimismo, derivado a la conclusión del proyecto y con fundamento en el numeral 50 de las Reglas de Operación y al Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios del FIFONREGION 2020, fue comunicado el Reporte Final, con los reintegros respectivos.



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Cuarto Trimestre 2021

Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Economicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.

Descripción de la obra: Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para beneficiar a las localidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, municipio de Bochil, Chiapas
Municipio: Bochil
Localidad: Varias

| Oficio de Autorización de Recursos | Fecha | Monto Autorizado | Monto comprometido | | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto Contratado | Metas | | Avance | |
|--|------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|---|----------|---------|------------|
| | | | Obra | Indirecto | | | | | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero |
| SH/SUBE/2283/2020 SH/SUBE/2284/2020 | 25/09/2020 | 20,299,302.53 | 19,795,048.95 | 341,293.95 | 2030002-247 | 11/11/2020 | Arfran Construcciones, S.A. De C.V. | 19,795,048.95 | ML (Constructor de emisor aguas residuales (llegada PTAR) tubería PVC 12" | 432.00 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción de tanque pretratamiento de concreto de 479.66 M3) | 355.30 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción reactor anaerobico flujo ascendente (rafa) incl. tanque concreto y mod. Prof.) | 113.12 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción filtro anaerobio flujo ascendente (fafa) incl. tanque concreto y modo pref.) | 148.36 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción de tanque de filtro arena de concreto de 478.86 M3) | 416.40 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción de tanque de secado de lodos de concreto de 164.56 M3) | 149.60 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción de tanque de desinfección de concreto de 45.67 M3) | 41.52 | | |
| | | | | | | | | | ML (Construcción de emisor alejamiento tubería PVC 12" | 181.06 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Construcción de caseta de dosificación de concreto) | 10.64 | | |
| | | | | | | | | | ML (Guarniciones de concreto de 10 CMS de espesor) | 33.00 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Banquetas de concreto de 10 CMS de espesor) | 265.35 | | |
| M2 (Caseta de vigilancia de muros de tabique rojo) | 25.20 | | | | | | | | | | | |

Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el total del monto comprometido por la cantidad de \$162,959.63, correspondiente a un ahorro presupuestal, asimismo, concerniente a la etapa de conclusión de obra, se realizó un reintegro de economía (contrato e indirecto) por la cantidad de \$11,936.86, entre otras, las cuales fueron reintegradas en conformidad a los plazos dispuestos en el artículo 17° de la Ley de Disciplina Financiera.

Asimismo, derivado a la conclusión del proyecto y con fundamento en el numeral 50 de las Reglas de Operación y al Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios del FIFONREGION 2020, fue comunicado el Reporte Final, con los reintegros respectivos.

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Cuarto Trimestre 2021

Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Economicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.

Descripción de la obra: Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol.
Municipio: Jitotol
Localidad: Unión Zaragoza

| Oficio de Autorización de Recursos | Fecha | Monto Autorizado | Monto comprometido | | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto Contratado | Metas | | Avance | |
|------------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|---|----------|---------|------------|
| | | | Obra | Indirecto | | | | | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero |
| SH/SUBE/2655/2020 | 27/10/2020 | 10,866,855.58 | 10,498,686.46 | 181,011.83 | 2030003-246 | 11/11/2020 | Logo Lova Obras Civiles, S.A. de C.V. | 10,498,686.46 | ML (Rehabilitación y ampliación de la red de atarjeas (Tubo PEAD de 8" de diámetro) | 4,635.68 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | | | | ML (Rehabilitación y ampliación de colector (tubo PEAD de 14" de diámetro) | 363.07 | | |
| | | | | | | | | | PZA (Construcción de descarga domiciliaria (tubo PEAD de 6" diámetro) | 205.00 | | |
| | | | | | | | | | PZA (Construcción pozo de visita 1.25 MTS de prof. a base de tabicon rojo inc. Tapa y brocal) | 64.00 | | |
| | | | | | | | | | PZA (Construcción de registro sanitario de concreto) | 205.00 | | |
| | | | | | | | | | M2 (Reposición de pavimento de concreto hidráulico de 12 CMS de espesor) | 5,232.34 | | |

Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el total del monto comprometido por la cantidad de \$187,157.29, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que fue reintegrado en conformidad a los plazos dispuestos en el artículo 17° de la Ley de Disciplina Financiera.

