



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 2 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	66.00	16.50 16.50 0.00	16.50 16.50 0.00	16.50 16.50 0.00	16.50 16.50 0.00	66.00 66.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024 66.00		\$15,910,424.60 \$15,910,424.60 \$0.00		
<b>Proyecto: 103511H04101C03B008</b> Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio- Ignacio Zaragoza) - Cerro las Campanas - Villaflores - San Lorenzo -Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 – km. 27+500; subtramo: km. 17+600 – km. 18+600 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024 1.00				
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+000 - km. 18+600														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024 1.00				
<b>Proyecto: 103511H04101C03B028</b> Construcción del Camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024 1.00		\$11,312,298.55 \$11,312,298.55 \$0.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 3 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  1.00				
<b>Proyecto: 103511H04101C03B032</b> Construcción del Camino: Jaltenango – Querétaro, tramo: km. 0+000 – km. 6+000; subtramo: km. 2+700 - km. 4+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.30	0.32 0.32 0.00	0.32 0.32 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	1.30 1.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  1.30		\$12,919,500.17	\$12,919,500.17	\$0.00
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+700 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.30	0.32 0.32 0.00	0.32 0.32 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	1.30 1.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  1.30				
<b>Proyecto: 062131H03601C01B002</b> Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Caridad, municipio de Berriozábal <b>Componente</b> Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												\$15,321,923.02	\$18,371,923.02	\$77,802.79



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 5 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contrato					
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Licitación					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión					
<b>Proyecto: 103511H04101C03B060</b>												\$0.00	
<b>Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 0+500 - km. 2+000.</b>												\$16,513,791.71	
<b>Componente</b>												\$0.00	
Carreteras alimentadoras construidos													
Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.38	1.12	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.38	1.12	0.00	0.00	1.50							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.50		
<b>Actividad</b>													
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+500 - km. 2+000													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.50	0.38	1.12	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.38	1.12	0.00	0.00	1.50							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.50		













**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 11 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de caminos construidos	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	13.33	13.33	3.33	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.30	0.30	0.30	0.30	1.20								
		0.04	0.00	0.00	0.00	0.04				Kilómetro	1.20			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+800 - km. 5+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	13.33	13.33	3.33	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.30	0.30	0.30	0.30	1.20								
		0.04	0.00	0.00	0.00	0.04				Kilómetro	1.20			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B048</b> Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100; subtramo: km. 15+795 - km. 16+795														
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 15+500 - km. 16+500														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
												\$12,982,291.60	\$12,982,291.60	\$0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 062131H03602C01D003</b>												\$11,368,100.03	\$11,368,100.03	\$0.00
<b>Construcción de obras complementarias para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Cuchulumtic, municipio de Chamula</b>														
<b>Componente</b>														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Obra		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 15 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 062231H05001C01B004</b>													\$31,892,012.00
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chilimjoveltic, municipio de Chamula</b>													\$31,892,012.00
<b>Componente</b>													\$0.00
Sistema de Agua Potable Construido													
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 17 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+750 al km. 4+750 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B035</b> <b>Reconstrucción del Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchen - Tentic, tramo: km. 0+000 - km. 8+580; subtramo: km. 0+000 - km. 1+992 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas												\$0.00	\$9,761,294.81	\$0.00
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.99	1.00	0.99	0.00	0.00	1.99	1.00	1.00	0.50	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	0.99	0.00	0.00	1.99								
		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01				Kilómetro	1.99			
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+992 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.99	1.00	0.99	0.00	0.00	1.99	1.00	1.00	0.50	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	0.99	0.00	0.00	1.99								
		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01				Kilómetro	1.99			
<b>Proyecto: 062231H05001C01B001</b> <b>Construcción de obras complementarias para el Sistema de Agua Potable, en la localidad Joltzémén, municipio de Chamula.</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido												\$4,427,545.21	\$4,427,545.21	\$0.00

























**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 29 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B024</b> <b>Rehabilitación del Camino: E.C. km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo"; tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras reconstruidas														
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.10	3.02	3.02	3.02	3.04	12.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		3.02	3.02	3.02	3.04	12.10								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	12.10			
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 12+1000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.10	3.02	3.02	3.02	3.04	12.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		3.02	3.02	3.02	3.04	12.10								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.10			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B040</b> <b>Construcción del Camino: San José el Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 19+000 - km. 20+000</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
												\$16,183,686.41	\$16,183,686.41	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 30 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B034</b> <b>Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzton - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: km. 29+500 = km. 3+500 - km. 58+000 = km. 32+000; subtramo: km. 17+000 - km. 18+000</b>														
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+000 - km. 18+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
												\$11,864,787.79	\$11,864,787.79	\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 32 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	76.00	76.00	19.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.19	0.00	0.00	0.00	0.19								
<b>Proyecto: 062231H05001C01B008</b> Reconstrucción y Equipamiento de Pozo Profundo y Línea de Conducción de Agua, en Tinajab 1 y Tinajab 2 en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez.												\$65,930,280.62	\$80,030,280.62	\$19,710,061.87
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.15	0.00	0.00	0.00	0.15				Obra	1.00			
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.15	0.00	0.00	0.00	0.15				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.15	0.00	0.00	0.00	0.15				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.15	0.00	0.00	0.00	0.15				Supervisión	1.00			





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 34 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B031</b> <b>Construcción del Camino: Huitiupan - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 18+900 - km. 19+900</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+900 - km. 19+900														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B013</b> <b>Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b>														
												\$12,353,696.30	\$12,353,696.30	\$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 062131H03602C01D001</b>														
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II), en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán</b>														
<b>Componente</b>														
Sistema de Saneamiento Construido														
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta de Tratamiento	1.00			
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00			
<b>Total</b>												\$5,895,275.95	\$5,895,275.95	\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 37 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	8.40	2.10	2.10	2.10	2.10	8.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		2.10	2.10	2.10	2.10	8.40				Kilómetro	2024	2.10		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 062231H05002C01D002</b> <b>Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), municipio de Jitotol.</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido														
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	2024	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	2024	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	2024	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	2024	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

\$8,743,226.72  
 \$8,743,226.72  
 \$0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024  
 Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de caminos reconstruidos	9.30	2.30	2.30	2.35	2.35	9.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		2.30	2.30	2.35	2.35	9.30				Kilómetro	9.30			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 42+700 al km. 52+000 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	9.30	2.30	2.30	2.35	2.35	9.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		2.30	2.30	2.35	2.35	9.30				Kilómetro	9.30			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B031</b> Rehabilitación del Camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km. 37+300; subtramo: km. 33+000 - km. 37+300 (T.A.)														
<b>Componente</b> Carreteras Alimentadoras conservadas y/o rehabilitadas														
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.30	1.07	1.07	1.08	1.08	4.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.07	1.07	1.08	1.08	4.30				Kilómetro	4.30			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 3+000 - km. 37+300 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.30	1.07	1.07	1.08	1.08	4.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.07	1.07	1.08	1.08	4.30				Kilómetro	4.30			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B019</b> Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000														
												\$12,043,331.76	\$12,043,331.76	\$0.00









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 44 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 062231H05002C01D001</b>													\$29,934,186.42	
<b>Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic (Segunda Etapa)</b>													\$29,934,186.42	
<b>Componente</b>													\$0.00	
Sistema de Agua Potable Ampliado														
Sistema de Agua Potable Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00			
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00			





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 47 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+500 - km. 2+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 062231H05001C01B006</b> <b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec.</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado													\$46,442,653.42	
													\$46,442,653.42	
													\$0.00	
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00			
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00			







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 50 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Contrato		1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Licitación		1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Supervisión		1.00			
<b>Proyecto: 062231H05002C01D004</b>												\$2,542,603.88	\$2,542,603.88	\$0.00
<b>Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistente en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.</b>														
<b>Componente</b>														
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado														
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Pozo		1.00			
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Contrato		1.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 51 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 062131H03601C01B009</b>													\$0.00	
<b>Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque</b>													\$39,051,601.20	
<b>Componente</b>													\$9,231,262.60	
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Sistema		1.00		
		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25								
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 52 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25								
<b>Proyecto: 062131H03601C01B010</b>													\$0.00	
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque</b>													\$21,254,935.05	
<b>Componente</b>													\$4,916,741.10	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2024			
Sistema de Saneamiento Construido		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento		1.00		
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02								
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2024			
Formalizar contrato		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02								
Realizar proceso de licitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2024			
Realizar proceso de licitación		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2024			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02								











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 57 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 103511H04101C03B049</b> <b>Construcción del Puente Vehicular S/N de 20.00 M.L. ubicado en el km. 3+960, sobre el camino: Rincón Chamula - San Felipe</b> <b>Componente</b> Puentes construidos y/o conservados												\$12,348,820.36	\$12,348,820.36	\$0.00
Porcentaje de Infraestructura de Puentes construidos y/o conservados	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Puente					
<b>Actividad</b> Construcción de Puente de 20.00 M.L. Ubicado en el Km. 3+960														
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir y/o conservar	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Puente					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B023</b> <b>Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincón Chamula) - San Felipe, tramo: km. 0+000 - km. 5+600 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Carreteras Alimentadoras conservadas y/o rehabilitadas												\$16,466,883.64	\$16,466,883.64	\$0.00
Porcentaje de caminos rehabilitados	5.60	1.40	1.40	1.40	1.40	5.60	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		1.40	1.40	1.40	1.40	5.60								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Kilómetro					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$2,205,223,131.55 \$3,328,262,846.97 \$371,838,390.03	
<b>Actividad</b> Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 5+600 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.60	1.40 1.40 0.00	1.40 1.40 0.00	1.40 1.40 0.00	1.40 1.40 0.00	5.60 5.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  5.60		\$0.00 \$76,338,868.12 \$0.00	
<b>Proyecto:</b> 103511H04001C03B037 <b>Rehabilitación del Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (T.A.).</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	13.03	3.26 3.26 0.00	9.77 9.77 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.03 13.03 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  13.03		\$0.00 \$76,338,868.12 \$0.00	
<b>Actividad</b> Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	13.03	3.26 3.26 0.00	9.77 9.77 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.03 13.03 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  13.03		\$10,782,513.23 \$10,782,513.23 \$0.00	
<b>Proyecto:</b> 062131H03602C01D002 <b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua</b> <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficiencia	2024		\$10,782,513.23 \$10,782,513.23 \$0.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 59 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
<b>Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00				Planta de Tratamiento	1.00				
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B018</b>														
<b>Rehabilitación del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+000; subtramo: km. 11+520 - km. 16+900.</b>														
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas														
Porcentaje de caminos reconstruidos	5.38	1.34	1.34	1.35	1.35	5.38	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		1.34	1.34	1.35	1.35	5.38			Kilómetro	5.38				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
												\$49,271,968.26	\$49,271,968.26	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

 Fecha de corte: 31-marzo-2024  
 Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 11+50 - km. 16+900 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	5.38	1.34	1.34	1.35	1.35	5.38	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		1.34	1.34	1.35	1.35	5.38				Kilómetro	5.38		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 062131H03601C01B001</b> <b>Construcción de Colector Sanitario Poniente, en la cabecera municipal de San Fernando</b> <b>Componente</b> Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido													\$31,856,300.69
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2024		\$31,856,300.69
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00		\$9,556,890.21
		0.12	0.00	0.00	0.00	0.12							
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.12	0.00	0.00	0.00	0.12							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.12	0.00	0.00	0.00	0.12							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.12	0.00	0.00	0.00	0.12							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 61 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
<b>Proyecto: 103511H04101C03B038</b> Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024	1.00	\$11,877,740.39 \$0.00 \$0.00	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024	1.00		
<b>Proyecto: 103511H04101C03B039</b> Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 9+000 - km. 10+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024	1.00	\$12,448,164.66 \$12,448,164.66 \$3,734,449.40	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 9+000 - km. 10+000		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024	1.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

 Fecha de corte: 31-marzo-2024  
 Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 092131H03601C01B001</b>												\$21,388,439.96	\$21,388,439.96	\$0.00
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando</b>														
<b>Componente</b>														
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta de Tratamiento	1.00			
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 64 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B033</b> Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 11+000 - km. 12+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos												\$11,989,734.33	\$11,989,734.33	\$0.00
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo:														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B014</b> Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramo: km. 15+600 - km. 17+700 (Doce de Abril - Cipreses) <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas												\$12,913,573.02	\$12,913,573.02	\$3,728,378.73
Porcentaje de caminos reconstruidos	2.10	0.52	0.52	0.53	0.53	2.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.52	0.52	0.53	0.53	2.10								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.10			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 65 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03		
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 15+600 - km. 17+700 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.10	0.52	0.52	0.53	0.53	2.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024	2.10	\$10,383,058.20	\$10,383,058.20	\$0.00
<b>Proyecto: 103511H04101C03B018</b> Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael; tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B044</b> Construcción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitalá; tramo: km. 20+000 - km. 37+000; subtramo: km. 21+000 - km. 22+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos													\$11,704,217.18	\$11,704,217.18	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024  
 Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 21+000 - km 22+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto:</b> 062231H05002C01D005 <b>Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa.</b>													\$5,864,176.27	
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Reconstruido													\$5,864,176.27	\$0.00
Sistema de Agua Potable Reconstruido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 67 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03		
<b>Proyecto: 103511H04101C03B045</b> Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024		\$9,239,953.11	\$9,239,953.11	\$0.00
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024				
<b>Proyecto: 103511H04001C03B006</b> Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600; subtramo: km. 1+400 - km. 4+600 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	3.20	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	60.00	60.00	15.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024		\$18,897,165.77	\$18,897,165.77	\$80,832.80
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 1+400 - km. 4+600		0.80	0.80	0.80	0.80	3.20						3.20			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 68 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.20	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	60.00	60.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.80	0.80	0.80	0.80	3.20								
		0.48	0.00	0.00	0.00	0.48				Kilómetro	3.20			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B005</b> Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ejido 26 de Octubre - San Antonio Chicharras, tramo: km. 0+000 - km. 5+800; subtramo: km. 1+400 - km. 5+800												\$19,693,623.20	\$23,193,623.20	\$5,891,974.30
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas														
Porcentaje de caminos reconstruidos	4.40	1.10	1.10	1.10	1.10	4.40	117.27	117.27	29.32	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.10	1.10	1.10	1.10	4.40								
		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29				Kilómetro	4.40			
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 1+400 - km. 5+800														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	4.40	1.10	1.10	1.10	1.10	4.40	117.27	117.27	29.32	Gestión / Eficiencia	2024			
		1.10	1.10	1.10	1.10	4.40								
		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29				Kilómetro	4.40			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B041</b> Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez; tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												\$13,109,084.12	\$13,109,084.12	\$0.00
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 69 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  1.00		\$12,855,929.13	\$12,855,929.13	\$0.00
<b>Proyecto: 103511H04101C03B020</b> Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 18+000 - km. 19+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  1.00				
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - km. 19+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2024  1.00				
<b>Proyecto: 103511H04101C03B046</b> Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac; tramo: km. 0+000 - km. 5+472.04; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos												\$11,193,105.98	\$11,193,105.98	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024  
 Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B021</b> Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj'lokilja, tramo: km. 0+000 - km. 9+400; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000														
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B036</b> Rehabilitación del Camino: Temo - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 40+000 - km. 86+700 (T.A.).														
												\$0.00	\$0.00	
												\$31,090,897.43	\$0.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 71 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.														
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	46.70	11.67	35.03	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		11.67	35.03	0.00	0.00	46.70				Kilómetro		46.70		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Rehabilitación de terracerías, obras de drenaje (Obras de alivio), pavimento y señalética, del subtramo: km. 40+000 - km. 86+700 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	46.70	11.67	35.03	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		11.67	35.03	0.00	0.00	46.70				Kilómetro		46.70		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04201I11B001</b> <b>Programa Emergente de Conservación de Caminos</b>													\$31,395,223.34	
<b>Componente</b> Mantener en óptimas condiciones de operación la red de caminos rurales													\$31,395,223.34	
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024		\$12,449,819.98	
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro		1.00		
		175.00	0.00	0.00	0.00	175.00								
<b>Actividad</b> Conservación de Caminos Rurales														
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro		1.00		
		175.00	0.00	0.00	0.00	175.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03		
<b>Proyecto: 103511H04201I11B002</b> <b>Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera</b> <b>Componente</b> Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto  <b>Actividad</b> Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de la obra Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024	\$29,971,988.15	\$29,971,988.15	\$6,684,524.76	
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Supervisión	1.00				
		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00									
		180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					Supervisión	1.00			
		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00									
<b>Proyecto: 103511H04401I11B001</b> <b>Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales</b> <b>Componente</b> Mantener en condiciones óptimas de operación el parque de maquinaria Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo  <b>Actividad</b> Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00	16.00	16.00	18.00	66.00	100.00	100.00	24.24	Gestión / Eficiencia	2024	\$11,581,156.17	\$11,581,156.17	\$5,514,215.41	
		16.00	16.00	16.00	18.00	66.00				Mantenimiento	1.00				
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00									
		66.00	16.00	16.00	16.00	18.00	66.00	100.00	100.00	24.24					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 75 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.30	0.30	0.30	0.30	1.20				Kilómetro	1.20		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						\$0.00	\$0.00
<b>Proyecto: 062231H05001C01B009</b> <b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza</b>													
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Rehabilitado y Ampliado													
Sistema de Agua Potable Rehabilitado y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTQ2024-55  
 Página 76 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024  
 Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
<b>Proyecto: 103511H04101C03B027</b> Construcción del Camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Río Jordán, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B006</b> Construcción del Camino: Col. Nuevo León - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 34+771; subtramo: km. 27+172.60 - km. 28+500 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 27+172.60 - km. 28+500														
												\$11,806,230.01	\$11,806,230.01	\$0.00
												\$16,148,298.18	\$16,148,298.18	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 77 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B022</b> Construcción del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												\$10,185,140.53	\$10,185,140.53	\$0.00
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B020</b> Rehabilitación del Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200; subtramo: km. 10+000 - km. 19+200 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas												\$19,735,135.70	\$19,735,135.70	\$0.00
Porcentaje de caminos reconstruidos	9.20	2.30	2.30	2.30	2.30	9.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		2.30	2.30	2.30	2.30	9.20								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	9.20			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 79 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03	
Porcentaje de caminos reconstruidos	22.50	5.62	5.62	5.63	5.63	22.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		5.62	5.62	5.63	5.63	22.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	22.50			
<b>Actividad</b>														
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 45+000 - km. 67+500 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	22.50	5.62	5.62	5.63	5.63	22.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		5.62	5.62	5.63	5.63	22.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	22.50			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B004</b>														
<b>Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)</b>														
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas														
Porcentaje de caminos reconstruidos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	117.17	117.17	29.29	Gestión / Eficiencia	2024			
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00								
		7.03	0.00	0.00	0.00	7.03				Kilómetro	24.00			
<b>Actividad</b>														
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	117.17	117.17	29.29	Gestión / Eficiencia	2024			
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00								
		7.03	0.00	0.00	0.00	7.03				Kilómetro	24.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B028</b>														
<b>Rehabilitación del Camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500; subtramo: km. 2+000 - km. 6+500</b>														
												\$23,970,862.89	\$23,970,862.89	\$0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55	\$3,328,262,846.97	\$371,838,390.03
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 062131H03602C01D004</b>												\$8,791,981.94	\$8,791,981.94
<b>Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán.</b>													\$0.00
<b>Componente</b>													
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido													
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Sistema	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						







# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-55

Página 84 de 86

#### AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto				
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado				
		Alcanzado (D)										Modificado				
		Trimestre										Devengado				
		1	2	3	4											
<b>Total</b>											\$2,205,223,131.55			\$3,328,262,846.97		\$371,838,390.03
Porcentaje de caminos supervisados.	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Supervisión	2024	50.00				
<b>Actividad</b> Supervisión de 50 Obras de Infraestructura Carretera		12.50	12.50	12.50	12.50	50.00										
Porcentaje de avance en el seguimiento de caminos a supervisar.	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Supervisión	2024	50.00				
<b>Proyecto:</b> 103511H04001C03B033 <b>Reconstrucción del Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)</b>													\$0.00	\$279,642,413.29		\$76,903,936.40
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas																
Porcentaje de caminos reconstruidos	54.00	16.00	22.00	16.00	0.00	54.00	28.69	28.69	8.50	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2024	54.00				
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (T.A.)		16.00	22.00	16.00	0.00	54.00	28.69	28.69	8.50	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2024	54.00				
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	54.00	16.00	22.00	16.00	0.00	54.00	28.69	28.69	8.50							
<b>Proyecto:</b> 092131H03602C01D003 <b>Contraloría Social (Localidades Urbanas)</b>													\$250,000.00	\$250,000.00		\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 86 de 86

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 15-abril-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$2,205,223,131.55 \$3,328,262,846.97 \$371,838,390.03	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	8.00		8.00			Supervisión		1.00		
<b>Actividad</b> Obras con supervisión técnica													
Obras con supervisión técnica	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00		1.00			Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00		0.00							
<b>Proyecto: 092131H03602C01D005</b> <b>Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)</b>												\$800,000.00 \$800,000.00 \$0.00	
<b>Componente</b> Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	4.00		4.00			Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00		0.00							
<b>Actividad</b> Obras con supervisión técnica													
Obras con supervisión técnica	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00		1.00			Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00		0.00							

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara

Jefe de la Unidad de Planeación Equivalente