GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| | OBJETIVO DE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE | | METAS | | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | | BENEF | FICIARIOS | | 3 1 |
|-------------|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| PROVECTO DE | SOSTENIBLE | | MEDIDA | PROGRAM ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ, AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF, | APROBADO (PESOS) | MODIFICADO (PESOS) | DEVENGADO (PESOS) | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MWER | HOMBRE | PERSONA |
| | | SECRETARY SECURITION | | | | PROTEC | CCIÓN AMBI | JENTAL | | | | | | | |
| | ORDF | ENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILL | _ADO | | | | 4000 (010 Alles) | 324 894 503.72 | 350 498 770.52 | 134 800 794.91 | | | | | Andreas |
| - 1 | , | PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: | 1 | 1 J | . 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / | 1 | 1 | 1 |
| A001 | | COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica | Obra | 78.00 | 78.00 | 3.00 | 3.85 | 11 927 952.23 | 12 030 726.31 | 4 594 021.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 437 476 | 1 374 899 | 2 812 375 |
| | , and | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | , J | 1 | ,) | l = l | | | | | | | | list. | |
| B001 | | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 31 856 300.69 | 31 856 300.69 | 11 296 890.09 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA CARIDAD. MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL Construcción | 1000110 | AT 255 | | 1 8 70 | | 15 321 923.02 | 17 889 784.78 | 7 796 538.95 | Berriozábal | La Caridad | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.43 | | 38 691 839.85 | 38 691 839.85 | 14 092 691.45 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | o |
| B004 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA, | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.45 | 45.00 | 19 214 876.70 | 6 642 511.93 | 0.00 | Tzimol | San Vicente La Mesilla | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 6.3 | MUNICIPIO DE TZIMOL Construcción CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9 239 637.27 | 9 239 637.27 | 2 769 120.33 | Chenalhó | Acteal Alto | 0 | 0 | 0 |
| B006 | 6.3 | LOCALIDAD ACTEAL ALTO. MUNICIPIO DE CHENALHÓ CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD UKUMTIC (BARRIO TONTIC Y | Sanitario | 97.00 | 97.00 | 24.53 | 25.29 | 13 286 414.80 | 13 286 414.80 | 7 126 929.81 | Chamula | Ukumtic | 0 | 0 | 0 |
| B007 | 6.3 | BARRIO JECHVOTICI. MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 71.92 | 10 286 618.87 | 10 286 618.87 | 0.00 | Rincón Chamula San Pedro | Rincon Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B008 | 6.3 | CHAMULA SAN PEDRO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20 944 511.80 | 20 944 511.80 | 7 435 872.32 | Chalchihuitán | Chiquinshulum | 0 | 0 | 0 |
| B009 | 6.3 | CHALCHIHUITÁN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS EN EL | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 29.80 | 0.00 | 39 051 601.20 | 24 591 825.82 | Palenque | Profresor Roberto Barrios | 0 | 0 | 0 |
| B010 | 6.3 | MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 79.66 | 0.00 | 21 254 935.05 | 11 816 867.30 | Palenque | Profresor Roberto Barrios | 0 | 0 | 0 |
| D001 | Veccolity | EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 30.37 | 5 895 275.95 | 0.00 | 0.00 | Huixtán | San Pedro Pedernal | | 0 | 0 |
| | | RESIDUALES (ZONA II), EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PEDERNAL MUNICIPIO DE HUIXTÁN Construcción | Planta de | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 000 2.1 | | | Fluida | Sall Feuro I Succession | | | |
| D002 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Tratamiento | 100 | , , | | 200 | 10 782 513.23 | 0.00 | 0.00 | Salto de Agua | Francisco I. Madero | 0 | 0 | 0 |
| D003 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CILCHILLATE MINISTER DE CENTRA DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTRO | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 368 100.03 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Cuchulumtic | 0 | . 0 | 0 |
| D004 | 6.3 | CUCHULUMTIC. MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA SELVA. MUNICIPIO DE ZINACANTÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | 8 791 981.94 | 0.00 | 0.00 | Zinacantán | La Selva | 0 | 0 | 0 |
| D006 | | Construcción CONSTRUCCIÓN DE 56 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD STENLEJTUL. MUNICIPIO DE OXCHUC | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 155 695.96 | 1 962 439.60 | Oxchuc | Stenlejtul | 0 | 0 | o |
| D007 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN. MUNICIPIO DE OXCHUC | 490 LOS - 100 LO | | 25.00 | | | 0.00 | 5 150 067.80 | 1 545 020.34 | Oxchuc | Tzajalchén | 0 | 0 | 0 |
| D008 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD NAJÁ. MUNICIPIO DE OXCHUC | 12 48 ASSAGE | | 53.00 | | 100000000 | 0.00 | 3 410 099.71 | 1 266 129.54 | Oxchuc | Najá | 0 | 0 | 0 |
| D009 | 6.3 | Construcción ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD NUEVO SONORA, MUNICIPIO PALENQUE | Baño ecológico | 34.00 | 34.00 | 11.41 | 33.56 | 0.00 | 1 190 404.80 | 762 923 70 | Palenque | Nuevo Sonora | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | Estudio y Proyecto Ejecutivo | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | i J | ı I | i V' | | 1 2 | 1 | 1 | 4/ |




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL | OBJETIVO DE | SUBPUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE METAS | | | | PRESUPUESTO PRESUF | PRESUPUESTO | ESUPUESTO PRESUPUESTO | BENEFICIARIOS 3 2 | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|--|-------|--------|---------|
| PROYECTO | DESARROLLO SOSTENIBLE | SARROLLO | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ, AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF, | APROBADO (PESOS) | MODIFICADO (PESOS) | DEVENGADO (PEGOS) | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMERE | PERSONA |
| D010 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE 112 LETRINAS EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, MUNICIPIO DE PALENQUE | | | | | | 0.00 | 18 347 955.54 | 8 159 631.98 | Palenque | Licenciado José Castillo Tielmans | 0 | 0 | 0 |
| D011 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ, MUNICIPIO DE LARRÁINZAR | Baño ecológico | 112.00 | 112.00 | 33.60 | 30.00 | 0.00 | 6 472 815.29 | 0.00 | Larrainzar | Jolnachoj | 0 | 0 | 0 |
| B001 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3 DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21 388 439.96 | 21 388 439.96 | 8 817 209.24 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | | Construcción | Planta de | 1.00 | 1.00 | 0.29 | 28.53 | | 3 | | | | | | |
| D001 | 6.3 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A DE 3 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE | Tratamiento | | | | | 93 598 117.38 | 65 808 409.39 | 19 461 010.38 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 |
| D002 | | Ampliación | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.14 | 13.87 | | | | | | _ | l . | |
| D002 | 6.3 | CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) Supervisión | Comité | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 250 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D003 | 6.3 | CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS) | 35,550,000 | 1255.01 | 157,5104. | 123976363 | | 250 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D004 | 6.3 | Supervisión SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES) | Comité | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0,00 | 1 000 000.00 | 761 832.01 | 529 464.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D005 | 6.3 | Supervisión SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 800 000.00 | 1 038 167.99 | 467 283.72 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | Marine | Supervisión | Supervisión | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Libert Street | *************************************** | District Vision Comments (West | F45.3 000000000000000000000000000000000000 | SMESOUTE OF RESERVE TO PASSED ON SECTION | | | 10000 |
| D006 | 6.3 | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Atención Social | Expediente | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 71 511.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D007 | 6.3 | PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES | | | | | | 0.00 | 209 184.56 | 102 739.44 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D008 | 6.3 | Contraloria Social PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES | Informe | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290 814.96 | 134 673.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | | | |
| D008 | 0.3 | Participación Social / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES | Informe | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290 814.96 | 134 6/3.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | " | | " |





JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS NOMBRE | DESCRIPCIÓN | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| A001 | Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica | Proyecto con partidas liberadas como proyecto institucional(Gasto corriente); avance menor a lo programado, derivado que la programación realizada por el área es de acuerdo a las obras concluidas y solo hay 3 concluidas al trimestre | | | | |
| B002 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Caridad, municipio de Berriozábal | Inicio de periodo de ejecución programado a la | | | | |
| B003 | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la cabecera municipal de Chamula. | primera semana de abril, avances correspondiente a su meta programada | | | | |
| B010 | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque | | | | | |
| D008 | Construcción de 34 sanitarios con biodigestor, en la localidad Najá, municipio de Oxchuc | Inicio de periodo de ejecución programado a la primera semana de mayo, avances correspondiente a su meta programada | | | | |
| D010 | Construcción de 112 letrinas en la localidad Licenciado José Castillo Tielmans, municipio de Palenque | | | | | |
| B005 | Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó. | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| | PROYECTOS | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|--|
| CLAVE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | | | | |
| B008 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Chiquinshulum, municipio de Chalchihuitán. | Inicio de periodo de ejecución programado a la tercera semana de mayo, avances correspondiente a su meta programada | | | | |
| B001 | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando | | | | | |
| D006 | Construcción de 56 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Stenlejtul, municipio de Oxchuc | | | | | |
| D007 | Construcción de 53 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc | Inicio de periodo de ejecución programado a la cuarta semana de mayo, avances correspondiente a su meta programada, con pequeños atrasos por espera de maquinaria | | | | |
| D001 | Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque. | | | | | |
| D011 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. de 2 Etapas), en la localidad de Jolnachoj, municipio de Larráinzar | No presenta avances fisicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar | | | | |
| B004 | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad San Vicente La Mesilla, municipio de Tzimol | No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto se encuentra en espera de validación | | | | |
| B007 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Barrio San Miguel, de la cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro. | de recursos presupuestarios | | | | |
| D004 | Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales) | | | | | |



JUSTIFICACIONES

| | PROYECTOS | DESCRIPCIÓN | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|--|
| CLAVE | NOMBRE | DECONII SION | | | | |
| D005 | Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas) | No presenta avance físico, ni presupuesto devengado, el proyecto esta en espera de | | | | |
| D006 | Participación social / Atención Social | liberación de recursos presupuestarios co partidas para gastos corrientes (combustibles, útile de oficina, etc.), con meta programada par ejecutarse al tercer trimestre | | | | |
| D007 | Participación social / Contraloria Social (Localidades Rurales) | | | | | |
| D008 | Participación Social / Contraloria Social (Localidades Urbanas) | | | | | |
| D001 | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II), en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán | | | | | |
| D002 | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua | ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| D003 | Construcción de obras complementarias para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Cuchulumtic, municipio de Chamula | No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación | | | | |
| D004 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán. | de diversos proyectos | | | | |
| D002 | Contraloría Social (Localidades Rurales) | | | | | |
| D003 | Contraloría Social (Localidades Urbanas) | | | | | |

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.