

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-55

Página 1 de 22

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$0.00	\$1,599,726,103.01	\$99,790,480.36	
<b>Proyecto: 063511H04101C03B001</b> <b>"Fortalecimiento a la infraestructura vial carretera y puentes del estado de Chiapas".</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados											\$0.00	\$909,375,754.29	\$0.00	
Porcentaje de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados	515.00	0.00	258.00	129.00	128.00	515.00	100.00	100.00	50.10	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	258.00	129.00	128.00	515.00				Kilómetro	515.00			
		0.00	258.00	0.00	0.00	258.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamientos de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes														
Porcentaje de avance en la ejecución de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes a construir y/o rehabilitar	515.00	0.00	258.00	129.00	128.00	515.00	100.00	100.00	50.10	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	258.00	129.00	128.00	515.00				Kilómetro	515.00			
		0.00	258.00	0.00	0.00	258.00								
<b>Proyecto: 103511H04201I11B003</b> <b>Programa Emergente de Conservación de Caminos</b> <b>Componente</b> Mantener en óptimas condiciones de operación la red de caminos rurales												\$0.00	\$66,983,650.34	\$21,656,216.29
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2025			
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro	700.00			
		175.00	175.00	0.00	0.00	350.00								
<b>Actividad</b> Conservación de caminos rurales														
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2025			
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro	700.00			
		175.00	175.00	0.00	0.00	350.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 2 de 22

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$0.00	\$1,599,726,103.01	\$99,790,480.36	
<b>Proyecto: 063511H04001C03B004</b> Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 35+000 (T.A.) <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras reconstruidas.											\$0.00	\$53,531,142.20	\$14,324,256.10	
Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	13.00	0.00	4.33	4.33	4.34	13.00	39.03	39.03	13.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.33	4.33	4.34	13.00				Kilómetro	13.00			
		0.00	1.69	0.00	0.00	1.69								
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: 22+000 - km. 35+000 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	13.00	0.00	4.33	4.33	4.34	13.00	39.03	39.03	13.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.33	4.33	4.34	13.00				Kilómetro	13.00			
		0.00	1.69	0.00	0.00	1.69								
<b>Proyecto: 063511H04001C03B010</b> Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Altamirano, tramo: km. 0+000 - km. 28+700 (T.A.) <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras rehabilitadas												\$0.00	\$49,479,943.21	\$0.00
Porcentaje de caminos rehabilitados	28.70	0.00	4.10	12.30	12.30	28.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.10	12.30	12.30	28.70				Kilómetro	28.70			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+700 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	28.70	0.00	4.10	12.30	12.30	28.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.10	12.30	12.30	28.70				Kilómetro	28.70			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55  
Página 5 de 22

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025  
Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$0.00	\$1,599,726,103.01	\$99,790,480.36	
<b>Actividad</b> Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de la obra.														
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2025			
		37.50	37.50	37.50	37.50	150.00				Supervisión	150.00			
		37.50	37.50	0.00	0.00	75.00								
<b>Proyecto: 063511H04001C03B009</b> Rehabilitación del Camino: Nicolás Ruíz - E.C. (Betania - Soyatitán), tramo: km. 0+000 - km. 17+000; subtramo: km. 0+000 - km. 6+000														
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras rehabilitadas														
Porcentaje de caminos rehabilitados	6.00	0.00	0.86	2.57	2.57	6.00	69.77	69.77	10.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.86	2.57	2.57	6.00				Kilómetro	6.00			
		0.00	0.60	0.00	0.00	0.60								
<b>Actividad</b> Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 6+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.00	0.00	0.86	2.57	2.57	6.00	69.77	69.77	10.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.86	2.57	2.57	6.00				Kilómetro	6.00			
		0.00	0.60	0.00	0.00	0.60								
<b>Proyecto: 063511H04101C03B016</b> Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10														
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidas														
												\$0.00	\$23,337,798.64	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 6 de 22

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$0.00	\$1,599,726,103.01	\$99,790,480.36			
Porcentaje de caminos construidos	1.79	0.00	0.00	0.90	0.89	1.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025						
		0.00	0.00	0.90	0.89	1.79											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.79						
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10																	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.79	0.00	0.00	0.90	0.89	1.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025						
		0.00	0.00	0.90	0.89	1.79											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.79						
<b>Proyecto: 063511H04001C03B001</b> Reconstrucción del Camino: Acceso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.) <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras reconstruidas																	
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.60	0.00	2.40	1.20	0.00	3.60	125.83	140.83	93.89	Estratégico / Eficacia	2025						
		0.00	2.40	1.20	0.00	3.60											
		0.36	3.02	0.00	0.00	3.38				Kilómetro	3.60						
<b>Actividad</b> Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.)																	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.60	0.00	2.40	1.20	0.00	3.60	125.83	140.83	93.89	Gestión / Eficacia	2025						
		0.00	2.40	1.20	0.00	3.60											
		0.36	3.02	0.00	0.00	3.38				Kilómetro	3.60						
<b>Proyecto: 063511H04101C03B003</b> Construcción del Camino: Tres Cerros - Barrio López Kulaktic, tramo: km. 0+000 - km. 1+680																	
													\$0.00	\$17,539,402.71	\$0.00		







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55  
Página 10 de 22

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025  
Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$0.00	\$1,599,726,103.01	\$99,790,480.36	
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.50	0.00	1.22	3.64	3.64	8.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.22	3.64	3.64	8.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	8.50			
<b>Proyecto: 063511H04101C03B004</b> <b>Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.14	0.42	0.44	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.14	0.42	0.44	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.14	0.42	0.44	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.14	0.42	0.44	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 063511H04001C03B017</b> <b>Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Ruinas de Toniná, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300 (T.A)</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	10.30	0.00	1.48	4.41	4.41	10.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.48	4.41	4.41	10.30								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	10.30			
												\$0.00	\$14,874,686.99	\$0.00
												\$0.00	\$14,861,231.52	\$0.00













**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-55  
Página 17 de 22

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025  
Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$0.00	\$1,599,726,103.01	\$99,790,480.36	
Porcentaje de caminos construidos.	0.82	0.00	0.12	0.35	0.35	0.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.12	0.35	0.35	0.82				Kilómetro	0.82			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señalética, del subtramo: km. 1+000 - km. 1+822.157														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.	0.82	0.00	0.12	0.35	0.35	0.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.12	0.35	0.35	0.82				Kilómetro	0.82			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 063511H04001C03B005</b> Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.) <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras con mantenimiento														
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	57.10	5.71	17.13	17.13	17.13	57.10	79.98	59.98	23.99	Gestión / Eficiencia	2025			
		5.71	17.13	17.13	17.13	57.10				Kilómetro	57.10			
		0.00	13.70	0.00	0.00	13.70								
<b>Actividad</b> Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	57.10	5.71	17.13	17.13	17.13	57.10	79.98	59.98	23.99	Gestión / Eficiencia	2025			
		5.71	17.13	17.13	17.13	57.10				Kilómetro	57.10			
		0.00	13.70	0.00	0.00	13.70								
<b>Proyecto: 063511H04001C03B016</b> Rehabilitación del Camino: E.C. (Altamirano - Comitán) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km 2+200														
												\$0.00	\$8,193,848.53	
												\$0.00	\$0.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-55

Página 19 de 22

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>											\$0.00	\$1,599,726,103.01	\$99,790,480.36				
<b>Proyecto: 063511H04001C03B012</b> Camino: E.C. (Pichucalco - Juárez) - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+400. <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras con mantenimiento											\$0.00	\$5,654,013.25	\$0.00				
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	1.10	0.00	0.36	0.74	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025						
		0.00	0.36	0.74	0.00	1.10				Kilómetro	1.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Actividad</b> Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+100																	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.10	0.00	0.36	0.74	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025						
		0.00	0.36	0.74	0.00	1.10				Kilómetro	1.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Proyecto: 063511H04001C03B008</b> Camino: Est. El Suspiro – Nuevo Nicapa, tramo: km. 0+000 – km. 13+600. <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras con mantenimiento												\$0.00	\$5,623,269.32	\$0.00			
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	13.60	0.00	6.80	6.80	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025						
		0.00	6.80	6.80	0.00	13.60				Kilómetro	13.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Actividad</b> Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 5+200 - km. 6+000 (T.A.)																	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025						
		0.00	0.40	0.40	0.00	0.80				Kilómetro	0.40						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-55  
Página 21 de 22

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025  
Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$0.00 \$1,599,726,103.01 \$99,790,480.36		
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	93.00	93.00	93.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	54.00	0.00	0.00	54.00				Metro Lineal	54.00		
		0.00	50.22	0.00	0.00	50.22						\$0.00 \$3,189,971.27 \$1,572,860.05	
<b>Proyecto: 103511H04201I11B002</b> Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la Obra Pública en materia de Infraestructura Carretera y Puentes <b>Componente</b> Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular													
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00	68.00	68.00	68.00	272.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2025		
		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00				Mantenimiento	272.00		
		68.00	68.00	0.00	0.00	136.00							
<b>Actividad</b> Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular													
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00	68.00	68.00	68.00	272.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2025		
		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00				Mantenimiento	272.00		
		68.00	68.00	0.00	0.00	136.00							
<b>Proyecto: 022231H05001C01B001</b> Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica <b>Componente</b> Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica													
												\$0.00 \$2,097,457.89 \$1,567,704.38	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025  
 Fecha de impresión: 09-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$0.00	\$1,599,726,103.01	
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad</b> Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							

Rafael Ruiz Morales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Alexandro Lopez Gordillo

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente