

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
125			1,069,062,645.88					
59096	2140081	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	4,981,655.48	27.00%	35.97%	EN PROCESO
98676	2140121	Contrucción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	Guadalupe Bacja	8,549,674.00	100.00%	86.57%	CONCLUIDA
98888	2140122	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Bumilja Municipio de Oxchuc	Oxchuc	Bumilja	10,058,440.00	65.00%	59.59%	EN PROCESO
98085	2140119	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio Mezcalapa	Mezcalapa	Roberto Barrios	4,813,682.00	100.00%	96.78%	CONCLUIDA
98327	2140120	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	Benito Juárez	14,225,508.00	100.00%	95.33%	CONCLUIDA
185566	2140130	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Francisco I. Madero Norte, Municipio de Palenque	Palenque	Francisco I. Madero Norte	8,240,878.39	85.00%	84.84%	EN PROCESO
77078	2140075	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad La Cañada, Municipio de Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	La Cañada	1,476,775.89	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
59216	2140080	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Tenejapa	Tenejapa	Tenejapa	3,475,919.84	89.00%	90.49%	EN PROCESO
77243	2140074	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nitijom, Municipio de Chamula	Chamula	Nitijom	2,810,951.97	100.00%	91.53%	CONCLUIDA
67089	2140078	Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable y Línea de Conducción, en la Localidad de Nichen y Nichen 2, Municipio de Chamula	Chamula	Comunidad Nichen y Nichen 2.	5,333,738.90	39.00%	30.00%	EN PROCESO

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
105660	2140112	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	Benito Juárez	15,668,334.00	97.51%	98.18%	EN PROCESO
105860	2140116	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 m3, en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	Guadalupe Bacja	9,416,827.00	98.00%	90.90%	EN PROCESO
106012	2140115	Construcción de Tanques de Captación Puvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Bumilja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	Bumilja	11,078,620.00	51.03%	66.34%	EN PROCESO
77318	2140054	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula	Chamula	Chiotic	6,697,972.13	73.50%	93.09%	EN PROCESO
77406	2140053	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Sonora, Municipio de Palenque.	Palenque	Nueva Sonora	9,340,550.00	65.00%	72.07%	EN PROCESO
60114	2140108	Construcción del Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) 2a. Etapa en los Barrios Centro, San Juan y San Diego de la Cabecera Municipal de Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula San Pedro	Rincon Chamula	4,037,138.96	86.00%	91.46%	EN PROCESO
59932	2140106	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Santiago el Pinar	Santiago El Pinar	Santiago el Pinar	28,145,401.37	98.32%	90.81%	EN PROCESO
79770	2140077	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad El Nilar, Municipio de Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	El Nilar	5,357,413.45	96.00%	96.60%	EN PROCESO
67184	2140079	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad 30 de Marzo (El Vergel), Municipio de Palenque	Palenque	30 de Marzo (El Vergel)	4,640,561.69	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
89217	2140105	Construcción del Sistema de Agua Potable (Tercera Etapa), en la localidad Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán	Huehuetán	Huehuetán estación FFCC	3,148,144.81	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
105596	2140113	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Mezcalapa	Mezcalapa	Roberto Barrios	5,301,911.00	91.36%	92.20%	EN PROCESO

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
154019	2140127	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque	Palenque	El Lacandón	6,258,920.45	12.60%	30.00%	EN PROCESO
245155	2140133	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Tres Cerros (Barrio Alto), Municipio de Tenejapa	Tenejapa	Tres Cerros (Barrio Alto)	6,804,429.18	10.00%	30.00%	EN PROCESO
97858	2140109	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	La Gloria	1,221,382.00	100.00%	92.58%	CONCLUIDA
162945	2140129	Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	609,046.41	100.00%	82.79%	CONCLUIDA
106427	2140110	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los Municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Cuarta Etapa)	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	53,429,550.94	71.00%	78.13%	EN PROCESO
58831	2140076	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Damasco, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	Damasco	8,590,695.51	100.00%	95.31%	CONCLUIDA
105480	2140114	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	La Gloria	1,345,261.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
106146	2140124	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable para los Barrios Loma Bonita, Framboyant, Las Palmas, Nueva Esperanza, La Unión - SAHOP, Los Laureles y San Luis (2a. Etapa), en la Cabecera Municipal de Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	2,513,731.75	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
77150	2140111	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción) en la Localidad El Rosario, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	El Rosario	7,541,817.28	63.00%	100.00%	EN PROCESO
8348	2140013	Rehabilitación del camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880 (T.A)	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	10,078,959.23	100.00%	100.00%	CONCLUIDA

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
10656	2140019	Rehabilitación del camino Rural: Aquiles Serdán Santa Lucia - Esquipulas Viejo, tramo: del km 0+000 al km 10+500 (T.A.)	Pantelhó	Aquiles Serdán (Santa Lucia)	6,000,000.00	100.00%	93.83%	CONCLUIDA
10807	2140020	Rehabilitación del Camino Rural: Esquipulas Viejo - Carmen La Reforma - Nueva Linda, tramo: del km 0+000 al km 7+000 (T.A.)	Pantelhó	Varias	4,000,000.00	100.00%	98.43%	CONCLUIDA
10995	2140021	Rehabilitación del Camino Rural: Rio Sabanilla - Bebedero 1A, tramo: del km. 0+000 al km 7+800 (T.A.)	Sabanilla	El Bebedero	3,800,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
11052	2140022	Rehabilitación del Camino Rural: Unión Juárez - La Raya (Cerro Blanco), tramo: del km. 0+000 al km 5+500 (T.A.)	Sabanilla	Cerro Blanco	2,700,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
11128	2140023	Rehabilitación del Camino: Moyos - Cristóbal Colon - Atoyac Naylum, tramo: del km. 0+000 al km 8+500 (T.A.)	Sabanilla	Atoyac Naylum	4,200,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
11165	2140024	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Las Mercede Esperanza - Constitución) - Nueva Israelita, tramo: km 0+000 al km 2+000 (T.A.)	Simojovel	Nueva Israelita	2,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
10838	2140031	Rehabilitación del camino Rural: Sta. Cruz - Allende Esquipulas, tramo: km. 0+000 al km. 25+000 (T.A.)	Bochil	Allende Esquipulas	3,900,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
10591	2140032	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - Cristobal Colon, tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)	Ocozocoautla de Espinosa	La Gloria	5,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
10498	2140033	Rehabilitación del Camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco, km. 0+000 al km. 4+200 (T.A.)	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	3,000,000.00	100.00%	95.47%	CONCLUIDA
10559	2140034	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Fco. I. Madero - La Gloria) - Rosario 3a.Secc., tramo: del km. 0+000 al km. 2+800 (T.A.)	Amatán	Varias	2,500,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
10878	2140035	Rehabilitación del camino Rural: San Caralampio San Carlos Corralillo - La Isla - Tacuba Nueva, tramo: del km 0+000 al km 15+000	Pantelhó	San Carlos Corralito	4,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
11084	2140036	Rehabilitación del Camino: Unión Juárez - La Raya (Zaragoza), tramo: del km. 0+000 al km 7+500 (T.A.)	Sabanilla	El Bebedero	3,800,000.00	100.00%	86.36%	CONCLUIDA
11204	2140037	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Simojovel - San Andrés Duraznal) - Yuquin - Guadalupe Victoria, tramo del km 0+000 al km. 5+200 (T.A.)	Simojovel	Guadalupe Victoria Uno	4,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
11191	2140025	Rehabilitación del Camino: Ostuacan - Laguna La Campana, Tramo: Km 0+000 al Km 7+000 (T.A.)	Ostuacán	Ostuacán	4,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
11159	2140026	Rehabilitación del Camino Rural: Ostuacan - Laguna Arriba, Tramo: Km 0+000 al Km 9+300 (T.A.)	Ostuacán	Ostuacán	3,500,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
11279	2140027	Rehabilitación del Camino Rural: Cenobio Aguilar - Campanario - El Limar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000 (T.A.)	Salto de Agua	Salto de Agua	4,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
10978	2140028	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Huitiupán - Amatan) - Ramal 18 de Abril, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+700 (T.A.)	Huitiupán	10 de Febrero	3,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
10936	2140029	Rehabilitación del Camino Rural: Francisco León (Rivera Viejo El Carmen) - San Pablo Tumbac, tramo: km. 0+000 al km 4+600 (T.A.)	Francisco León	San Pablo Tumbac	3,500,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
10902	2140030	Rehabilitación del camino rural Galilea - Alfonso Corona del Rosal, tramo: km. 0+000 km. al km. 4+600 (T.A.)	Palenque	Alfonso Corona del Rosal	1,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
21179	2140039	Rehabilitación del Camino Rural: Laguna La Campana - Maspac 3ra Sección, Tramo: Km 0+000 al Km 1+900 (T.A.)	Ostuacán	Maspac Arriba 3ra. sección	1,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
21185	2140040	Rehabilitación del Camino: Las Ollas - Pajalton Alto - Tzontehuitz, Tramo: Km 0+000 al Km 6+200 (T.A.)	Chamula	Tzontehuitz	1,860,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
21069	2140041	Rehabilitación del Camino Rural: Cerro Blanco - San Pablo Poyono, Tramo: del Km 0+000 al Km 1+660 (T.A.)	Ocoatepec	Cerro Blanco	1,500,000.00	100.00%	77.59%	CONCLUIDA
21129	2140042	Rehabilitación del Camino Rural: Rivera Tila - Cristo Rey - E.C. (San Jose Maspac - Francisco Leon), Tramo: del Km. 0+000 al Km 7+200	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	4,500,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
21137	2140043	Rehabilitación del Camino Rural: La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+500 (T.A.)	Francisco León	San Miguel la Sardina	4,500,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
21159	2140044	Rehabilitación del Camino Rural: Laguna Arriba – Nuevo San Miguel, tramo: km 0+000 al km 2+500 (T.A.)	Francisco León	San Miguel	1,800,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
23149	2140045	Rehabilitación del Camino Rural: Raudales Malpaso - Belizario Domínguez - Ángel Albino Corzo - Asi es la Vida, tramo: km. 0+000 al km. 16+500 (T.A.)	Mezcalapa	Ángel Albino Corzo	7,000,000.00	100.00%	76.69%	CONCLUIDA
21150	2140046	Rehabilitación del Camino Rural: San José Maspac - Nuevo Carmen, tramo: del km. 0+000 al km 4+500 (T.A.)	Francisco León	Nuevo Carmen	3,000,000.00	100.00%	94.03%	CONCLUIDA
18425	2140052	Rehabilitación del Camino: E.C.(Huitiupán - Sombra Carrizal) - La Ventana (San Julian), tramo: km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	Huitiupán	Huitiupán	14,000,000.00	100.00%	83.20%	CONCLUIDA
18613	2140055	Rehabilitación del Camino rural: San Antonio Tres Picos - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 8+000 (T.A.)	Amatán	El Porvenir Tres Picos	4,000,000.00	100.00%	89.46%	CONCLUIDA
18609	2140056	Rehabilitación del Camino Rural: Zacatón Santa Teresa - San Antonio Naranjal, tramo del km 0+000 al km 7+570 (T.A.)	Simojovel	San Antonio el Naranjal	4,000,000.00	100.00%	80.69%	CONCLUIDA

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
18546	2140057	Rehabilitación del Camino: E.C. km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincón Chamula) - San Felipe, tramo: km. 0+000 al km. 5+600 (T.A.)	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	3,000,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
20968	2140059	Rehabilitación del camino rural: Reforma y Planada - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	Amatán	Guadalupe Victoria	3,000,000.00	100.00%	47.72%	CONCLUIDA
20886	2140060	Rehabilitación del Camino: Pantelhó - El Roblar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+400 (T.A.)	Pantelhó	El Roblar Chishtontic	5,000,000.00	100.00%	97.19%	CONCLUIDA
18753	2140061	Rehabilitación del Camino: Crucero Cháncala - Lacanja Tzeltal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 97+100 (T.A.)	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	6,500,000.00	100.00%	78.71%	CONCLUIDA
18708	2140062	Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Cojtomil - Guadalupe Paxila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000 (T.A.)	Chilón	Guadalupe Paxilá	10,470,765.00	100.00%	93.36%	CONCLUIDA
18971	2140063	Rehabilitación del Camino: Tecpatan - Francisco León (El Viejo Carmen), tramo: del km. 20+700 al km 33+940 (T.A.)	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	47,621,456.03	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
18798	2140064	Rehabilitación del Camino: San José Maspac - Francisco León, tramo: del km. 0+000 - km 7+500 (T.A.)	Francisco León	San José Maspac	6,825,255.00	100.00%	59.48%	CONCLUIDA
20765	2140065	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Majomut - Icalumtic) - Patyalemton, Tramo: Km 0+000 al Km 3+400 (T.A.)	Chamula	Patyalemton	1,200,000.00	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
18836	2140066	Rehabilitación del Camino Rural: San Pablo Huacano - San Antonio Poyono, Tramo: del Km 0+000 al Km 2+400 (T.A.)	Ocotepec	San Antonio Poyono	2,000,000.00	100.00%	93.29%	CONCLUIDA
20720	2140067	Rehabilitación del Camino Rural: Rib. Esquipulas - Cerro De Jaquima, Tramo: del Km 0+000 al Km 3+180 (T.A.)	Ocotepec	Cerro Jaquima	3,000,000.00	100.00%	86.69%	CONCLUIDA

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
18811	2140068	Rehabilitación del Camino Rural: Ocotepec - Guadalupe Victoria - Cerro Blanco, Tramo: del Km 0+000 al Km 7+300 (T.A.)	Ocotepec	Guadalupe Victoria	2,400,000.00	100.00%	86.65%	CONCLUIDA
20530	2140069	Rehabilitación del Camino rural: La Ventana - El Remolino - Huanal, tramo: km. 0+000 al km. 23+100 (T.A.)	Huitiupán	El Remolino	6,000,000.00	100.00%	98.70%	CONCLUIDA
18986	2140070	Rehabilitación del camino: E.C. (Huitiupán - La Competencia) - San Jose Union, tramo: km. 0+000 al km. 7+600 (T.A.)	Huitiupán	San José La Unión	3,000,000.00	100.00%	97.37%	CONCLUIDA
20990	2140071	Rehabilitación del Camino: Esc. Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 9+300 (T.A.)	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	15,640,950.38	100.00%	99.87%	CONCLUIDA