

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
72			613,064,165.95					
10186	2140002	Construcción del camino: (San José El Contento) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 15+050 - km. 16+500	Chilón	Chilón	18,306,282.90	0.00%	30.00%	Por iniciar
9390	2140003	Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos; Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+500, Subtramo: Km 0+000 - Km 1+000	Huixtán	Huixtán	12,331,535.31	0.00%	30.00%	Por iniciar
10501	2140004	Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio- Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 – km. 27+000; subtramo: km. 15+000 – km. 16+500	Amatán	Amatán	16,564,683.26	0.00%	30.00%	Por iniciar
8550	2140005	Construcción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) – Bodega del Café Maya Winic – Queshtic Centro; tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 – km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic)	Chenalhó	Chenalhó	14,853,384.72	0.00%	30.00%	Por iniciar
9089	2140006	Construcción del Camino: Chimú´Cum- Al Mojón Chamula; tramo km. 0+000 - km 9+420, subtramo: km. 0+900 – km. 2+000	Mitontic	Mitontic	11,258,039.24	0.00%	0.00%	Por iniciar
10170	2140007	Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 – km. 36+000; subtramo: km. 15+600 – km. 17+000	Tecpatán	Tecpatán	13,781,884.44	0.00%	30.00%	Por iniciar
9178	2140008	Construcción del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito; tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: Km. 14+700 - 16+200	Chanal	Chanal	15,842,894.27	0.00%	30.00%	Por iniciar
9452	2140009	Construcción del Camino: E.C. (Icalumtic – Aldama), tramo: km. 0+000 – km. 7+080; subtramo: km. 3+000 km. 4+500	Chamula	Chamula	13,766,880.58	0.00%	30.00%	Por iniciar
8815	2140010	Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+590.84, Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000	Huixtán	Huixtán	11,977,930.11	0.00%	30.00%	Por iniciar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
10546	2140011	Construcción del Camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km 5+367; subtramo: km. 2+000 – km. 3+500	Las Margaritas	Las Margaritas	17,307,156.18	3.52%	30.00%	En proceso
8491	2140012	Construcción del Camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotelte, tramo km. 0+000 - km. 4+900, subtramo: km. 3+000 – km. 4+900	Chamula	Chamula	21,628,973.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
8348	2140013	Rehabilitación del camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880 (T.A)	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	10,339,130.62	0.00%	30.00%	Por iniciar
8390	2140014	Construcción del Camino: Yabteclum - Puebla tramo: km. 0+000 – km. 12+000; subtramo: km. 7+500 – km. 9+000	Chenalhó	Chenalhó	14,338,895.70	0.00%	30.00%	Por iniciar
8323	2140015	Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 – km. 20+000; subtramo: km. 5+450 - km. 7+000	San Fernando	San Fernando	15,415,204.33	0.00%	30.00%	Por iniciar
10090	2140016	Construcción del camino: Saclum- Tzizim, tramo: km. 15+000 - km 26+320; subtramo: km. 15+000 - km 16+500	Chalchihuitán	Chalchihuitán	15,562,352.49	0.00%	30.00%	Por iniciar
8359	2140017	Construcción del camino: E. C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: km. 0+000 – km. 5+400, subtramo: km. 3+000 – km. 4+500	Bochil	Bochil	14,597,545.86	0.00%	30.00%	Por iniciar
9151	2140018	Construcción del camino: E.C. (Bochil – Luis Espinosa) – Garrido Canaval (Chavarria), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 4+000 – km. 5+500	Bochil	Garrido Canaval	17,922,980.99	0.00%	30.00%	Por iniciar
10656	2140019	Rehabilitación del camino Rural: Aquiles Serdán Santa Lucia - Esquipulas Viejo, tramo del km 0+000 al km 10+500 (T.A.)	Pantelhó	Aquiles Serdán (Santa Lucia)	6,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
10807	2140020	Rehabilitación del Camino Rural: Esquipulas Viejo - Carmen La Reforma - Nueva Linda, tramo: del km 0+000 al km 7+000 (T.A.)	Pantelhó	Varias	4,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
10995	2140021	Rehabilitación del Camino Rural: Río Sabanilla - Bebedero 1A, tramo: del km. 0+000 al km 7+800 (T.A.)	Sabanilla	El Bebedero	3,800,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
11052	2140022	Rehabilitación del Camino Rural: Unión Juárez - La Raya (Cerro Blanco), tramo: del km. 0+000 al km 5+500 (T.A.)	Sabanilla	Cerro Blanco	2,700,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
11128	2140023	Rehabilitación del Camino: Moyos - Cristóbal Colon - Atoyac Naylum, tramo: del km. 0+000 al km 8+500 (T.A.)	Sabanilla	Atoyac Naylum	4,200,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
11165	2140024	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Las Mercede Esperanza - Constitución) - Nueva Israelita, tramo: km 0+000 al km 2+000 (T.A.)	Simojovel	Nueva Israelita	2,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
11191	2140025	Rehabilitación del Camino: Ostuacan - Laguna La Campana, Tramo: Km 0+000 al Km 7+000 (T.A.)	Ostuacán	Ostuacán	4,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
11159	2140026	Rehabilitación del Camino Rural: Ostuacan - Laguna Arriba, Tramo: Km 0+000 al Km 9+300 (T.A.)	Ostuacán	Ostuacán	3,500,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
11279	2140027	Rehabilitación del Camino Rural: Cenobio Aguilar - Campanario - El Limar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000 (T.A.)	Salto de Agua	Salto de Agua	4,000,000.00	0.50%	30.00%	En proceso
10978	2140028	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Huitiupán - Amatan) - Ramal 18 de Abril, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+700 (T.A.)	Huitiupán	10 de Febrero	3,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
10936	2140029	Rehabilitación del Camino Rural: Francisco León (Rivera Viejo El Carmen) - San Pablo Tumbac, tramo: km. 0+000 al km 4+600 (T.A.)	Francisco León	San Pablo Tumbac	3,500,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
10902	2140030	Rehabilitación del camino rural Galilea - Alfonso Corona del Rosal, tramo: km. 0+000 km. al km. 4+600 (T.A.)	Palenque	Alfonso Corona del Rosal	1,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
10838	2140031	Rehabilitacion del camino Rural: Sta. Cruz - Allende Esquipulas, tramo: km. 0+000 al km. 25+000 (T.A.)	Bochil	Allende Esquipulas	3,900,000.00	6.00%	30.00%	En proceso
10591	2140032	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - Cristobal Colon, tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)	Ocozocoautla de Espinosa	La Gloria	5,000,000.00	4.30%	30.00%	En proceso
10498	2140033	Rehabilitación del Camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco, km. 0+000 al km. 4+200 (T.A.)	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	3,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
10559	2140034	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Fco. I. Madero - La Gloria) - Rosario 3a.Secc., tramo: del km. 0+000 al km. 2+800 (T.A.)	Amatán	Varias	2,500,000.00	2.50%	30.00%	En proceso
10878	2140035	Rehabilitación del camino Rural: San Caralampio San Carlos Corralillo - La Isla - Tacuba Nueva, tramo: del km 0+000 al km 15+000	Pantelhó	San Carlos Corralito	4,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
11084	2140036	Rehabilitación del Camino: Unión Juárez - La Raya (Zaragoza), tramo: del km. 0+000 al km 7+500 (T.A.)	Sabanilla	El Bebedero	3,800,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
11204	2140037	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Simojovel - San Andrés Duraznal) - Yuquin - Guadalupe Victoria, tramo del km 0+000 al km. 5+200 (T.A.)	Simojovel	Guadalupe Victoria Uno	4,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
10423	2140038	Construcción del camino: E.C. Telestaquin - El Manguito Buenavista - San Gabriel Garcia - Mazanilho, tramo: km. 0+000 - km. 5+189, subtramo: km. 3+050 - km. 5+189	Ixtapa	Ixtapa	16,076,424.48	0.00%	30.00%	Por iniciar
21179	2140039	Rehabilitación del Camino Rural: Laguna La Campana - Maspac 3ra Sección, Tramo: Km 0+000 al Km 1+900 (T.A.)	Ostuacán	Maspac Arriba 3ra. Sección	1,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
21185	2140040	Rehabilitación del Camino: Las Ollas - Pajalton Alto - Tzontehuitz, Tramo: Km 0+000 al Km 6+200 (T.A.)	Chamula	Tzontehuitz	1,860,000.00	9.66%	30.00%	En proceso

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
21069	2140041	Rehabilitación del Camino Rural: Cerro Blanco - San Pablo Poyono, Tramo: del Km 0+000 al Km 1+660 (T.A.)	Ocoatepec	Cerro Blanco	1,500,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
21129	2140042	Rehabilitación del Camino Rural: Rivera Tila - Cristo Rey - E.C. (San Jose Maspac - Francisco Leon), Tramo: del Km. 0+000 al Km 7+200	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	4,500,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
21137	2140043	Rehabilitación del Camino Rural: La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+500 (T.A.)	Francisco León	San Miguel La Sardina	4,500,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
21159	2140044	Rehabilitación del Camino Rural: Laguna Arriba – Nuevo San Miguel, tramo: km 0+000 al km 2+500 (T.A.)	Francisco León	San Miguel	1,800,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
23149	2140045	Rehabilitación del Camino Rural: Raudales Malpaso - Belizario Domínguez - Ángel Albino Corzo - Asi es la Vida, tramo: km. 0+000 al km. 16+500 (T.A.)	Mezcalapa	Ángel Albino Corzo	7,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
21150	2140046	Rehabilitación del Camino Rural: San José Maspac - Nuevo Carmen, tramo: del km. 0+000 al km 4+500 (T.A.)	Francisco León	Nuevo Carmen	3,000,000.00	0.00%	30.00%	Por iniciar
18613	2140055	Rehabilitación del Camino rural: San Antonio Tres Picos - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 8+000 (T.A.)	Amatán	El Porvenir Tres Picos	4,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18609	2140056	Rehabilitación del Camino Rural: Zacatón Santa Teresa - San Antonio Naranjal, tramo del km 0+000 al km 7+570 (T.A.)	Simojovel	San Antonio El Naranjal	4,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
77406	2140053	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nuevo Sonora, municipio de Palenque	Palenque	Nueva Sonora	9,340,550.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
77318	2140054	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula	Chamula	Chiotic	6,697,972.13	0.00%	0.00%	Por iniciar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
37610	2140048	Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km 12+500 - km 13+500	Chamula	Yalchitom	8,954,190.92	0.00%	0.00%	Por iniciar
37735	2140051	Construcción del Camino: Yacook - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo km. 0+000 – km. 31+500; subtramo: km. 23+000 – km. 25+000	Las Margaritas	Rafael Ramírez	23,130,850.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
37638	2140049	Construcción del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 – km. 12+017, subtramo: km 9+000 - km 10+000	Chamula	Tzajaltetic	9,304,202.73	0.00%	0.00%	Por iniciar
37568	2140047	Construcción del Camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas; tramo: km. 0+000 - km. 7+660, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500	Chamula	Chamula	14,675,690.57	0.00%	0.00%	Por iniciar
37700	2140050	Construcción del Camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 – km. 8+120; subtramo: km. 2+000 – km. 3+000	Chamula	Jotzemen	7,980,160.81	0.00%	0.00%	Por iniciar
38407	2140058	Construcción del Camino: E.C. Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 32+900, subtramo: km. 28+200 - km. 29+500	Bellavista	Bellavista	13,152,350.31	0.00%	0.00%	Por iniciar
18425	2140052	Rehabilitación del Camino: E.C.(Huitiupan - Sombra Carrizal) - La Ventana (San Julian), tramo: km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	Huitiupán	Huitiupán	14,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18546	2140057	Rehabilitación del Camino: E.C. km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincón Chamula) - San Felipe, tramo: km. 0+000 al km. 5+600 (T.A.)	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	3,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
20968	2140059	Rehabilitación del camino rural: Reforma y Planada - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	Amatán	Guadalupe Victoria	3,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
20886	2140060	Rehabilitación del Camino: Pantelhó - El Roblar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+400 (T.A.)	Pantelhó	El Roblar Chishtontic	5,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
18753	2140061	Rehabilitación del Camino: Crucero Cháncala - Lacanja Tzeltal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 97+100 (T.A.)	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	6,500,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18708	2140062	Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Cojtomil - Guadalupe Paxila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000 (T.A.)	Chilón	Guadalupe Paxilá	10,470,765.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18971	2140063	Rehabilitación del Camino: Tecpatan - Francisco León (El Viejo Carmen), tramo: del km. 20+700 al km 33+940 (T.A.)	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	48,500,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18798	2140064	Rehabilitación del Camino: San José Maspac - Francisco León, tramo: del km. 0+000 - km 7+500 (T.A.)	Francisco León	San José Maspac	6,825,255.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
20765	2140065	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Majomut - Icalumtic) - Patyalemtón, Tramo: Km 0+000 al Km 3+400 (T.A.)	Chamula	Patyalemtón	1,200,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18836	2140066	Rehabilitación del Camino Rural: San Pablo Huacano - San Antonio Poyono, Tramo: del Km 0+000 al Km 2+400 (T.A.)	Ocotepec	San Antonio Poyono	2,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
20720	2140067	Rehabilitación del Camino Rural: Rib. Esquipulas - Cerro De Jaquima, Tramo: del Km 0+000 al Km 3+180 (T.A.)	Ocotepec	Cerro Jaquima	3,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18811	2140068	Rehabilitación del Camino Rural: Ocotepec - Guadalupe Victoria - Cerro Blanco, Tramo: del Km 0+000 al Km 7+300 (T.A.)	Ocotepec	Guadalupe Victoria	2,400,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
20530	2140069	Rehabilitación del Camino rural: La Ventana - El Remolino - Huanal, tramo: km. 0+000 al km. 23+100 (T.A.)	Huitiupán	El Remolino	6,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18986	2140070	Rehabilitación del camino: E.C. (Huitiupán - La Competencia) - San Jose Union, tramo: km. 0+000 al km. 7+600 (T.A.)	Huitiupán	San José La Unión	3,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2021

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAICERO	ESTATUS
20990	2140071	Rehabilitación del Camino: Esc. Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 9+300 (T.A.)	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	16,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
20313	2140072	Rehabilitación del camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, tramo: km 0+000 - km 7+500 (T.A.)	Santiago el Pinar	Santiago El Pinar	13,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar
18978	2140073	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Solosuchiapa - Ixhuatan) - San Sebastian, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+300 (T.A.)	Solosuchiapa	San Sebastián	3,000,000.00	0.00%	0.00%	Por iniciar