



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																		
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>											309 057 302.93	162 367 770.47	162 359 826.96					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																		
B001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POZUELOS, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 151 828.53	0.00	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0	0			
B002	6	CONSTRUCCIÓN DE 140 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0			
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 ETAPA DE DOS ETAPAS) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	46 883 046.49	0.00	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0			
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 293 882.96	0.00	0.00	Solosuchiapa	Francisco I Madero	0	0	0			
B005	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	4 981 655.48	4 981 655.48	4 981 655.48	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0			
B006	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (1A DE 2 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	28 382 911.34	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0			
B007	6	CONSTRUCCIÓN DE 105 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 775 000.00	0.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubilja	0	0	0			
B008	6	CONSTRUCCIÓN DE 55 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 000.00	0.00	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0			
B009	6	CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 300 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	0	0	0			
B010	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	609 046.41	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	0	0	0			
B011	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE TECPATÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 465 000.00	0.00	0.00	Tecpatán	Roberto Barrios	0	0	0			
B012	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAWI), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 265 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Yanch'en	0	0	0			
B013	6	CONSTRUCCIÓN DE 199 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 945 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0			
B014	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 690 000.00	8 442 511.80	8 442 511.80	Oxchuc	Guadalupe Bacja	329	362	691			
B015	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BUMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	7 700 000.00	9 804 966.15	9 804 966.15	Oxchuc	Bumilja	0	0	0			
B016	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.65	65.00	2 585 000.00	0.00	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0			
B017	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 675 000.00	0.00	0.00	Ocosingo	Mumuntic II (SK'inal Winiketik)	0	0	0			
B019	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO MEZCALAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 813 682.00	4 813 682.00	Mezcalapa	Roberto Barrios	103	95	198			
B020	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	13 870 917.79	13 870 917.79	Oxchuc	Benito Juárez	480	450	970			
B021	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 144 902.50	8 144 902.50	Palenque	Francisco I. Madero Norte	145	153	298			

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D001	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE. MUNICIPIO	Obra	1.00	1.00	0.85	85.00	5 575 493.21	0.00	0.00	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0
D002	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL. MUNICIPIO DE HUXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 063 749.77	0.00	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0
D003	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 090 805.77	0.00	0.00	Las Margaritas	La Gloria	0	0	0
D004	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 035 000.00	0.00	0.00	Chanal	Nuevo Porvenir	0	0	0
D005	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 464 541.01	0.00	0.00	Villa Corzo	Revolucion Mexicana	0	0	0
D006	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE (1 ETAPA DE 03 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	45 000 000.00	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
D007	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 196 760.42	0.00	0.00	Villa Corzo	San Pedro Buena Vista	0	0	0
D008	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JÉRICO (EL SIGLO), MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 080 490.64	0.00	0.00	Villa Corzo	Jerico (El Siglo)	0	0	0
D009	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 199 004.64	0.00	0.00	Villa Corzo	1 de Mayo	0	0	0
D010	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 67 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUYTIC MUNICIPIO DE MITONTIC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 781 273.01	4 781 273.01	Mitontic	Suytic	66	66	132
D011	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 161 208.00	3 161 207.80	Oxchuc	Agua Azul	42	33	75
D012	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 61 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD CHIKPOMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 358 215.65	4 358 215.65	Oxchuc	Chikpomilja	103	130	233
D013	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE BACHEN. MUNICIPIO DE MITONTIC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 565 158.62	3 565 158.62	Mitontic	Bachen	99	69	168
D014	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 91 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 489 092.28	6 489 092.28	Oxchuc	El Calvario	127	127	254
D015	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 27 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 865 990.27	1 865 990.07	Oxchuc	La Cumbre	38	34	72
D016	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 783 739.14	3 783 739.14	Oxchuc	San Marcos	71	66	137
D017	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 85 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIKI) MUNICIPIO DE	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 101 350.84	6 101 350.84	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winiketiki)	66	76	142
D018	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 637 967.00	1 637 966.86	Chanal	Nuevo Porvenir	31	25	56
D019	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANGUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 672 316.00	1 664 373.90	San Juan Cancuc	Yanch'en	100	100	200
D020	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 47 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJA MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 430 134.64	3 430 134.64	Tenejapa	Ts'akubilja	37	45	82
D021	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 080 545.31	3 080 545.31	Tenejapa	Kotolte	1 275	1 228	2 503
D022	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 276 526.08	4 276 526.08	Oxchuc	Chacamuc	169	183	352
D023	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 81 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.97	97.00	0.00	5 838 972.78	5 838 972.78	Sabanilla	Los Martínez	141	154	295
D024	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 272 632.30	4 272 632.30	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	210	231	441

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D025	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	1 175 369.74	1 175 369.74	Salto de Agua	Francisco I. Madero	396	392	788
D026	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	600 000.00	600 000.00	Jitotol	Unión Zaragoza	311	341	652
D027	6	CONSTRUCCIÓN DEL TERCER MODULO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	24 798 336.55	24 798 336.55	Suchiapa	Suchiapa	8 344	8 293	16 637
D028	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	1 165 112.72	1 165 112.72	Chamula	Chamula	1 768	1 561	3 329
D029	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	1 967 852.98	1 967 852.97	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
D030	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA. Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	1 171 149.43	1 171 149.43	Motozintla	Motozintla de Mendoza	12 507	11 248	23 755
B001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 360 191.50	7 360 191.50	Jitotol	Unión Zaragoza	351	324	675
B002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES SAN VICENTE, LA CAÑADA, VENUSTIANO CARRANZA Y EL COPAL, MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	13 925 571.50	13 925 570.64	Bochil	Varias	2 020	2 000	4 020
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 221 382.00	1 221 382.00	Las Margaritas	La Gloria	93	92	185
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	609 046.41	609 046.41	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	332	335	667
D001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPAS DE CORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	23 649 217.33	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
D002	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	25 396 948.22	0.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
D003	6	CONTRALORIA SOCIAL/TRABAJO SOCIAL (APTAR) Construcción	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	539 414.96	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA (APTAR) Supervisión	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	1 338 505.75	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Maravilla Tenejapa	Proyectos con un atraso en su avance derivado de las condiciones del terreno en el cual se ejecuta la obra y las condiciones climáticas que interrumpieron los trabajos, se encuentran actualmente en proceso.
B015	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Bumilja Municipio de Oxchuc	
D029	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la Cabecera Municipal de Nicolas Ruiz	
B001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula	
B002	Construcción de 140 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	
B003	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1 Etapa de Dos Etapas) para la Cabecera Municipal de Teopisca	
B004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localiad de Francisco I. Madero, Municipio de Solosuchiapa	
B006	Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Las Rosas (1a de 2 Etapas)	
B007	Construcción de 105 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Ts'Akubiljá, Municipio de Tenejapa	
B008	Construcción de 55 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Los Martinez, Municipio de Sabanilla	
B009	Construcción de 60 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc	
B010	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de La Frontera (Terminación)	
B011	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán	
B012	Construcción de Sanitarios Ecologicos Prefabricados, en la Localidad Yanch'En (Barrio Kanajaw), Municipio de San Juan Cancuc	
B013	Construcción de 199 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que el proyecto tuvo reducción de recursos por traspaso y /o reducción líquida de recursos presupuestarios.
B016	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Kotolte en el Municipio de Tenejapa	
B017	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik) en el Municipio de Ocosingo	
D001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huxtán	
D003	Construcción de Sanitarios Ecológicos (Ampliación) en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	
D004	Construcción de 37 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal	
D005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo	
D006	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Palenque (1 Etapa de 03 Etapas)	
D007	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad San Pedro Buena Vista, Municipio de Villacorzo	
D008	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Jérico (El Siglo), Municipio de Villacorzo	
D009	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villacorzo	
D001	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la cabecera municipal de Chiapas de Corzo	
D002	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Suchiapa	
D003	Contraloría Social/Trabajo Social (APTAR)	
D004	Supervisión Técnica (APTAR)	

**Nota:** Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.