

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

ABASTECIMIENTO DE AGUA 265 155 731.93 362 454 264.56 163 495 968.94

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PANTELHÓ (PROCAPTARI)	Paqo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 237 269.90	2 237 269.90	Pantelhó	San Francisco El Triunfo	215	218	433
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA	Construcción	1.00	1.00	0.99	98.86	12 914 548.12	12 808 199.18	11 020 378.08	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	357	358	715
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES TZAJALCHÉN Y TZAJALCHÉN LL, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	8 967 892.52	0.00	0.00	Chamula	Tzajalchen	0	0	0
B003	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	60 290 710.97	60 290 710.97	28 944 979.66	Chanal	Chanal	0	0	0
B004	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC	Sistema	1.00	1.00	0.34	33.50	35 006 751.46	0.00	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 062 660.00	5 669 537.13	Chamula	Tzajalchén	284	210	494
B006	6.1	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN II, MUNICIPIO DE CHAMULA.	Sistema	1.00	1.00	0.81	81.12	0.00	1 794 385.96	538 315.79	Chamula	Tzajalchén II	0	0	0
B007	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL DE LA OBRA DE CAPTACIÓN SANTO DOMINGO A LA PLANTA POTABILIZADORA LOS PÁJAROS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ.	Sistema	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	56 518 032.91	24 367 403.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B008	6.1	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (1,100.00 M.L.) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC.	Pieza	26.00	26.00	10.81	41.56	0.00	4 455 277.56	1 327 503.12	Mitontic	Chalam	0	0	0
B009	6.1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JERICÓ (PORVENIR), MUNICIPIO DE EL PARRAL.	Sistema	1.00	1.00	0.57	67.00	0.00	9 835 734.69	0.00	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
B010	6.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67 589 515.38	20 179 718.47	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL.	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	8 074 750.43	0.00	0.00	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0
D002	6.1	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	45 838 346.87	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
D003	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TUMBALA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	323 786.53	Tumbalá	Venustiano Carranza	428	454	882
D004	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 25 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD 13 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE OCOSINGO.	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 085 733.00	2 230 209.36	Ocosingo	13 de Agosto	44	40	84
D005	6.1	PERFORACIÓN, AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PROFUNDO DE HASTA 150 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD SIBERIA, MUNICIPIO DE CHANAL.	Tanque	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	4 354 450.74	1 859 120.25	Chanal	Siberia	0	0	0
D006	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO.	Sistema	1.00	1.00	0.26	26.00	0.00	700 000.00	599 659.62	Ocosingo	Frontera Corozal	3 053	3 058	6 111
D007	6.1	REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE 250 M DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATÁN	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	178 057.00	53 417.10	Amatán	Buenavista	143	128	271
D008	6.1	REPOSICIÓN DE 350 M DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE AMATÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	492 779.00	147 833.70	Amatán	Guadalupe Victoria	430	424	854




Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D009	6.1	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN, REPOSICIÓN DE 84 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN FRACCIÓN FLOR DE MAYO, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 474.00	60 142.20	Huixtla	Flor de Mayo	76	84	160
D010	6.1	REHABILITACIÓN DE 500 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE BARRIO BRASIL, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	157 150.00	47 145.00	Huixtla	Brasil	63	70	133
D011	6.1	REHABILITACIÓN Y ANCLADO DE 70 M DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	26 388.00	7 916.40	Huixtla	8 de Septiembre	0	0	0
D012	6.1	REHABILITACIÓN DE 60 M EN LA RED DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BELLA VISTA, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	0.77	77.45	0.00	350 657.00	105 197.10	Huixtla	Bella Vista	0	0	0
D013	6.1	DESAZOLVE DE CAPTACIÓN, REHABILITACIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS Y 50 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL EJIDO 15 DE ENERO, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	111 883.00	33 564.90	Huixtla	15 de Enero	0	0	0
D014	6.1	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	0.62	61.98	0.00	169 104.00	50 731.20	Huixtla	Aquiles Serdán	0	0	0
D015	6.1	REHABILITACIÓN DE 30 M DE CRUCE AÉREO Y REPOSICIÓN DE 170 M (3" DE DIAM) Y 42 M (2" DE DIAM) DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUEVO AMERICA, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	327 236.00	98 170.80	Huixtla	Nueva América	0	0	0
D016	6.1	REPOSICIÓN DE 400 M DE CRUCE AÉREO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN MONTECRISTO PLAYA GRANDE, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	532 642.00	159 792.60	Huixtla	Montecristo Playa Grande	191	176	367
D017	6.1	REPOSICIÓN DE 1,044.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VIEJO NICAPÁ, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	0.82	82.21	0.00	517 672.00	239 267.53	Pichucalco	Viejo Nicapa	298	288	586
D018	6.1	REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TECTUAPAN, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	585 065.00	585 065.00	Pichucalco	Tectuapan	475	454	929
D019	6.1	REPOSICIÓN DE MURO DE RETENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CAPTACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE 318 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAIMBA, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	705 099.00	288 336.73	Pichucalco	Caimba	37	39	76
D020	6.1	REPOSICIÓN DE 250 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE 2A SECCIÓN, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	0.98	98.44	0.00	302 542.00	109 345.12	Pichucalco	El Azufre 2da. sección	319	361	680
D021	6.1	REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD RANCHERÍA SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, MUNICIPIO DE SUNUAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	337 576.00	101 272.80	Sunuapa	Santa Cruz 2da. sección	41	41	82
D022	6.1	DESAZOLVE DE 66 M3 DE CAPTACIÓN, REPOSICIÓN DE 25 M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SUNUAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	313 118.00	93 935.40	Sunuapa	San Pedro	182	183	365
D023	6.1	REPOSICIÓN DE 64.40 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, REPOSICIÓN DE 57.60 M DE LÍNEA DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	410 834.00	123 250.20	Solosuchiapa	Solosuchiapa	1 265	1 265	2 530
D024	6.1	REPOSICIÓN DE 180 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD JANA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	80 534.00	24 160.20	Solosuchiapa	Jana 1ra. sección	143	112	255
D025	6.1	REPOSICIÓN DE 105.40 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (COLONIA CAIMBA)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	381 704.00	158 172.88	Pichucalco	Caimba	300	300	600
D026	6.1	REPOSICIÓN DE 130 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	634 286.00	405 543.36	Pichucalco	Pichucalco	300	300	600
D027	6.1	REPOSICIÓN DE 262.40 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA SARDINA, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	707 486.00	337 158.25	Francisco León	Guadalupe Sardina	119	128	247

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (TERMINACIÓN) Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	63 770 408.42	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Verapaz	0	0	0
B002	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Programa de supervisión para obras de infraestructura hidráulica	Sistema	21.00	21.00	21.00	100.00	5 000 000.00	6 297 097.94	5 283 251.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 386	152 454	317 840
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL LACANDÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE. Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 078 244.07	0.00	0.00	Palenque	El Lacandón	0	0	0
B005	6.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de Los proyectos de Infraestructura Hidráulica	Supervisión	97.00	97.00	75.00	77.32	20 214 079.07	20 542 895.56	13 647 896.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B006	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FAFEF). Supervisión	Sistema	1.00	1.00	0.67	66.67	0.00	2 151 059.44	1 437 005.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B007	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (6TA. ETAPA) Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.02	2.35	0.00	63 770 409.21	20 121 260.33	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B008	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES) Supervisión	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 065 096.12	393 605.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 070	20 017	38 087
D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA DE Z. EN LA LOCALIDAD EL LACANDÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 078 244.00	4 372 748.70	Palenque	El Lacandón	106	96	202
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (2A DE 2 ETAPAS) EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.71	71.46	0.00	23 945 206.00	15 712 900.96	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0





JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B010	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Venustiano Carranza	Inicio de periodo de ejecución programado al 22 de septiembre, retrasos por mal tiempo en la zona
D011	Rehabilitación y anclado de 70 m de la red de distribución del sistema de abasto de agua potable de la colonia 8 de septiembre, municipio de Huixtla	Inicio de periodo de ejecución programado al 22 de septiembre
D013	Desazolve de captación, rehabilitación de 2 cajas de válvulas y 50 m de línea de conducción del ejido 15 de Enero, municipio de Huixtla	Retrasos notificados por la empresa por fuertes lluvias presentadas en la zona
D015	Rehabilitación de 30 m de cruce aéreo y reposición de 170 m (3" de diam) y 42 m (2" de diam) de la red de distribución del sistema de abasto de agua potable del ejido Nuevo America, municipio de Huixtla	Retrasos notificados por la empresa por fuertes lluvias presentadas en la zona
B007	Construcción del sistema integral de agua potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (6ta. etapa)	Inicio de periodo de ejecución programado al 25 de agosto; retrasos notificados por la empresa por fuertes lluvias presentadas en la zona, solo se realizo verificación de topografía, limpia y trazo
B009	Construcción de línea de electrificación aérea del sistema de agua potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral.	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado y se encuentra en proceso de licitación y contratación
B003	Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Chanal	Retrasos notificados por la empresa por fuertes lluvias presentadas en la zona, tambien presento una suspensión del 16 al 30 de septiembre

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B006	Construcción de la red de distribución y tomas domiciliarias en la localidad Tzajalchén II, municipio de Chamula.	Proyecto con avances correspondiente a su meta programada
B007	Suministro e instalación de equipos de bombeo y control de la obra de captación Santo Domingo a la planta potabilizadora Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez.	La empresa notifica retrasos en la fabricación de los equipos a suministrar
B008	Rehabilitación de la captación y línea de conducción (1,100.00 m.l.) del sistema de agua potable, en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic.	Proyecto con avances correspondiente a su meta programada
D005	Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la localidad Siberia, municipio Chanal.	La empresa notifica retrasos por fuertes lluvias, las condiciones de suelo provocaron desplazamiento de equipo de perforación y derrumbes, se han pausado los trabajos
D014	Rehabilitación de la captación del sistema de abasto de agua potable del ejido Aquiles Serdán, municipio de Huixtla	Proyecto con avances correspondiente a su meta programada
B006	Programa de supervisión para obras de infraestructura hidráulica (FAFEF).	Proyecto con avances correspondiente a su meta programada
B002	Construcción del Sistema de Agua Potable para las localidades Tzajalchén y Tzajalchén II, Municipio de Chamula	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
B004	Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D001	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol.	
D002	Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocoteppec	
B001	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación)	
B003	Construcción del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque.	
D001	Construcción de Tanques individuales de Captación Pluvial en la Comunidad San Francisco El Triunfo, municipio de Pantelhó (PROCAPTAR)	
		Proyectos correspondientes a OFR (operaciones por regularizarse), concernientes a años anteriores, con ejecución al 100%, proyecto liberado para regularización financiera

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

