

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 4 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Aprobado			
		Trimestre										Aprobado			
		1	2	3	4							Aprobado			
Total												\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Componente															
Carreteras alimentadoras modernizadas															
Porcentaje de caminos modernizados	0.50	0.00	0.00	0.33	0.17	0.50	3.03	3.03	2.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	0.33	0.17	0.50				Kilómetro		0.50			
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01									
Actividad															
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+300 al km. 3+800															
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.50	0.00	0.00	0.33	0.17	0.50	3.03	3.03	2.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	0.33	0.17	0.50				Kilómetro		0.50			
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01									
Proyecto: 062131H03601C01B024															
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Ventana, municipio de Chamula															
Componente															
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado															
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema		1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.00	0.02									
Actividad															
Formalizar contrato															
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.02	0.00	0.02				Contrato		1.00			
Realizar proceso de licitación															
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.00	0.02									
													\$0.00	\$8,043,418.24	\$2,302,575.97

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 7 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Porcentaje del pago de O.F.R. del Sistema Alternativo de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pago	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 103511H04001C03B075 Reconstrucción del Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), Tramo: Km. 0+000 - Km. 191+000 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.												\$0.00	\$163,851,906.00	\$49,155,571.80
Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoas, caminos rurales y puentes.	33.50	0.00	0.00	8.37	25.13	33.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	8.37	25.13	33.50				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 64+000 al km. 191+000 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.	33.50	0.00	0.00	8.37	25.13	33.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	8.37	25.13	33.50				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 103511H04001C03B074 Rehabilitación del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza; tramo: km. 0+000 - km. 76+500, subtramo: km. 18+500 - km. 65+000 (T.A.). Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.												\$0.00	\$29,239,346.90	\$6,383,809.56

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Porcentaje de caminos rehabilitados	65.00	0.00	0.00	4.38	2.18	6.56	0.68	0.68	0.05	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	4.38	2.18	6.56				Kilómetro	6.56			
		0.00	0.00	0.03	0.00	0.03								
Actividad Rehabilitación del subtramo: km. 18+500 - km. 65+000 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	65.00	0.00	0.00	4.38	2.18	6.56	0.68	0.68	0.05	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	4.38	2.18	6.56				Kilómetro	6.56			
		0.00	0.00	0.03	0.00	0.03								
Proyecto: 062231H05001C01B009 Construcción de Línea de Electrificación aérea del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral.													\$0.00	
Componente Sistema de Agua Potable Construido													\$9,835,734.69	
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							\$0.00	
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 9 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 062131H03602C01D009														
Desazolve de 60 M de Dren Pluvial y 141.20 M de Alcantarilla Pluvial del Sistema de desalojo Pluvial de la Cabecera Municipal de Amatán														
Componente														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														

\$0.00
 \$178,557.00
 \$53,567.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 10 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062131H03602C01D018													\$0.00	
Reposición de 100 M de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Municipal de Ostucán													\$290,667.00	
Componente													\$126,991.46	
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.99	0.00	0.99								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.99	0.00	0.99								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.99	0.00	0.99								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.99	0.00	0.99								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 11 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Proyecto: 062131H03602C01D019 Desazolve de 500 M del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Plan de Ayala, Municipio de Ostucán											\$0.00	\$654,259.00	\$326,303.98	
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062231H05002C01D025 Reposición de 105.40 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Cabecera Municipal de Pichucalco (Colonia Caimba)												\$0.00	\$381,704.00	\$158,172.88

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 14 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.82	0.00	0.82				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.82	0.00	0.82				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.82	0.00	0.82				Supervisión	1.00			
Proyecto: 062131H03602C01D016													\$0.00	
Desazolve de 800 M de Sanitario del Sistema de Alcantarillado Sanitario, de la localidad de Plutarco Elías Calles, municipio de Pichucalco.													\$267,645.00	
Componente													\$211,437.19	
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062231H05002C01D020													\$0.00	
Reposición de 250 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de El Azufre 2a Sección, Municipio de Pichucalco													\$302,542.00	
Componente													\$109,345.12	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema		1.00		
		0.00	0.00	0.98	0.00	0.98								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.98	0.00	0.98								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.98	0.00	0.98								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 16 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.98	0.00	0.98								
Proyecto: 062131H03602C01D015														
Desazolve de 700 M de Sanitario del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Población del Platanar Abajo 1era Sección (La crimea), Municipio de Pichucalco														
Componente														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														

\$0.00
 \$110,528.00
 \$102,809.38

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062231H05002C01D018 Reposición de la Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Tectuapan, Municipio de Pichucalco Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado												\$0.00	\$585,065.00	\$585,065.00
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 18 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Proyecto: 062131H03602C01D017 Reposición de 100 M del Sistema de Alcantarillado Sanitario, de la localidad Playas, municipio de Pichucalco. Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado											\$0.00	\$449,469.00	\$309,386.69	
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062131H03602C01D014 Reposición de 410 M de la Red de Atarjeas del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Municipal de Pichucalco												\$0.00	\$1,131,925.00	\$814,569.94

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062231H05002C01D024														
Reposición de 180 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad Jana Primera Sección, Municipio de Solosuchiapa														
Componente														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
												\$0.00	\$80,534.00	\$24,160.20

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 23 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-enero-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Proyecto: 062231H05002C01D021												\$0.00	
Reposición de Captación del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad Ranchería Santa Cruz 2a Sección, Municipio de Sunuapa												\$337,576.00	
Componente												\$101,272.80	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado													
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Actividad													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 24 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Proyecto: 062231H05002C01D011 Rehabilitación y Anclado de 70 M de la Red de Distribución del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Colonia 8 de Septiembre, Municipio de Huixtla											\$0.00	\$26,388.00	\$7,916.40	
Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Proyecto: 062131H03602C01D011 Reposición de 100 M del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio Esquipulas, Municipio de Huixtla												\$0.00	\$677,631.00	\$203,289.30

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 27 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80			
Formalizar contrato																	
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00											
		0.00	0.00	0.62	0.00	0.62				Contrato	1.00						
Realizar proceso de licitación																	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00											
		0.00	0.00	0.62	0.00	0.62				Licitación	1.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos																	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00											
		0.00	0.00	0.62	0.00	0.62				Supervisión	1.00						
Proyecto: 062131H03602C01D010																	
Desazolve de 650 M del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Ejido Francisco I. Madero, Municipio de Huixtla														\$0.00			
Componente														\$124,933.00			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														\$37,479.90			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	94.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00											
		0.00	0.00	0.94	0.00	0.94				Sistema	1.00						
Actividad																	
Formalizar contrato																	
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	94.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00											
		0.00	0.00	0.94	0.00	0.94				Contrato	1.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 29 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Proyecto: 062231H05002C01D013												\$0.00	\$111,883.00	\$33,564.90
Desazolve de Captación, Rehabilitación de 2 cajas de válvulas y 50 M de Línea de Conducción del Ejido 15 de Enero, Municipio de Huixtla														
Componente														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Sistema de Agua Potable Rehabilitado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Actividad														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 30 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20								
Proyecto: 062131H03602C01D013														
Desazolve de 500 M de Dren Pluvial y Reposición de 60 M de Red de Drenaje Sanitario del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Población de Barrio Guadalupe, Municipio de Huixtla														
Componente														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.80	0.00	0.80								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.80	0.00	0.80								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.80	0.00	0.80								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
												\$0.00	\$328,277.00	\$98,483.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 31 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$0.00 \$447,077,408.65 \$130,381,577.80	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.80	0.00	0.80							
Proyecto: 062231H05002C01D016 Reposición de 100 M de Cruce Aéreo de la Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la población Montecristo Playa Grande, Municipio de Huixtla												\$0.00 \$532,642.00 \$159,792.60	
Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado													
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Actividad Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Proyecto: 092231H05001C01B007 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (6ta. etapa) Componente Sistema de Agua Potable Construido											\$0.00	\$63,770,409.21	\$20,121,260.33	
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.00	0.02								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.00	0.02								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.00	0.02								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.00	0.02								
Proyecto: 103511H04101C03B066 Construcción del Camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, tramo: km. 0+000 - km. 10+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000.												\$0.00	\$9,085,355.47	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 33 de 37

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80	
Componente														
Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Kilómetro		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Kilómetro		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 062131H03601C01B023													\$0.00	
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Tonalá													\$39,212,817.00	
Componente													\$11,763,845.10	
Sistema de Saneamiento Rehabilitado														
Sistema de Saneamiento Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	18.00	18.00	18.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento		1.00		
		0.00	0.00	0.18	0.00	0.18								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	18.00	18.00	18.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.18	0.00	0.18								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	18.00	18.00	18.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.18	0.00	0.18								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 17-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$447,077,408.65	\$130,381,577.80
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2023		1.00

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente