

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 4 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	
												\$626,032,513.67	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40							
Proyecto: 062231H05001C01B010												\$0.00	
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza												\$67,265,728.22	
Componente												\$67,265,728.22	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado y Ampliado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Sistema de Agua Potable Rehabilitado y Ampliado		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99							
Actividad													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Formalizar contrato		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99							
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 6 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Porcentaje del pago de OFR	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Pago	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					\$0.00	\$6,339,032.18	\$6,339,032.18	
Proyecto: 103511H04101C03B064 Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitan – Tzacucum) – Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km. 3+300 – km. 3+800 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	0.50	0.00	0.00	0.33	0.17	0.50	170.59	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.33	0.17	0.50				Kilómetro	0.50			
		0.00	0.00	0.01	0.29	0.30								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+300 al km. 3+800														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.50	0.00	0.00	0.33	0.17	0.50	170.59	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.33	0.17	0.50				Kilómetro	0.50			
		0.00	0.00	0.01	0.29	0.30								
Proyecto: 103511H04001C03B081 Reconstrucción del Camino: Los Ranchos - Corralito - E.C. Yaltem, tramo: km. 12+017 - km. 12+296 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.														
Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28				Kilómetro	0.28			
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28						\$0.00	\$3,294,356.91	\$3,294,356.91

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 7 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Actividad Reconstrucción del tramo: km. 12+017 - km. 12+296	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28				Kilómetro	0.28				
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28									
Proyecto: 062131H03601C01B024 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Ventana, municipio de Chamula															
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00				
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00									
Actividad Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Contrato	1.00				
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Licitación	1.00				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Supervisión	1.00				
													\$0.00	\$7,675,253.24	\$7,675,253.24

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 9 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.67	0.33	1.00	175.76	58.00	58.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.67	0.33	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.58	0.58								
Proyecto: 062131H03601C01B025 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Ventana 1, municipio de Chamula												\$0.00	\$2,899,797.55	\$2,899,797.55
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.09	0.91	1.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.09	0.91	1.00				Sistema	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.09	0.91	1.00				Sistema	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.09	0.91	1.00				Sistema	1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 10 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Proyecto: 062231H05002C01D028 Construcción de 39 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad San José Tzibalché, municipio de Chanal											\$0.00	\$4,276,269.72	\$4,216,187.38	
Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido														
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	95.00	95.00	3,705.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Tanque		1.00		
		0.00	0.00	0.00	37.05	37.05								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95								
Proyecto: 062131H03602C01D022 Construcción de sanitarios con biodigestor (39 sanitarios), en la localidad San José Tzibalché, municipio de Chanal												\$0.00	\$3,692,257.02	\$3,634,610.58

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 13 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95						\$0.00	\$163,851,906.00	
Proyecto: 103511H04001C03B075 Reconstrucción del Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), Tramo: Km. 0+000 - Km. 191+000 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.														
Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoas, caminos rurales y puentes.	33.50	0.00	0.00	8.37	25.13	33.50	86.63	64.99	64.99	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	8.37	25.13	33.50				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	21.77	21.77								
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 64+000 al km. 191+000 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.	33.50	0.00	0.00	8.37	25.13	33.50	86.63	64.99	64.99	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	8.37	25.13	33.50				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	21.77	21.77								
Proyecto: 103511H04001C03B074 Rehabilitación del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza; tramo: km. 0+000 - km. 76+500, subtramo: km. 18+500 - km. 65+000 (T.A.). Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas.														
												\$0.00	\$35,598,526.42	\$35,598,526.42

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
Total												\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67			
Porcentaje de caminos rehabilitados	65.00	0.00	0.00	4.38	2.18	6.56	275.23	91.92	9.28	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	4.38	2.18	6.56				Kilómetro	6.56						
		0.00	0.00	0.03	6.00	6.03											
Actividad Rehabilitación del subtramo: km. 18+500 - km. 65+000 (T.A.)																	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	65.00	0.00	0.00	4.38	2.18	6.56	275.23	91.92	9.28	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	4.38	2.18	6.56				Kilómetro	6.56						
		0.00	0.00	0.03	6.00	6.03											
Proyecto: 103511H04001C03B083 Reconstrucción del Camino Rural: Jesús María Garza - El Portillo, tramo: km. 0+000 - km. 15+500 (T.A.)													\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00		
Componente Reconstrucción de Camino																	
Porcentaje de caminos reconstruidos	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	0.00	15.50	15.50				Kilómetro	15.50						
		0.00	0.00	0.00	9.30	9.30											
Actividad Reconstrucción del tramo: Km. 0+000 - Km. 15+500 (T.A.)																	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	0.00	15.50	15.50				Kilómetro	15.50						
		0.00	0.00	0.00	9.30	9.30											
Proyecto: 062231H05001C01B009 Construcción de Línea de Electrificación aérea del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral.													\$0.00	\$8,502,833.56	\$8,502,833.56		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 15 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Componente														
Sistema de Agua Potable Construido														
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70								
Proyecto: 062231H05001C01B011														
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral.														
Componente														
Sistema de Agua Potable Construido														
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98								
												\$0.00	\$33,165,542.95	\$33,165,542.95

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 17 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40							
Proyecto: 062131H03602C01D009 Desazolve de 60 M de Dren Pluvial y 141.20 M de Alcantarilla Pluvial del Sistema de desalojo Pluvial de la Cabecera Municipal de Amatán													\$0.00
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado													\$178,557.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$178,557.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Actividad Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 19 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$628,032,513.67	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00								
Proyecto: 062131H03602C01D019 Desazolve de 500 M del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Plan de Ayala, Municipio de Ostucán Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
												\$0.00	\$654,259.00	\$654,259.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 21 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062231H05002C01D026													\$0.00	
Reposición de 130 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Cabecera Municipal de Pichucalco (Colonia Jorge Camacho Vidal)													\$634,286.00	
Componente													\$634,286.00	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	Supervisión	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00	1.00							
Proyecto: 062131H03602C01D016 Desazolve de 800 M de Sanitario del Sistema de Alcantarillado Sanitario, de la localidad de Plutarco Elías Calles, municipio de Pichucalco. Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023					
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	Sistema	1.00					
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00							
Actividad Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023					
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	Contrato	1.00					
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00							
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023					
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	Licitación	1.00					
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
											\$0.00	\$267,645.00	\$267,645.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 24 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						\$0.00	\$302,542.00
Proyecto: 062231H05002C01D020 Reposición de 250 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de El Azufre 2a Sección, Municipio de Pichucalco													
Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado													
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00							
Actividad Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00							
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Proyecto: 062131H03602C01D015 Desazolve de 700 M de Sanitario del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Población del Platanar Abajo 1era Sección (La crimea), Municipio de Pichucalco											\$0.00	\$110,528.00	\$110,528.00	
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Proyecto: 062231H05002C01D018 Reposición de la Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Tectuapan, Municipio de Pichucalco												\$0.00	\$585,065.00	\$585,065.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 28 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Proyecto: 062231H05002C01D019													\$0.00
Reposición de Muro de Retención de Mampostería en Captación de la Línea de Conducción y Reposición de 318 M de Red de Distribución del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Caimba, Municipio de Pichucalco													\$705,099.00
Componente													\$705,099.00
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Sistema de Agua Potable Rehabilitado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Actividad													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 35 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Proyecto: 062231H05002C01D011 Rehabilitación y Anclado de 70 M de la Red de Distribución del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Colonia 8 de Septiembre, Municipio de Huixtla											\$0.00	\$26,388.00	\$26,388.00	
Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Proyecto: 062131H03602C01D011 Reposición de 100 M del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio Esquipulas, Municipio de Huixtla												\$0.00	\$677,631.00	\$677,631.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$628,032,513.67	
Componente														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00								
Proyecto: 062131H03602C01D012														
Reposición de dos Cruces Aereos de 30 M y 60 M de la Red de Drenaje Sanitario del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Población Jardines de Huixtla, Municipio de Huixtla														
Componente														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado														
												\$0.00	\$1,807,473.00	
												\$1,807,473.00	\$1,807,473.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 37 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Sistema	1.00				
		0.00	0.00	0.69	0.31	1.00							
Actividad													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.69	0.31	1.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.69	0.31	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.69	0.31	1.00							
Proyecto: 062231H05002C01D014													
Rehabilitación de la Captación del Sistema de Abasto de Agua Potable del Ejido Aquiles Serdán, Municipio de Huixtla													
Componente													
Sistema de Agua Potable Rehabilitado													
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Sistema	1.00				
		0.00	0.00	0.62	0.38	1.00							
Actividad													
											\$0.00	\$169,104.00	\$169,104.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 40 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Proyecto: 062231H05002C01D013 Desazolve de Captación, Rehabilitación de 2 cajas de válvulas y 50 M de Línea de Conducción del Ejido 15 de Enero, Municipio de Huixtla													\$0.00	
Componente													\$111,883.00	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado													\$111,883.00	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Actividad														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 42 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.80	0.20	1.00						\$0.00	\$532,642.00	\$532,642.00
Proyecto: 062231H05002C01D016 Reposición de 100 M de Cruce Aéreo de la Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la población Montecristo Playa Grande, Municipio de Huixtla														
Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 43 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Proyecto: 092231H05001C01B007 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (6ta. etapa) Componente Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$0.00	\$64,750,901.29	\$64,750,901.29
Sistema de Agua Potable Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00								
Actividad Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00								
Proyecto: 103511H04101C03B066 Construcción del Camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, tramo: km. 0+000 - km. 10+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000.												\$0.00	\$8,754,598.65	\$8,754,598.65

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 44 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67
Componente														
Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	84.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.42	0.42								
Actividad														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	84.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.42	0.42								
Proyecto: 062131H03601C01B023														
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Tonalá														
Componente														
Sistema de Saneamiento Rehabilitado														
Sistema de Saneamiento Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00			
		0.00	0.00	0.18	0.75	0.93								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.18	0.75	0.93								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.18	0.75	0.93								
													\$0.00	\$39,212,817.00
													\$39,212,817.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-55

Página 49 de 49

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00	\$628,469,590.21	\$626,032,513.67	
Porcentaje de avance en el seguimiento del camino a supervisar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Proyecto: 092231H05001C01B009 Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (Ingresos Estatales) Componente Obras contratadas con acciones de supervisión												\$0.00	\$1,199,329.66	\$841,120.91
Obras Contratadas con acciones de supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00								
Actividad Supervisión para obras de Infraestructura Hidráulica														
Supervisión para obras de Infraestructura Hidráulica	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00								

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE Agustín Estrella Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente