





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 3 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de la obra Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	180.00 180.00 180.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2023  180.00		\$20,214,079.07 \$20,838,931.89 \$19,789,457.03	
<b>Proyecto: 092231H05001C01B005</b> <b>Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica</b> <b>Componente</b> Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica														
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	400.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	22.00 22.00 22.00	97.00 97.00 97.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	24.25 24.25 24.25	Gestión / Eficiencia Supervisión	2023  1.00			
<b>Actividad</b> Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de obra Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	400.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	22.00 22.00 22.00	97.00 97.00 97.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	24.25 24.25 24.25	Gestión / Eficiencia Supervisión	2023  1.00			
<b>Proyecto: 062131H03602C01D008</b> <b>Construcción del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.</b>													\$0.00 \$39,864,689.40 \$39,864,689.40	







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023  
 Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.20	0.58	0.22	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.20	0.58	0.22	1.00								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B063</b>														
<b>Construcción del Camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borrás Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200, subtramo: km. 1+500 - km. 3+000</b>														
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas.														
Porcentaje de caminos modernizados	1.50	0.00	0.00	0.90	0.60	1.50	155.00	94.67	94.67	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.90	0.60	1.50				Kilómetro		1.50		
		0.00	0.00	0.49	0.93	1.42								
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+500 - km. 3+000	1.50	0.00	0.00	0.90	0.60	1.50	155.00	94.67	94.67	Gestión / Eficiencia	2023			
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar		0.00	0.00	0.90	0.60	1.50				Kilómetro		1.50		
		0.00	0.00	0.49	0.93	1.42								
												\$0.00	\$20,574,200.28	\$20,574,200.28





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 9 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Reconstrucción de puente	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00								
		2.43	15.97	1.60	0.00	20.00				Metro Lineal	20.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B031</b> Reconstrucción del Camino: E.C. (Tecpatán Malpaso) - Francisco León (Viejo Carmen); tramo: del km. 0+000 al km. 33+800; subtramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas													\$0.00	
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	33.80	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72	280.65	90.07	7.25	Gestión / Eficiencia	2023		\$29,763,423.11	
		0.61	0.90	0.90	0.31	2.72							\$29,763,423.11	
		0.00	0.90	0.68	0.87	2.45				Kilómetro	2.72			
<b>Actividad</b> Reconstrucción del tramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	33.80	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72	280.65	90.07	7.25	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.61	0.90	0.90	0.31	2.72								
		0.00	0.90	0.68	0.87	2.45				Kilómetro	2.72			
<b>Proyecto: 062231H05002C01D002</b> Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocotepec <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado													\$45,838,346.87	
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022		\$0.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 11 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	43.10	1.16	1.75	1.16	0.00	4.07	0.00	100.00	9.44	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.16	1.75	1.16	0.00	4.07								
		0.37	2.66	1.04	0.00	4.07				Kilómetro	4.07			
<b>Proyecto: 062131H03601C01B017</b> <b>Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Osumacinta.</b>												\$10,172,413.79	\$0.00	
<b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Ampliado													\$0.00	
Sistema de Saneamiento Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta de Tratamiento	1.00			
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 13 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	9.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	84.00	100.00	11.11	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00							
		0.00	0.00	0.79	0.21	1.00				Kilómetro	1.00		
<b>Proyecto: 092131H03601C01B001</b>												\$61,014,697.29	\$0.00
<b>Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando</b>													\$0.00
<b>Componente</b>													
Sistema de Saneamiento Construido													
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta de Tratamiento	1.00		
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00		
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	2.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 14 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 092131H03601C01B005</b> Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal de San Fernando, Segunda Etapa. Componente Sistema de Saneamiento Construido											\$0.00	\$58,014,693.50	\$58,014,693.50	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00			
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B029</b> Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de Los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 18+000 - Km. 19+000												\$13,590,861.63	\$0.00	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	36.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - km. 19+000.														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	36.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B012</b>													\$26,932,046.46	
<b>Reconstrucción del Camino: Chicoasén - Tecpatan - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)</b>													\$0.00	
<b>Componente</b>													\$0.00	
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas														
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	98.20	24.55	24.55	24.55	24.55	98.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		24.55	24.55	24.55	24.55	98.20				Kilómetro		98.20		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 en (T.A.) Construcción de obras de protección.														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	98.20	24.55	24.55	24.55	24.55	98.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		24.55	24.55	24.55	24.55	98.20				Kilómetro		98.20		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 16 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04001C03B042</b> Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L., ubicado en el km. 0+500, del camino: E.C. (Tecpatan - Mezcalapa) - Flores Magón											\$0.00	\$11,189,655.17	\$11,189,655.17	
<b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular														
Reconstrucción de metros lineales de puentes	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00								
		0.00	11.97	6.34	1.69	20.00				Metro Lineal		20.00		
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L.														
Reconstrucción de puente	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00								
		0.00	11.97	6.34	1.69	20.00				Metro Lineal		20.00		
<b>Proyecto: 103511H04101C03B048</b> Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000												\$0.00	\$11,958,357.02	\$11,958,203.52
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.37	0.37	0.26	1.00	65.38	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.37	0.37	0.26	1.00								
		0.00	0.28	0.20	0.17	0.65				Kilómetro		1.00		
<b>Actividad</b> Construcción del Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.37	0.37	0.26	1.00	65.38	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.37	0.37	0.26	1.00								
		0.00	0.28	0.20	0.17	0.65				Kilómetro		1.00		





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 18 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	0.56	0.00	0.28	0.28	0.00	0.56	0.00	78.57	78.57	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.28	0.28	0.00	0.56				Kilómetro	0.56			
		0.00	0.22	0.22	0.00	0.44						\$0.00	\$8,570,968.38	\$8,570,882.82
<b>Proyecto: 103511H04001C03B052</b> Camino: E.C. (Tecpatán - Fco. I. Madero) - El Porvenir, tramo: km. 0+000 - km. 1+043 <b>Componente</b> Reconstrucción de Camino														
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.04	0.00	0.45	0.45	0.14	1.04	528.57	95.19	95.19	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.45	0.45	0.14	1.04				Kilómetro	1.04			
		0.00	0.10	0.15	0.74	0.99								
<b>Actividad</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 1+043														
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.04	0.00	0.45	0.45	0.14	1.04	528.57	95.19	95.19	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.45	0.45	0.14	1.04				Kilómetro	1.04			
		0.00	0.10	0.15	0.74	0.99								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B035</b> Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+100; subtramo: km. 20+000 - km. 37+100 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas														
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	37.10	0.72	1.08	0.72	0.00	2.52	0.00	100.00	6.79	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.72	1.08	0.72	0.00	2.52				Kilómetro	2.52			
		0.10	1.40	0.72	0.30	2.52						\$0.00	\$19,893,898.36	\$19,893,898.36

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 19 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 - km. 37+1000 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	37.10	0.72	1.08	0.72	0.00	2.52	0.00	100.00	6.79	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.72	1.08	0.72	0.00	2.52								
		0.10	1.40	0.72	0.30	2.52				Kilómetro	2.52			
<b>Proyecto: 062131H03601C01B011</b> <b>Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de Nicolás Ruíz</b> <b>Componente</b> Sistema de Alcantarillado Sanitario Reconstruido y Ampliado													\$43,290,183.57	
Sistema de Alcantarillado Sanitario Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$40,756,062.00	\$40,756,062.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.19	0.61	0.80				Obra	1.00			
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.19	0.61	0.80				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.19	0.61	0.80				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.19	0.61	0.80				Supervisión	1.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 20 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04101C03B051</b> Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	11.04	1.10 1.10 0.00	3.31 3.31 0.50	3.31 3.31 1.90	3.32 3.32 8.08	11.04 11.04 10.48	243.37	94.93	94.93	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  11.04	\$0.00	\$424,555,073.31	\$424,555,073.31
<b>Actividad</b> Construcción del Puente Vehicular "Rio Blanco" de 108.00 M.L., ubicado en el Km. 38+495.25 Construcción de Puente Vehicular	108.00	10.80 10.80 0.00	32.40 32.40 4.86	32.40 32.40 18.68	32.40 32.40 79.06	108.00 108.00 102.60	244.01	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023  108.00			
Construcción del Puente Vehicular "Shponia" de 25.00 M.L., ubicado en el Km. 42+602.10 Construcción de Puente Vehicular	25.00	2.50 2.50 0.00	7.50 7.50 1.12	7.50 7.50 4.33	7.50 7.50 18.30	25.00 25.00 23.75	244.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023  25.00			
Construcción del Subtramo: Km. 33+000 - Km. 44+040 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	11.04	0.00 0.00 0.00	4.14 4.14 0.50	4.14 4.14 1.90	2.76 2.76 8.08	11.04 11.04 10.48	292.75	94.93	94.93	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  11.04			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B034</b> Construcción del camino: E.C. Paraiso del Grijalva - Rio Jordan, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo del km. 0+250 - km. 2+000												\$17,038,667.92	\$16,266,054.80	\$16,265,550.30

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 21 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	7.00	0.43	0.44	0.44	0.44	1.75	143.18	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.43	0.44	0.44	0.44	1.75				Kilómetro	1.75			
		0.05	0.63	0.44	0.63	1.75								
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+250 - km. 2+000.														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.00	0.43	0.44	0.44	0.44	1.75	143.18	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.43	0.44	0.44	0.44	1.75				Kilómetro	1.75			
		0.05	0.63	0.44	0.63	1.75								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B057</b>														
<b>Ampliación del Tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Tercera Etapa); Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040.</b>														
<b>Componente</b>														
Construcción de Paso Superior Vehicular de 25.00 ml.														
Porcentaje de Construcción de Paso Superior Vehicular de 25.00 ml.	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
<b>Actividad</b>														
Construcción de Obras Complementarias del Paso Superior Vehicular de 25.00 ml. (Obra Eléctrica.)														
Porcentaje de Construcción de Obras Complementarias del Paso Superior Vehicular de 25.00 ml. (Obra Eléctrica.)	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
												\$0.00	\$6,610,206.64	\$6,610,206.64

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 22 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 092231H05002C01D002</b> Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (2a de 2 etapas) en el Barrio Vista Hermosa, Municipio de Chalchihuitán											\$0.00	\$22,789,984.28	\$22,789,984.28	
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido														
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.03	0.68	0.29	1.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.03	0.68	0.29	1.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.03	0.68	0.29	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.03	0.68	0.29	1.00								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B007</b> Construcción del camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320, subtramo: km. 18+000 - km. 19+000												\$13,927,010.59	\$12,885,438.50	\$12,885,438.50

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 23 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	26.32	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	240.00	100.00	3.80	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00								
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - KM. 19+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	26.32	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	240.00	100.00	3.80	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B006</b>														
<b>Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitan - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km 2+300 - km 3+300</b>														
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	7.90	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	156.00	80.00	10.13	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.09	0.32	0.39	0.80								
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+300 - km. 3+300														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.90	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	156.00	80.00	10.13	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.09	0.32	0.39	0.80								
												\$12,872,746.70	\$12,574,498.99	\$12,574,498.99





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 25 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	27.10	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	208.00	100.00	3.69	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.12	0.36	0.52	1.00								
<b>Proyecto: 062131H03601C01B010</b>												\$9,001,059.27	\$0.00	
<b>Construcción de Colector de Aguas Residuales y Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula</b>													\$0.00	
<b>Componente</b>													\$0.00	
colectores y emisores Construidos														
colectores y emisores Construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 26 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 092131H03601C01B004</b> Construcción de Colector de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chamula (2a de 2 etapas) <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido											\$0.00	\$8,556,265.42	\$8,556,265.42	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema		1.00		
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00								
<b>Proyecto: 062131H03601C01B013</b> Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Jech Metic), municipio de Chamula.												\$6,373,283.82	\$6,248,478.21	\$6,248,478.21





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 29 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.40	0.48	0.88								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.40	0.48	0.88								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.40	0.48	0.88								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B011</b>													\$12,070,533.46	
<b>Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas)</b>													\$0.00	
<b>- Chilimjoeltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 2+750 - km. 3+750</b>													\$0.00	
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas	8.64	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Porcentaje de caminos modernizados		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - KM. 3+000	8.64	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



























**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 41 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04101C03B018</b> Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500, subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	7.50	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	84.00	100.00	13.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00	\$12,634,674.82	\$12,061,757.35	\$12,061,757.35
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.50	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	84.00	100.00	13.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			
<b>Proyecto: 062131H03602C01D002</b> Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huixtán Componente Sistema de Saneamiento Construido Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Planta de Tratamiento	2023 1.00	\$17,259,160.99	\$0.00	\$0.00
<b>Actividad</b> Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Contrato	2023 1.00			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04101C03B033</b> Construcción del camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	4.79	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	84.00	95.00	19.83	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.74	0.21	0.95					1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	4.79	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	84.00	95.00	19.83	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.74	0.21	0.95					1.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B021</b> Construcción del camino: Chimúm'cum - Al Mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	9.42	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	124.00	80.00	8.49	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.11	0.38	0.31	0.80					1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000														
												\$14,434,614.75	\$11,954,508.99	\$11,954,508.99

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 44 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	9.42	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	124.00	80.00	8.49	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00		
		0.00	0.11	0.38	0.31	0.80							
<b>Proyecto: 062231H05001C01B004</b>													\$35,006,751.46
<b>Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic</b>													\$0.00
<b>Componente</b>													\$0.00
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado													
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 45 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92		
<b>Proyecto: 062231H05001C01B008</b> Rehabilitación de la Captación y Línea de Conducción (1,100.00 m.l.) del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic. <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Rehabilitado												\$0.00	\$4,425,010.39	\$4,425,010.39	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00				
		0.00	0.00	0.67	0.33	1.00									
<b>Actividad</b> Formalizar contrato															
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.67	0.33	1.00									
Realizar proceso de licitación															
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.67	0.33	1.00									
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos															
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	1.34	0.66	2.00									
<b>Proyecto: 062131H03601C01B020</b> Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Oxchuc													\$0.00	\$3,410,030.20	\$3,410,030.20





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 48 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92				
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.16	0.50	0.34	1.00	167.65	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.16	0.50	0.34	1.00				Kilómetro	1.00						
		0.00	0.00	0.43	0.57	1.00											
<b>Proyecto: 103511H04001C03B026</b> <b>Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500;</b> <b>Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 al km. 54+500 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas												\$0.00	\$25,120,768.38	\$25,120,478.84			
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	54.50	1.18	1.77	1.18	0.00	4.13	0.00	100.00	7.58	Gestión / Eficiencia	2023						
		1.18	1.77	1.18	0.00	4.13				Kilómetro	54.50						
		0.02	3.90	0.21	0.00	4.13											
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 -km. 54+500 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	54.50	1.18	1.77	1.18	0.00	4.13	0.00	100.00	7.58	Gestión / Eficiencia	2023						
		1.18	1.77	1.18	0.00	4.13				Kilómetro	4.13						
		0.02	3.90	0.21	0.00	4.13											
<b>Proyecto: 103511H04001C03B028</b> <b>Reconstrucción del Camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 32+000; subtramo: km. 0+000 al km. 13+500 (T.A.)</b>												\$0.00	\$10,434,538.19	\$10,434,538.19			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 49 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas														
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	32.00	0.32	0.48	0.00	0.00	0.80	0.00	100.00	2.50	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.32	0.48	0.00	0.00	0.80				Kilómetro		0.80		
		0.06	0.68	0.06	0.00	0.80								
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	32.00	0.32	0.48	0.00	0.00	0.80	0.00	100.00	2.50	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.32	0.48	0.00	0.00	0.80				Kilómetro		0.80		
		0.06	0.68	0.06	0.00	0.80								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B063</b> <b>Rehabilitación del Camino Rural: Telejpotobtic - San José Fiu; Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.).</b>														
<b>Componente</b> Rehabilitación de Camino														
Porcentaje de caminos rurales rehabilitados	5.10	0.00	2.04	3.06	0.00	5.10	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	2.04	3.06	0.00	5.10				Kilómetro		5.10		
		0.00	0.00	4.69	0.41	5.10								
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.)														
Ejecución de trabajos de Rehabilitación	5.10	0.00	2.04	3.06	0.00	5.10	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	2.04	3.06	0.00	5.10				Kilómetro		5.10		
		0.00	0.00	4.69	0.41	5.10								
												\$0.00	\$5,116,449.75	\$5,116,449.75

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 50 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92		
<b>Proyecto: 103511H04001C03B065</b> Rehabilitación del Camino Rural: San Pedro Cotzilnam - Xuxchén; tramo: km. 0+000 - km. 4+000 (T.A.). <b>Componente</b> Rehabilitación de Camino												\$0.00	\$4,743,201.62	\$4,743,201.62	
Porcentaje de caminos rurales rehabilitados	4.00	0.00	1.60	2.40	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	1.60	2.40	0.00	4.00				Kilómetro	4.00				
		0.00	0.00	3.12	0.88	4.00									
<b>Actividad</b> Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 4+000 (T.A.).															
Ejecución de trabajos de Rehabilitación	4.00	0.00	1.60	2.40	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	1.60	2.40	0.00	4.00									
		0.00	0.00	3.12	0.88	4.00				Kilómetro	4.00				
<b>Proyecto: 103511H04001C03B061</b> Rehabilitación del Camino Rural: E.C. Larráinzar - Santiago El Pinar - Sepeltón - San Pedro Cotzilnam, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+500 <b>Componente</b> Rehabilitación de Caminos													\$0.00	\$3,796,760.57	\$3,796,760.57
Rehabilitación de kms. de caminos de la red pavimentada y rural	3.50	0.00	1.40	2.10	0.00	3.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	1.40	2.10	0.00	3.50									
		0.00	0.00	3.50	0.00	3.50				Kilómetro	3.50				
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+500															
Rehabilitación de 3.50 kms.	3.50	0.00	1.40	2.10	0.00	3.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	1.40	2.10	0.00	3.50									
		0.00	0.00	3.50	0.00	3.50				Kilómetro	3.50				

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 51 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04101C03B031</b> Construcción del camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, subtramo: km. 7+200 - km. 8+760 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas											\$20,143,141.40	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de caminos modernizados	8.76	0.39	0.39	0.39	0.39	1.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.39	0.39	0.39	0.39	1.56				Kilómetro	1.56			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+200 - km. 8+760														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	8.76	0.39	0.39	0.39	0.39	1.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.39	0.39	0.39	0.39	1.56				Kilómetro	1.56			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B064</b> Rehabilitación del Camino Rural: Xuxchén - Santiago El Relicario, tramo: km. 0+000 - km. 2+650 (T.A.). <b>Componente</b> Rehabilitación de Camino												\$0.00	\$3,698,683.41	\$3,698,683.41
Porcentaje de caminos rurales rehabilitados	2.65	0.00	1.06	1.59	0.00	2.65	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	1.06	1.59	0.00	2.65				Kilómetro	2.65			
		0.00	0.00	2.62	0.03	2.65								
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+650 (T.A.).														
Ejecución de trabajos de Rehabilitación	2.65	0.00	1.06	1.59	0.00	2.65	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	1.06	1.59	0.00	2.65				Kilómetro	2.65			
		0.00	0.00	2.62	0.03	2.65								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04001C03B066</b> Rehabilitación del Camino Rural: San Pedro Cotzilnam - Yetón; Tramo: km. 0+000 - km. 2+500 (T.A.). <b>Componente</b> Rehabilitación de Camino Porcentaje de caminos rurales rehabilitados	2.50	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.50 1.50 2.50	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 2.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  2.50	\$0.00 \$2,788,046.05 \$2,788,046.05		
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500 (T.A.). Ejecución de trabajos de Rehabilitación	2.50	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.50 1.50 2.50	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 2.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  2.50			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B001</b> Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120, subtramo: km. 6+200 km. 7+120 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	7.12	0.23 0.23 0.00	0.23 0.23 0.06	0.23 0.23 0.37	0.23 0.23 0.33	0.92 0.92 0.76	143.48	82.61	10.67	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  0.92	\$14,223,027.36 \$13,215,885.56 \$13,215,885.56		
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+200 - km. 7+120 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.12	0.23 0.23 0.00	0.23 0.23 0.06	0.23 0.23 0.37	0.23 0.23 0.33	0.92 0.92 0.76	143.48	82.61	10.67	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  0.92			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 53 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04001C038020</b> Reconstrucción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama); tramo: km. 0+000 al km. 7+080; subtramo: km. 4+500 al km. 6+200 <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	7.08	0.50	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	100.00	21.19	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023		\$0.00 \$4,068,965.52 \$4,068,843.57	
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 4+500 al km. 6+200 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	7.08	0.50	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	100.00	21.19	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
<b>Proyecto: 103511H04101C038041</b> Construcción del camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000, subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	9.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	40.00	100.00	11.11	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	\$12,765,930.28 \$12,397,052.99 \$12,397,052.99		
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000.		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 58 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato		1.00	
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación		1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión		1.00	
<b>Proyecto: 062131H03601C01B018</b>													\$0.00
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad 1ro. De Mayo, municipio de Villa Corzo</b>													\$11,978,703.14
<b>Componente</b>													\$11,978,703.14
Sistema de Saneamiento Construido													
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.44	0.41	0.15	1.00				Planta de Tratamiento		1.00	
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.44	0.41	0.15	1.00				Contrato		1.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 59 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.44	0.41	0.15	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.44	0.41	0.15	1.00							
<b>Proyecto: 062131H03601C01B003</b>													\$18,437,902.35
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Revolución Mexicana, Municipio de Villacorzo</b>													\$21,587,726.53
<b>Componente</b>													\$21,587,725.84
Sistema de Saneamiento Construido													
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00		
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98							
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 60 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00	
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98							
<b>Proyecto: 103511H04001C03B072</b> Conservación del Puente Vehicular "El Dorado" de 70.00 m.l. ubicado en el km. 84+200, sobre el camino: Las Limas - Revolución Mexicana - La Concordia. <b>Componente</b> Conservación de puente vehicular													\$0.00
Conservación de metros lineales de puentes	70.00	0.00	23.33	46.67	0.00	70.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$1,999,647.70
		0.00	23.33	46.67	0.00	70.00				Metro Lineal		70.00	\$1,999,647.70
		0.00	0.00	68.78	1.22	70.00							
<b>Actividad</b> Conservación del Puente Vehicular "El Dorado" de 70.00 m.l.													
Conservación de 70.00 metros lineales de puentes	70.00	0.00	23.33	46.67	0.00	70.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	23.33	46.67	0.00	70.00				Metro Lineal		70.00	
		0.00	0.00	68.78	1.22	70.00							
<b>Proyecto: 103511H04101C03B058</b> Construcción del Camino: Desvió Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 17+200, subtramo: km. 1+078 - km. 2+078. <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas													\$0.00
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.16	0.50	0.34	1.00	73.53	71.00	71.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$10,246,133.00
		0.00	0.16	0.50	0.34	1.00				Kilómetro		1.00	\$10,246,133.00
		0.00	0.00	0.46	0.25	0.71							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 61 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de alivio, pavimentos y señalamientos, del subtramo: km.1+078 al km. 2+078 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.16 0.16 0.00	0.50 0.50 0.46	0.34 0.34 0.25	1.00 1.00 0.71	73.53	71.00	71.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  1.00	\$34,886,168.08 \$34,481,888.49 \$34,481,770.75		
<b>Proyecto:</b> 103511H04001C03B006 <b>Camino:</b> Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200 <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	19.20	4.80 4.80 0.96	4.80 4.80 5.38	4.80 4.80 8.06	4.80 4.80 4.80	19.20 19.20 19.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  19.20			
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 – Km. 19+200 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	19.20	4.80 4.80 0.96	4.80 4.80 5.38	4.80 4.80 8.06	4.80 4.80 4.80	19.20 19.20 19.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  19.20			
<b>Proyecto:</b> 062131H03601C01B004 <b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores</b> <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido												\$21,371,003.41 \$0.00 \$0.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 62 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Planta de Tratamiento		1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Contrato		1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación		1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión		1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 062131H03602C01D006</b>														
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps, en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores.</b>														
<b>Componente</b>														
Sistema de Saneamiento Construido														
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Sistema		1.00				
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72								
												\$0.00	\$20,525,568.14	\$20,525,568.14

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 63 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72								
<b>Proyecto: 062131H03602C01D007</b>														
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores.</b>														
<b>Componente</b>														
Sistema de Saneamiento Construido														
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.02	0.17	0.38	0.57								
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
												\$0.00	\$20,372,087.86	\$20,372,087.86

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 64 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.02	0.17	0.38	0.57				Contrato	1.00		
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.02	0.17	0.38	0.57				Licitación	1.00		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.02	0.17	0.38	0.57				Supervisión	1.00		
<b>Proyecto: 103511H04001C03B071</b>													\$0.00
<b>Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.).</b>													\$8,648,239.33
<b>Componente</b>													\$8,648,239.33
Reconstrucción de Camino Terracería													
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	24.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	6.00	18.00	0.00	24.00							
		0.00	0.00	24.00	0.00	24.00				Kilómetro	24.00		
<b>Actividad</b>													
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)													
Reconstrucción de 24.00 kms.	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	24.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	6.00	18.00	0.00	24.00							
		0.00	0.00	24.00	0.00	24.00				Kilómetro	24.00		











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.49	0.50	0.99								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.49	0.50	0.99								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B019</b>														
<b>Rehabilitación del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, tramo: km. 0+000 - km. 7+560, subtramo: km. 5+000 - km. 6+500</b>														
<b>Componente</b>														
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas	1.50	0.37	0.37	0.38	0.38	1.50	184.21	95.33	95.33	Gestión / Eficiencia	2023			
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes		0.37	0.37	0.38	0.38	1.50				Kilómetro	1.50			
		0.00	0.00	0.73	0.70	1.43								
<b>Actividad</b>														
Rehabilitación del Subtramo: Km. 5+000 - Km. 6+500 (T.A.).	1.50	0.37	0.37	0.38	0.38	1.50	184.21	95.33	95.33	Gestión / Eficiencia	2023			
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes		0.37	0.37	0.38	0.38	1.50				Kilómetro	1.50			
		0.00	0.00	0.73	0.70	1.43								
												\$9,888,157.06	\$9,610,539.00	\$9,610,539.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 71 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	68.00	85.00	14.17	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.02	0.66	0.17	0.85								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B038</b> Construcción del camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitalá, tramo: km. 20+000 - km. 37+000; subtramo: km. 20+000 al km. 21+000. <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas												\$11,778,199.80	\$11,481,496.09	\$11,481,496.09
Porcentaje de caminos modernizados	37.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	256.00	90.00	2.43	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.26	0.64	0.90								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+000 - km. 21+000.														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	37.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	256.00	90.00	2.43	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.26	0.64	0.90								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B021</b> Reconstrucción del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas												\$16,164,568.57	\$15,393,775.10	\$15,393,720.93
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	8.16	2.04	2.04	2.04	2.04	8.16	43.14	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		2.04	2.04	2.04	2.04	8.16				Kilómetro	8.16			
		0.90	6.16	0.22	0.88	8.16								





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55  
 Página 73 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023  
 Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						\$0.00	
<b>Proyecto: 062131H03601C01B021</b> <b>Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel</b> <b>Componente</b> Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido													
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.75	0.18	0.93				Sistema	1.00		
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.75	0.18	0.93				Contrato	1.00		
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.75	0.18	0.93				Licitación	1.00		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.75	0.18	0.93				Supervisión	1.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 75 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Porcentaje de avance en la ejecución del Camino a modernizar	2.65	0.00	0.00	1.59	1.06	2.65	130.19	98.49	98.49	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.59	1.06	2.65				Kilómetro	2.65		
		0.00	0.00	1.23	1.38	2.61						\$21,227,793.29	\$0.00
<b>Proyecto: 103511H04101C03B002</b> Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; subtramo: km. 17+600 - km. 19+000													\$0.00
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas													\$0.00
Porcentaje de caminos modernizados	27.00	0.35	0.35	0.35	0.35	1.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.35	0.35	0.35	0.35	1.40				Kilómetro	1.40		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+600 - km. 19+000													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	27.00	0.35	0.35	0.35	0.35	1.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.35	0.35	0.35	0.35	1.40				Kilómetro	1.40		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 062231H05002C01D008</b> Reposición de 350 M del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Guadalupe Victoria, Municipio de Amatán													\$0.00
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Rehabilitado													\$492,779.00
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$492,779.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 76 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
<b>Proyecto: 062231H05002C01D007</b>													\$0.00	
<b>Reposición y Reubicación de 250 M del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Buenavista, Municipio de Amatán</b>													\$178,057.00	
<b>Componente</b>													\$178,057.00	
Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 78 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas	8.40	2.10	2.10	2.10	2.10	8.40	141.90	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2023			
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes		2.10	2.10	2.10	2.10	8.40				Kilómetro	8.40			
		0.00	0.00	4.16	2.98	7.14								
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 8+400 (T.A.)	8.40	2.10	2.10	2.10	2.10	8.40	141.90	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes		2.10	2.10	2.10	2.10	8.40				Kilómetro	8.40			
		0.00	0.00	4.16	2.98	7.14								
<b>Proyecto: 062231H05001C01B001</b> <b>Construcción del Sistema de Agua Potable para la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Ixtapangajoyá</b>														
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Sistema de Agua Potable Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00								
Realizar proceso de licitación														
												\$12,914,548.12	\$12,009,996.00	\$12,009,996.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 79 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92		
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Licitación	1.00						
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00									
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Supervisión	1.00						
		0.00	0.00	0.98	0.02	1.00									
<b>Proyecto: 103511H04001C03B016</b> Camino Rural: Ría. Rinconcito - Entronque San Juan el Alto Gil Pérez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+200 <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas												\$37,647,009.66	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de mantenimiento de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		2.80	2.80	2.80	2.80	11.20				Kilómetro	11.20				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Actividad</b> Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+200 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		2.80	2.80	2.80	2.80	11.20				Kilómetro	11.20				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Proyecto: 103511H04001C03B030</b> Reconstrucción del Camino: Pichualco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; subtramo: km. 17+000 al km. 22+000 (T.A.)													\$0.00	\$18,602,990.73	\$18,602,864.25





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 81 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 103511H04001C03B054</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L. ubicado en el km. 2+400 del camino rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula											\$0.00	\$89,000,000.00	\$89,000,000.00	
<b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular														
Reconstrucción de metros lineales de puentes	167.72	0.00	55.91	55.91	55.90	167.72	47.19	76.00	76.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	55.91	55.91	55.90	167.72				Metro Lineal	167.72			
		0.00	63.73	37.35	26.38	127.46								
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L.														
Reconstrucción de puente	167.72	0.00	55.91	55.91	55.90	167.72	47.19	76.00	76.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	55.91	55.91	55.90	167.72				Metro Lineal	167.72			
		0.00	63.73	37.35	26.38	127.46								
<b>Proyecto: 062131H03602C01D021</b> Reposición del Sistema de Saneamiento (3 biodigestores para aguas residuales) de la Localidad de Nuevo Guadalupe Victoria, Municipio de Ostucán												\$0.00	\$600,311.00	\$600,311.00
<b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Rehabilitado														
Sistema de Saneamiento Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 82 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00							
<b>Proyecto: 062131H03602C01D020</b>													\$0.00
<b>Reposición de 48 M de Cruce Aéreo del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Laguna la Campana, Municipio de Ostucán</b>													\$638,235.00
<b>Componente</b>													\$638,235.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado													
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00							
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 83 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B037</b>														
<b>Reconstrucción de Puente Vehicular de 40.00 M.L. ubicado en el km. 5+800, del camino: San Lorenzo - Copano Segunda Sección - Crucero Chipilín - Nuevo Peñitas</b>														
<b>Componente</b>														
Reconstrucción de Puente Vehicular														
Reconstrucción de metros lineales de puentes	40.00	11.43	17.14	11.43	0.00	40.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		11.43	17.14	11.43	0.00	40.00				Metro Lineal	40.00			
		0.00	10.00	11.32	8.68	30.00								
<b>Actividad</b>														
Reconstrucción de Puente Vehicular de 40.00 M.L.														
Reconstrucción de puente	40.00	11.43	17.14	11.43	0.00	40.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		11.43	17.14	11.43	0.00	40.00				Metro Lineal	40.00			
		0.00	10.00	11.32	8.68	30.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B055</b>														
<b>Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100</b>														
<b>Componente</b>														
Mantenimiento de Camino														
Mantenimiento de kms. de caminos rurales	2.00	0.00	1.50	0.50	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	1.50	0.50	0.00	2.00				Kilómetro	2.00			
		0.00	1.32	0.68	0.00	2.00								
												\$0.00	\$38,203,378.34	\$38,203,290.97

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 84 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
<b>Actividad</b> Mantenimiento del subtramo: km. 4+300 - km. 6+300 (T.A.) Mantenimiento de 2.00 Kms.	2.00	0.00	1.50	0.50	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	1.50	0.50	0.00	2.00				Kilómetro	2.00		
		0.00	1.32	0.68	0.00	2.00							
<b>Proyecto: 103511H04001C03B046</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 50.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino rural: Tectuapan - Viejo Nicapa <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular													\$0.00
Reconstrucción de metros lineales de puentes	50.00	15.00	20.00	15.00	0.00	50.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$25,431,034.48
		15.00	20.00	15.00	0.00	50.00				Metro Lineal	50.00		\$25,430,937.73
		0.00	28.00	4.50	7.50	40.00							
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 50.00 M.L. Ubicado en el Km. 1+000 Reconstrucción de puente	50.00	15.00	20.00	15.00	0.00	50.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		15.00	20.00	15.00	0.00	50.00				Metro Lineal	50.00		
		0.00	28.00	4.50	7.50	40.00							
<b>Proyecto: 103511H04001C03B048</b> Reconstrucción de Puente Vehicular San Marcos de 30.00 M.L. ubicado en el km. 2+000 del camino: E.C. (Espejo - Sunuapa) - Camoapita 2da Sección Centro <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular													\$0.00
Reconstrucción de metros lineales de puentes	30.00	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	94.33	94.33	Gestión / Eficiencia	2023		\$15,258,620.69
		12.00	18.00	0.00	0.00	30.00				Metro Lineal	30.00		\$15,258,005.76
		0.00	16.87	4.02	7.41	28.30							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 30.00 M.L. Ubicado en el Km. 2+000 Reconstrucción de puente	30.00	12.00 12.00 0.00	18.00 18.00 16.87	0.00 0.00 4.02	0.00 0.00 7.41	30.00 30.00 28.30	0.00	94.33	94.33	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023  30.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B045</b> Reconstrucción de Puente Vehicular Camoapa de 40.00 M.L. ubicado en el km. 9+200 del camino: Espejo - Sunuapa <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular														
Reconstrucción de metros lineales de puentes	40.00	10.00 10.00 0.00	20.00 20.00 17.30	10.00 10.00 7.68	0.00 0.00 7.71	40.00 40.00 32.69	0.00	81.73	81.73	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023  40.00	\$0.00	\$24,972,095.84	\$24,972,012.60
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 40.00 M.L. Ubicado en el Km. 9+200 Reconstrucción de puente	40.00	10.00 10.00 0.00	20.00 20.00 17.30	10.00 10.00 7.68	0.00 0.00 7.71	40.00 40.00 32.69	0.00	81.73	81.73	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023  40.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B047</b> Reconstrucción de Puente Vehicular El Zapote de 40.00 M.L. ubicado en el km. 0+750 del camino: E.C. (Pichucalco - Tectupan) - El Zapote <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular														
Reconstrucción de metros lineales de puentes	40.00	14.00 14.00 0.00	20.00 20.00 26.00	6.00 6.00 6.40	0.00 0.00 7.60	40.00 40.00 40.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023  40.00	\$0.00	\$20,141,379.31	\$20,141,379.31

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 86 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 40.00 M.L. Ubicado en el Km. 0+750 Reconstrucción de puente	40.00	14.00 14.00 0.00	20.00 20.00 26.00	6.00 6.00 6.40	0.00 0.00 7.60	40.00 40.00 40.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Metro Lineal	2023  40.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B050</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 35.00 M.L. ubicado en el km. 1+000, del camino: E.C. (Reforma - Aldama) - Cristo Rey - San Jose Limoncito. <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes	35.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 18.19	10.00 10.00 9.06	0.00 0.00 7.40	35.00 35.00 34.65	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia  Metro Lineal	2023  35.00	\$0.00	\$24,413,793.10	\$24,413,536.54
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 35.00 M.L. Ubicado en el Km. 1+000 Reconstrucción de puente	35.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 18.19	10.00 10.00 9.06	0.00 0.00 7.40	35.00 35.00 34.65	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia  Metro Lineal	2023  35.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B055</b> Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	8.50	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.15	0.00 0.00 0.11	1.00 1.00 0.26	0.00	26.00	3.06	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  1.00	\$0.00	\$8,573,754.47	\$8,573,754.47

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 87 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	8.50	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	26.00	3.06	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B044</b> Reconstrucción de Puente Vehicular Esquipulas de 90.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino: Sunuapa - Ranchería Esquipulas <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente												\$0.00	\$45,267,241.38	\$45,267,210.11
Reconstrucción de metros lineales de puentes	90.00	20.00	30.00	30.00	10.00	90.00	44.50	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 90.00			
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 90.00 M.L. Ubicado en el Km. 1+000 Reconstrucción de puente	90.00	20.00	30.00	30.00	10.00	90.00	44.50	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 90.00			
<b>Proyecto: 092131H03601C01B003</b> Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga <b>Componente</b> Obras Complementarias Construido												\$7,366,298.91	\$0.00	\$0.00









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 91 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Reconstrucción de puente	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00								
		0.32	13.72	5.78	0.18	20.00				Metro Lineal	20.00			
<b>Proyecto: 062231H05002C01D012</b>														
<b>Rehabilitación de 60 M en la Red del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Colonia Bella Vista, Municipio de Huixtla</b>														
<b>Componente</b>														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado														
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00				Sistema	1.00			
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00				Supervisión	1.00			

\$0.00  
 \$350,657.00  
 \$350,657.00

















**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 99 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 092231H05001C01B001</b>												\$63,770,408.42	\$0.00	\$0.00
<b>Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación)</b>														
<b>Componente</b>														
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Sistema de Agua Potable Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Sistema	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 100 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 062131H03601C01B006</b>													\$32,627,618.42
<b>Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla.</b>													\$0.00
<b>Componente</b>													\$0.00
Colectores y Emisor de Llegada Construido													
Colectores y Emisor de Llegada Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación		1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 101 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Proyecto: 062131H03601C01B022</b> <b>Construcción de Colectores y Emisor de Llegada del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Motozintla.</b> <b>Componente</b> Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$0.00	\$30,583,834.39	\$30,583,834.39
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00				Sistema	1.00			
<b>Actividad</b> Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Formalizar contrato		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00				Supervisión	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B073</b> <b>Reconstrucción del Camino: El Porvenir -Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000, subtramo: km. 14+900 - km. 15+600 (Doce de Abril - Los Cipreses).</b>												\$0.00	\$5,733,125.54	\$5,733,125.54

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 102 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.														
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	23.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	85.71	2.61	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.70	0.00	0.70				Kilómetro		0.70		
		0.00	0.00	0.00	0.60	0.60								
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 14+900 - km. 15+600														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	23.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	85.71	2.61	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.70	0.00	0.70				Kilómetro		0.70		
		0.00	0.00	0.00	0.60	0.60								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B040</b> <b>Construcción del Camino: El Nance – Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 27+000 - km. 29+000</b>													\$24,633,809.69	
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas													\$0.00	
Porcentaje de caminos modernizados	32.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$0.00	
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00				Kilómetro		2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 27+000 - km. 29+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	32.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00				Kilómetro		2.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 104 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	28.71	0.20	0.30	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	1.74	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.20	0.30	0.00	0.00	0.50							
		0.02	0.38	0.04	0.06	0.50				Kilómetro	0.50		
<b>Proyecto: 062231H05002C01D006</b> Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo. <b>Componente</b> Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable elaborado													\$0.00
Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable elaborado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$700,000.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00		\$700,000.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 108 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto:</b> 092231H05002C01D001 <b>Construcción del Sistema de Agua Potable 2a etapa de 2, en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido													\$0.00	
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$4,904,761.52	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00		\$4,904,761.52	
		0.00	0.18	0.82	0.00	1.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.18	0.82	0.00	1.00				Contrato	1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.18	0.82	0.00	1.00				Licitación	1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.18	0.82	0.00	1.00				Supervisión	1.00			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 110 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	5.74	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	102.67	100.00	52.26	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00								
		0.03	0.92	1.28	0.77	3.00				Kilómetro	3.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B047</b> Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzton - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: Km. 29+500 = 3+500 al Km. 58+000 = 32+000; Subtramo: Km. 13+500 al Km. 15+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas												\$21,184,003.42	\$20,242,178.62	\$20,242,178.62
Porcentaje de caminos modernizados	58.00	0.37	0.37	0.37	0.39	1.50	94.87	93.33	2.41	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.37	0.37	0.37	0.39	1.50								
		0.00	0.12	0.91	0.37	1.40				Kilómetro	1.50			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+500 - km. 15+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	58.00	0.37	0.37	0.37	0.39	1.50	94.87	93.33	2.41	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.37	0.37	0.37	0.39	1.50								
		0.00	0.12	0.91	0.37	1.40				Kilómetro	1.50			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B015</b> Construcción del camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 18+000 - Km. 19+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas												\$13,912,935.04	\$13,429,594.73	\$13,429,594.73
Porcentaje de caminos modernizados	28.71	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	144.00	100.00	3.48	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.09	0.55	0.36	1.00				Kilómetro	1.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 111 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - KM. 19+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	28.71	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	144.00	100.00	3.48	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.09	0.55	0.36	1.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B043</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. ubicado en el km. 0+100, del camino: Jol Sacum - La Bretaña - Pamalvil													\$0.00	
<b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular													\$15,258,620.69	
Reconstrucción de metros lineales de puentes	30.00	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$15,258,282.87	
		12.00	18.00	0.00	0.00	30.00								
		0.74	11.70	8.56	7.50	28.50				Metro Lineal	30.00			
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L.														
Reconstrucción de puente	30.00	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		12.00	18.00	0.00	0.00	30.00								
		0.74	11.70	8.56	7.50	28.50				Metro Lineal	30.00			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B059</b> Camino: Salto de Agua - E.C. (Villahermosa - Mérida), Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+200													\$0.00	
<b>Componente</b> Reconstrucción de Camino													\$41,275,862.06	
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	6.20	0.00	2.06	2.06	2.08	6.20	0.48	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$41,275,862.06	
		0.00	2.06	2.06	2.08	6.20								
		0.00	4.41	1.78	0.01	6.20				Kilómetro	6.20			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 112 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+200 (T.A.) Reconstrucción de 6.20 kms	6.20	0.00	2.06	2.06	2.08	6.20	0.48	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 6.20			
		0.00	2.06	2.06	2.08	6.20								
		0.00	4.41	1.78	0.01	6.20								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B041</b> <b>Reconstrucción de Puente Vehicular Shoctic de 22.00 M.L. ubicado en el km. 0+210, del camino: Petalcingo - Sabanilla</b> <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular												\$0.00	\$16,275,862.07	\$16,275,837.91
Reconstrucción de metros lineales de puentes	22.00	8.80	13.20	0.00	0.00	22.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 22.00			
		8.80	13.20	0.00	0.00	22.00								
		0.88	2.86	10.60	7.66	22.00								
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente Vehicular Shoctic de 22.00 M.L. Reconstrucción de puente	22.00	8.80	13.20	0.00	0.00	22.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 22.00			
		8.80	13.20	0.00	0.00	22.00								
		0.88	2.86	10.60	7.66	22.00								
<b>Proyecto: 062231H05002C01D003</b> <b>Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, de la Localidad Venustiano Carranza, Municipio de Tumbala</b> <b>Componente</b> Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable elaborado												\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 114 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 6+500 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	6.50	1.62	1.62	1.63	1.63	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.62	1.62	1.63	1.63	6.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	6.50			
<b>Proyecto: 103511H04001C03B070</b> Rehabilitación del Camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500, subtramo: km. 0+000 al km. 2+000 (T.A.). <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.												\$0.00	\$10,501,869.01	\$10,501,869.01
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.	2.00	0.00	0.33	1.00	0.67	2.00	186.57	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.33	1.00	0.67	2.00								
		0.00	0.00	0.75	1.25	2.00				Kilómetro	2.00			
<b>Actividad</b> Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.	2.00	0.00	0.33	1.00	0.67	2.00	186.57	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.33	1.00	0.67	2.00								
		0.00	0.00	0.75	1.25	2.00				Kilómetro	2.00			
<b>Proyecto: 092131H03601C01B002</b> Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez												\$1,772,158.15	\$0.00	\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Porcentaje de caminos modernizados	25.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.00			
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 7+000.														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	25.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.00			
<b>Proyecto: 103511H04101C03B053</b>														
<b>Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000, subtramo: km. 4+000 - km. 7+000</b>														
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	3.00	0.00	1.28	1.28	0.44	3.00	200.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	1.28	1.28	0.44	3.00								
		0.00	0.14	0.84	0.88	1.86				Kilómetro	3.00			
<b>Actividad</b>														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 7+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	3.00	0.00	1.28	1.28	0.44	3.00	200.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	1.28	1.28	0.44	3.00								
		0.00	0.14	0.84	0.88	1.86				Kilómetro	3.00			
												\$0.00	\$33,374,483.98	\$33,374,483.98





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 119 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00			Contrato		1.00		
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00			Licitación		1.00		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00			Supervisión		1.00		
<b>Proyecto: 062131H03602C01D004</b>													
<b>Construcción de Sanitarios con biodigestor (25 Sanitarios), en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo.</b>													
<b>Componente</b>													
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido													
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00							
		0.00	2.50	22.50	0.00	25.00				Sanitario	1.00		
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.10	0.90	0.00	1.00				Contrato	1.00		
Realizar proceso de licitación													

\$0.00  
 \$2,435,151.20  
 \$2,435,151.20





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 121 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.03	0.27	0.70	1.00								
<b>Proyecto: 103511H04101C03B009</b> Construcción del camino: Tzajaltetec - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km. 11+000 - km. 12+017 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	12.01	0.25	0.25	0.25	0.26	1.01	50.00	100.00	8.41	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.26	1.01				Kilómetro	1.01			
		0.00	0.18	0.70	0.13	1.01								
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - KM. 12+017														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	12.01	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	52.00	100.00	8.33	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.18	0.69	0.13	1.00								
<b>Proyecto: 103511H04001C03B033</b> Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de Obras de Infraestructura Carretera Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas, modernizadas, reconstruidas y supervisadas														
Índice de la supervisión de reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	41.00	10.00	10.00	10.00	11.00	41.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		10.00	10.00	10.00	11.00	41.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	41.00			
<b>Actividad</b>														
												\$5,568,521.00	\$0.00	\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 123 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Supervisión		1.00				
<b>Proyecto: 092131H03602C01D003</b> <b>Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Urbanas)</b> <b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Urbanas))												\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Urbanas))	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Urbanas))		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Supervisión		1.00				
<b>Actividad</b> Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Supervisión		1.00				
<b>Proyecto: 092131H03602C01D004</b> <b>Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)</b> <b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales))												\$900,000.00	\$900,000.00	\$869,348.64





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 126 de 129

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
<b>Componente</b> Carreteras Alimentadoras y Puentes Supervisadas														
Porcentaje de caminos y puentes supervisados	5.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00				Supervisión	5.00			
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00								
<b>Actividad</b> Supervisión de Obras de Infraestructura Carretera														
Porcentaje de avance en el seguimiento del camino a supervisar	5.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00				Supervisión	5.00			
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00								
<b>Proyecto: 092131H03602C01D005</b> <b>Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales)</b>													\$100,000.00	
<b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales))													\$0.00	
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social))	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		\$0.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023-55

Página 129 de 129

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,944,546,341.74	\$2,941,284,123.92	
Porcentaje de avance en el seguimiento del camino a supervisar	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Supervisión	4.00			
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00						\$0.00	\$2,151,059.44	
<b>Proyecto:</b> 092231H05001C01B006 <b>Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (FAFEF).</b>														
<b>Componente</b> Obras Contratadas con acciones de Supervisión														
Obras Contratadas Supervisadas	1.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	100.00	100.00	1,200.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Sistema	1.00			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00								
<b>Actividad</b> Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica														
Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica	1.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	100.00	100.00	1,200.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Supervisión	1.00			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00								

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente