

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
OBRAS AUTORIZADAS AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2024

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS
47						818,030,130.12		
35561	2440001	2440001-031	Construcción de Colector Sanitario Poniente, en la cabecera municipal de San Fernando	San Fernando	San Fernando	\$ 31,856,300.69	0.00%	Por iniciar
1393	2440004	2440004-048	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la cabecera municipal de Chamula.	Chamula	Chamula	\$ 38,691,839.85	0.00%	Por iniciar
4652	2440023	2440023-042	Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó.	Chenalhó	Acteal Alto	\$ 9,239,637.27	0.00%	Por iniciar
4558	2440025	-	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la localidad Ukumtic (Barrio Tontic y barrio Jechvotic), municipio de Chamula.	Chamula	Ukumtic	\$ 13,286,414.80	0.00%	En proceso de contratación
1315	2440003	2440003-047	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Chiquinshulum, municipio de Chalchihuitán.	Chalchihuitán	Chiquinshulum	\$ 20,944,511.80	0.00%	Por iniciar
4849	2440022	2440022-041	Construcción de obras complementarias para el Sistema de Agua Potable, en la localidad Joltzemen, municipio de Chamula.	Chamula	Joltzemen	\$ 4,427,545.21	0.00%	Por iniciar
4734	2440024	2440024-043	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó.	Chenalhó	Acteal Alto	\$ 11,016,479.76	0.00%	Por iniciar
1527	2440006	2440006-050	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Corralito, municipio de Chamula.	Chamula	Corralito	\$ 20,237,460.77	0.00%	Por iniciar
1428	2440005	2440005-049	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chilimjoveltic, municipio de Chamula	Chamula	Chilimjoveltic	\$ 31,892,012.00	0.00%	Por iniciar
1430	2440007	2440007-051	Rehabilitación del Sistema múltiple de Agua Potable, en 13 localidades del municipio de Bochil	Bochil	Bochil	\$ 28,455,934.54	0.00%	Por iniciar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
OBRAS AUTORIZADAS AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2024

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS
35892	2440002	2440002-032	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	San Fernando	San Fernando	\$ 21,388,439.96	0.00%	Por iniciar
38007	-	-	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Rincón Chamula - La Florida, tramo: km. 0+000 - km. 5+500; subtramo: km. 3+250 - km. 4+200	Rincón Chamula San Pedro	Rincon Chamula	\$ 5,864,421.28	0.00%	Por validar
1144	2440012	2440012-037	Rehabilitación del Camino: Benito Juárez - Salvador Urbina - Crucero el Coco - Union Roja, tramo: km. 0+000 - km. 10+200 (T.A.)	Cacahoatán	Varias	\$ 18,985,884.52	0.00%	Por iniciar
38966	-	-	Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincón Chamula) - San Felipe, tramo: km. 0+000 - km. 5+600 (T.A.)	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	\$ 16,466,883.64	0.00%	Por validar
36794	2440028	2440028-044	Rehabilitación del Camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km. 37+300; subtramo: km. 33+000 - km. 37+300 (T.A.)	La Libertad	José María Morelos y Pavón	\$ 26,634,225.57	0.00%	Por iniciar
35973	2440021	2440021-058	Rehabilitación del Camino: Temo - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 40+000 - km. 86+700 (T.A.)	Tumbalá	Hidalgo Joshil	\$ 31,090,897.43	0.00%	Por iniciar
35331	2440020	2440020-045	Rehabilitación del Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (T.A.)	Sabanilla	Sabanilla	\$ 76,338,868.12	0.00%	Por iniciar
2866	-	-	Construcción del Camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 - km. 9+300; subtramo: km. 2+600 - km. 3+600	La Concordia	Nuevo Paraíso	\$ 11,101,166.14	0.00%	Por validar
37649	-	-	Construcción del Camino: Chimúm'cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Mitontic	Mitontic	\$ 12,654,930.09	0.00%	Por validar
1377	2440010	2440010-036	Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000; subtramo: km. 8+000 - km. 10+000	Bochil	Garrido Canaval (Chavarría)	\$ 28,794,380.60	0.00%	Por iniciar
2872	-	-	Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Huixtán	Los Ranchos	\$ 12,353,696.30	0.00%	Por validar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
OBRAS AUTORIZADAS AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2024

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS
37096	-	-	Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Las Margaritas	Nuevo Santo Thomas	\$ 9,008,090.55	0.00%	Por validar
44103	-	-	Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000.	Palenque	Cuauhtémoc Cardenas	\$ 10,944,984.44	0.00%	Por validar
35958	2440008	2440008-052	Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja Tzajalnich, tramo: km. 0+000 - km. 4+120; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Chanal	Oniljá	\$ 12,746,923.47	0.00%	Por iniciar
38037	-	-	Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael; tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Simojovel	Simojovel de Allende	\$ 10,383,058.20	0.00%	Por validar
37279	-	-	Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Larrainzar	Muctahuitz	\$ 12,043,331.76	0.00%	Por validar
35908	2440009	2440009-053	Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 18+000 - km. 19+000	Tecpatán	Ejido Esperanza de los Pobres	\$ 12,855,929.13	0.00%	Por iniciar
2741	-	-	Construcción del Camino: Saclamantón - Joltzemen, tramo: km. 0+000 - km. 1+822.157; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Chamula	Saclamanton	\$ 9,154,587.86	0.00%	Por validar
2643	-	-	Construcción del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitan - Tzacucum) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Chalchihuitán	Joltealal	\$ 11,827,167.71	0.00%	Por validar
36957	-	-	Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Aldama	Centro Santa Martha	\$ 11,751,038.30	0.00%	Por validar
2863	-	-	Construcción del Camino: Huitiupan - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 18+900 - km. 19+900	Huitiupán	Los Naranjos	\$ 13,971,501.71	0.00%	Por validar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
OBRAS AUTORIZADAS AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2024

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS
39362	-	-	Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 11+000 - km. 12+000	Siltepec	Llano Grande	\$ 11,989,734.33	0.00%	Por validar
37641	-	-	Construcción del Camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 1+500 - km. 2+500	Ocosingo	San Antonio	\$ 13,437,668.14	0.00%	Por validar
38039	2440013	2440013-040	Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 9+000 - km. 10+000	San Fernando	San Fernando	\$ 12,448,164.66	0.00%	Por iniciar
2632	2440026	2440026-059	Construcción del Camino: San José el Contenido - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 19+000 - km. 20+000	Chilón	Guaquitepec	\$ 16,183,686.41	0.00%	Por iniciar
1380	-	-	Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez; tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Francisco León	San Miguel La Sardina	\$ 13,109,084.12	0.00%	Por validar
1244	2440014	2440014-055	Construcción del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 17+200 - km. 18+200	Chanal	Frontera Mexiquito	\$ 11,666,880.87	0.00%	Por iniciar
39457	-	-	Construcción del Camino: Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco, tramo: km. 0+000 - km. 22+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	Siltepec	Maíz Blanco	\$ 14,393,258.53	0.00%	Por validar
35760	2440016	2440016-056	Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac; tramo: km. 0+000 - km. 5+472.04; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Tecpatán	San José Cushipac	\$ 11,193,105.98	0.00%	Por iniciar
2829	-	-	Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 3+200 - km. 4+200	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	11,857,376.45	0.00%	Por validar
37725	-	-	Construcción del Puente Vehicular S/N de 20.00 M.L. ubicado en el km. 3+960, sobre el camino: Rincón Chamula - San Felipe	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	12,348,820.36	0.00%	Por validar

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
OBRAS AUTORIZADAS AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2024

FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS
999	2440015	-	Construcción del Camino: Pajalton Bajo - Kotelte, tramo: km. 0+000 - km. 2+500; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Chamula	Kotelte	10,958,569.10	0.00%	En proceso de contratación
2730	-	-	Construcción del Camino: Pajaltón Bajo - Naxic, tramo: km. 0+000 - km. 2+700; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Chamula	Naxic	12,234,657.09	0.00%	Por validar
1357	2440019	2440019-039	Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140; subtramo: km. 2+000 - km. 4+140.	Chanal	Sakchibalte	24,942,191.67	0.00%	Por iniciar
1397	2440017	2440017-057	Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 0+500 - km. 2+000.	Bochil	Allende de Esquipulas	16,513,791.71	0.00%	Por iniciar
35690	2440018	2440018-038	Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 2+000 - km. 4+000.	San Fernando	Cuauhtémoc	25,065,329.81	3.00%	En proceso
39174	2440027	-	Construcción del Camino: San Isidro - Isla San José, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Pijijiapan	Isla San José	13,279,267.42	0.00%	En proceso de contratación