



Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																					
ABASTECIMIENTO DE AGUA											301 722 483.60	317 782 483.60	26 642 894.36								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																					
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	4 427 545.21	4 427 545.21	0.00	Chamula	Joltzemen	0	0	0						
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO, MUNICIPIO DE CHENALHÓ Construcción	Tanque	97.00	97.00	0.00	0.00	11 016 479.76	11 016 479.76	0.00	Chenalhó	Acteal Alto	0	0	0						
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD CORRALITO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Tanque	178.00	178.00	0.00	0.00	20 237 460.77	20 237 460.77	0.00	Chamula	Corralito	0	0	0						
B004	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHILIMJOVELTIC. MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	31 892 012.00	31 892 012.00	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0						
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS OLLAS (BARRIOS YOLONBE Y MAKBILVOTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.32	32.08	10 986 922.09	12 946 922.09	3 148 921.25	Chamula	Las Ollas	0	0	0						
B006	6.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC Reconstrucción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	46 442 653.42	46 442 653.42	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0						
B007	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, EN 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL Rehabilitación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	28 455 934.54	28 455 934.54	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0						
B008	6.1	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, EN TINAJAB 1 Y TINAJAB 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.15	15.00	65 930 280.62	80 030 280.62	19 710 061.87	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0						
D001	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC (SEGUNDA ETAPA) Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	29 934 186.42	29 934 186.42	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0						
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	8 743 226.72	8 743 226.72	0.00	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0						
D003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA EL BARRIO ICALUMTIC DE LA LOCALIDAD PATOSIL, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	12 059 345.70	12 059 345.70	0.00	Zinacantán	Patosil	0	0	0						
D004	6.1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 120 METROS CONSISTENTE EN: ETAPA EXPLORATORIA Y TERMINACIÓN, AFORO Y CALIDAD DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE Perforación	Pozo	1.00	1.00	0.00	0.00	2 542 603.88	2 542 603.88	0.00	Palenque	La Aurora	0	0	0						
D005	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Rehabilitación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	5 864 176.27	5 864 176.27	0.00	Solosuchiapa	Francisco I, Madero	0	0	0						
B001	6.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Supervisión de obras de Infraestructura Hidráulica	Supervisión	32.00	32.00	0.00	0.00	20 805 198.33	20 805 198.33	3 783 911.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0						
B002	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FISE) Supervisión	Supervisión	14.00	14.00	0.00	0.00	2 384 457.87	2 384 457.87	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0						

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B008	Reconstrucción y Equipamiento de Pozo Profundo y Línea de Conducción de Agua, en Tinajab 1 y Tinajab 2 en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez	<p>Inicio de periodo de ejecución programado al 19 de febrero, avances correspondiente a su meta programada</p> <p>No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar</p>
B001	Construcción de obras complementarias para el Sistema de Agua Potable, en la localidad Joltzemén, municipio de Chamula	
B002	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó	
B003	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Corralito, municipio de Chamula	
B004	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chilimjovertic, municipio de Chamula	
B007	Rehabilitación del Sistema múltiple de Agua Potable, en 13 localidades del municipio de Bochil	
B006	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec.	
D001	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic (Segunda Etapa)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D002	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), municipio de Jitotol	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto se encuentra en espera de validación de recursos presupuestarios
D003	Construcción del Sistema de Agua Potable, para el barrio Icalumtic de la localidad Patosil, municipio de Zinacantán	
D004	Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistente en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque	
D005	Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa.	
B002	Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (FISE)	
B001	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica	No presenta avance físico, ni presupuesto devengado, el proyecto esta en espera de liberación de recursos presupuestarios con partidas para gastos corrientes (combustibles, útiles de oficina, etc.), con meta programada para ejecutarse al tercer trimestre

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.