

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
ABASTECIMIENTO DE AGUA											301 722 483.60	357 149 433.92	157 240 415.80					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA						4 427 545.21	4 427 545.21	3 688 372.21	Chamula	Joltzemén	511	420	931			
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	11 016 479.76	11 016 479.76	3 301 636.85	Chenalhó	Acteal Alto	0	0	0			
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD CORRALITO, MUNICIPIO DE CHAMULA	Tanque	97.00	97.00	5.39	5.56	20 237 460.77	20 237 460.77	8 741 076.63	Chamula	Corralito	0	0	0			
B004	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHILIMJOVELTIC. MUNICIPIO DE CHAMULA	Tanque	178.00	178.00	140.41	78.88	31 892 012.00	31 892 012.00	14 392 536.27	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0			
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS OLLAS (BARRIOS YOLONBE Y MAKBILVOTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	0.40	40.16	10 986 922.09	12 435 560.87	11 526 809.94	Chamula	Las Ollas	769	651	1 420			
B006	6.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Sistema	1.00	1.00	0.98	98.19	46 442 653.42	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0			
B007	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, EN 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	28 455 934.54	28 455 934.54	8 400 037.50	Bochil	Bochil	0	0	0			
B008	6.1	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, EN TINAJAB 1 Y TINAJAB 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Sistema	1.00	1.00	0.62	61.50	65 930 280.62	80 030 280.62	47 141 983.17	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0			
B010	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.58	57.98	0.00	54 392 653.42	15 923 087.06	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0			
D001	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC (SEGUNDA ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.08	7.50	29 934 186.42	0.00	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0			
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	8 743 226.72	7 961 268.25	2 952 679.61	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0			
D003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA EL BARRIO ICALUMTIC DE LA LOCALIDAD PATOSIL, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN	Sistema	1.00	1.00	0.45	45.31	12 059 345.70	11 991 231.67	4 481 120.32	Zinacantán	Patosil	0	0	0			
D004	6.1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 120 METROS CONSISTENTE EN: ETAPA EXPLORATORIA Y TERMINACIÓN, AFORO Y CALIDAD DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE	Sistema	1.00	1.00	0.45	45.10	2 542 603.88	0.00	0.00	Palenque	La Aurora	0	0	0			
D005	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Pozo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 864 176.27	0.00	0.00	Solosuchiapa	Francisco I, Madero	0	0	0			
D006	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD SIBERIA. MUNICIPIO DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 184 033.04	1 077 356.69	Chanal	Siberia	0	0	0			
D007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, TREN DE DESCARGA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CINTALAPA	Obra	1.00	1.00	0.13	13.10	0.00	4 485 452.98	1 833 262.19	Cintalapa	Emiliano Zapata	0	0	0			
D008	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TUZAL (VENUSTIANO CARRANZA), MUNICIPIO DE CINTALAPA	Obra	1.00	1.00	0.18	18.00	0.00	345 012.00	200 581.78	Cintalapa	El Tuzal (Venustiano Carranza)	0	0	0			
D009	6.1	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA. MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Proyecto	1.00	1.00	0.60	60.00	0.00	5 204 962.70	1 561 488.81	Tumbalá	Venustiano Carranza	0	0	0			
D010	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 56 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD STENLEJTUL, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.48	48.00	0.00	6 248 153.99	2 733 926.24	Oxchuc	Stenlejtul	0	0	0			
D011	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 53 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	56.00	56.00	21.50	38.39	0.00	5 915 291.99	2 541 793.92	Oxchuc	Tzajalchén	0	0	0			

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D012	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 34 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD NAJÁ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	53.00	53.00	4.80	9.06	0.00	3 890 236.75	2 407 375.00	Oxchuc	Najá	0	0	0
D013	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CERRO NORTE DON JUAN, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Tanque	34.00	34.00	26.47	77.85	0.00	5 010 844.14	1 503 253.24	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	0	0	0
D014	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN (1A. DE 2 ETAPA) DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.46	45.51	0.00	33 938 292.00	13 583 849.09	Ocosingo	Frontera Corozal	0	0	0
B001	6.1	Construcción SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Sistema	1.00	1.00	0.40	40.00	20 805 198.33	20 805 198.33	9 214 721.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002	6.1	Supervisión de obras de Infraestructura Hidráulica PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FISE)	Supervisión	32.00	32.00	0.00	0.00	2 384 457.87	2 384 457.87	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003	6.1	Supervisión CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JERICÓ (PORVENIR), MUNICIPIO DE EL PARRAL (TERMINACIÓN)	Supervisión	14.00	14.00	8.00	57.14	0.00	1 897 071.02	34 468.08	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
		Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B004	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chilimjoveltic, municipio de Chamula	<p>Inicio de periodo de ejecución programado a la primera semana de mayo, avances correspondiente a su meta programada</p>
D002	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), municipio de Jitotol.	
D003	Construcción del Sistema de Agua Potable, para el barrio lcalumtic de la localidad Patosil, municipio de Zinacantán	
D009	Construcción de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Venustiano Carranza, municipio de Tumbalá	
D013	Construcción de la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad Cerro Norte Don Juan, municipio de Salto de Agua	
D014	Construcción (1a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo	
D010	Construcción de 56 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Stenlejtul, municipio de Oxchuc	




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D006	Construcción del sistema de agua potable (2a. de 2 Etapas), en la localidad Siberia, municipio de Chanal	Inicio de periodo de ejecución programado a la cuarta semana de mayo, avances correspondiente a su meta programada
D007	Construcción de pozo profundo, tren de descarga y subestación eléctrica, conexión a la línea de conducción existente y tanque superficial de concreto, en la localidad Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa	
B002	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó.	Inicio de periodo de ejecución programado a la cuarta semana de marzo, con un avance muy por debajo de su programación debido a que la obra fue suspendida dos meses por conflictos sociales, con reprogramación de termino de ejecución, actualmente en proceso
B010	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec.	Inicio de periodo de ejecución programado a la primera semana de junio, avances correspondiente a su meta programada
D011	Construcción de 53 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc	
B003	Construcción de Línea de Electrificación aérea del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral (Terminación).	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica	No presenta avance físico; partida liberada para gastos corrientes (combustibles, útiles de oficina, etc.), con meta programada para ejecutarse al tercer trimestre
B006	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec.	
D001	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic (Segunda Etapa)	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
D004	Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistente en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque	
D005	Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

