


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO AFROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
ABASTECIMIENTO DE AGUA											301 722 483.60	352 187 084.20	251 844 790.74					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	4 427 545.21	4 417 328.50	4 325 924.09	Chamula	Joltzemén	511	420	931			
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO, MUNICIPIO DE CHENALHO Construcción	Tanque	97.00	97.00	87.60	90.31	11 016 479.76	11 005 456.18	7 086 379.40	Chenalhó	Acteal Alto	126	131	257			
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD CORRALITO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Tanque	178.00	178.00	175.81	98.77	20 237 460.77	19 729 815.02	12 960 256.87	Chamula	Corralito	309	270	579			
B004	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHILIMJOVELTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.90	90.26	31 892 012.00	31 045 894.73	18 710 761.10	Chamula	Chilimjoveltic	411	340	751			
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS OLLAS (BARRIOS YOLONBE Y MAKILVOTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	10 986 922.09	12 435 560.87	12 435 128.47	Chamula	Las Ollas	769	651	1 420			
B006	6.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC Reconstrucción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	46 442 653.42	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0			
B007	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, EN 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL Rehabilitación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	28 455 934.54	28 000 125.00	20 253 790.39	Bochil	Bochil	7 462	6 738	14 200			
B008	6.1	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, EN TINAJAB 1 Y TINAJAB 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación	Sistema	1.00	1.00	0.98	97.72	65 930 280.62	80 030 280.62	70 237 392.33	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	60 064	53 415	113 479			
B010	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	1.00	99.50	0.00	53 076 956.88	28 822 221.09	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0			
D001	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC (SEGUNDA ETAPA) Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	29 934 186.42	0.00	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0			
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.90	90.00	8 743 226.72	7 725 521.35	6 672 352.10	Jitotol	Carmen Zacatal	1 484	1 487	2 971			
D003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA EL BARRIO ICALUMTIC DE LA LOCALIDAD PATOSIL, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	12 059 345.70	11 718 775.54	10 531 825.16	Zinacantán	Patosil	1 054	912	1 966			
D004	6.1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 120 METROS CONSISTENTE EN: ETAPA EXPLORATORIA Y TERMINACIÓN, AFORO Y CALIDAD DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE Perforación	Pozo	1.00	1.00	0.00	0.00	2 542 603.88	0.00	0.00	Palenque	La Aurora	0	0	0			
D005	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Rehabilitación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	5 864 176.27	0.00	0.00	Solosuchiapa	Francisco I, Madero	0	0	0			
D006	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD SIBERIA, MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 933 912.14	2 836 723.04	Chanal	Siberia	617	644	1 261			
D007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, TREN DE DESCARGA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CINTALAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	4 485 452.98	2 436 820.31	Cintalapa	Emiliano Zapata	0	0	0			
D008	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TUZAL (VENUSTIANO CARRANZA), MUNICIPIO DE CINTALAPA Estudio y Proyecto Ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	340 024.00	267 513.76	Cintalapa	El Tuzal (Venustiano Carranza)	261	263	524			
D009	6.1	CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TUMBALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	5 204 962.70	3 099 504.98	Tumbalá	Venustiano Carranza	0	0	0			
D010	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 56 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD STENLEJTUL, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	56.00	56.00	56.00	100.00	0.00	6 248 153.99	5 675 052.59	Oxchuc	Stenlejtul	100	103	203			
D011	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 63 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque					0.00	5 915 291.99	3 763 631.54	Oxchuc	Tzajalchén	0	0	0			

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D012	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 34 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD NAJÁ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	53.00	53.00	30.72	57.96	0.00	3 890 236.75	3 236 734.89	Oxchuc	Najá	66	66	132
D013	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CERRO NORTE DON JUAN, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Tanque	34.00	34.00	34.00	100.00	0.00	5 010 844.14	4 590 255.93	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	302	280	582
D014	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN (1A. DE 2 ETAPA) DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	33 581 900.99	16 153 624.60	Ocosingo	Frontera Corozal	915	918	1 833
B001	6.1	Construcción SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Sistema	1.00	1.00	0.92	92.00	20 805 198.33	21 493 518.81	14 909 035.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	165 386	152 454	317 840
B002	6.1	Supervisión de obras de Infraestructura Hidráulica PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FISE)	Supervisión	32.00	32.00	32.00	100.00	2 384 457.87	1 000 000.00	998 059.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	162 319	150 075	312 394
B003	6.1	Supervisión CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JERICÓ (PORVENIR). MUNICIPIO DE EL PARRAL (TERMINACIÓN).	Supervisión	14.00	14.00	12.00	85.71	0.00	1 897 071.02	1 841 803.44	El Parral	Jericó (Porvenir)	1 259	1 232	2 491
		Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B010	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec.	Inicio de periodo de ejecución programado a la segunda semana de mayo, con retrasos por espera de personal y suministros
D007	Construcción de pozo profundo, tren de descarga y subestación eléctrica, conexión a la línea de conducción existente y tanque superficial de concreto, en la localidad Emiliano Zapata, municipio	
D009	Construcción de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Venustiano Carranza, municipio de Tumbalá	Inicio de periodo de ejecución programado a la segunda semana de mayo, avances correspondiente a su meta programada
D011	Construcción de 53 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc	
B006	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec.	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
D001	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic (Segunda Etapa)	
D004	Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistente en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D005	Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa.	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

