

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Cuarto Trimestre 2020

Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Economicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.

Descripción de la obra: Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Las Maravillas, municipio de Jitotol

Municipio: Jitotol

Localidad: Las Maravillas

Oficio de Autorización de Recursos	Fecha	Monto Autorizado	Monto comprometido		Número de Contrato	Fecha del Contrato	Empresa	Monto Contratado	Metas		Avance	
			Obra	Indirecto					Concepto	Cantidad	Físico	Financiero
SH/SUBE/2283/2020	25/09/2020	13,518,186.64	13,139,580.90	226,544.50	2030001-240	29/10/2020	Vimali Construcciones, S.A. de C.V.	13,139,580.90	Perforación de pozo Caseta de control Tren de descarga Equipo de bombeo Suministro e instalación de tubería de acero soldable de 6 pulg. Tanque superficial de 100 m3 de mampostería Suministro e instalación de tubería de pvc de 3 pulg. en red de distribución Tomas domiciliarias Desinfeccion Electrificacion media y baja tension	1 lote 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1980 m.l 1 pza. 2603.31 m. 31 pza. 1 pza. 1 m.	11%	30%

Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el total del monto comprometido por la cantidad de \$152,061.24, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que será reintegrado en cuanto la Tesorería de la Federación (TESOFE) emita la línea de captura correspondiente.