



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Cuarto Trimestre 2020

Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Economicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.

Descripción de la obra: Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol.
Municipio: Jitotol
Localidad: Unión Zaragoza

Oficio de Autorización de Recursos	Fecha	Monto Autorizado	Monto comprometido		Número de Contrato	Fecha del Contrato	Empresa	Monto Contratado	Metas		Avance	
			Obra	Indirecto					Concepto	Cantidad	Físico	Financiero
SH/SUBE/2655/2020	27/10/2020	10,866,855.58	10,498,686.46	181,011.83	2030003-246	11/11/2020	Logo Lova Obras Civiles, S.A. de C.V.	10,498,686.46	Red de Atarjeas Colector Descargas Domiciliarias Encamisado	4635.68 m. 175.00 m. 205 pza 36.00 m.	14.94%	30%

Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el total del monto comprometido por la cantidad de \$187,157.29, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que será reintegrado en cuanto la Tesorería de la Federación (TESOFE) emita la línea de captura correspondiente.