


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B021		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "LA JOLOTA" DE 25.0 M.L. SOBRE EL CAMINO: LA UNIDAD - LAZARO CARDENAS Construcción de puente "la jolota" de 25.0 m.l.	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00	4 906 850.98	4 906 850.98	0.00	Pijijapan	Varias	0	0	0
B022		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS CACAOS DE 20.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 17+100 SOBRE EL CAMINO: EL TRIUNFO - UNIÓN JAMAICA Construcción de puente vehicular los cacaos de 20.0 m.l	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	14 342 544.42	14 342 544.42	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
B023		CAMINO: JESUS MARIA GARZA - BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+500	Kilómetro	3.50	3.50	0.00	0.00	11 819 351.15	11 819 351.15	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B024		CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA - LA CONCORDIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 132+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 132+000 (t.a.)	Kilómetro	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	42 579 439.99	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B030		CAMINO: INDEPENDENCIA - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 61+600 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 61+600 (t.a.)	Kilómetro	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	35 603 448.28	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0
B031		CAMINO: OCOZOCOATLA DE ESPINOSA - APIC PAC-EMBARCADERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520 Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (t.a.)	Kilómetro	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	12 879 923.25	0.00	Ocozocoatla de Espinosa	Apic Pac	0	0	0
B032		CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2ª, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+250 Mantenimiento del subtramo: km. 12+200 - km. 13+040	Kilómetro	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	3 856 513.60	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B001		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Programa de seguimiento y supervisión de obras de infraestructura	Obra	23.00	23.00	0.00	0.00	10 386 398.26	10 386 398.26	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
B002		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PESQUERÍA LA LÍNEA - E.C. (ARRIAGA - TAPANATEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300 Modernización y ampliación del subtramo: km. 9+300 - km. 14+300	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	11 684 118.63	11 684 118.63	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
B003		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000 Modernización y ampliación del subtramo: km. 37+000=13+500 - km. 39+000=15+500	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	25 561 861.19	25 561 861.19	0.00	Cintalapa	Varias	0	0	0
B004		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Kilómetro	2.60	2.60	0.00	0.00	29 767 348.16	23 352 807.49	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B005		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN- RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 36+000 Modernización y ampliación del subtramo: km. 12+500 - km. 15+600	Kilómetro	3.10	3.10	0.00	0.00	30 326 601.60	30 326 601.60	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B006		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+000 Modernización y ampliación del subtramo km 2+000 al km 4+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	23 924 801.64	23 924 801.64	0.00	Bochil	Varias	0	0	0
B007		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ÁNGELES- ARGENTINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700 Modernización y ampliación del subtramo km 5+800 al km 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.00	0.00	13 535 616.91	13 535 616.91	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
B008		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - E.C. LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660 Modernización y ampliación del subtramo: km. 2+500 - km. 4+000	Kilómetro	2.40	2.40	0.00	0.00	22 212 493.57	22 212 493.57	0.00	Chamula	Romerillo	0	0	0
B009		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YAALCHITOM - E.C. FRANCISCO ROMO SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+860 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+500 - km. 4+860	Kilómetro	3.36	3.36	0.00	0.00	33 871 409.33	33 871 409.33	0.00	Chamula	Yalchitom	0	0	0
B010		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: RIBERA PORTILLO - COLONIA MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM 0+000 - KM 2+500 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 - km. 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	18 125 229.47	18 125 229.47	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
B011		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY- LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM 0+000 - KM 20+000 Modernización y ampliación del subtramo ramal a monterrey km 0+000 - km 1+020	Kilómetro	1.02	1.02	0.00	0.00	8 337 622.51	8 337 622.51	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
B012		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCOOK- RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM 0+000 - KM 31+500 Modernización y ampliación del subtramo: km 21+000 - km 23+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	18 504 680.00	18 504 680.00	0.00	Las Margaritas	Rafael Ramirez	0	0	0
B013		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC- ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+080 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	18 274 445.88	18 274 445.88	0.00	Chamula	Icalumtic	0	0	0


Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B014		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000 Modernización y ampliación del subtramo del km 13+110 al km 15+000	Kilómetro	1.89	1.89	0.00	0.00	19 193 635.60	19 193 635.60	0.00	Amatán	Varías	0	0	0
B015		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO, TRAMO: KM. 10+000 - KM. 21+260 Modernización y ampliación del subtramo del km 12+200 al km 13+700 (Inpi esta realizando hasta el km. 14+700)	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	15 842 894.27	15 842 894.27	0.00	Chanal	Varías	0	0	0
B016		MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE: QUE VA DE ESPÍRITU SANTO - BARRIO DE LLANO REDONDO - YALCOC; TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+347.26 Modernización del tramo: km 0+000 al km 2+347.26	Kilómetro	2.34	2.34	0.02	0.98	0.00	11 643 737.93	5 174 920.15	Las Margaritas	Varías	67 695	67 204	134 899
D001		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA EN ZONAS INDÍGENAS (APORTACIÓN FEDERAL)	Kilómetro	32.00	32.00	0.00	0.00	256 035 913.00	256 035 913.00	0.00	Cobertura Estatal	Varías	0	0	0
B003		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Programa de mantenimiento y conservación de caminos rurales	Km/Terracería	700.00	700.00	0.00	0.00	22 633 800.44	22 633 800.44	4 117 213.84	Tuxtla Gutiérrez	Varías	0	0	0
B004		SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Supervisión de los procesos de integración y ejecución de los proyectos de infraestructura	Supervisión	220.00	220.00	0.00	0.00	27 426 611.82	27 426 611.82	4 255 173.45	Tuxtla Gutiérrez	Varías	0	0	0
B001		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA RED PAVIMENTADA Y RURAL Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la red pavimentada y rural	Mantenimiento	66.00	66.00	0.00	0.00	13 566 445.89	13 566 445.89	1 302 436.88	Tuxtla Gutiérrez	Varías	0	0	0
B002		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Conservación y mantenimiento de vehículos para la integración, control, ejecución y supervisión de la obra pública en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Mantenimiento	272.00	272.00	0.00	0.00	5 938 356.98	5 938 356.98	399 773.87	Tuxtla Gutiérrez	Varías	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200	<p align="center">No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de contratación</p>
B003	Camino: e.c. (Puerto Cate - El Bosque) a San Pedro Nichtalucum, tramo: km. 0+000 al km. 4+000	
B005	Camino: Jitotol - San Andres Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 24+800	
B006	Camino: Chamic - ejido Tamaulipas, tramo: km. 0+000 - km. 30+000	
B007	Camino: e.c. (Cate - Simojovel - Huitiupan) - Ramal a los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500	
B009	Camino: Cate - Larrainzar - e.c. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 37+300	
B010	Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 42+300	
B011	Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+600	
B012	Camino: e.c. (Ocozocoautla-Domingo Chanona)- Cristobal Obregon, tramo: km. 0+000 - km. 3+000	
B015	Camino: estacion Palenque- La Libertad, tramo: del km 0+000 al km 37+300	
B020	Construcción del puente vehicular sobre el rio "Doña María" de 30 m.l., ubicado en el camino: El Castaño - Canutillo	
B022	Construcción de puente vehicular Los Cacaos de 20.0 m.l, ubicado en el km. 17+100 sobre el camino: El Triunfo - Unión Jamaica	
B023	Camino: Jesus Maria Garza - Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - km. 3+500	
B024	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana - La Concordia, tramo: km. 0+000 - km. 132+000	
B030	Camino: Independencia - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 61+600	
B031	Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic embarcadero, tramo:km. 0+000 - km. 51+520	
B032	Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2ª, tramo: km. 0+000 - km. 21+250	
B002	Modernización y ampliación del camino: Pesquería La Línea - e.c. (Arriaga - Tapanatepec), tramo: km. 0+000 al km. 14+300	
B003	Modernización y ampliación del camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: del km. 0+000 al km. 62+000	
B004	Modernización y ampliación del camino: e.c. (Las Ollas - Tzontehuitz) - Kotalte, tramo del km. 0+000 al km. 4+900	
B006	Modernización y ampliación del camino e.c. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: del km 0+000 al km 11+000	
B007	Modernización y ampliación del camino: Los Angeles- Argentina, tramo del km 0+000 al km 6+700	
B008	Modernización y ampliación del camino: Romerillo - Nichnamtic - e.c. Las Ollas, tramo: km. 0+000 - km. 7+660	




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B009	Modernización y ampliación del camino: Yaalchitom - e.c. Francisco Romo Serrano, tramo: km. 0+000 - km. 4+860	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente validado, esta en proceso de liberación
B010	Modernización y ampliación del camino: Ribera Portillo - colonia Miguel Hidalgo, tramo: km 0+000 - km 2+500	
B011	Modernización y ampliación del camino: San Fernando - Monterrey- Las Maravillas, tramo: km 0+000 - km 20+000	
B012	Modernización y ampliación del camino: Yalcook- Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km 0+000 - km 31+500	
B013	Modernización y ampliación del camino: e.c. (Icalumtic-Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+080	
B014	Modernización y ampliación del camino: e.c. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000	
B001	Mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras pavimentadas y caminos	
B016	Camino: Pichucalco – estación Suspiro – Juárez, tramo: km. 0+000 – km. 18+000	
B017	Mantenimiento y conservación de puentes de concreto de la red estatal de carreteras y caminos	
B018	Camino rural: e.c. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (zona cero), tramo: km. 0+000 - km. 4+300	
B019	Camino rural: e.c. (Nuevo Juan de Grijalva - El Tapon (zona cero)) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, tramo: km. 0+000 - km. 13+800	
B021	Construcción de puente "La Jolota" de 25.0 m.l. sobre el camino: La Unidad - Lazaro Cardenas	
B001	Programa de seguimiento y supervisión de obras de infraestructura carretera	
B005	Modernización y ampliación del camino: e.c. (Tecpatán- Raudales Malpaso) - ejido Esperanza de los Pobres, tramo: del km 0+000 al km 36+000	
B015	Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260	
D001	Programa de infraestructura carretera e hidráulica en zonas indígenas (aportación federal)	
B004	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 62+200	
B008	Camino: Angel Albino Corzo - Siltepec, tramo del km. 0+000 - km. 103+000	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción líquida.
B013	Camino: e.c. (Bochil - Pichucalco) - Cate - Simojovel - Huituipan, tramo: km. 0+000 - km. 44+000	
B003	Programa de mantenimiento y conservación de caminos rurales	
B004	Supervisión de los procesos de integración y ejecución de los proyectos de infraestructura	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la red pavimentada y rural	Bolsa de recursos presupuestales para proyectos de supervisión para pagos de sueldos y materiales
B002	Conservación y mantenimiento de vehículos para la integración, control, ejecución y supervisión de la obra pública en materia de infraestructura carretera e hidráulica	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

