

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Oficio No. CCEIH/DPL/0513/2020

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

15 de Octubre del 2020.

Asunto: Envío de formatos CONAC

Lic. Odilio Pérez Vicente

Director de Política del Gasto de la

Secretaría de Hacienda.


C i u d a d.

Con relación a la solicitud de la información del tercer trimestre del 2020; al respecto por este medio me permito enviarle a Usted los formatos Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Formato FAIS, respecto a la información requerida por el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC), debidamente requisitados.

Lo anterior para su conocimiento y atención correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Agustín Estrada Lara
Director de Planeación



15 OCT 2020

DESPACHADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

C.c.p.- ING. JORGE LUIS GÓMEZ JIMÉNEZ.- Director General de Comisión de Caminos e Infraestructura
ARCHIVO/MINUTARIO/EXPEDIENTE
I'JLGJ/L'AEL/L'ALM/Amanda*



Entidad Federativa: Chiapas
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
Al período: Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Ramo 16 - S074	Hidráulica	107,903,803.81	90,130,629.16	17,719.00
FAFEF. Ramo 33 - I012	Carretera	226,305,461.34	200,911,818.91	88,959.00
FAIS Entidades (FISE). Ramo 33 - I003	Hidráulica	24,803,030.28	24,803,030.28	418,044.00
FAIS Entidades (FISE). Ramo 33 - I003	Carretera	394,146,555.01	364,662,249.50	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Ramo 23 - U093	Carretera	10,695,341.52	10,694,170.52	10,923.00
Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Carretera	11,642,819.44	11,642,819.44	0.00


L.A. YAZMÍN CONSTANTINO MARÍN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000/Rehabilitación del subtramo: km. 90+000 - km. 116+000 (t.a)	35,317,648.29	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	100%	Población de muy alta marginación
Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000/Rehabilitación del subtramo: km. 60+000 - km. 90+000 (t.a)	22,059,197.98	Chiapas	Tila	Tila	100%	Población de muy alta marginación
Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000/Rehabilitación del subtramo: km. 35+000 - km. 60+000 (t.a)	24,130,614.00	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	100%	Población de muy alta marginación
Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000/Rehabilitación de los subtramos: km. 0+000 - km. 20+280 (t.a) / km. 22+880 - km. 35+000 (t.a)	38,492,539.73	Chiapas	Yajalón	Yajalón	82%	Población de muy alta marginación
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de la Frontera/Construcción	2,952,082.04	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	97%	Población de alta marginación
Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en las Localidades Rancho Narvaez (Barrio Banotic y Noctic), Sta. Ana, Bautista Grande (Barrio Pajvilo y Bavits), Ukumtic y Jeshbotic, Mpio. de Chamula/Construcción	6,271,796.48	Chiapas	Chamula	Rancho Narvaez (Barrio Banotic y Noctic), Sta. Ana, Bautista Grande	90%	Población de muy alta marginación
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial (150), en la Localidad de Tzametel en el Municipio de San Juan Cancuc/Construcción	10,209,569.00	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzametel	78%	Población de muy alta marginación
Construcción de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción por Bombeo) en la Localidad de Cruztón, Municipio de Chamula/Construcción	1,627,760.80	Chiapas	Chamula	Cruztón	100%	Población de muy alta marginación
Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200/Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 98+200 (t.a.)	44,671,053.65	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	87%	Población de muy alta marginación

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Camino: E.C. (Puerto Cate - El Bosque) a San Pedro Nichtalucum, tramo: km. 0+000 al km. 4+000/Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km 4+000 (t.a.)	8,219,633.81	Chiapas	El Bosque	El Bosque	100%	Población de muy alta marginación
Camino: Jitotol - San Andres Duraznal. tramo: km. 0+000 - km. 24+800/Rehabilitacion del subtramo: del km 12+100 al km 24+800 (t.a.)	16,000,000.00	Chiapas	Jitotol	Jitotol	100%	Población de muy alta marginación
Camino: Chamic - Ejido Tamaulipas, tramo: km. 0+000 - km. 30+000/Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a.)	38,282,579.57	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	90%	Población de muy alta marginación
Camino: E.C. (Cate - Simojovel - Huitiupan) - Ramal a los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500/Rehabilitacion del tramo km 0+000 - 6+500 (t.a.)	10,224,024.20	Chiapas	El Bosque	El Bosque	87%	Población de muy alta marginación
Camino: Cate - Larrainzar - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 37+300/Rehabilitacion del tramo: km. 0+000 - km. 37+300 (t.a.)	30,534,429.56	Chiapas	Larrainzar	Varias	81%	Población de muy alta marginación
Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 42+300/Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 24+000 (t.a.)	20,335,028.52	Chiapas	Motozintla	Varias	97%	Población de muy alta marginación
Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+600/Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 21+600 (t.a.)	12,251,888.85	Chiapas	Simojovel	Varias	99%	Población de muy alta marginación
Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) - Kotalte, tramo del km. 0+000 al km. 4+900/Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	22,767,348.16	Chiapas	Chamula	Varias	81%	Población de muy alta marginación
Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatán- Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza De Los Pobres, tramo: del km 0+000 al km 36+000/Modernización y ampliación del subtramo: km. 12+500 - km. 15+600	30,326,601.60	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	79%	Población de muy alta marginación

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Modernización y ampliación del camino E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: del km 0+000 al km 11+000/Modernización y ampliación del subtramo km 2+000 al km 4+000	23,924,801.64	Chiapas	Bochil	Varias	35%	Población de muy alta marginación
Modernización y ampliación del camino: Los Ángeles- Argentina, tramo del km 0+000 al km 6+700/Modernización y ampliación del subtramo km 5+800 al km 6+700	13,535,616.91	Chiapas	El Bosque	Varias	99%	Población de muy alta marginación
Modernización y Ampliación del Camino: Romerillo - Nichnamtic - E.C. Las Ollas, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+660/Modernización y ampliación del subtramo: km. 2+500 - km. 4+000	14,212,493.57	Chiapas	Chamula	Romerillo	86%	Población de alta marginación
Modernización y Ampliación del Camino: Yalchitom - E.C. Francisco Romo Serrano, tramo: km. 0+000 - km. 4+860/Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+500 - km. 4+860	33,871,409.33	Chiapas	Chamula	Yalchitom	78%	Población de muy alta marginación
Modernización y Ampliación del Camino: Ribera Portillo - Colonia Miguel Hidalgo, tramo: km 0+000 - km 2+500/Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 - km. 2+500	18,125,229.47	Chiapas	San Fernando	Varias	97%	Población de muy alta marginación
Modernización y Ampliación del Camino: San Fernando - Monterrey Las Maravillas, tramo: Km 0+000 - km 20+000/Modernización y ampliación del subtramo ramal a monterrey km 0+000 - km 1+020	8,337,622.51	Chiapas	San Fernando	Varias	100%	Población de muy alta marginación
Modernización y Ampliación del Camino: Yalcook- Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: Km 0+000 - Km 31+500/Modernización y ampliación del subtramo: km 21+000 - km 23+000	18,504,680.00	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Ramirez	80%	Población de muy alta marginación
Modernización y Ampliación del Camino: E.C. (Icalumtic-Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+080/Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	18,274,445.88	Chiapas	Chamula	Icalumtic	80%	Población de alta marginación
Modernización y Ampliación del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+000/Modernización y ampliación del subtramo del km 13+610 al km 15+000	19,193,635.60	Chiapas	Amatán	Varias	88%	Población de muy alta marginación

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad El Progreso, Municipio de Las Margaritas/Construcción	5,810,570.00	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	79%	Población de muy alta marginación
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Chacaljocom, Municipio de Comitán de Domínguez/Construcción	3,334,875.75	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	57%	Población de alta marginación
Camino: Independencia - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 61+600/Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 61+600 (t.a.)	35,603,448.28	Chiapas	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	79%	Población de muy alta marginación
Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic pac- Embarcadero, tramo:km. 0+000 - km. 51+520/Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (t.a.)	12,879,923.25	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Apic Pac	100%	Población de alta marginación
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Ukumtic, Municipio de Chamula/Construcción	3,290,952.77	Chiapas	Chamula	Ukumtic	99%	Población de muy alta marginación
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Libertad Jolnishtie 2da. Sección, Municipio de Tila/Construcción	2,595,446.28	Chiapas	Tila	Libertad Jolnishtie 2da. Sección	0%	Población de alta marginación
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Lazaro Cardenas, Municipio de Tumbala/Construcción	1,698,685.81	Chiapas	Tumbalá	Lazaro Cardenas	94%	Población de muy alta marginación
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación), para beneficiar a la localidad de Llano Grande en el municipio de Bochil./Construcción	3,727,566.92	Chiapas	Bochil	Llano Grande	100%	Población de muy alta marginación
Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (Ampliación), en la Localidad de El Trapichito, Municipio de Las Margaritas/Construcción	973,423.94	Chiapas	Las Margaritas	El Trapichito	100%	Población de muy alta marginación

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Camino: E.C. (Betania - Soyatitan) - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 17+000/Rehabilitación del tramo: 0+000 - km. 17+000 (t.a.)	15,906,353.60	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0%	Población de alta marginación
Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez/Construcción	2,563,712.00	Chiapas	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	29%	Población de muy alta marginación
Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Norte (Rochester) de la Cabecera Municipal de Berriozábal/Construcción	14,974,644.00	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	14%	Población de muy alta marginación
Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 Etapas), en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo/Rehabilitación	33,978,994.00	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	57%	Población de muy alta marginación
Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 etapas), en la Cabecera Municipal de Suchiapa/Rehabilitación y ampliación	17,543,736.00	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	75%	Población de muy alta marginación
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Soconusco, Municipio de Acapetahua/Construcción	4,934,235.00	Chiapas	Acapetahua	El Soconusco	62%	Población de muy alta marginación
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 (Ampliación), en la Localidad de La Laguna, Municipio de Bella Vista/Construcción	1,213,473.34	Chiapas	Bella Vista	La Laguna	0%	Población de muy alta marginación
Construcción del Sistema de Agua Potable (Segunda Etapa), en la Localidad Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán/Construcción	7,496,855.00	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	48%	Población de alta marginación
Camino: Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 26+000/Rehabilitación del subtramo 12 de abril - Siltepec; km. 20+000 = 0+000 - km. 26+000 = 6+000 (t.a)	22,352,947.48	Chiapas	Siltepec	Doce de Abril	0%	Población de alta marginación

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Camino: Amatan - Tapijulapa (Lim. Estado de Tabasco), tramo: km. 0+000 - km. 6+300/Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 6+300	31,680,738.69	Chiapas	Amatán	Amatán	0%	Población de muy alta marginación
Rehabilitación de Accesos (Aproches) al Puente "La Jolota", sobre el Camino: La Unidad - Lazaro Cardenas en los cadenamientos: Km. 4+140 y Km. 4+165/Rehabilitación de Accesos (Aproches) al Puente "La Jolota" en los cadenamientos: km. 4+140 y km. 4+165	4,906,850.98	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	0%	Población de muy alta marginación
Modernización y ampliación del camino: Chanal - La Mendoza - E.C. (Altamirano - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+586/Modernización y ampliación del subtramo: km. 26+940 - km. 28+586	11,522,000.00	Chiapas	Chanal	La Mendoza	0%	Población de alta marginación
Modernización y ampliación del camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km. 5+367/Modernización y ampliación del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	22,880,773.10	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	0%	Población de alta marginación
Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Chuculumtiel, Municipio de Tumbalá/Construcción	1,175,097.00	Chiapas	Tumbalá	Chuculumtiel	97%	Población de muy alta marginación
Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas/Construcción	341,870.00	Chiapas	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	100%	Población de muy alta marginación
Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Yanchenilja, Municipio de Oxchuc/Construcción	158,790.00	Chiapas	Oxchuc	Yanchenilja	100%	Población de muy alta marginación
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Chuculumtiel, Municipio de Tumbalá/Construcción	1,354,117.00	Chiapas	Tumbalá	Chuculumtiel	93%	Población de muy alta marginación
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas/Construcción	391,766.00	Chiapas	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	100%	Población de muy alta marginación

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Yanchenilja, Municipio de Oxchuc/Construcción	179,154.00	Chiapas	Oxchuc	Yanchenilja	100%	Población de muy alta marginación
Camino: Mitontic - Chalam - Chimhucum - E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc), tramo: km. 0+000 - km. 35+000/Rehabilitación del Tramo: km. 0+000 al km. 35+000 (t.a)	35,762,994.71	Chiapas	Mitontic	Mitontic	0%	Población de muy alta marginación
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga/Construcción	8,640,838.49	Chiapas	Arriaga	Emiliano Zapata	0%	Población de muy alta marginación
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Pedregal, Municipio de Ocosingo/Construcción	7,619,848.39	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Pedregal	0%	Población de muy alta marginación
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad El Ocotal, Municipio de Huitiupán/Rehabilitación y ampliación	5,476,645.95	Chiapas	Huitiupán	El Ocotal	0%	Población de muy alta marginación
Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación), en la localidad de Cabeza de Toro, Municipio de Tonalá/Construcción	8,052,991.47	Chiapas	Tonalá	Cabeza de Toro	0%	Población de alta marginación
Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación) para beneficiar a la Localidad de San Pedro el Achote (San Pedro Mártir), en el Municipio de Bochil/Construcción	1,117,461.26	Chiapas	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	0%	Población de alta marginación
Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (Ampliación), en la Localidad de Cholol, Municipio de Oxchuc/Construcción	2,031,339.74	Chiapas	Oxchuc	Cholol	0%	Población de alta marginación
Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (Ampliación), en la Localidad de San Vicente el Encanto, Municipio de Las Margaritas/Construcción	2,320,192.44	Chiapas	Las Margaritas	San Vicente el Encanto	0%	Población de muy alta marginación

Ente Público: Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 894,511,663.01


Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Camino: Bautista Chico - Ixtapa; tramo: km. 0+000 - km. 13+500/Rehabilitación del subtramo; Km. 0+000 al km. 5+000 (t.a)	4,467,381.29	Chiapas	Chamula	Chamula	0%	Población de muy alta marginación
Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados (Ampliación), en la Localidad de La Laguna, Municipio de Bella Vista/Construcción	1,068,343.20	Chiapas	Bella Vista	La Laguna	0%	Población de muy alta marginación
Programa de Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura Carretera/Supervisión de 22 obras de infraestructura Carretera	9,828,894.73	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0%	Población de muy alta marginación

ELABORO



LIC. ANIBAL LÓPEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Vo.Bo.



LIC. AGUSTÍN ESTRADA LARA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN