


Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM ANUAL	MOCP. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
ABASTECIMIENTO DE AGUA											253 003 937.83	243 329 629.01	231 628 663.84					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B020	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOMALHO Y SETELTON, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA						0.00	17 742 960.38	17 377 960.19	Chamula	Chamula, Jolnajojik, Los Ranchos, Jomalho y Setelton	0	0	0			
B001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) TERMINACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.08	8.00	1 310 900.10	0.01	0.00	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	0	0	0			
B007	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	953 426.07	0.00	0.00	Las Margaritas	El Trapichito	0	0	0			
D008	6	MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	711 402.00	0.00	0.00	Coertura Estatal	Coertura Estatal	0	0	0			
B011	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO DE HUITIUPÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 476 645.95	5 476 645.95	Huitiupán	El Ocotal	0	0	0			
B013	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE JITOTOL	Obra	1.00	1.00	0.77	77.00	0.00	13 518 186.64	4 015 696.27	Jitotol	Las Maravillas	0	0	0			
D011	6	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA VALLE JOVEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Obra	1.00	1.00	0.11	11.00	0.00	1 678 896.00	1 678 896.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	75 439	75 439	150 878			
D015	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Palenque	Nueva Galilea	429	414	843			
D016	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE 30 DE MARZO, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Palenque	30 de Marzo	429	414	843			
D017	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Palenque	Nuevo Sonora	300	283	583			
D035	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL LACANDON, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Palenque	Colonia Agrícola y Ganadera El Lacandon	122	109	231			
D036	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	390 000.00	390 000.00	Palenque	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz	246	247	493			
B012	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.96	96.00	0.00	3 200 549.25	3 200 549.25	Oxchuc	Oxchuc	3 369	3 313	6 682			
B001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE JITOTOL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 058 208.09	0.00	0.00	Jitotol	Las Maravillas	0	0	0			
B003	6	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	33 657 235.22	0.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0			
B004	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE RIA, EL RETIRO, POBLADO CARMEN TAJALIC, POBLADO STA. EUGENIA DE LAS VEGAS NO.-1 Y 2, POBLADO ART. 27, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 061 114.81	0.00	0.00	Ocosingo	Ria, El Retiro, Poblado Carmen Tajalic, Poblado Sta. Eugenia de Las Vegas No.-1 y	0	0	0			
B006	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 241 550.91	0.00	0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0			
D001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	24 989 517.14	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0			

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D002	6	Construcción ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE BARRIO LAS PALMAS, MONTEBELLO, LA NUEVA, EL VOLCANCITO Y LA LUCHA, MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	775 483.21	0.00	0.00	La Grandeza	Barrio Las Palmas, Montebello, La Nueva, El Volcancito y La Lucha	0	0	0
D003	6	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LA PATRIA MUNICIPIO DE TAPACHULA	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	Tapachula	La Patria	0	0	0
D004	6	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	2 819 498.18	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	San Jerónimo	0	0	0
D005	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOLPAJALTÓN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 340 000.00	0.00	0.00	Chamula	Jolpajaltón	0	0	0
D006	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 148 561.90	0.00	0.00	Sabanilla	Los Martinez	0	0	0
D007	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EJIDO SOMBRA CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUITUPÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 791 130.00	0.00	0.00	Huitupán	Ejido Sombra Carrizal	0	0	0
D008	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO DE HUITUPÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 272 668.70	0.00	0.00	Huitupán	El Ocotal	0	0	0
D009	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 537 225.88	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Pedregal	0	0	0
B010	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NICHNAMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 182 626.05	8 092 274.41	Chamula	Nichnamtic	0	0	0
B012	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE SNA OQUIL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.27	27.00	0.00	2 769 769.22	2 769 769.22	Huixtán	Sna Oquil	0	0	0
B014	6	Construcción REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMOS AISLADOS), EN LAS LOCALIDADES DE ÁZTLÁN, CUAUHTEMOC Y CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE IXTAPA	Obra	1.00	1.00	0.61	61.00	0.00	755 120.26	755 120.26	Ixtapa	Varias	0	0	0
B015	6	Rehabilitación CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO, MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	Obra	1.00	1.00	0.68	68.00	0.00	1 953 577.12	1 953 577.12	Rincón Chamula San Pedro	El Calvario	0	0	0
B002	6	Construcción PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020	Obra	1.00	1.00	0.52	52.00	6 196 586.00	3 472 541.23	3 162 550.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003	6	Obra Programa de seguimiento de las obras de infraestructura hidráulica 2020 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 515 271.87	0.00	0.00	Las Margaritas	San Vicente El Encanto	0	0	0
B004	6	Construcción de tanques de almacenamiento pluvial CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ, MUNICIPIO DE TEOPISCA	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00	5 873 539.09	0.00	0.00	Teopisca	San Antonio Sibacaj	0	0	0
B005	6	Construcción CONSTR. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A DE 2 ETAPA), EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT, LOMA BONITA, LAS PALMAS, NVA, ESPERANZA, BARRIO SAN LUIS, BARRIO LOS LAURELES Y BARRIO LA UNIÓN, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 042 361.22	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Flamboyant, Loma Bonita, Las Palmas, Nva. Esperanza, Barrio San Luis, Barrio	0	0	0
B010	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL BEBEDERO, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 655 500.00	0.00	0.00	Sabanilla	El Bebedero	0	0	0
B011	6	Construcción (Terminación) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DAMASCO MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 266 238.09	0.00	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0
D001	6	Construcción SUPERVISIÓN TÉCNICA (URBANO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	503 464.93	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D002	6	Supervisión técnica (URBANO) CONTRALORÍA SOCIAL (PROAGUA URBANO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	503 464.93	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D003	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (6 DE 7 ETAPAS), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOMALHO, SETELTON, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 343 624.62	0.00	0.00	Chamula	Chamula, Jolnajojik, Los Ranchos, Jomalho, Setelton	0	0	0
D004	6	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 651 684.92	0.00	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
D005	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 851 802.10	0.00	0.00	Oxchuc	Cholol	0	0	0
D006	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA (RURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	817 772.98	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D007	6	TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	817 772.98	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D010	6	CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D011	6	CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APAUAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	180 155.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D012	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APAUAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	767 951.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D013	6	TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	221 354.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D014	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	529 653.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D015	6	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	104 042.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES RANCHO NARVAEZ (BARRIO BANOTIC Y NOCTIC), STA. ANA, BAUTISTA GRANDE (BARRIO PAJVILLO Y BAVITS), UKUMTIC Y JESHBOTIC, MPIO. DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	6 271 796.48	6 271 796.48	6 271 796.48	Chamula	Rancho Narvaez (Barrio Banotic y Noctic), Sta. Ana, Bautista Grande (Barrio Pajvillo y Bavita), Ukumtic, Jeshbotic	1 279	1 139	2 418
B005	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL (150), EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	9 572 084.23	10 209 569.00	9 759 729.47	San Juan Cancuc	Tzametel	307	284	591
B007	6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	1 627 760.80	1 627 760.80	1 627 760.80	Chamula	Cruzton	977	779	1 756
B008	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Obra	1.00	1.00	0.96	96.00	0.00	2 963 351.38	2 963 351.38	Amatenango de la Frontera	San Jerónimo	100	89	189
B009	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.93	92.83	0.00	7 527 639.25	7 527 639.25	Ocosingo	Nuevo Pedregal	103	94	197
D010	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL SOCONUSCO, MUNICIPIO DE ACAPETAHUA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	15 700 479.74	15 700 479.72	Acapetahua	El Soconusco	1 315	1 187	2 502
D012	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 027 444.00	9 027 443.60	Tumbalá	Chuculumtiel	226	213	439
D013	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 611 772.00	2 611 771.79	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	59	62	121
		CONSTRUCCIÓN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								


Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBUNIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D014	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE YANCHENILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 194 357.00	1 194 356.55	Oxchuc	Yanchenilja	28	32	60
D029	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD EL NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Obra	1.00	1.00	0.72	72.22	0.00	1 360 800.00	1 360 800.00	Berriozábal	El Nuevo Triunfo	0	0	0
D030	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 810 225.24	1 810 225.24	Berriozábal	Unión Hidalgo	76	77	153
D031	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALA	Obra	1.00	1.00	0.89	89.21	0.00	1 890 000.00	1 890 000.00	Copainalá	La Concepción	32	23	55
D032	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.93	93.00	0.00	1 587 600.00	1 587 600.00	La Trinitaria	Santa Ana El Oriente	59	62	121
D033	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.45	44.88	0.00	3 932 347.23	3 932 347.23	La Trinitaria	Las Cumbres	0	0	0
D034	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 344 000.00	1 344 000.00	Oxchuc	Buena Vista	93	83	176
B006	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. DE 2 ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	3 200 549.25	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B008	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	11 493 859.94	0.00	0.00	Tenejapa	Pactetón	0	0	0
B009	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (TERCERA ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.44	44.48	44 830 881.19	48 637 564.55	48 418 934.10	Frontera Comalapa	Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa	0	0	0
B013	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.59	59.36	0.00	7 957 861.51	7 957 861.51	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
B014	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	973 423.94	973 423.94	Las Margaritas	El Trapichito	134	141	275
B015	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT, LOMA BONITA, LAS PALMAS, NVA, ESPERANZA, BARRIO SAN LUIS, BARRIO LOS LAURELES Y BARRIO LA UNIÓN, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA (AMPLIACIÓN DE LA 1A. ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.67	67.00	0.00	12 107 659.89	11 939 843.89	Frontera Comalapa	Varias	0	0	0
B016	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	1 117 461.26	1 117 461.26	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	260	280	540
B017	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 031 339.74	2 031 339.74	Oxchuc	Cholol	169	169	338
B018	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	2 320 192.44	2 320 192.44	Las Margaritas	San Vicente el Encanto	0	0	0
B019	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE BELLA VISTA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 213 473.34	1 213 473.34	Bella Vista	La Laguna	137	151	288
B021	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	9 970 879.69	9 970 879.69	Tenejapa	Pactetón	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D009	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	23 999 758.42	23 999 758.42	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	3 287	3 027	6 314

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B006	Construcción de tanques de almacenamiento pluvial (2a. de 2 etapa), en la localidad de zona urbana, municipio de Oxchuc	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario
B008	Construcción del sistema de agua potable (2a. etapa), en la localidad de Pactetón, en el municipio de Tenejapa	
B001	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Las Maravillas, municipio de Jitotol	
B001	Construcción del sistema de agua potable (2a. etapa) terminación, en la localidad de San Pedro el Achioté (San Pedro Mártir), en el municipio de Bochil	
B003	Rehabilitación del sistema de agua potable (1a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Tonalá	
B004	Construcción del sistema integral de agua potable, en las localidades de ría. El Retiro, Poblado Carmen Tajaltic, poblado Sta. Eugenia de Las Vegas No.-1 y 2, poblado art. 27, municipio de Ocosingo	
B005	Construcción del sistema de agua potable (2a de 2 etapa), en los barrios Flamboyant, Loma Bonita, Las Palmas, Nueva Esperanza, barrio San Luis, barrio Los Laureles y barrio La Unión, municipio de Frontera Comalapa	
B006	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Cabeza de Toro, municipio de Tonalá	
D001	Construcción del sistema de agua potable (2 de 2 etapas), en la localidad de Huehuetán Estación FFCC, municipio de Huehuetán	
D002	Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en las localidades de Barrio Las Palmas, Montebello, La Nueva, El Volcancito y La Lucha, municipio de la Grandeza	
D003	Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad La Patria municipio de Tapachula	
D004	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de San Jerónimo, municipio de Amatenango de la Frontera	
D005	Construcción de la línea de conducción del sistema de agua potable por bombeo en la localidad de Jolpajaltón, municipio de Chamula	
D006	Construcción de tanques individuales de captación pluvial, en la localidad de Los Martínez municipio de Sabanilla	


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D007	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad ejido Sombra Carrizal, municipio de Huitiupán	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción líquida
D008	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad El Ocotál, municipio de Huitiupán	
D009	Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Nuevo Pedregal, municipio de Ocosingo	
B003	Construcción de tanques de almacenamiento pluvial (2a. etapa) en la localidad de San Vicente El Encanto, municipio de Las Margaritas	
B004	Construcción del sistema de agua potable (2a. etapa) en la localidad de San Antonio Sibacaj, municipio de Teopisca	
B007	Construcción de tanques de almacenamiento pluvial (2a. etapa), en la localidad de El Trapichito municipio de Las Margaritas	
B010	Construcción del sistema de agua potable (Terminación), en la localidad de El Bebedero, municipio de Sabanilla	
D001	Supervisión técnica (URBANO)	
D002	Contraloría social (PROAGUA URBANO)	
D003	Construcción del sistema integral de agua potable (6 de 7 etapas), para beneficiar a las localidades de Chamula, Jolnajojtik, Los Ranchos, Jomalho, Setelton, del municipio de Chamula	
D004	Construcción de captación y línea de conducción (2a. de 2 etapas), en la localidad de El Rosario, municipio de Ocosingo	
D005	Construcción de tanques de almacenamiento pluvial (2a. de 2 etapas) en la localidad de Cholol, municipio de Oxchuc	
B011	Construcción del sistema de agua potable (2a. de 2 etapas), para beneficiar a la localidad de Damasco municipio de Ocosingo	
D006	Supervisión técnica (RURAL)	
D007	Trabajo social / Atención social y participación comunitaria y contraloría social	
D008	Monitoreo de años anteriores (APARURAL)	
B002	Programa de seguimiento de las obras de infraestructura hidráulica 2020	
D010	Capacitación a personal de organismos operadores	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D011	Contraloría social por administración (APAUR)	No presenta avances físicos, ya que pertenecen a recursos presupuestales autorizados para proyectos de supervisión, pagos de sueldos y materiales
D012	Supervisión técnica por administración (APAUR)	
D013	Trabajo social / Atención social y participación comunitaria y contraloría social por administración (APARURAL)	
D014	Supervisión técnica por administración (APARURAL)	
D015	Monitoreo de obras de años anteriores (APARURAL)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

Handwritten blue ink signature and a large checkmark-like mark on the right side of the page.