



COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

"2021, Año de la Independencia"


Oficio No. CCEH/DG/00657/2021  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
09 DE Junio del 2021

C.P. Julio Cesar Vázquez Pérez  
Subsecretario de Egresos de la  
Secretaría de Hacienda del Estado  
Presente.

Con fundamento en la **Cláusula sexta.-Obligaciones de la entidad federativa**, **párrafo III** del convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos celebrado por parte del Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas, que a la letra dice "Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Hacienda a la SCT la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Hacienda", anexo al presente envío a Usted reporte correspondiente al mes de Mayo del 2021. (Se anexa documentación certificada)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

  
Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez  
Director General de la CCEH



COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

09 JUN 2021

DESPACHADO  
DIRECCIÓN GENERAL



C.C.P.-ING. Oscar Rigoberto Coello Domínguez. - Director General del Centro SCT Chiapas Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.- Mtro.-Ramiro Alberto Montoya Robles. - Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.- Lic. Odilio Pérez Vicente. - Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda del Estado.  
Archivo/Minutario.

Calzada Samuel León Brindis #1330, Col. Caminera C.P. 29090  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 6187380.  
Ext. 32001, 32002, 32015 y 32017. Teléfono: (961) 6187380






COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION

CONVENIO SOT 2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE: MAYO

SEC.	VO. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
			SUBTOTAL DEL MES DE FEBRERO			337,299,557.51	29,240.00
			SUBTOTAL DEL MES DE MARZO			340,514,605.96	8,512,388.61
			SUBTOTAL DEL MES DE ABRIL			30,388,068.76	765,139.18
2	2163002-004	T-0664	ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	EST. 01	36	302,383.17	
2	2163002-004		ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	EST. 02	38	795,855.94	
3	2163003-036	T-0505	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	EST. 02 F	5	591,409.94	
4	2163004-005	T-0499	JORGE IVAN MOLINA SELVAS	HONORARIOS.	BF8C		18,251.75
4	2163004-005	T-0539	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V.	EST. 01	AFAD10	427,067.52	
4	2163004-005	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		30,000.00
5	2163005-006	T-0617	ZOLA CRUZ MEJIA	EST. 02	96	1,247,195.98	
5	2163005-006	T-0642	ZOLA CRUZ MEJIA	EST. 03 A	97	424,935.08	
5	2163005-006	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		40,000.00
6	2163006-054	T-0498	CRISTINA DANAE ZEPEDA MAZA	HONORARIOS.	52F9		18,251.75
6	2163006-054	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		120,000.00
7	2163007-055	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		100,000.00
8	2163008-066	T-0511	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST. 02	A 1507	3,402,476.51	
8	2163008-066	T-0512	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	A 1508	1,409,290.75	
8	2163008-066	T-0598	ADRIANA JOSEFINA GOMEZ DAVILA	HONORARIOS.	79AF		18,251.75
8	2163008-066	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		100,000.00
9	2163009-057	T-0552	AMIR SIMUTA MENDEZ	EST. 01	B 67	47,375.74	
9	2163009-057	T-0689	AMIR SIMUTA MENDEZ	EST. 02	B 69	799,611.97	
9	2163009-057	T-0698	ABRAHAM FUENTES DE LA ROSA	HONORARIOS.	4030		18,251.75
10	2163010-088	T-0654	VERONICA CRUZ VELAZQUEZ	EST. 01	966	1,432,231.55	
10	2163010-088	T-0639	JOSE MIGUEL SALGADO PEREZ	HONORARIOS.	0A81		18,251.75
10	2163010-088	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		150,000.00
11	2163011-059	T-0578	OLIVER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EST. 02	CCI 20	998,556.30	
11	2163011-059	T-0579	OLIVER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	CCI 21	227,861.65	
12	2163012-067	T-0541	GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	EST. 01	O 285	2,885,412.14	
12	2163012-067	T-0592	JORGE LUIS MARROQUIN ARELLANO	HONORARIOS.	M 1392		18,251.75
12	2163012-067	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		100,000.00
13	2163013-042	T-0507	VICTOR HUGO ANDRADE MARTINEZ	EST. 01	A6	230,190.69	
13	2163013-042	T-0508	VICTOR HUGO ANDRADE MARTINEZ	EST. 01 A	A7	170,632.72	
13	2163013-042	T-0695	ADRIANA GUADALUPE PEREYRA ALFARO	HONORARIOS.	FO90		18,251.75
14	2163014-059	T-0601	TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	EST. 02	323 A	3,818,540.13	
14	2163014-059	T-0602	TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	324 A	640,545.44	
14	2163014-059	T-0640	JOSE MIGUEL SALGADO PEREZ	HONORARIOS.	0018		18,251.75
14	2163014-059	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		100,000.00
15	2163015-053	T-0600	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EST. 01	91	599,551.77	
15	2163015-053	T-0531	ORLANDO VAZQUEZ MARTINEZ	HONORARIOS.	9ABA		26,769.23
16	2163016-030	T-0574	ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	AA-124	1,242,774.91	
16	2163016-030	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		400,000.00
17	2163017-031	T-0549	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	EST. 02	PVT-357	5,373,513.42	
17	2163017-031	T-0550	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	PVT-358	34,094.71	
17	2163017-031	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		50,000.00
18	2163018-032	T-0557	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	EST. 01	1093	825,731.24	
18	2163018-032	T-0675	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	EST. 02	1094	6,438,371.44	
18	2163018-032	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		50,000.00
19	2163019-024	T-0558	GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V.	EST. 02	A-196	1,490,668.47	
20	2163020-033	T-0484	LILIANA MENESES DOMINGUEZ	HONORARIOS.	2		21,800.48
20	2163020-033	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		200,000.00
21	2163021-078	T-0511	LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	EST. 01	470	619,457.93	
21	2163021-078	T-0512	LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	EST. 02	473	3,063,306.21	
22	2163022-024	T-0587	EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 01	A-823	3,337,543.91	
22	2163022-024	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		100,000.00
23	2163023-010	T-0502	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 01 E	214	490,869.89	
24	2163024-010	T-0520	ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EST. 01	A-158	1,139,768.28	
24	2163024-010	T-0676	ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EST. 02	A-165	3,078,513.16	
26	2163026-090	T-0580	Z FUERZA COMERCIAL S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3864		100,000.01
28	2163028-040	T-0655	ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	EST. 01	AO-76	823,224.51	
28	2163028-040	T-0530	NELSON FRANISCO CAMPUZANO CAMACHO	HONORARIOS.	5600		26,769.23
28	2163028-040	T-0597	SERGIO ROMAN PEREZ BENITEZ	HONORARIOS.	8800		18,251.75
29	2163029-091	T-0577	CONSTRUCTORA SIHOCHAC S.A. DE C.V.	EST. 01	61	8,032,140.42	
29	2163029-091	T-0509	CARLOS EDGAR MARTINEZ LOPEZ	HONORARIOS.	000C		18,251.75
29	2163029-091	T-0610	CARLOS EDGAR MARTINEZ LOPEZ	HONORARIOS.	7474		18,251.75
29	2163029-091	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES.	1143		300,000.00



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Cotejado  
de la Original





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT-2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE: MAYO

SEC	No. DE CONTRATO	TRANSFERE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
31	2163031-038	T-0565	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	A 600	3,479,827.22	
31	2163031-038	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		100,000.00
35	2163035-002	T-0505	ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	ESAC-64	98,141.64	
35	2163035-002	T-0542	ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	ESAC-65	825,625.26	
36	2163036-046	T-0547	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALMAR, S.A. DE C.V.	EST. 01	V12	1,714,317.90	
37	2163037-072	T-0523	JERUSALEN MONTOYA ZENTENO	EST. 02	257	4,242,350.27	
37	2163037-072	T-0682	JERUSALEN MONTOYA ZENTENO	EST. 03	260	570,575.64	
37	2163037-072	T-0583	JERUSALEN MONTOYA ZENTENO	EST. 03 A	261	1,897,446.70	
37	2163037-072	T-0584	JERUSALEN MONTOYA ZENTENO	EST. 03 EF	262	18,137.63	
37	2163037-072	T-0571	DANNY GABRIELA CRUZ DIAZ	HONORARIOS	1C87		18,251.75
37	2163037-072	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		100,000.00
38	2163038-027	T-0500	BENJAMIN TRUJILLO DE LA CRUZ	HONORARIOS	BA75		18,251.75
38	2163038-027	T-0540	AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 01	811	714,661.67	
39	2163039-085	T-0576	PETRAM FORTIS, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 01	503 A	712,178.53	
39	2163039-085	T-0572	PETRAM FORTIS, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 02	505 A	6,335,270.64	
39	2163039-085	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		100,000.00
41	2163041-074	T-0544	CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.	EST. 01	1689	2,545,834.55	
41	2163041-074	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		150,000.00
43	2163043-076	T-0569	PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V.	EST. 01	385	779,807.64	
44	2163044-077	T-0496	SERGIO ROMAN PEREZ BENITEZ	HONORARIOS	DC86		18,251.75
44	2163044-077	T-0573	CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V.	EST. 01	7	525,651.09	
44	2163044-077	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		100,000.00
45	2163045-045	T-0506	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL, S.A. DE C.V.	EST. 01	266	854,370.94	
45	2163045-045	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		50,000.00
46	2163046-058	T-0579	SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE, S.A. DE C.V.	EST. 02	540	7,807,737.53	
46	2163046-058	T-0580	SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	541	2,937,540.74	
46	2163046-058	T-0564	GUMARO VEGA MAZA	HONORARIOS	C18F		18,251.75
46	2163046-058	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		200,000.00
47	2163047-036	T-0497	JOSE IVAN ESTRADA BALBUENA	HONORARIOS	77C2		18,251.75
47	2163047-036	T-0690	CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 01	121	1,738,088.21	
47	2163047-036	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		100,000.00
48	2163048-092	T-0552	GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 02	347	2,106,983.29	
48	2163048-092	T-0553	GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	348	650,231.70	
48	2163048-092	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		100,000.00
51	2163051-093	T-0503	CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 02	A - 605	4,274,261.49	
51	2163051-093	T-0563	WILLIAMS HERNANDEZ ALCAZAR	HONORARIOS	6511		26,769.23
51	2163051-093	T-0670	DANNY GABRIELA CRUZ DIAZ	HONORARIOS	099F		18,251.75
51	2163051-093	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		200,000.00
52	2163052-044	T-0553	CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V.	EST. 02	FE 645	374,792.05	
52	2163052-044	T-0580	Z FUERZA COMERCIAL S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3B64		100,000.00
53	2163053-043	T-0631	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 02	C - 533	374,596.36	
53	2163053-043	T-0525	NELLY YADIRA TORRES BARRIONUEVO	HONORARIOS	4508		18,251.75
54	2163054-059	T-0581	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		134,947.16
56	2163056-003	T-0527	ROBERTO STEFANO OZUNA GRANDA	HONORARIOS	5C71		18,251.75
57	2163057-007	T-0596	EDI LENIN ESTRADA PEREZ	EST. 02	685	1,809,530.00	
57	2163057-007	T-0528	SERGIO ARMANDO PEREZ RIOS	HONORARIOS	754		18,251.75
57	2163057-007	T-0548	NOE MOGUEL DE COSS	HONORARIOS	C148		18,251.75
58	2163058-008	T-0545	CESAR AGUILAR SANGEADO	EST. 02	AUSC 154	3,094,100.85	
58	2163058-008	T-0546	CESAR AGUILAR SANGEADO	EST. 02 A	AUSC 155	303,472.25	
62	2163062-029	T-0534	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EST. 02	F-34	298,511.97	
62	2163062-029	T-0516	LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	L-117	549,630.37	
62	2163062-029	T-0520	JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ	EST. 02	1010	324,040.79	
62	2163062-029	T-0566	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	1118	18,318.69	
62	2163062-029	T-0560	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	120	803,196.06	
62	2163062-029	T-0561	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	121	261,241.99	
63	2163063-016	T-0543	MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLÉN	EST. 02 A	226 A	481,817.56	
63	2163063-016	T-0536	FRANCISCO JAVIER FARRERA ORTEGA	HONORARIOS	4885		18,251.75
64	2163064-014	T-0535	JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ	EST. 03	15	17,138.98	
64	2163064-014	T-0536	JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ	EST. 03 AF	16	478,098.59	
64	2163064-014	T-0535	JOSE ANTONIO AGUILAR ZUÑIGA	HONORARIOS	3FF8		26,769.23
65	2163066-019	T-0588	ZOLA TELLO GOMEZ	EST. 02	27	381,377.32	



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Cotejado  
de la Original

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE: MAYO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
67	2163067-013	T-0490	GRUPO MORGIA CONSTRUCCIONES, OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	268	67,159.25	
70	2163070-011	T-0618	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA, S.A. DE C.V.	EST. 02	53	178,502.07	
70	2163070-011	T-0619	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	54	435,208.69	
71	2163071-012	T-0630	UBAYDA INFRAESTRUCTURA & OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	EST. 01	A68	495,818.86	
73	2163073-017	T-0678	VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	618	164,002.99	
75	2163075-033	T-0637	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 02	8 628	1,216,191.98	
76	2163076-032	T-0667	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	16	19,801.52	
76	2163076-032	T-0693	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 02	17	518,210.16	
77	2163077-031	T-0687	LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ	EST. 01	M 244	39,655.16	
80	2163080-055	T-0562	TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO	EST. 02	256	1,137,428.36	
83	2163083-053	T-0534	DANIEL ALBERTO LIEVANO BURGUETE	HONORARIOS	D504		26,769.23
85	2163085-056	T-0551	SONIA GARCIA MORALES	EST. 02	1059	791,073.13	
85	2163085-056	T-0533	FRANCISCO DE JESUS MARROQUIN ALVAREZ	HONORARIOS	FC7A		26,769.23
87	2163087-023	T-0668	INGENIEROS DN, S.A. DE C.V.	EST. 01	A-111	405,937.67	
87	2163087-023	T-0532	OSCAR MAURIEL RUIZ CAMACHO	HONORARIOS	B6B5		18,251.75
88	2163088-024	T-0604	GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	EST. 01	99	356,196.66	
88	2163088-024	T-0524	RUSSELL PEREZ HERNANDEZ	HONORARIOS	318		26,769.23
89	2163089-025	T-0686	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V.	EST. 01	236	588,720.27	
89	2163089-025	T-0529	TANIA ISABEL GONZALEZ GOMEZ	HONORARIOS	C37E		26,769.23
90	2163090-071	T-0489	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02	512 A	3,864,731.94	
90	2163090-071	T-0659	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 03	516 A	965,168.51	
90	2163090-071	T-0599	ADRIANA JOSEFINA GOMEZ DAVILA	HONORARIOS	38C0		18,251.75
90	2163090-071	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		200,000.00
91	2163091-051	T-0488	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	EST. 01	K387	336,120.72	
91	2163091-051	T-0526	MIGUEL ANGEL TORREZ GENOVEZ	HONORARIOS	D5EF		26,769.23
92	2163092-050	T-0692	RAUL ROMEO BELLOMO DIAZ	EST. 01	1176	1,755,751.05	
92	2163092-050	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		50,000.00
93	2163093-034	T-0662	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. 03	204	1,167,610.12	
93	2163093-034	T-0663	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	205	375,276.60	
93	2163093-034	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		50,000.00
94	2163094-048	T-0586	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 01	1923	1,596,324.61	
94	2163094-048	T-0641	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	1929	2,929,655.88	
95	2163095-049	T-0521	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 02	1664	403,347.74	
95	2163095-049	T-0522	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	1665	388,738.72	
95	2163095-049	T-0647	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 03	1666	50,961.45	
95	2163095-049	T-0648	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	1670	1,019,057.11	
95	2163095-049	T-0703	CARLOS FRANCISCO SAMAYOA GALVEZ	HONORARIOS	DB70		18,251.75
97	2163097-079	T-0694	RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ	EST. 01	231	780,804.93	
99	2163099-052	T-0486	CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	296	72,988.29	
99	2163099-052	T-0666	CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	297	1,850,463.69	
100	2163100-047	T-0704	CARLOS FRANCISCO SAMAYOA GALVEZ	HONORARIOS	21F6		18,251.75
100	2163100-047	T-0705	LILIANA MENESES DOMINGUEZ	HONORARIOS	AS95		21,902.88
	SUBTOTAL DEL MES DE MAYO					134,821,915.73	4,442,738.98

TOTAL AL CORTE DE ABRIL 849,024,147.96 13,749,506.77



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
Cotejado de la Original





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE: MAYO

SEC	No. DE CONTRATO	TRANSFERE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
67	2163067-013	T-0490	GRUPO MORG CONSTRUCCIONES, OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	268	67,159.25	
70	2163070-011	T-0518	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA, S.A. DE C.V.	EST. 02	53	178,502.07	
70	2163070-011	T-0619	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	54	435,208.69	
71	2163071-012	T-0630	UBAYDA INFRAESTRUCTURA & OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	EST. 01	A68	495,818.86	
73	2163073-017	T-0678	VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	518	164,002.99	
75	2163075-033	T-0637	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 02	8 628	1,216,191.98	
76	2163076-032	T-0667	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	36	19,801.52	
76	2163076-032	T-0593	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 02	37	518,210.16	
77	2163077-031	T-0687	LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ	EST. 01	M 244	39,655.16	
80	2163080-055	T-0562	TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO	EST. 02	256	1,137,428.36	
83	2163083-053	T-0534	DANIEL ALBERTO LIEVANO BURGUETE	HONORARIOS	D504		26,769.23
85	2163085-056	T-0551	SONIA GARCIA MORALES	EST. 02	1059	791,073.13	
85	2163085-056	T-0533	FRANCISCO DE JESUS MARROQUIN ALVAREZ	HONORARIOS	FC7A		26,769.23
87	2163087-023	T-0668	INGENIEROS DN, S.A. DE C.V.	EST. 01	A -111	406,937.67	
87	2163087-023	T-0532	OSCAR MAURIEL RUIZ CAMACHO	HONORARIOS	8685		18,251.75
88	2163088-024	T-0604	GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	EST. 01	99	356,196.66	
88	2163088-024	T-0524	RUSSELL PEREZ HERNANDEZ	HONORARIOS	318		26,769.23
89	2163089-025	T-0686	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V.	EST. 01	236	588,720.27	
89	2163089-025	T-0529	TANIA ISABEL GONZALEZ GOMEZ	HONORARIOS	C37E		26,769.23
90	2163090-071	T-0489	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02	512 A	3,864,731.94	
90	2163090-071	T-0659	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 03	516 A	965,168.51	
90	2163090-071	T-0599	ADRIANA JOSEFINA GOMEZ DAVILA	HONORARIOS	38C0		18,251.75
90	2163090-071	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		200,000.00
91	2163091-051	T-0488	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	EST. 01	K 387	336,120.72	
91	2163091-051	T-0526	MIGUEL ANGEL TORREZ GENOVEZ	HONORARIOS	D5EF		26,769.23
92	2163092-050	T-0692	RAUL ROMEO BELLOMO DIAZ	EST. 01	1176	1,755,751.05	
92	2163092-050	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		50,000.00
93	2163093-034	T-0662	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. 03	204	1,167,610.12	
93	2163093-034	T-0663	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	205	375,276.60	
93	2163093-034	T-0681	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	1143		50,000.00
94	2163094-048	T-0586	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 01	1923	1,596,324.61	
94	2163094-048	T-0641	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	1929	2,929,655.88	
95	2163095-049	T-0521	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 02	1664	403,347.74	
95	2163095-049	T-0522	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	1665	388,738.72	
95	2163095-049	T-0647	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 03	1666	50,961.45	
95	2163095-049	T-0648	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	1670	1,019,057.11	
95	2163095-049	T-0703	CARLOS FRANCISCO SAMAYOA GALVEZ	HONORARIOS	D870		18,251.75
97	2163097-079	T-0594	RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ	EST. 01	231	780,804.93	
99	2163099-062	T-0486	CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	296	72,988.29	
99	2163099-062	T-0666	CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	297	1,850,463.69	
100	2163100-047	T-0704	CARLOS FRANCISCO SAMAYOA GALVEZ	HONORARIOS	21F6		18,251.75
100	2163100-047	T-0705	LILIANA MENESES DOMINGUEZ	HONORARIOS	A595		21,902.88
SUBTOTAL DEL MES DE MAYO						134,821,915.73	4,442,738.98

TOTAL AL CORTE DE ABRIL

843,024,147.96

13,749,506.77



COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
Cotejado  
de la Original






COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 31 DE MAYO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
1	2163001-001	PUENTE TUBULAR CRISANTEMOS, CABECERA MUNICIPAL EN CALLE CRISANTEMOS, COL. CACTACEAS, CON UNA LONGITUD DE 13.00 MTS.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	1,972,008.75	26,551.75	2,027,591.25	49,368.25	KM	51.00%	5.40	2.75		575.96	
2	2163002-004	CAMINO BENAVIDES - ALDAMA, TRAMO 0+000 AL 5+400	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	3,565,711.22	18,251.75	1,434,288.78	76,648.25	KM	100.00%	5.40	5.40		719.95	
3	2163003-096	PUENTE TUBULAR CRISTO REY, S/CAMINO CRISTO REY - CARACOL, UBICADO EN EL SUBTRAMO 1+424, LONGITUD DE 15 ML.	REFORMA	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,468,592.04	0.00	31,407.96	28,470.00	KM	100.00%	0.02	0.02		215.98	
4	2163004-005	CAMINO REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO 0+000 AL 5+900.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,391,067.22	48,251.75	2,608,932.78	65,628.25	KM	99.00%	5.90	5.84		863.94	
5	2163005-006	CAMINO IGNACIO ZARAGOZA - RIA. TRAPICHE, TRAMO 0+000 AL 2+500.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,280,161.71	58,251.75	719,838.29	55,628.25	KM	100.00%	2.50	2.50		863.94	
6	2163006-064	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 34+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	16,837,782.90	288,251.75	3,162,217.10	91,348.25	KM	93.72%	14.00	13.12		2,879.79	
7	2163007-065	AMATAN - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000	AMATÁN	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	12,414,664.99	316,503.50	12,585,335.01	157,996.50	KM	77.58%	18.00	13.96		3,599.74	
8	2163008-066	SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800	SAN ANDRÉS DURAZNAL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	15,708,384.94	268,251.75	4,291,615.06	111,348.25	KM	94.90%	23.80	22.59		2,879.79	
9	2163009-057	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 8+000 AL KM. 11+900	PANTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,810,987.71	18,251.75	2,189,012.29	95,628.25	KM	96.27%	3.90	3.75		863.94	
10	2163010-088	EST. JUAREZ - STA. MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM. 20+000 AL KM. 35+000	PICHUCALCO	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	16,382,247.93	386,503.50	13,617,752.07	182,896.50	KM	75.00%	15.00	11.25		4,319.69	
11	2163011-059	IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+374	IXTAPANGAJOYA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	4,500,165.72	26,769.23	499,834.68	68,130.77	KM	93.20%	8.37	7.80		719.95	
12	2163012-067	CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITILA - CHIVILTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 33+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	27,000,000.00	512,460.00	16,133,161.52	256,251.75	10,866,838.48	214,208.25	KM	73.20%	33.00	24.16		3,887.72	
13	2163013-042	CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMENTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+800	SIMOJOVEL	09/02/2021	29/04/2021	3,960,000.00	75,960.00	2,353,103.40	18,251.75	1,606,896.60	57,708.25	KM	72.30%	8.80	6.36		570.31	
14	2163014-089	EST. JUAREZ - STA. MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 35+000	JUÁREZ	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	15,572,507.97	273,007.00	4,427,492.03	106,593.00	KM	91.00%	20.00	18.20		2,879.79	
15	2163015-063	PUENTE CHEBTAUCH, DE 20 MC, UBICADO EN EL KM. 8+210, DEL CAMINO PANTELHO - SANTA LUCIA	PANTELHÓ	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	183,800.00	5,529,551.77	26,769.23	4,470,448.23	163,030.77	KM	50.50%	0.02	0.01		1,439.90	
16	2163016-080	EL MAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000	TILA	10/02/2021	30/04/2021	85,000,000.00	1,613,300.00	43,627,880.03	1,068,251.75	41,372,119.97	545,048.25	KM	81.59%	46.70	38.10		12,239.12	
17	2163017-081	EL MAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000	TILA	10/02/2021	30/04/2021	18,100,000.00	341,540.00	15,206,540.19	188,441.04	2,893,459.81	153,098.96	KM	94.00%	15.00	14.10		2,605.93	
18	2163018-052	EL MAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 15+000 AL KM. 27+900	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	19,800,000.00	379,800.00	17,025,489.74	200,000.00	2,774,510.26	179,800.00	KM	100.00%	12.90	12.90		2,851.56	
19	2163019-015	SALTO DE AGUA - E.C. (V. HERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200	SALTO DE AGUA	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	5,151,389.07	0.00	1,848,610.93	132,860.00	KM	85.00%	6.20	5.27		1,007.93	
20	2163020-083	FRANCISCO MADRERO - SALTO DE AGUA TRAMO: E.C. I. MADRERO - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 26+200	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	29,900,000.00	569,500.00	15,636,233.35	421,902.88	14,263,766.65	147,597.12	KM	92.50%	36.20	33.49		4,305.57	
21	2163021-028	TRINITARIA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+600	SALTO DE AGUA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	9,610,591.31	100,000.00	2,389,408.69	127,760.00	KM	89.60%	15.60	13.98		1,727.88	
22	2163022-084	TUMBALÁ - E.C. (YAJALAN - PETALCINGO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200	TUMBALÁ	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	15,738,285.84	300,000.00	9,261,714.16	174,500.00	KM	89.00%	17.20	15.31		3,599.74	
23	2163023-021	CAMINO: PERLA DE ACAPULCO - EL ZAPOTAL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	2,963,369.64	0.00	2,036,630.36	94,900.00	KM	100.00%	10.00	10.00		719.95	
24	2163024-020	OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+300	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	11,627,255.14	100,000.00	3,372,744.86	184,700.00	KM	96.00%	8.30	7.97		2,159.84	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 31 DE MAYO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
25	2163025-041	ESTACION JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 55+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,750,000.00	303,930.00	7,772,623.03	100,000.00	7,977,376.97	203,930.00	KM	73.30%	35.00	25.66		2,268.54	
26	2163026-090	E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACAN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	17,200,000.00	322,460.00	8,521,091.77	230,000.01	8,678,908.23	92,459.99	KM	83.20%	16.00	13.31		2,476.06	
27	2163027-037	E.C. ( RAUDALES MALPASO-VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA, TRAMO: 0+000 AL KM 1+200	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,478,926.84	26,769.23	1,521,073.16	30,170.77	KM	83.00%	1.20	1.00		431.97	
28	2163028-040	OSTUACAN - XOCHIMILCO VIEJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,781,224.51	45,020.98	2,218,775.49	68,859.02	KM	95.76%	4.00	3.83		863.94	
29	2163029-091	PUENTE DE 153 ML UBICADO EN EL KM 2+600, DEL CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRUALVA - NVO. SAYULA	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	62,000,000.00	1,176,760.00	38,855,070.73	824,609.30	23,134,929.27	352,150.70	KM	75.50%	0.15	0.11		8,927.36	
30	2163030-039	EC. (PEÑITAS - NVO. XOCHIMILCO)-ACCESO A ACUAGRIANJAS DOS LAGOS, TRAMO KM 0+000 AL KM 1+950	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	2,961,000.00	53,538.46	3,039,000.00	60,341.54	KM	73.00%	1.95	1.42		863.94	
31	2163031-038	PRESA PEÑITAS - EC. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA), TRAMO KM 0+000 AL KM 8+500	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	11,427,235.06	200,000.00	3,572,764.94	84,700.00	KM	59.34%	8.50	8.44		2,159.84	
32	2163032-009	EC. (PICHUCALCO-TEAPA) - RIA. AZUFRE 1A SECCION, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	988,777.25	0.00	1,011,222.75	37,960.00	KM	100.00%	6.70	6.70		287.98	
33	SIN CONTRATATO	PUENTE TUBULAR SAN PEDRO S/CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA, SUBTRAMO KM. 5+800, CON UNA LONGITUD DE 16.00 ML Y 4 METROS DE ANCHO	PICHUCALCO	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	N/A	0.02	N/A			
34	2163034-010	EC. (PICHUCALCO - JUAREZ) - EJ. NUEVO NICAPA, TRAMO KM 6+000 AL KM 13+000	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	959,762.00	18,251.75	1,000,238.00	19,708.25	KM	100.00%	7.00	7.00		287.98	
35	2163035-002	PUENTE TUBULAR JOSE, S/ CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA-VILLA JUAN ALDAMA (S/RIO PICHUCALCO), UBICADO EN EL KM 15+200 CON UNA LONGITUD DE 100 ML	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,740,268.80	0.00	595,733.10	56,940.00	KM	100.00%	0.10	0.10		431.97	
36	2163036-046	CAMINO: TECPATAN - FRANCISCO DE ON (EL VIEJO CARMEN), TRAMO: 0+000 AL KM 20+700	TECPATÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	9,109,317.90	0.00	5,890,682.10	284,700.00	KM	92.10%	20.70	19.06		2,159.84	
37	2163037-072	ESPERANZA DE LOS POBRES TRAMO: KM 0+000 AL KM 15+000	TECPATÁN	10/02/2021	30/04/2021	16,200,000.00	303,480.00	15,956,365.98	254,755.25	243,634.02	48,724.75	KM	100.00%	36.00	36.00		2,332.07	
38	2163038-027	TIJA - CHULUM JURETICHOLO - ARDENAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TIJA	09/02/2021	29/04/2021	15,300,000.00	294,390.00	8,257,561.67	128,251.75	7,042,438.33	166,138.25	KM	87.50%	34.00	29.75		2,203.61	
39	2163039-085	CAMINO YAJALÓN - AMABO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 23+600	YAJALÓN	10/02/2021	30/04/2021	21,000,000.00	398,580.00	17,472,842.60	250,000.00	3,527,157.40	148,580.00	KM	83.50%	23.80	19.87		3,023.78	
40	2163040-073	CHICOASEN - TECPATÁN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 98+200, SUBTRAMO: KM. 75+000 AL KM 98+200	MEZCALAPA	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	15,286,934.73	256,503.50	14,713,065.27	312,896.50	KM	86.98%	23.20	20.18		4,319.69	
41	2163041-078	COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM 31+800	COAPILLA	10/02/2021	30/04/2021	32,000,000.00	607,360.00	18,434,349.05	400,000.00	13,565,650.95	207,360.00	KM	70.00%	21.80	15.26		4,607.67	
42	2163042-026	COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO: KM. 31+800 AL KM 44+300	OCOTEPEC	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	13,775,030.26	200,000.00	11,224,969.74	274,500.00	KM	68.60%	9.60	6.59		3,599.74	
43	2163043-026	CHICOASEN - TECPATÁN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 98+200, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+300	COPAINALÁ	10/02/2021	30/04/2021	40,000,000.00	759,200.00	20,618,073.33	608,300.00	19,381,926.67	150,900.00	KM	59.60%	44.30	26.40		5,759.59	
44	2163044-077	COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 43+000, SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM 31+800	COPAINALÁ	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	10,430,277.48	268,251.75	9,569,722.52	111,348.25	KM	71.00%	10.00	7.10		2,879.79	
45	2163045-045	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000, SUBTRAMO: KM. 34+000 AL KM. 44+000	HUITIUPÁN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	5,799,206.62	50,000.00	4,200,793.38	139,800.00	KM	69.00%	10.00	6.90		1,439.90	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 31 DE MAYO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS OBRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
46	2163046-068	HUITIUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+400	HUITIUPÁN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	28,085,092.28	448,251.75	1,913,907.72	121,148.25	KM	75.30%	28.40	21.39		4,319.69	
47	2163047-086	TEMO - YAVALON - TILA - EL UIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 85+700, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	11,714,733.20	256,503.50	8,265,266.80	123,096.50	KM	81.66%	28.00	22.86		2,879.79	
48	2163048-092	CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CALY MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000	CINTALAPA	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	14,645,925.08	258,300.00	5,354,074.92	121,300.00	KM	83.00%	62.00	51.46		2,879.79	
49	2163049-035	ANGEL ALBINO CORZO - EUIDO IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+900	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	6,098,010.26	100,000.00	5,901,989.74	127,760.00	KM	66.20%	14.50	9.86		1,727.88	
50	2163050-036	E.C. (COPAINALÁ - TECPATÁN) - CAMPECHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	4,065,484.34	0.00	3,934,515.66	151,840.00	KM	69.00%	9.40	6.49		1,151.92	
51	2163051-093	E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - SAN JOSE MASPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+380	FRANCISCO LEÓN	10/02/2021	30/04/2021	45,000,000.00	854,100.00	27,017,631.72	479,238.42	17,982,368.28	374,861.58	KM	72.00%	17.38	12.51		6,479.53	
52	2163052-044	E.C. (TECPATÁN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPA) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	8,029,101.33	200,000.00	6,970,898.67	84,700.00	KM	82.00%	11.44	9.38		2,159.84	
53	2163053-043	VICENTE GUERRERO - FRANCISCO LEÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	5,413,985.24	18,251.75	4,585,014.76	171,548.25	KM	86.55%	13.70	11.86		1,439.90	
54	2163054-069	AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: 0+000 - KM. 11+750, PUENTE 50.00 M, SUBTRAMO: KM. 9+700 CHAPAYAL	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	14,924,466.67	384,947.16	15,075,533.33	184,452.84	KM	51.80%	0.05	0.03		4,319.69	
55	2163055-070	PUENTE DE 20 M, UBICADO EN EL KM. 0+400 SOBRE EL CAMINO E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - EMILIANO ZAPATA	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	8,932,772.57	150,000.00	9,057,227.43	191,640.00	KM	50.20%	0.03	0.02		2,591.81	
56	2163056-003	PUENTE SAN PEDRO DE 15 M, UBICADO EN EL KM. 6+500 EN EL CAMINO: BEUSARIO DOMINGUEZ - GALEANA 1A Y 2A	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	7,500,000.00	142,350.00	3,697,167.38	26,551.75	3,802,832.62	115,798.25	KM	60.00%	0.02	0.01		1,079.92	
57	2163057-007	JUAREZ - E.C. A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+800	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	11,500,000.00	218,170.00	7,830,084.45	36,503.50	3,769,915.55	181,668.50	KM	98.35%	25.80	25.37		1,670.00	
58	2163058-008	E.C. SANTA TERESA - SAN MANUEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+300	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	12,300,000.00	237,450.00	9,862,037.22	100,000.00	2,437,962.78	137,450.00	KM	100.00%	27.30	27.30		1,771.64	
59	2163059-022	PUENTE VEHICULAR E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN, ALAN SACUN A PERRON KM. 16+700	CHILÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,500,000.00	237,250.00	7,844,821.32	100,000.00	4,655,178.68	137,250.00	KM	88.00%	0.02	0.02		1,799.87	
60	2163060-087	BACHAJON - SITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+800	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	9,493,628.86	130,000.00	8,506,371.14	211,640.00	KM	89.65%	16.80	15.06		2,591.81	
61	2163061-030	CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300	CINTALAPA	09/02/2021	29/04/2021	2,500,000.00	47,450.00	1,609,853.49	0.00	890,146.51	47,450.00	KM	100.00%	3.00	3.00		359.97	
62	2163062-029	CAMINO: RAMAL A POLIPOSO CASTELLANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	CINTALAPA	09/02/2021	29/04/2021	3,500,000.00	66,430.00	2,811,756.74	0.00	688,243.26	66,430.00	KM	97.50%	4.80	4.68		503.96	
63	2163063-016	CAMINO: ICALUMTE - OTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,200,000.00	37,760.00	1,617,463.21	26,769.23	582,536.79	10,990.77	KM	100.00%	4.70	4.70		316.21	
64	2163064-016	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - ORALITO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,010,000.00	37,950.00	1,981,682.10	26,769.23	28,317.90	11,180.77	KM	100.00%	6.70	6.70		289.39	
65	2163065-018	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - SCUMTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+100	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,124,000.00	43,830.00	1,047,132.00	26,769.23	1,076,858.00	17,060.77	KM	96.50%	7.08	6.83		306.33	
66	2163066-019	CAMINO: E.C. BALACHÉN - TOTON - MAJOMUT, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+1500	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,925,000.00	52,020.00	1,943,264.30	26,769.23	981,735.70	25,250.77	KM	100.00%	6.50	6.50		420.68	
67	2163067-039	CAMINO: E.C. (LARRAINZA - ALDAMA) - EPALCHÉN - TETIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+680	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,900,000.00	113,980.00	2,981,759.25	59,858.46	2,918,240.75	54,121.54	KM	95.00%	8.68	8.25		849.82	
68	2163068-100	CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - CHICUMTAN) - PAJALTON ALTO - PAJALTON BAJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+245	CHAMULA	23/02/2021	08/04/2021	1,730,000.00	28,240.00	865,000.00	0.00	865,000.00	28,240.00	KM	85.00%	7.67	6.52		248.45	
69	2163069-015	CAMINO: SACLA MANTON - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+130	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	7,700,000.00	142,150.00	3,807,649.75	53,538.46	3,892,350.25	88,611.54	KM	98.00%	17.13	16.79		1,108.16	






COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 31 DE MAYO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
70	2163070-011	CAMINO: YAALVAX (CHAMULA) - JOLPAJALTON - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,150,000.00	56,790.00	2,244,226.92	26,769.23	905,773.08	30,020.77	KM	98.54%	7.00	6.90		453.14	
71	2163071-012	CAMINO: LAS MINAS - YUTNIOTIC - TZAJALCHEN II, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+640	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,240,000.00	94,660.00	3,081,758.79	53,538.46	2,158,241.21	41,121.54	KM	83.25%	11.64	9.69		753.83	
72	2163072-097	CAMINO E.C. JOLPAJALTON - YUTNIOTIC JN - YUT BASH CENTRO - JOLBON, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+190	CHAMULA	12/02/2021	28/03/2021	1,200,000.00	18,780.00	600,000.00	0.00	600,000.00	18,780.00	KM	99.00%	2.19	2.17		172.22	
73	2163073-017	CAMINO: ICAUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+560	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,642,924.68	26,769.23	1,357,075.32	30,170.77	KM	99.00%	4.56	4.51		431.97	
74	SIN CONTRATATO	CAMINO: ICAUMTIC - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHAMULA	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	#N/A	4.70	#N/A			
75	2163075-033	E.C.(JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - E.C. SANTA ISABEL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 31+514	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	8,768,540.80	120,000.00	6,231,459.20	164,700.00	KM	76.00%	31.51	23.95		2,159.84	
76	2163076-032	CAMINO: JIQUIPILAS - QUINTANA ROO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 20+000	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	2,514,011.68	0.00	1,485,988.32	75,920.00	KM	94.66%	10.00	9.47		575.96	
77	2163077-031	CAMINO: CUAUHTEMOC - LAZARO CARDENAS - CANDELARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 27+600	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	3,995,655.16	0.00	4,004,344.84	151,840.00	KM	98.50%	27.60	27.19		1,151.92	
78	2163078-058	CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	8,400,000.00	161,430.00	4,149,599.58	18,251.75	4,250,400.42	143,178.25	KM	84.00%	12.00	10.08		1,209.80	
79	2163079-060	CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 34+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	11,874,000.00	223,890.00	5,859,819.00	100,000.00	6,014,181.00	123,890.00	KM	86.00%	34.00	29.24		1,709.52	
80	2163080-055	CAMINO: AÑO JUAREZ - LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM 5+720	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,500,000.00	85,410.00	3,555,787.30	26,769.23	3,44,212.70	58,640.77	KM	99.05%	5.72	5.67		647.95	
81	2163081-098	CAMINO: SAN RAFAEL - SANTA RITA KM. 0+000 AL KM. 3+200	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,254,052.48	24,911.25	245,947.52	3,558.75	KM	100.00%	3.20	3.20		215.98	
82	2163082-054	STA. RITA-LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM. 2+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,479,000.00	28,627.21	1,521,000.00	28,312.79	KM	98.10%	2.00	1.72		431.97	
83	2163083-053	E.C.(ARROYO GRANDE - SONORA) - LAZARO CARDENAS - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+500	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,841,101.52	53,538.46	1,158,898.48	3,401.54	KM	99.64%	2.50	2.49		431.97	
84	2163084-052	E.C. (PUEBLO NUEVO - JIQUIPILAS) - ARROYO GRANDE - BUENOS AIRES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,768,218.17	26,769.23	1,231,781.83	30,170.77	KM	99.62%	7.56	7.53		431.97	
85	2163085-056	AURORA - FRUITA - JOSE CHAPAYAL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 6+300 AL KM. 15+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	3,347,710.21	53,538.46	652,289.79	22,381.54	KM	100.00%	8.70	8.70		575.96	
86	2163086-095	CAMINO: E.C. PUEBLO NUEVO - MUNDO NUEVO - EL PORVENIR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+800	JUÁREZ	23/02/2021	30/04/2021	6,230,000.00	113,650.00	3,115,000.00	36,503.50	3,115,000.00	77,146.50	KM	75.00%	17.80	13.35		896.41	
87	2163087-023	CAMINO: OXCHUC - YOSHIB, TRAMO: KM 0+000 - KM 30+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	3,850,974.73	18,251.75	3,149,025.27	114,608.25	KM	82.00%	30.00	24.60		1,007.93	
88	2163088-021	CAMINO: OXCHUC - TZOPIJUA, TRAMO: KM 0+000 - KM 20+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	2,821,191.37	26,769.23	2,178,808.63	68,130.77	KM	94.00%	20.00	18.80		719.95	
89	2163089-011	CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+600	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	09/02/2021	29/04/2021	5,700,000.00	104,190.00	3,398,820.27	26,769.23	2,301,179.73	77,420.77	KM	84.00%	12.60	10.58		820.18	
90	2163090-011	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	EL BOSQUE	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	20,336,450.07	456,503.50	9,663,549.93	112,696.50	KM	83.00%	20.00	16.60		4,319.69	
91	2163091-051	JITOTOL - SAN ANTONIO DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200	JITOTOL	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	4,284,118.67	26,769.23	3,715,881.33	125,070.77	KM	71.20%	24.20	17.23		1,151.92	
92	2163092-050	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+000	RAYÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	7,682,922.98	150,000.00	4,317,077.02	77,760.00	KM	96.12%	8.00	7.69		1,727.88	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 31 DE MAYO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
93	2163093-034	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 16+400 AL KM. 30+290	TAPALAPA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	10,426,859.45	150,000.00	1,573,140.54	77,760.00	KM	90.00%	13.89	12.50		1,727.88	
94	2163094-048	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	LARRÁINZAR	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	11,935,979.48	106,320.00	3,064,020.52	178,380.00	KM	90.00%	4.00	3.60		2,159.84	
95	2163095-049	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: TRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+500	ALDAMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	4,920,771.08	18,251.75	1,079,228.92	95,628.25	KM	96.50%	4.50	4.34		863.94	
96	2163096-078	OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	63,956,020.00	2,277,680.00	31,920,309.04	500,000.00	32,035,710.96	1,777,680.00	KM	63.00%	51.52	32.46		9,359.33	
97	2163097-079	LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	29,000,000.00	510,460.00	15,167,711.15	244,947.16	13,832,288.85	265,512.84	KM	59.00%	24.70	14.57		4,170.05	
98	2163098-061	EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+300	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	183,800.00	4,930,000.00	78,293.25	5,070,000.00	111,506.75	KM	95.00%	23.30	22.14		1,439.90	
99	2163099-062	SILTEPEC - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000 - KM. 22+000	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	7,900,000.00	151,940.00	5,822,100.98	18,251.75	2,077,899.02	133,688.25	KM	96.00%	22.00	21.12		1,137.80	
100	2163100-047	NUEVA MORELIA - PACAYAUTO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+000	AMATENANGO DE LA FRONTERA	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	4,139,958.22	58,406.38	3,860,041.78	93,433.62	KM	91.30%	6.00	5.48		1,151.92	
						1,367,849,020.00	26,964,770.00	843,024,147.95	13,749,506.77	524,824,872.04	13,215,263.23					197,097.84		

FORMULO:

L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARIN

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO:

ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS

DIRECTOR DE SUPERVISION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES

VALIDO:

ING. JORGE LUIS GOMEZ JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

de la Original

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA