



COMISIÓN
DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

Ing. Romeo Espinoza

"2021, Año de la Independencia"

Oficio No. CCellH/DG/001175/2021

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

13 de septiembre del 2021

C.P. Julio Cesar Vázquez Pérez
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda del Estado
Presente.

Con fundamento en la Cláusula sexta.-Obligaciones de la entidad federativa , párrafo III del convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos celebrado por parte del Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas , que a la letra dice " Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Hacienda a la SCT la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Hacienda", anexo al presente envío a Usted reporte correspondiente al mes de agosto del 2021. (Se anexa documentación certificada)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez
Director General de la CCellH



COMISIÓN
DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

	
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO SCT CHIAPAS	
20 SEP 2021	
RECIBIDO	
HORA:	13:55h
RECIBIÓ:	[Signature]

DESPACHADO
DIRECCION GENERAL

C.D.P.-ING. Oscar Rigoberto Osello Domínguez. - Director General del Centro SCT Chiapas Secretaría de Hacienda del Estado.
C.C.P.- Mtro.-Ramiro Alberto Montoya Robles. - Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado.
C.C.P.- Lto. Odilio Pérez Vicente. - Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda del Estado
Archivado/Minutario.

Alzadas y Minutarios: 13:50 Col. Camilita, C.P. 29090
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Comunicador: (961) 618 730
Fax: (961) 618 730 - (961) 618 730 - (961) 618 730

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
 CONVENIO SCT 2021
 RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:AGOSTO

SEC	No. DE CONTRATO	No.DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
	SUBTOTAL DEL MES DE FEBRERO					337,299,557.51	29,240.00
	SUBTOTAL DEL MES DE MARZO					340,514,605.96	8,512,388.61
	SUBTOTAL DEL MES DE ABRIL					30,388,068.76	765,139.18
	SUBTOTAL DEL MES DE MAYO					134,821,915.73	4,442,738.98
	SUBTOTAL DEL MES DE JUNIO					157,661,624.23	1,118,163.60
	SUBTOTAL DEL MES DE JULIO					86,643,664.11	3,017,107.65
1	2163001-001	T-2056	LUIS ENRIQUE MADRID PEREZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,833.00
1	2163001-001	T-2058	SAMUEL NUÑEZ PEREZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,833.00
1	2163001-001	T-2053	HUGO SEAS SANCHEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,544.00
1	2163001-001	T-2299	JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA	EST. 01	A155	92,931.16	
2	2163002-004	T-1653	ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	EST. 03	42	1,314,676.96	
2	2163002-004	T-1805	ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	EST. 04 F	44	54,556.04	
2	2163002-004	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		30,000.00
4	2163004-005	T-1619	ABRAHAM FUENTES DE LA ROSA	HONORARIOS.	D842		18,251.75
6	2163006-064	T-1908	PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04	000507E	492,992.38	
6	2163006-064	T-1909	PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04 AF	000508E	1,493,964.95	
6	2163006-064	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		28,000.00
7	2163007-065	T-1594	JORGE FRANCISCO SERRANO CASTELLANOS	EST. 03	B49	3,501,412.33	
8	2163008-066	T-2243	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST. 04	A 1547	865,421.37	
8	2163008-066	T-2244	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST. 04 AF	A 1548	874,311.77	
10	2163010-088	T-1567	VERONICA CRUZ VELAZQUEZ	EST. 03	972	653,880.68	
11	2163011-059	T-1953	OLIVER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EST. 05 F	CCI 26	37,924.08	
12	2163012-067	T-2037	HORACIO MORENO JUAREZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		868.00
12	2163012-067	T-1764	GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	EST. 03	O 291	1,520,091.30	
12	2163012-067	T-1765	GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	O 292	2,890,368.78	
12	2163012-067	T-1766	GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	EST. 03 E	O 293	317,781.23	
13	2163013-042	T-2037	HORACIO MORENO JUAREZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		868.00
14	2163014-089	T-1569	JOSE MIGUEL SALGADO PEREZ	HONORARIOS.	5A1D		18,251.75
16	2163016-080	T-1620	ERNESTO VALDEZ HERNANDEZ	HONORARIOS.	254E		18,251.76
16	2163016-080	T-1721	JORGE LUIS MARROQUIN ARELLANO	HONORARIOS.	M1458		18,251.75
16	2163016-080	T-1854	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	125		41,615.30
16	2163016-080	T-1855	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	126		41,615.30
16	2163016-080	T-1856	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	127		41,615.30
16	2163016-080	T-1857	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	128		41,615.30
16	2163016-080	T-1858	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	129		28,393.99





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:AGOSTO

SEC	No. DE CONTRATO	No.DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
16	2163016-080	T-1859	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	130		28,393.99
16	2163016-080	T-1981	FRANCISCO JOSE GRAJALES MARTINEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,205.00
16	2163016-080	T-2003	FRANCISCO JOSE GRAJALES MARTINEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		2,410.00
16	2163016-080	T-2058	SAMUEL NUÑEZ PEREZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,205.00
16	2163016-080	T-2202	FRANCISCO JOSE GRAJALES MARTINEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,205.00
16	2163016-080	T-2011	ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04	AA-167	8,531,844.77	
16	2163016-080	T-2057	LEONARDO DANIEL MADRID PEREZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,205.00
16	2163016-080	T-1964	FRANCISCO JOSE GRAJALES MARTINEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		4,820.00
16	2163016-080	T-1932	JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,012.00
16	2163016-080	T-2055	ALONDRA DEL CONSUELO TAGUA ZAVALA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,205.00
16	2163016-080	T-2052	AMBROSIO CORTES CATALAN	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,012.00
16	2163016-080	T-1860	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	131		28,393.99
17	2163017-081	T-1862	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	133		13,474.60
17	2163017-081	T-1863	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	134		26,525.40
20	2163020-083	T-1722	ADRIANA DE JESUS GOMEZ ZAMBRANO	HONORARIOS.	62A8		18,251.75
20	2163020-083	T-2093	CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A.	EST. 04	308 A	1,433,158.29	
20	2163020-083	T-1918	ANGEL DE JESUS MORALES MENDEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		6,025.00
20	2163020-083	T-1861	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	135		31,737.30
20	2163020-083	T-1862	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	135		31,737.30
20	2163020-083	T-1865	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	136		18,262.70
21	2163021-028	T-2298	LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	478	757,478.00	
21	2163021-028	T-1990	JORGE ALBERTO MONTERO MOLINA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		7,230.00
22	2163022-084	T-1571	DANNY GABRIELA CRUZ DIAZ	HONORARIOS.	B994		18,251.75
22	2163022-084	T-1595	EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 03	A - 840	1,017,362.08	
22	2163022-084	T-1596	EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	A - 841	1,702,763.62	



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
GOBIERNO DE CHIAPAS
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Cotejado de la Original

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
 CONVENIO SCT 2021
 RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:AGOSTO

SEC	No. DE CONTRATO	No.DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
22	2163022-084	T-1865	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	136		13,474.60
22	2163022-084	T-1866	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	137		36,525.40
23	2163023-021	T-2033	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	217	1,036,700.45	
23	2163023-021	T-2034	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 03 E F	218	306,783.91	
23	2163023-021	T-1866	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	137		1,012.05
23	2163023-021	T-1867	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	138		28,987.95
24	2163024-020	T-1636	JANAI SELEF PASCACIO CORTES	HONORARIOS.	9DAA		21,902.88
24	2163024-020	T-1669	ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EST. 04	A-172	644,621.82	
24	2163024-020	T-1670	ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	A-173	1,882,238.58	
25	2163025-041	T-1621	ERNESTO VALDEZ HERNANDEZ	HONORARIOS.	A641		18,251.76
25	2163025-041	T-1868	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	139		37,537.45
25	2163025-041	T-1868	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	138		10,508.00
26	2163026-030	T-2107	EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES	EST. 04	1988		21,902.09
26	2163026-030	T-2108	EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES	EST. 04 A	1989		21,902.09
29	2163029-039	T-1868	SILVIA GUADALUPE MOGUEL ZAMUDIO	HONORARIOS.	339A		10,508.00
29	2163029-039	T-1868	ROMEO RUIZ OLIVA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		21,902.09
30	2163030-039	T-1868	SILVIA GUADALUPE MOGUEL ZAMUDIO	HONORARIOS.	A6DC		21,902.09
30	2163030-039	T-1901	GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ	EST. 02	N/A	0.00	
30	2163030-039	T-1916	GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ	EST. 03 A	110	252,817.76	
30	2163030-039	T-2095	GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ	EST. 04 A	113	941,776.34	
31	2163031-038	T-1572	VALERIA MOLINA CHANONA	HONORARIOS.	D91A		18,251.75
32	2163032-009	T-1573	OSCAR MURIEL RUIZ CAMACHO	HONORARIOS.	5492		18,251.75
36	2163036-046	T-1650	FRANCISCO JAVIER RUIZ BONIFAZ	HONORARIOS.	7108		21,902.09
36	2163036-046	T-1831	EDILBERTO DE LA CRUZ JIMENEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		4,341.00
36	2163036-046	T-2037	EDILBERTO DE LA CRUZ JIMENEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		7,235.00
36	2163036-046	T-2202	EDILBERTO DE LA CRUZ JIMENEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,447.00
36	2163036-046	T-1996	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALMAR, S.A. DE C.V.	EST. 03	V15	149,987.78	
39	2163039-085	T-1651	FRANCISCO JAVIER RUIZ BONIFAZ	HONORARIOS.	306F		21,902.09
39	2163039-085	T-1903	PETRAM FORTIS, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 03	506-A	171,650.81	
39	2163039-085	T-1904	PETRAM FORTIS, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 03 A	507-A	1,949,660.33	






COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:AGOSTO

SEC	No. DE CONTRATO	No.DE TRANSFERENCI	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
40	2163040-073	T-1759	ELECTRICA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION AGZ, S.A. DE C.V.	EST. 03	84	566,580.19	
42	2163042-075	T-1645	RUBEN DARIO CANDELA ARGUELLO	HONORARIOS.	239E		18,251.75
42	2163042-075	T-1597	VALERIA CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	00000134	1,749,452.48	
43	2163043-076	T-1656	PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V.	EST. 04	416	3,519,534.36	
43	2163043-076	T-1657	PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	417	183,899.66	
44	2163044-077	T-1575	NELLY YADIRA TORRES BARRIONUEVO	HONORARIOS.	18A7		18,251.75
44	2163044-077	T-1637	JANAI SELEF PASCACIO CORTES	HONORARIOS.	072E		21,902.88
45	2163045-045	T-1671	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL, S.A. DE C.V.	EST. 04	273	1,064,546.63	
45	2163045-045	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		30,000.00
47	2163047-086	T-1570	ADRIANA GUADALUPE PEREYRA ALFARO	HONORARIOS.	738D		18,251.75
47	2163047-086	T-1861	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	132		31,737.30
47	2163047-086	T-1862	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	133		18,262.70
47	2163047-086	T-1936	SERGIO ARMANDO PEREZ RIOS	HONORARIOS.	5089		18,251.75
48	2163048-092	T-1646	RUBEN DARIO CANDELA ARGUELLO	HONORARIOS.	83D1		18,251.75
48	2163048-092	T-2002	ALDO GIOVANNI PEREZ SARIÑANA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		4,053.00
48	2163048-092	T-1980	ALDO GIOVANNI PEREZ SARIÑANA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		14,861.00
49	2163049-035	T-1913	ORLANDO VAZQUEZ MARTINEZ	HONORARIOS.	AE22		26,769.23
49	2163049-035	T-2295	PAULINA MACIAS CORZO	HONORARIOS.	2		21,902.88
49	2163049-035	T-1548	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V.	EST. 03	C 116	79,538.56	
49	2163049-035	T-1549	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V.	EST. 03 E	C 117	241,514.79	
50	2163050-036	T-1706	TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 03	18	74,088.17	
50	2163050-036	T-1707	TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 03 A	19	127,576.54	
50	2163050-036	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		19,092.09
51	2163051-093	T-1598	SERGIO ROMAN PEREZ BENITEZ	HONORARIOS.	VIATICOS		18,251.75
51	2163051-093	T-1672	NESTOR GOMEZ MELCHOR	HONORARIOS.	533		26,769.24
51	2163051-093	T-2295	PAULINA MACIAS CORZO	HONORARIOS.	1		21,902.88
51	2163051-093	T-1793	CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 03	CP30		
51	2163051-093	T-1793	CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	CP31		
51	2163051-093	T-1914	CARLOS EDGAR MARTINEZ LOPEZ	HONORARIOS.	41T8		
52	2163052-043	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		20,050.99
53	2163053-043	T-1902	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 05	S/N		
53	2163053-043	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		25,079.23
55	2163055-070	T-1611	NESTOR GOMEZ MELCHOR	HONORARIOS.	532		26,769.24
56	2163056-003	T-1622	JOSE MIGUEL PANIAGUA ALAMILLA	HONORARIOS.	4841		21,902.09
56	2163056-003	T-1981	PEDRO ALFARO DE LA CRUZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,833.00
56	2163056-003	T-1963	PEDRO ALFARO DE LA CRUZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		7,332.00
56	2163056-003	T-2003	PEDRO ALFARO DE LA CRUZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		5,499.00
56	2163056-003	T-2204	PEDRO ALFARO DE LA CRUZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		3,666.00
56	2163056-003	T-2056	LUIS ENRIQUE MADRID PEREZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,833.00
56	2163056-003	T-2054	JOSE ISABEL PEREZ CUNDAPI	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,544.00
57	2163057-007	T-1762	OCTAVIO PEREZ CONTIÑO	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		10,998.00
57	2163057-007	T-1763	JOSE LUIS CANCINO NIGENDA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		10,998.00

PARA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
GOBIERNO DE CHIHUAHUA
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Cotejado de la Original

<div>  <div> COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION CONVENIO SCT 2021 RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:AGOSTO </div> </div>							
SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
57	2163057-007	T-1562	EDI LENIN ESTRADA PEREZ	EST. 04	JUAREZ 697	1,366,406.90	
57	2163057-007	T-1568	EDI LENIN ESTRADA PEREZ	EST. 04 A	JUAREZ 698	1,812,744.13	
57	2163057-007	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		36,448.75
58	2163058-008	T-1965	CESAR AGUILAR SANGEADO	EST. 03	AUSC 173	929,865.41	
58	2163058-008	T-1966	CESAR AGUILAR SANGEADO	EST. 03 A F	AUSC 174	1,348,010.47	
58	2163058-008	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		34,308.85
59	2163059-022	T-2296	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EST. 04	F-36	1,510,885.87	
59	2163059-022	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		27,909.93
60	2163060-087	T-2003	ERAY LOPEZ LAGUNA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		1,205.00
60	2163060-087	T-1991	ERAY LOPEZ LAGUNA	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		6,025.00
60	2163060-087	T-1643	LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04	L-126	345,366.67	
60	2163060-087	T-1644	LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	L-127	1,335,763.53	
60	2163060-087	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		80,000.00
61	2163061-030	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		42,629.31
62	2163062-029	T-2303	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04	134	4,937.50	
62	2163062-029	T-2304	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04 A F	133	15,635.40	
62	2163062-029	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		6,445.19
63	2163063-016	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		10,668.70
64	2163064-014	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		7,397.70
65	2163065-018	T-1760	SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EST. 02	1202 A	58,940.68	
65	2163065-018	T-2016	SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EST. 03	1206 A	249,373.03	
65	2163065-018	T-2017	SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	1207 A	397,162.91	
65	2163065-018	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		9,338.77
66	2163065-019	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		23,005.62
67	2163067-013	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		12,870.72
68	2163068-101	T-2158	ASESORIA Y SUPERVISION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02	A-825	379,787.52	
68	2163068-101	T-2158	ASESORIA Y SUPERVISION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	A-826		
68	2163068-101	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		
69	2163069-015	T-1661	LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR	EST. 03	194		
69	2163069-015	T-1661	LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR	EST. 03 A	195		
69	2163069-015	T-1661	LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR	EST. 03 E F	196		
69	2163069-015	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		41,258.31
70	2163070-011	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		6,887.02
71	2163071-012	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		11,806.99
72	2163072-097	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		18,780.00
73	2163073-017	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		10,454.69
73	2163073-017	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		19,716.08
75	2163075-033	T-1577	BENJAMIN TRUJILLO DE LA CRUZ	HONORARIOS.	988F		18,251.75



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 GOBIERNO DE CHIAPAS
 COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 Cotejado de la Original


COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
 CONVENIO SCT 2021
 RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:AGOSTO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
75	2163075-033	T-2050	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 05	B 633	1,699,463.08	
75	2163075-033	T-2051	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 05 A	B 634	202,576.90	
75	2163075-033	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		36,880.70
76	2163076-032	T-1791	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 05	27	13,691.95	
76	2163076-032	T-1792	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 05 AF	28	91,416.44	
76	2163076-032	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		24,333.75
77	2163077-031	T-1576	FABIOLA GALLARDO ALFONSO.	HONORARIOS.	412B		18,251.75
77	2163077-031	T-2010	LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ	EST. 04	M 251	52,660.62	
77	2163077-031	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		32,987.21
78	2163078-058	T-1579	CRISTINA DANAE ZEPEDA MAZA	HONORARIOS.	DD35		18,251.76
78	2163078-058	T-1589	GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	EST. 03	365	1,179,254.50	
78	2163078-058	T-1590	GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	366	543,142.20	
78	2163078-058	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		55,841.57
79	2163079-060	T-1580	DIANA LAURA SANCHEZ MAZA	HONORARIOS.	FSDE		18,251.76
79	2163079-060	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		50,000.00
79	2163079-060	T-1851	NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	EST. 02	33	1,090,566.35	
79	2163079-060	T-1907	NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	EST. 03	34	1,721,534.96	
80	2163080-055	T-1578	HECTOR SERRANO NAÑEZ	HONORARIOS.	FB16		18,251.75
80	2163080-055	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		26,159.04
80	2163080-055	T-1871	TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO	EST. 03	289	115,604.80	
80	2163080-055	T-1872	TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO	EST. 03 A	290	580,153.12	
84	2163084-052	T-2297	CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	107	125,788.61	
84	2163084-052	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		24,334.22
85	2163085-056	T-1550	SONIA GARCIA MORALES	EST. 03	1097	4,341.02	
85	2163085-056	T-1551	SONIA GARCIA MORALES	EST. 03 A F	1096	603,948.71	
85	2163085-056	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		14,668.44
85	2163086-099	T-1647	LILIANA MENESES DOMINGUEZ	HONORARIOS.	00FD		20,000.00
85	2163086-099	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		20,000.00
85	2163086-099	T-1654	SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02	213		
86	2163086-099	T-1655	SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 03	214	1,425,070.77	
86	2163086-099	T-2293	LILIANA MENESES DOMINGUEZ	HONORARIOS.	6		21,000.00
87	2163087-023	T-1658	NOE MOGUEL DE COSS	HONORARIOS.	5323		18,251.75
87	2163087-023	T-1781	FABIAN MAZA LOPEZ	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS		8,435.00
87	2163087-023	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		47,052.17
88	2163088-024	T-1591	GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	EST. 03	103	109,785.34	
88	2163088-024	T-1592	GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	EST. 03 A	104	123,968.12	
88	2163088-024	T-1593	GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	EST. 03 E F	105	855,456.63	



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
 CONVENIO SCT 2021
 RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:AGOSTO

SEC	No. DE CONTRATO	No.DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
88	2163088-024	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		31,461.36
89	2163089-025	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		20,130.77
90	2163090-071	T-1836	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OFICIALES.	1986		30,000.00
91	2163091-051	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		21,898.96
93	2163093-034	T-2032	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. 05 F	224	199,480.22	
94	2163094-048	T-2035	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 05 F	1953	144,727.32	
95	2163095-049	T-2094	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 06 F	1770	31,485.30	
95	2163095-049	T-1838	GRUPO DE DESARROLLO PROACTIVA SPR DE RL	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN.	491		17,348.20
96	2163096-078	T-1544	CARLOS FRANCISCO SAMAYOA GALVEZ	HONORARIOS.	AD98		18,251.75
96	2163096-078	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		150,000.00
96	2163096-078	T-1741	FRANCISCO AGUILERA GOMEZ	EST. 04	A 1838	5,316,617.26	
96	2163096-078	T-1742	FRANCISCO AGUILERA GOMEZ	EST. 04 A	A 1839	7,677,958.59	
97	2163097-079	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		150,000.00
97	2163097-079	T-1640	RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ	EST. 04	239	2,533,841.34	
97	2163097-079	T-1641	RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ	EST. 04 A	240	2,498,071.88	
98	2163098-061	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		50,000.00
98	2163098-061	T-1729	MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	EST. 03	139	268,071.82	
98	2163098-061	T-1730	MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	141	407,271.51	
98	2163098-061	T-1839	IRMA RUTH MENDEZ FIGUEROA	HONORARIOS.	BB9E		21,902.09
99	2163099-062	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		30,000.00
100	2163100-043	T-1837	MA LUISA GARDUÑO CULEBRO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	A460		30,000.00
100	2163100-043	T-1729	JANAI SELEF PASCACIO CORTES	HONORARIOS.	33		21,902.88
100	2163100-043	T-1727	LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ	EST. 03	115	470,708.19	
100	2163100-043	T-1728	LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ	EST. 03 E	116	124,593.06	
						88,187,785.74	2,893,682.42
						1,175,517,222.04	20,778,460.44



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 GOBIERNO DE CHIAPAS
 COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Cotejado
 de la Original

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION

CONVENIO SCT 2021

INFORME AL 30 DE AGOSTO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
				OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
1	2163001-001	PUENTE TUBULAR CRISANTEMOS, CABECERA MUNICIPAL EN CALLE CRISANTEMOS, CCL CACTACEAS, CON UNA LONGITUD DE 13.00 MTS.	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	2,064,939.91	31,761.75	1,935,060.09	44,158.25	KM	88.00%	5.40	4.75	63,902.20	1,249.51	
2	2163002-004	CAMINO BENAVIDES - ALDAMA, TRAMO 0+000 AL 5+400	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	4,934,944.22	66,503.50	65,055.78	28,396.50	KM	100.00%	5.40	5.40	74,870.53	1,561.89	
3	2163003-096	PUENTE TUBULAR CRISTO REY, S/CAMINO CRISTO REY - CARACOL, UBICADO EN EL SUBTRAMO 1+424,, LONGITUD DE 15 ML.	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,468,592.04	26,769.24	31,407.96	1,700.76	KM	100.00%	0.02	0.02	2,607.93	468.57	
4	2163004-005	CAMINO REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO 0+000 AL 5+900.	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	4,933,408.05	93,272.73	1,066,591.95	20,607.27	KM	100.00%	5.90	5.90	83,673.71	1,874.27	
5	2163005-006	CAMINO IGNACIO ZARAGOZA - RIA, TRAPICHE, TRAMO 0+000 AL 2+500.	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,933,999.49	103,272.73	66,000.51	10,607.27	KM	100.00%	2.50	2.50	77,570.17	1,874.27	
6	2163006-064	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 34+000	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	19,924,575.99	343,020.99	75,424.01	36,579.01	KM	100.00%	14.00	14.00	111,496.84	6,247.55	
7	2163007-065	AMATAN - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	22,028,200.09	395,358.03	2,971,799.91	79,141.97	KM	100.00%	18.00	18.00	217,078.13	7,809.44	
8	2163008-066	SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	19,888,136.19	312,903.50	111,863.81	66,696.50	KM	100.00%	23.80	23.80	148,564.91	6,247.55	
9	2163009-057	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 8+000 AL KM. 11+900	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,330,599.49	91,906.89	669,400.51	21,973.11	KM	100.00%	3.90	3.90	83,673.11	1,874.27	
10	2163010-088	EST. JUAREZ-STA. MARTHA -OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 35+000	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	24,015,106.59	486,503.50	5,984,893.41	82,896.50	KM	94.00%	15.00	14.10	153,849.43	9,371.33	
11	2163011-059	IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+374	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	4,934,999.99	81,524.48	65,000.01	13,375.52	KM	100.00%	6.97	6.37	74,813.80	1,561.89	
12	2163012-067	CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA - CHIVILTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 33+000	30/04/2021	27,000,000.00	512,460.00	21,575,977.21	299,119.75	5,424,022.79	213,340.25	KM	97.00%	33.00	32.01	560,142.31	8,434.20	
13	2163013-042	CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+800	29/04/2021	3,960,000.00	75,960.00	3,004,849.01	45,888.98	955,156.99	30,071.02	KM	93.94%	8.80	8.27	64,080.02	1,237.26	
14	2163014-089	EST. JUAREZ - STA. MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 20+000	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,730,890.25	291,258.75	2,269,109.75	88,341.25	KM	100.00%	20.00	20.00	147,408.95	6,247.55	
15	2163015-063	PUENTE CHEBTAUCH DE 20 ML. UBICADO EN EL KM 8+210, DEL CAMINO PANTELHO - SANTA LUCIA	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	5,529,551.77	95,337.10	4,470,448.23	94,462.90	KM	55.50%	0.02	0.01	159,800.00	3,123.78	
16	2163016-080	TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 40+000 AL KM. 86+700	30/04/2021	85,000,000.00	1,613,300.00	71,175,073.28	1,358,456.12	13,824,926.72	254,843.88	KM	99.00%	46.70	46.23	381,534.42	26,552.10	
17	2163017-081	EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000	30/04/2021	18,100,000.00	341,540.00	17,022,795.93	301,448.04	1,077,204.07	40,091.96	KM	100.00%	15.00	15.00	200,509.02	5,653.42	
18	2163018-082	EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 15+000 AL KM. 27+900	30/04/2021	19,800,000.00	379,800.00	17,857,917.84	354,851.30	1,942,082.16	24,948.70	KM	100.00%	12.90	12.90	320,426.33	6,186.30	
19	2163019-026	SALTO DE AGUA - E.C. (V. HERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	6,363,165.71	121,693.69	636,834.29	11,166.31	KM	99.20%	6.20	6.15	105,283.35	2,186.64	
20	2163020-083	FRANCISCO I. MADERO - SALTO DE AGUA, TRAMO: FCO. I. MADERO - PASO NARANJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 36+200	30/04/2021	29,900,000.00	569,500.00	25,611,162.87	501,391.53	4,288,837.13	68,108.47	KM	100.00%	36.20	36.20	251,428.40	9,340.70	
21	2163021-028	TRINITARIA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+600	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	11,313,742.57	189,234.56	686,257.43	38,525.44	KM	100.00%	15.60	15.60	167,697.83	3,748.53	
22	2163022-084	TUMBALA - E.C. (YAJALON - PETALCINGO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	23,674,087.70	404,755.25	1,325,912.30	69,744.75	KM	100.00%	17.20	17.20	245,404.36	7,809.44	
23	2163023-021	CAMINO: PERLA DE ACAPULCO - EL ZAPOTAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 10+000	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	4,944,999.50	80,000.00	55,000.50	14,900.00	KM	100.00%	10.00	10.00	64,641.89	1,561.89	
24	2163024-020	OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+300	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	14,584,634.81	226,658.13	415,365.19	58,041.87	KM	100.00%	8.30	8.30	211,270.76	4,685.66	
25	2163025-041	ESTACION JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 55+000	29/04/2021	15,750,000.00	303,930.00	8,989,372.84	200,841.93	6,760,627.16	103,088.07	KM	87.70%	35.00	30.70	240,662.47	4,921.48	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION

CONVENIO SCT 2021

INFORME AL 30 DE AGOSTO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				SALDOS				METAS DEL PROYECTO				OBSERVACIONES
					OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	INDIRECTOS	SALDOS BRA	INDIRECTOS	INDIRECTOS	INDIRECTOS	INDIRECTOS	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EJERCIDOS	REINTEGROS	
26	2163026-090	E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACAN) - PERITAS. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000	10/02/2021	30/04/2021	322,460.00	15,555,366.25	15,555,366.25	230,000.01	1,644,633.75	92,459.99	97.20%	16.00	15.55	1.20	48,088.84	997.13	1.20	4.00	95,880.00	1,874.27	
27	2163027-037	E.C. (RAUDALES MALPASO-VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA. TRAMO: 0+000 AL KM. 1+200	09/02/2021	29/04/2021	56,940.00	2,071,781.95	2,071,781.95	26,769.23	928,218.05	30,170.77	100.00%	1.20	1.20	1.20	48,088.84	997.13	1.20	4.00	95,880.00	1,874.27	
28	2163028-040	OSTUACAN - XOCHIMILCO VIEJO. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000	09/02/2021	29/04/2021	113,880.00	5,081,077.64	5,081,077.64	93,272.74	918,922.36	20,607.26	100.00%	4.00	4.00	1.20	48,088.84	997.13	1.20	4.00	95,880.00	1,874.27	
29	2163029-091	CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRIALVA - NVO. SAVULA	10/02/2021	30/04/2021	1,176,760.00	48,681,805.94	48,681,805.94	857,019.39	13,318,194.06	319,740.61	97.50%	0.15	0.15	0.15	447,694.90	19,367.41	0.15	0.15	447,694.90	19,367.41	
30	2163030-039	EC. (PERITAS - NVO. XOCHIMILCO)-ACCESO A ACUAGRIANIAS DOS LAGOS, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 1+950	09/02/2021	29/04/2021	113,880.00	5,040,460.88	5,040,460.88	75,440.55	959,539.12	38,439.45	99.70%	1.94	1.94	1.94	89,776.55	1,874.27	1.94	1.94	89,776.55	1,874.27	
31	2163031-038	PRESA PERITAS - EC. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA), TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+500	09/02/2021	29/04/2021	284,700.00	14,352,027.23	14,352,027.23	248,251.75	647,972.77	36,448.25	100.00%	8.50	8.50	8.50	209,188.84	4,685.66	8.50	8.50	209,188.84	4,685.66	
32	2163032-009	EC. (PICHUCALCO-TEAPA) - RIA. AZUFRE 1A SECCION, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700	09/02/2021	29/04/2021	37,960.00	1,386,837.01	1,386,837.01	18,251.75	613,162.99	19,708.25	100.00%	6.70	6.70	6.70	26,309.74	624.76	6.70	6.70	26,309.74	624.76	
33	SIN	PUNTE TUBULAR SAN PEDRO S/CAMINO A EL NUEVO NICAPA, SUBTRAMO KM. 5+800, CON UNA LONGITUD DE 16.00 M.L. Y 4 METROS DE ANCHO	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.02	#N/A	0.02	0.00		0.02	#N/A	0.00	624.76	
34	2163034-010	EC. (PICHUCALCO - JUAREZ) - EL NUEVO NICAPA, TRAMO KM. 6+000 AL KM. 13+000	09/02/2021	29/04/2021	37,960.00	1,976,000.24	1,976,000.24	18,251.75	23,999.76	19,708.25	100.00%	7.00	7.00	7.00	27,890.79	624.76	7.00	7.00	27,890.79	624.76	
35	2163035-002	UBICADO EN EL KM. 15+200 CON UNA LONGITUD DE 100 M.L. NICAPA-VILLAHUADAMA (S/RIO PICHUCALCO).	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	2,961,000.00	2,961,000.00	38,650.46	18,289.54	18,289.54	100.00%	0.10	0.10	0.10	44,888.28	937.13	0.10	0.10	44,888.28	937.13	
36	2163036-046	CAMINO: TECPATAN - FRANCISCO LEON (EL VIEJO CAMEN), TRAMO: 0+000 AL KM. 20+700	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	284,700.00	12,451,679.82	233,176.84	2,548,320.18	100.00%	20.70	20.70	20.70	239,700.00	4,685.66	20.70	20.70	239,700.00	4,685.66	
37	2163037-072	E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO), EL ESPERANZA DE LOS POBRES TRAMO, KM. 0+000 AL KM. 36+000	10/02/2021	30/04/2021	16,200,000.00	303,480.00	303,480.00	15,956,365.98	275,109.76	243,634.02	100.00%	36.00	36.00	36.00	272,004.26	5,059.29	36.00	36.00	272,004.26	5,059.29	
38	2163038-027	TILA - CHULUM JUAREZ - CHULUM CADENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000	09/02/2021	29/04/2021	15,300,000.00	294,390.00	294,390.00	11,785,750.30	205,020.98	3,514,249.70	98.22%	34.00	33.39	34.00	248,490.00	4,780.60	34.00	33.39	248,490.00	4,780.60	
39	2163039-085	CAMINO YAVALON - AMADO NERVO, DEE KM. 0+000 AL KM. 23+800	10/02/2021	30/04/2021	21,000,000.00	398,580.00	398,580.00	19,594,153.74	324,264.24	1,405,846.26	99.80%	23.80	23.75	23.80	188,296.82	6,559.93	23.80	23.75	188,296.82	6,559.93	
40	2163040-073	CHICASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200; SUBTRAMO: KM. 75+000 AL KM. 98+200	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	569,400.00	24,007,602.34	408,405.59	5,992,397.66	100.00%	23.20	23.20	23.20	200,348.58	9,371.33	23.20	23.20	200,348.58	9,371.33	
41	2163041-074	COPIALMA - COPIALMA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 10+400 AL KM. 31+800	10/02/2021	30/04/2021	32,000,000.00	607,360.00	607,360.00	25,933,313.03	445,020.98	6,066,686.97	100.00%	21.80	21.80	21.80	282,451.19	9,996.09	21.80	21.80	282,451.19	9,996.09	
42	2163042-075	COPIALMA - COPIALMA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 31+800 AL KM. 44+000	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	474,500.00	22,664,399.42	372,761.96	2,335,600.58	100.00%	9.60	9.60	9.60	194,815.74	7,809.44	9.60	9.60	194,815.74	7,809.44	
43	2163043-076	CHICASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+300	10/02/2021	30/04/2021	40,000,000.00	759,200.00	759,200.00	33,504,141.29	608,300.00	6,495,858.71	100.00%	44.30	44.30	44.30	398,590.50	12,495.11	44.30	44.30	398,590.50	12,495.11	
44	2163044-077	COPIALMA - COPIALMA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 10+400 AL KM. 31+800	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	379,600.00	18,869,684.48	308,406.38	1,130,315.52	100.00%	10.00	10.00	10.00	228,808.38	6,247.55	10.00	10.00	228,808.38	6,247.55	
45	2163045-045	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 34+000 AL KM. 44+000	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	189,800.00	8,538,988.06	158,869.68	1,461,011.94	99.21%	9.92	9.92	10.00	149,961.89	3,123.78	9.92	9.92	149,961.89	3,123.78	
46	2163046-068	HUITUPAN - AMATLAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 39+400	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	569,400.00	28,086,092.28	483,251.75	1,913,907.72	99.25%	28.40	28.19	28.40	278,267.14	9,371.33	28.40	28.19	278,267.14	9,371.33	
47	2163047-086	TEMO - YAVALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 96+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	379,600.00	17,227,583.93	343,007.00	2,772,316.07	99.94%	28.00	27.98	28.00	82,287.78	6,247.55	28.00	27.98	82,287.78	6,247.55	



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION

CONVENIO SCT 2021

INFORME AL 30 DE AGOSTO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
				OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
48	2163048-092	CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CALYMAVOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,944,618.24	331,969.26	2,055,381.76	47,630.74	KM	100.00%	62.00	62.00	199,522.51	6,247.55	
49	2163049-035	ANGEL ALBINO CORZO - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+900	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	7,521,779.74	166,923.86	4,478,220.26	60,836.14	KM	100.00%	14.90	14.90	167,346.22	3,748.53	
50	2163050-036	E.C. (COPAINALA - TECPATAN) - CAMPECHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	5,189,526.27	111,089.53	2,810,473.73	40,750.47	KM	100.00%	9.40	9.40	103,426.22	2,499.02	
51	2163051-093	E.C. (TECPATAN - FRANCISCO LEON) - SAN JOSE MASPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+380	30/04/2021	45,000,000.00	854,100.00	28,953,495.28	546,162.29	16,046,504.72	307,937.71	KM	99.65%	17.38	17.32	336,679.57	14,056.99	
52	2163052-044	E.C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	13,830,198.07	238,302.74	1,169,801.93	46,397.26	KM	100.00%	11.44	11.44	208,717.16	4,685.66	
53	2163053-043	VICENTE GUERRERO - FRANCISCO LEON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	9,176,252.23	163,518.67	823,747.77	26,281.33	KM	100.00%	13.70	13.70	149,627.59	3,123.78	
54	2163054-069	AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: 0+000 - KM. 11+750, PUENTE 50.00 ML, SUBTRAMO: KM. 9+700 CHAPAYAL	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	16,403,607.06	384,947.16	13,596,392.94	184,452.84	KM	82.00%	0.05	0.04	205,829.89	9,371.33	
55	2163055-070	PUENTE DE 30 ML UBICADO EN EL KM. 0+400 SOBRE EL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - EMILIANO ZAPATA	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	9,981,440.36	195,020.99	8,018,559.64	146,619.01	KM	83.00%	0.03	0.02	168,068.22	5,622.80	
56	2163056-003	PUENTE SAN PEDRO DE 15 ML, UBICADO EN EL KM. 6+500 EN EL CAMINO: BELISARIO DOMINGUEZ - GALEANA 1A Y 2A	29/04/2021	7,500,000.00	142,350.00	6,100,326.15	120,160.84	1,399,673.85	22,189.16	KM	99.00%	0.02	0.02	120,526.72	2,342.83	
57	2163057-007	JUAREZ - E.C. A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+800	29/04/2021	11,600,000.00	218,170.00	11,258,029.66	197,200.00	341,970.34	20,970.00	KM	100.00%	25.80	25.80	183,370.00	3,622.97	
58	2163058-008	E.C. SANTA TERESA - SAN MANUEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+300	29/04/2021	12,300,000.00	237,450.00	12,139,913.10	209,308.85	160,086.90	28,141.15	KM	100.00%	27.30	27.30	188,228.05	3,843.47	
59	2163059-022	PUENTE VEHICULAR E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN, ALAN SACUN A PIEDRON KM. 16+700	29/04/2021	12,500,000.00	237,250.00	12,260,374.87	212,930.91	239,625.13	24,319.09	KM	100.00%	0.02	0.02	174,326.25	3,904.72	
60	2163060-087	BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+800	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	15,103,401.83	271,985.25	2,896,598.17	69,654.75	KM	98.50%	16.80	16.55	145,229.29	5,622.80	
61	2163061-030	CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 3+000	29/04/2021	2,500,000.00	47,450.00	2,472,500.00	42,629.31	27,500.00	4,820.69	KM	100.00%	3.00	3.00	32,320.69	780.94	
62	2163062-029	CAMINO: RAMAL A POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 4+800	29/04/2021	3,500,000.00	66,430.00	3,458,000.00	59,620.69	42,000.00	6,809.31	KM	100.00%	4.80	4.80	48,809.31	1,093.32	
63	2163063-016	CAMINO: ICALUMTIC- YITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+700	29/04/2021	2,200,000.00	37,760.00	2,171,400.00	37,437.93	28,600.00	322.07	KM	100.00%	4.70	4.70	28,922.07	686.01	
64	2163064-014	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - CORRALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700	29/04/2021	2,010,000.00	37,950.00	1,981,682.10	34,166.93	28,317.90	3,783.07	KM	100.00%	6.70	6.70	32,100.97	627.82	
65	2163065-018	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - ICALUMTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+080	29/04/2021	2,124,000.00	43,830.00	1,845,182.08	36,108.00	278,817.92	7,722.00	KM	100.00%	7.08	7.08	37,458.00	664.57	
66	2163066-019	CAMINO: E.C. TZAJALCHEN - TOTIC - MAJOMUT, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+500	29/04/2021	2,925,000.00	52,020.00	2,886,941.42	49,774.85	38,058.58	2,245.15	KM	100.00%	6.50	6.50	40,303.73	912.63	
67	2163067-013	CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHÉN - TENTIC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+680	29/04/2021	5,900,000.00	113,980.00	5,579,906.48	99,498.41	320,093.52	14,481.59	KM	100.00%	8.68	8.68	84,276.55	1,843.64	
68	2163068-100	CAMINO: E.C. KM. 7+667 (LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - PAJALTÓN ALTO - PAJALTÓN BAJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+845	29/04/2021	1,730,000.00	28,240.00	1,417,752.40	26,594.28	312,247.60	1,645.72	KM	93.16%	7.67	7.15	0.00	539.00	
69	2163069-015	CAMINO: SACLAMANTON - YITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+130	29/04/2021	7,700,000.00	142,150.00	7,615,299.50	131,298.27	84,700.50	10,851.73	KM	100.00%	17.13	17.13	95,552.23	2,404.08	
70	2163070-011	CAMINO: YAALVAKX (CHAMULA) - JOLPAJALTON - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000	29/04/2021	3,150,000.00	56,790.00	3,112,103.10	53,656.95	37,896.90	3,133.05	KM	100.00%	7.00	7.00	41,029.95	983.07	
71	2163071-012	CAMINO: LAS MINAS - YUTNIOTIC - TZAJALCHEN II, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+640	29/04/2021	5,240,000.00	94,660.00	4,504,393.46	83,597.20	735,606.54	11,062.80	KM	99.30%	11.64	11.56	73,609.80	1,635.39	
72	2163072-097	CAMINO E.C. (JOLPAJALTON - YUTNIOTIC) JN- YUT BASH CENTRO - JOLBON, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+190	28/03/2021	1,200,000.00	18,780.00	623,404.60	18,780.00	576,595.40	0.00	KM	100.00%	2.19	2.19	0.00	373.63	
73	2163073-017	CAMINO: ICALUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+560	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,838,314.23	56,940.00	161,685.77	0.00	KM	100.00%	4.56	4.56	48,099.33	937.13	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION

CONVENIO SCT 2021

INFORME AL 30 DE AGOSTO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
74	SIN CONTRATATO	CAMINO: ICALUMTIC - YITIC; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	ICALUMTIC	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	#N/A	4.70	#N/A	0.00		
75	2163075-033	E.C. JIQUIPILAS - QUINTANA ROA - VENTURA; CARRANZA - E.C. SANTA ISABEL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+514	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	14,377,929.36	245,705.86	622,070.64	38,994.14	KM	100.00%	31.51	31.51	224,441.39	4,685.66	
76	2163076-032	CAMINO: JIQUIPILAS - QUINTANA ROA - VENTURA; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	3,952,000.00	68,137.93	48,000.00	7,782.07	KM	100.00%	10.00	10.00	55,782.07	1,249.51	
77	2163077-031	CAMINO: CUAUHTEMOC - LAZARO CARDENAS - CANDELARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 27+600	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	7,898,834.84	136,413.79	101,165.16	15,426.21	KM	100.00%	27.60	27.60	103,426.22	2,499.02	
78	2163078-058	CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	8,400,000.00	161,430.00	7,405,893.38	137,366.06	994,106.62	24,063.94	KM	100.00%	12.00	12.00	119,141.21	2,624.58	
79	2163079-060	CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	11,874,000.00	223,890.00	10,196,747.34	168,251.76	1,677,252.66	55,638.24	KM	99.20%	34.00	33.73	176,189.28	3,708.72	
80	2163080-055	CAMINO: AÑO JUAREZ - LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM. 5+720	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,500,000.00	85,410.00	4,251,545.22	71,180.02	248,454.78	14,229.98	KM	100.00%	5.72	5.72	71,913.40	1,405.70	
81	2163081-098	CAMINO: SAN RAFAEL - SANTA RITA KM. 0+000 AL KM. 3+200	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,500,000.00	24,911.25	0.00	3,558.75	KM	100.00%	3.20	3.20	2,607.93	468.57	
82	2163082-054	STA. RITA-LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM. 2+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,915,238.69	28,627.21	1,084,761.31	28,312.79	KM	96.80%	2.00	1.94	47,940.00	937.13	
83	2163083-053	E.C. (ARROYO GRANDE - SONORA) - LAZARO CARDENAS KM. 0+000 AL KM. 2+500	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,703,083.41	53,538.46	296,916.59	3,401.54	KM	100.00%	2.50	2.50	44,888.28	937.13	
84	2163084-052	E.C. (PUEBLO NUEVO - JITOTOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA KM. 0+000 AL KM. 7+560	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,863,316.59	51,103.45	136,683.41	5,836.55	KM	100.00%	7.56	7.56	41,836.55	937.13	
85	2163085-056	AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 6+300 AL KM. 15+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	3,955,999.94	68,206.90	44,000.06	7,713.10	KM	100.00%	8.70	8.70	51,713.16	1,249.51	
86	2163086-099	CAMINO: E.C. JUAREZ-OSTUACAN - MUNDO NUEVO - ENT PARAISO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+800	JUÁREZ	23/02/2021	30/04/2021	6,230,000.00	113,650.00	4,811,600.17	100,309.26	1,418,399.83	13,340.74	KM	100.00%	17.80	17.80	6,236.21	1,944.70	
87	2163087-023	CAMINO: OXCHUC - YOSHIB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	5,325,582.94	118,759.90	1,674,417.06	14,100.10	KM	100.00%	30.00	30.00	126,025.99	2,186.64	
88	2163088-024	CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	4,929,989.41	84,999.82	70,010.59	9,900.18	KM	100.00%	20.00	20.00	79,910.77	1,561.89	
89	2163089-025	CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUN; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+600	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	09/02/2021	29/04/2021	5,700,000.00	104,190.00	4,676,812.84	96,900.00	1,023,187.16	7,290.00	KM	100.00%	12.60	12.60	87,090.00	1,779.33	
90	2163090-071	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	EL BOSQUE	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	27,177,616.19	486,503.50	2,822,383.81	82,896.50	KM	100.00%	20.00	20.00	1,046,037.35	9,371.33	
91	2163091-051	JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200	JITOTOL	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	6,245,074.58	125,437.42	1,754,925.42	26,402.58	KM	98.14%	24.20	23.75	119,706.25	2,499.02	
92	2163092-050	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+000	RAYON	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	8,693,629.93	168,251.75	3,306,370.07	59,508.25	KM	99.50%	8.00	7.96	169,030.91	3,748.53	
93	2163093-034	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 16+400 AL KM. 30+290	TAPALAPA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	11,866,887.06	176,769.23	133,112.94	50,990.77	KM	100.00%	13.89	13.89	156,271.44	3,748.53	
94	2163094-048	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	LARRAINZAR	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	14,819,997.97	249,592.74	180,002.03	35,107.26	KM	100.00%	4.00	4.00	209,184.82	4,685.66	
95	2163095-049	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+500	ALDAMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,922,000.00	102,103.45	78,000.00	11,776.55	KM	100.00%	4.50	4.50	89,776.55	1,874.27	
96	2163096-078	OCOZCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520	OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	63,956,020.00	2,277,680.00	62,396,776.30	1,011,790.21	1,559,243.70	1,265,889.79	KM	100.00%	51.52	51.52	1,292,381.62	20,304.55	
97	2163097-079	LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700	OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	29,000,000.00	510,460.00	28,019,546.86	435,101.00	980,453.14	75,359.00	KM	100.00%	24.70	24.70	240,547.35	9,046.70	



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
INFORME AL 30 DE AGOSTO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
					OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
98	2163098-061	EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+300	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	8,359,237.01	168,447.09	1,640,762.99	21,352.91	KM	100.00%	23.30	23.30	159,800.00	3,123.78	
99	2163099-062	SILTEPEC - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000 - KM. 22+000	09/02/2021	29/04/2021	7,900,000.00	151,940.00	7,739,002.34	112,982.60	160,997.66	38,957.40	KM	100.00%	22.00	22.00	120,205.83	2,468.40	
100	2163100-047	NUEVA MORELIA - PACAYALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+000	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	6,581,108.29	132,211.35	1,418,891.71	19,628.65	KM	100.00%	6.00	6.00	111,564.14	2,499.02	
					1,367,849,020.00	26,964,770.00	1,175,517,222.04	20,778,460.44	192,331,797.96	6,186,309.56					16,019,605.84	427,592.95	

FORMULO:

L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARIN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO:

ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS
DIRECTOR DE SUPERVISION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES

VALIDO:

ING. JORGE LUIS GOMEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cotejado
de la Original