



COMISIÓN
DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

"2021, Año de la Independencia"

Oficio No. CCElH/DG/00967/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
09 de Agosto del 2021

C.P. Julio Cesar Vázquez Pérez
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda del Estado
Presente.

Con fundamento en la **Cláusula sexta.-Obligaciones de la entidad federativa , párrafo III** del convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos celebrado por parte del Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas , que a la letra dice " **Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Hacienda a la SCT la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Hacienda**", anexo al presente envío a Usted reporte correspondiente al mes de Julio del 2021. (Se anexa documentación certificada)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente


Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez
Director General de la CCElH



COMISIÓN
DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

09 AGO 2021

DESPACHADO
DIRECCIÓN GENERAL

SCT
DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO SCT CHIAPAS
11 AGO 2021
RECIBIDO
HORA: _____
RECIBÍÓ: _____

C.C.P.-ING. Oscar Rigoberto Coello Domínguez. - Director General del Centro SCT Chiapas Secretaría de Hacienda del Estado.
C.C.P.- Mtro.-Ramiro Alberto Montoya Robles. - Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado.
C.C.P.- Lic. Odilio Pérez Vicente. - Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda del Estado
Archivo/Minutario.



Calzada Samuel León Brindis #1330, Col. Caminera C.P. 29090
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 6187380,
Ext. 32001, 32002, 32015 y 32017, Teléfono: (961) 6187380



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE: JULIO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
2	2163002-004	T-0712	JOSE MIGUEL SALGADO PEREZ	HONORARIOS.	9E9F		18,251.75
3	2163003-096	T-1249	NESTOR GOMEZ MELCHOR	HONORARIOS.	506		26,769.24
4	2163004-005	T-1203	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V.	EST. 02	AFAD11	142,129.11	
4	2163004-005	T-1204	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V.	EST. 03	AFAD12	1,400,211.72	
4	2163004-005	T-1308	DANIEL ALBERTO LIEVANO BURGUETE	HONORARIOS.	C8F2		26,769.23
5	2163005-006	T-1167	ZOILA CRUZ MEJIA	EST. 04 AF	102	653,837.78	
5	2163005-006	T-1309	JOSE ANTONIO AGUILAR ZUÑIGA	HONORARIOS.	7361		26,769.23
6	2163006-064	T-1255	NESTOR GOMEZ MELCHOR	HONORARIOS.	507		26,769.24
8	2163008-066	T-1197	ADRIANA DE JESUS GOMEZ ZAMBRANO	HONORARIOS.	EC9E		18,251.75
8	2163008-066	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		26,400.00
9	2163009-057	T-1140	SERGIO ROMAN PEREZ BENITEZ	HONORARIOS.	432B		18,251.75
9	2163009-057	T-1307	AMIR SIMUTA MENDEZ	EST. 03	B 72	1,519,611.78	
9	2163009-057	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		37,151.64
10	2163010-088	T-1259	VERONICA CRUZ VELAZQUEZ	EST. 02	968	6,141,055.83	
10	2163010-088	T-1260	VERONICA CRUZ VELAZQUEZ	EST. 02 A	969	837,922.15	
10	2163010-088	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		100,000.00
11	2163011-059	T-1142	NOE MOGUEL DE COSS	HONORARIOS.	4881		18,251.75
11	2163011-059	T-1281	OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EST. 04	CCI 23	136,405.67	
11	2163011-059	T-1282	OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	CCI 24	185,533.44	
11	2163011-059	T-1250	ABRAHAM FUENTES DE LA ROSA	HONORARIOS.	6BE5		18,251.75
13	2163013-042	T-1311	ORLANDO VAZQUEZ MARTINEZ	HONORARIOS.	20D3		26,769.23
14	2163014-089	T-1334	TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	EST. 03	340 A	1,919,524.76	
14	2163014-089	T-1335	TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	341 A	238,857.52	
16	2163016-063	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		41,798.64
16	2163016-063	T-1312	WILLIAMS HERNANDEZ ALCAZAR	HONORARIOS.	FC60		26,769.23
16	2163016-080	T-1209	ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	AA-157	16,878,987.85	
17	2163017-081	T-1243	OSCAR MAURIEL RUIZ CAMACHO	HONORARIOS.	34E		18,251.75
17	2163017-081	T-1293	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	EST. 03	PVT-362	1,238,050.90	
17	2163017-081	T-1294	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	PVT-368	511,815.06	
17	2163017-081	T-1295	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	EST. 03 E	PVT-369	166,389.78	
17	2163017-081	T-1198	ADRIANA DE JESUS GOMEZ ZAMBRANO	HONORARIOS.	8DCC		18,251.75
17	2163017-081	T-1236	HECTOR SERRANO NAÑEZ	HONORARIOS.	5A87		18,251.75
17	2163017-081	T-1237	HECTOR SERRANO NAÑEZ	HONORARIOS.	2CD9		18,251.75
18	2163018-082	T-1141	VALERIA MOLINA CHANONA	HONORARIOS.	3AC9		18,251.75
18	2163018-082	T-1514	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	1104	641,992.39	
18	2163018-082	T-1513	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	EST. 03	1103	190,435.71	
19	2163019-026	T-1144	CARLOS EDGAR MARTINEZ LOPEZ	HONORARIOS.	86B5		18,251.75
19	2163019-026	T-1521	GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V.	EST. 04	A -201	363,532.99	
20	2163020-083	T-1336	CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A.	EST. 03	306 A	614,210.70	
21	2163021-028	T-1146	NELLY YADIRA TORRES BARRIONUEVO	HONORARIOS.	55C0		18,251.75
21	2163021-028	T-1333	LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	EST. 03	474	945,673.26	



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT-2021
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE JULIO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
38	2163038-027	T-1313	NELSON FRANCISCO CAMPUZANO CAMACHO	HONORARIOS.	B1FD		26,769.23
39	2163039-085	T-1253	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	79		25,000.00
40	2163040-073	T-1253	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	79		130,000.00
40	2163040-073	T-1435	IRMA RUTH MENDEZ FIGUEROA	HONORARIOS.	527E		21,902.09
41	2163041-074	T-1138	CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.	EST. 02	1856	4,568,516.75	
41	2163041-074	T-1139	CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	1857	2,930,447.23	
41	2163041-074	T-0711	JOSE MIGUEL SALGADO PEREZ	HONORARIOS.	D710		18,251.75
41	2163041-074	T-1314	FRANCISCO JAVIER FARRERA ORTEGA	HONORARIOS.	8602		26,769.23
42	2163042-075	T-1280	VALERIA CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EST. 03	00000133	437,363.11	
42	2163042-075	T-1165	ABRAHAM FUENTES DE LA ROSA	HONORARIOS.	F-0004		18,251.75
42	2163042-075	T-1253	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	79		114,356.37
42	2163042-075	T-1386	IRMA RUTH MENDEZ FIGUEROA	HONORARIOS.	D7E0		21,902.09
44	2163044-077	T-1484	CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V.	EST. 03	11	2,070,461.56	
44	2163044-077	T-1485	CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	12	1,746,541.15	
45	2163045-045	T-1323	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL S.A. DE C.V.	EST. 03	270	429,744.37	
45	2163045-045	T-1324	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL S.A. DE C.V.	EST. 03 A	271	1,100,541.05	
45	2163045-045	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2724		52,100.45
45	2163045-045	T-1310	MIGUEL ANGEL TORREZ GENOVEZ	HONORARIOS.	174D		26,769.23
46	2163046-068	T-1254	EL AGAVE COMIDA REGIONAL S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	79		13,496.75
46	2163046-068	T-1254	EL AGAVE COMIDA REGIONAL S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	3552		21,503.25
47	2163047-086	T-1393	CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02	125	4,131,654.10	
47	2163047-086	T-1394	CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	126	1,381,296.63	
48	2163048-092	T-1392	GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 04	351	1,946,712.00	
48	2163048-092	T-1392	CRISTINA DANA ZEPEDA MAZA	HONORARIOS.	3AE1		18,251.75
48	2163048-092	T-1315	SERGIO ARMANDO PEREZ RIOS	HONORARIOS.	D9FF		18,251.75
49	2163049-035	T-1224	COMPAÑIA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V.	EST. 02	C 110	412,879.74	
49	2163049-035	T-1225	COMPAÑIA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	C 111	553,364.58	
49	2163049-035	T-1226	COMPAÑIA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V.	EST. 02 E	C 112	136,471.81	
50	2163050-036	T-1263	TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 02	16	631,539.02	
50	2163050-036	T-1264	TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 02 A	17	280,838.20	
52	2163052-044	T-1457	CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V.	EST. 04	FE 649	1,468,143.74	
52	2163052-044	T-1458	CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	FE 650	140,562.95	
53	2163053-043	T-1183	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 04	C - 539	1,406,381.34	
53	2163053-043	T-1184	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	C - 540	570,211.42	
53	2163053-043	T-1185	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 04 E	C - 541	228,773.50	
53	2163053-043	T-1316	GUMARO VEGA MAZA	HONORARIOS.	3FFC		18,251.75





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT/2021
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE:JULIO

SEC	No. DE CONTRATO	No.DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
21	2163021-028	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		63,752.81
22	2163022-084	T-1190	JOSE IVAN ESTRADA BALBUENA	HONORARIOS.	0871		18,251.75
22	2163022-084	T-1238	HECTOR SERRANO NAÑEZ	HONORARIOS.	F923		18,251.75
23	2163023-021	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		50,000.00
24	2163024-020	T-1189	BENJAMIN TRUJILLO DE LA CRUZ	HONORARIOS.	AC20		18,251.75
24	2163024-020	T-1194	JORGE LUIS MARROQUIN ARELLANO	HONORARIOS.	M1437		18,251.75
24	2163024-020	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		50,000.00
25	2163025-041	T-1306	MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ	EST. 01	131	1,216,749.81	
25	2163025-041	T-1239	DIANA LAURA SANCHEZ MAZA	HONORARIOS.	753F		18,251.76
25	2163025-041	T-1240	DIANA LAURA SANCHEZ MAZA	HONORARIOS.	8203		18,251.76
26	2163026-090	T-1503	EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES	EST. 03	1985	471,028.90	
27	2163027-037	T-1337	DAGOBERTO MONTERO PÉREZ	EST. 01	386	233,255.85	
27	2163027-037	T-1504	DAGOBERTO MONTERO PÉREZ	EST. 02	387	359,599.26	
28	2163028-040	T-1261	ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	EST. 02	AO-79	211,216.75	
28	2163028-040	T-1265	ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	EST. 02	AO-80	992,299.19	
28	2163028-040	T-1518	ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	EST. 03	AO-81	96,337.19	
28	2163028-040	T-1241	DIANA LAURA SANCHEZ MAZA	HONORARIOS.	85D5		18,251.76
28	2163028-040	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		30,000.00
30	2163030-039	T-1262	GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ	EST. 01	102	884,866.78	
31	2163031-038	T-1408	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04	A 606	350,590.96	
31	2163031-038	T-1409	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	A 607	234,367.47	
31	2163031-038	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		30,000.00
32	2163032-005	T-1233	GRUPO DE ARQUITECTOS PRO-VAL, S.A. DE C.V.	EST. 02	A 30	177,063.75	
32	2163032-005	T-1234	GRUPO DE ARQUITECTOS PRO-VAL, S.A. DE C.V.	EST. 02 E		208,559.37	
34	2163034-010	T-1382	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V.	EST. 03		105,547.21	
34	2163034-010	T-1383	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V.	EST. 03 A F		97,366.77	
35	2163035-002	T-1252	CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	2724		38,650.46
36	2163036-046	T-1253	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	79		180,000.00
37	2163037-072	T-1253	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	79		20,354.51
38	2163038-027	T-1148	AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 03	819	814,165.17	
38	2163038-027	T-1149	AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	820	1,921,109.52	
38	2163038-027	T-1253	AEROREFACCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	79		50,000.00




COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Cotejado de la Original



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE JULIO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
54	2163054-069	T-1186	PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V.	EST. 01	54	1,479,140.39	
55	2163055-070	T-1137	BIAS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	EST. 01	A 75	1,048,667.79	
55	2163055-070	T-1191	JORGE IVAN MOLINA SELVAS	HONORARIOS.	B684		18,251.75
56	2163056-003	T-1159	JORGE MANUEL GONZALEZ TEOBA	EST. 01	144	192,698.40	
56	2163056-003	T-1284	JORGE MANUEL GONZALEZ TEOBA	EST. 02	145	361,179.80	
56	2163056-003	T-1285	JORGE MANUEL GONZALEZ TEOBA	EST. 02 E	146	136,193.72	
56	2163056-003	T-1404	JORGE MANUEL GONZALEZ TEOBA	EST. 03	147	1,185,807.18	
56	2163056-003	T-1405	JORGE MANUEL GONZALEZ TEOBA	EST. 03 A	148	274,972.38	
56	2163056-003	T-1406	JORGE MANUEL GONZALEZ TEOBA	EST. 03 E	149	252,307.29	
56	2163056-003	T-1254	EL AGAVE COMIDA REGIONAL S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	79		50,000.00
57	2163057-007	T-1391	EDI LENIN ESTRADA PEREZ	EST. 03	JUAREZ 695	248,794.18	
57	2163057-007	T-1254	EL AGAVE COMIDA REGIONAL S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	79		84,000.00
58	2163058-008	T-1254	EL AGAVE COMIDA REGIONAL S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	79		75,000.00
59	2163059-022	T-1254	EL AGAVE COMIDA REGIONAL S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	79		40,000.00
59	2163059-022	T-1387	ADRIANA DE JESUS GOMEZ ZAMBRANO	HONORARIOS.	0A36		18,251.75
60	2163060-087	T-1352	RUBEN DARIO CANDELA ARGUELLO	HONORARIOS.	F6E0		18,251.75
62	2163062-029	T-1266	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	124	209,645.27	
62	2163062-029	T-1267	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	126	416,025.09	
62	2163062-029	T-1254	EL AGAVE COMIDA REGIONAL S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	79		16,672.00
62	2163062-029	T-1351	RUBEN DARIO CANDELA ARGUELLO	HONORARIOS.	780		18,251.75
63	2163063-016	T-1181	MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN	EST. 03	229 A	370,931.85	
63	2163063-016	T-1182	MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN	EST. 03 A F	230 A	183,004.94	
66	2163066-019	T-1338	ZOILA TELLO GOMEZ	EST. 04 F	42	149,644.22	
67	2163067-013	T-1230	GRUPO MORGIA CONSTRUCCIONES, OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	EST. 03	270	1,139,971.68	
67	2163067-013	T-1231	GRUPO MORGIA CONSTRUCCIONES, OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	271	989,426.70	
67	2163067-013	T-1366	TANIA ISABEL GONZALEZ GOMEZ	HONORARIOS.	9904		26,769.23
68	2163068-100	T-1235	ASESORIA Y SUPERVISION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 01	817	17,648.06	
68	2163068-045	T-1214	FABIOLA GALLARDO ALFONSO	HONORARIOS.	SABA		18,251.75
69	2163070-041	T-1325	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA, S.A. DE C.V.	EST. 03	55	77,466.74	
70	2163070-041	T-1326	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA, S.A. DE C.V.	EST. 03 AF	56	790,410.04	
71	2163071-012	T-1215	FABIOLA GALLARDO ALFONSO	HONORARIOS.	7017		18,251.75
72	2163072-005	T-1519	JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	EST. 01	DEP - 1412	104.60	
73	2163073-017	T-1179	VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	624	16,560.05	
73	2163073-017	T-1180	VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	625	950,714.09	
75	2163075-033	T-1256	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 04	B 631	1,397,466.35	
75	2163075-033	T-1242	JOSE MIGUEL PANIAGUA ALAMILLA	HONORARIOS.	2E20		21,902.09
75	2163075-033	T-1365	FRANCISCO DE JESUS MARROQUIN ALVAREZ	HONORARIOS.	C1AD		26,769.23
75	2163075-033	T-1505	FRANCISCO JAVIER RUIZ BONIFAZ	HONORARIOS.	649D		21,902.09
76	2163076-032	T-1243	JOSE MIGUEL PANIAGUA ALAMILLA	HONORARIOS.	B0A6		21,902.09
76	2163076-032	T-1506	FRANCISCO JAVIER RUIZ BONIFAZ	HONORARIOS.	2EAE		21,902.09
77	2163077-031	T-1380	LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ	EST. 03	M 247	99,978.51	
77	2163077-031	T-1381	LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ	EST. 03 A	M 248	770,551.24	
77	2163077-031	T-1344	ERNESTO VALDEZ HERNANDEZ	HONORARIOS.	1BB1		18,251.75
77	2163077-031	T-1473	JOSE MIGUEL PANIAGUA ALAMILLA	HONORARIOS.	0F26		21,902.09
78	2163078-058	T-1244	DANNY GABRIELA CRUZ DIAZ	HONORARIOS.	5CED		18,251.75



Cotejado de la Original




COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE: JULIO

SEC	No. DE CONTRATO	No.DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
79	2163079-060	T-1232	NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	EST. 01	31	1,524,827.03	
84	2163084-052	T-1304	CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V.	EST. 03	105	199,548.01	
84	2163084-052	T-1305	CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	106	330,228.58	
86	2163086-099	T-1459	SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 01	207	40,279.68	
89	2163089-025	T-1283	COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	A-173		50,000.00
91	2163091-051	T-1283	COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	A-173		50,000.00
92	2163092-050	T-1145	CARLOS FRANCISCO SAMAYOA GALVEZ	HONORARIOS.	9285		18,251.75
92	2163092-050	T-1286	RAUL ROMEO BELLOMO DIAZ	EST. 02	1202	1,010,706.95	
93	2163093-034	T-1317	RUSELL PEREZ HERNANDEZ	HONORARIOS.	808E		26,769.23
94	2163094-048	T-1460	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 04	1938	197,108.18	
94	2163094-048	T-1283	COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	A-173		80,000.00
94	2163094-048	T-1343	ERNESTO VALDEZ HERNANDEZ	HONORARIOS.	6024		18,251.76
95	2163095-049	T-1379	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 05	1715	28,407.76	
95	2163095-049	T-1283	COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	A-173		30,000.00
96	2163096-078	T-1283	COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	A-173		229,000.00
97	2163097-079	T-1473	SILVIA GUADALUPE MOGUEL ZAMUDIO	HONORARIOS.	8343		21,902.09
98	2163098-080	T-1213	FABIOLA GALLARDO ALFONSO	HONORARIOS.	E6DD		18,251.75
98	2163099-062	T-1353	CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	298	1,303,735.00	
98	2163099-062	T-1954	CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	299	603,322.74	
98	2163099-062	T-1526	CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	300	9,843.62	
99	2163099-062	T-1283	COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	A-173		19,709.87
100	2163100-047	T-1472	SILVIA GUADALUPE MOGUEL ZAMUDIO	HONORARIOS.	F1DB		21,902.09
SUBTOTAL DEL MES DE JULIO						86,643,664.11	3,017,107.65

SUMA TOTAL

1,087,329,436.30

17,884,778.02



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Cotejado de la Original



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
INFORME AL 31 DE JULIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
1	2163001-001	PUENTE TUBULAR CRISANTEMOS, CABECERA MUNICIPAL EN CALLE CRISANTEMOS, COL. CACTÁCEAS, CON UNA LONGITUD DE 13.00 MTS.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	1,972,008.75	26,551.75	2,027,991.25	49,368.25	KM	65.00%	5.40	3.51	63,902.20	1,093.91	
2	2163002-004	CAMINO BENAVIDES – ALDAMA, TRAMO 0+000 AL 5+400	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	3,565,711.22	36,503.50	1,434,288.78	58,396.50	KM	100.00%	5.40	5.40	74,870.53	1,367.38	
3	2163003-096	PUENTE TUBULAR CRISTO REY, S/CAMINO CRISTO REY – CARACOL, UBICADO EN EL SUBTRAMO 1+424., LONGITUD DE 15 ML.	REFORMA	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,468,592.04	26,769.24	31,407.96	1,700.76	KM	100.00%	0.02	0.02	2,607.93	410.21	
4	2163004-005	CAMINO REFORMA – IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO 0+000 AL 5+900.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	4,933,408.05	75,020.98	1,066,591.95	38,859.02	KM	100.00%	5.90	5.90	83,673.71	1,640.85	
5	2163005-006	CAMINO IGNACIO ZARAGOZA – RIA. TRAPICHE, TRAMO 0+000 AL 2+500.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,933,999.49	103,272.73	66,000.51	10,607.27	KM	100.00%	2.50	2.50	77,570.17	1,640.86	
6	2163006-064	CATE - EL BOSQUE – SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 34+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,937,618.66	315,020.99	2,062,381.34	64,579.01	KM	100.00%	14.00	14.00	111,496.84	5,469.53	
7	2163007-065	AMATAN - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000	AMATÁN	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	18,526,787.76	395,358.03	6,473,212.24	79,141.97	KM	96.00%	18.00	17.28	217,078.13	6,836.92	
8	2163008-066	SIMOJOVEL – SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800	SAN ANDRÉS DURAZNAL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	18,148,403.05	312,903.50	1,851,596.95	66,696.50	KM	100.00%	23.80	23.80	148,564.91	5,469.53	
9	2163009-057	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 8+000 AL KM. 11+900	PANTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,330,599.49	91,906.89	669,400.51	21,075.11	KM	99.50%	3.90	3.88	83,673.11	1,640.86	
10	2163010-088	EST. JUAREZ-STA. MARTHA-OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 35+000	PICHUCALCO	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,937,618.66	315,020.99	2,062,381.34	64,579.01	KM	89.00%	15.00	13.35	153,849.43	8,204.30	
11	2163011-059	IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+374	IXTAPANGAJOYA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	4,897,075.91	81,524.48	102,924.09	13,375.52	KM	100.00%	8.37	8.37	74,813.80	1,367.38	
12	2163012-067	CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA - CHIVILTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 33+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	27,000,000.00	512,460.00	16,847,735.90	298,251.75	10,152,264.10	214,208.25	KM	91.50%	33.00	30.20	560,142.31	7,383.87	
13	2163013-042	CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMENTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+800	SIMOJOVEL	09/02/2021	29/04/2021	3,960,000.00	75,960.00	3,004,843.01	45,020.98	955,156.99	30,939.02	KM	90.00%	8.80	7.92	64,080.02	1,083.18	
14	2163014-089	EST. JUAREZ - STA. MARTHA – OSTUACAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 20+000	JUÁREZ	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,730,890.25	273,007.00	2,269,109.75	106,593.00	KM	100.00%	20.00	20.00	147,408.95	5,469.53	
15	2163015-063	PUENTE CHEBTAUCH DE 20 ML. UBICADO EN EL KM 8+210, DEL CAMINO PANTELHO - SANTA LUCIA	PANTELHÓ	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	5,529,551.77	95,337.10	4,470,448.23	94,462.90	KM	55.50%	0.02	0.01	159,800.00	2,734.77	
16	2163016-080	TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 40+000 AL KM. 86+700	TEMA	10/02/2021	30/04/2021	85,000,000.00	1,613,300.00	62,643,228.51	1,068,251.75	22,356,771.49	545,048.25	KM	97.50%	46.70	45.53	381,534.42	23,245.51	
17	2163017-081	EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000	EL LIMAR	10/02/2021	30/04/2021	18,100,000.00	341,540.00	17,022,795.93	261,448.04	1,077,204.07	80,091.96	KM	99.00%	15.00	14.85	200,509.02	4,949.39	
18	2163018-082	EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 15+000 AL KM. 27+300	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	19,800,000.00	379,800.00	17,857,917.84	354,851.30	1,942,082.16	24,948.70	KM	100.00%	12.90	12.90	320,426.33	5,415.91	
19	2163019-026	SALTO DE AGUA - E.C. (V. HERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200	SALTO DE AGUA	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	6,363,165.71	121,693.69	636,834.29	11,166.31	KM	97.00%	6.20	6.01	105,283.35	1,914.34	
20	2163020-083	FRANCISCO I. MADERO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+200	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	29,900,000.00	569,500.00	24,178,004.58	421,902.88	5,721,995.42	147,597.12	KM	100.00%	36.20	36.20	251,428.40	8,177.49	
21	2163021-028	TRINITARIA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+600	PASO NARANJO	10/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	10,556,264.57	182,004.56	1,443,735.43	45,755.44	KM	99.00%	15.60	15.44	167,697.83	3,281.72	
22	2163022-084	TUMBALA - E.C. (YAJALON - PETALCINGO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200	TUMBALA	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	20,953,962.00	336,503.50	4,046,038.00	137,996.50	KM	100.00%	17.20	17.20	245,404.36	6,836.92	
23	2163023-021	CAMINO: PERLA DE ACAPULCO- EL ZAPOTAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 10+000	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	3,601,515.14	50,000.00	1,398,484.86	44,900.00	KM	100.00%	10.00	10.00	64,641.89	1,367.38	
24	2163024-020	OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+300	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	12,057,774.41	204,755.25	2,942,225.59	79,944.75	KM	99.50%	8.30	8.26	211,270.76	4,102.15	



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
INFORME AL 31 DE JULIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
25	2163025-041	ESTACION JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 55+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,750,000.00	303,930.00	8,989,372.84	136,503.52	6,760,627.16	167,426.48	KM	83.50%	35.00	29.23	240,662.47	4,308.60	
26	2163026-090	E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACÁN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	17,200,000.00	322,460.00	13,670,254.19	230,000.01	3,529,745.81	92,459.99	KM	96.20%	16.00	15.39			
27	2163027-037	E.C. (RAUDALES MALPASO-VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA, TRAMO: 0+000 AL KM 1+200	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,071,781.95	26,769.23	928,218.05	30,170.77	KM	100.00%	1.20	1.20	186,445.72	4,702.73	
28	2163028-040	OSTUACAN - XOCHIMILCO VIEJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,081,077.64	93,272.74	918,922.36	20,607.26	KM	100.00%	4.00	4.00	48,088.84	820.43	
29	2163029-091	PUENTE DE 153 ML UBICADO EN EL KM 2+600, DEL CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - NVO. SAYULA	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	62,000,000.00	1,176,760.00	48,681,805.94	824,609.30	13,318,194.06	352,150.70	KM	96.00%	0.15	0.14	95,880.00	1,640.86	
30	2163030-039	EC. (PEÑITAS - NVO. XOCHIMILCO)-ACCESO A ACUAGRIANIAS DOS LAGOS, TRAMO KM 0+000 AL KM 1+950	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,845,866.78	53,538.46	2,154,133.22	60,341.54	KM	99.04%	1.95	1.93	447,694.90	16,955.55	
31	2163031-038	PRESA PEÑITAS - EC. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA), TRAMO KM 0+000 AL KM 8+500	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	14,352,027.23	230,000.00	647,972.77	54,700.00	KM	100.00%	8.50	8.50	89,776.55	1,640.86	
32	2163032-009	EC. (PICHUCALCO-TEAPA) - RIA. AZUFRE 1A SECCION, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	1,386,837.01	0.00	613,162.99	37,960.00	KM	100.00%	6.70	6.70	209,188.84	4,102.15	
33	SIN CONTRATATO	PUENTE TUBULAR SAN PEDRO S/CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA, SUBTRAMO KM. 5+800, CON UNA LONGITUD DE 16.00 ML Y 4 METROS DE ANCHO	PICHUCALCO	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	#N/A	0.02	#N/A	26,309.74	546.95	
34	2163034-010	EC. (PICHUCALCO - JUAREZ) - EJ. NUEVO NICAPA, TRAMO KM. 6+000 AL KM 13+000	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	1,976,000.24	18,251.75	23,999.76	19,708.25	KM	100.00%	7.00	7.00	0.00		
35	2163035-002	PUENTE TUBULAR JOSE, S/ CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA-VILLA JUAN ALDAMA (S/RIO PICHUCALCO), UBICADO EN EL KM 15+200 CON UNA LONGITUD DE 100 ML	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,251,000.00	38,568.07	748,999.99	18,289.54	KM	100.00%	0.10	0.10	27,890.79	546.95	
36	2163036-046	CAMINO: TECPATAN - FRANCISCO LEON (EL VIEJO CARMEN), TRAMO: 0+000 AL KM 20+700	TECPATÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	12,301,692.04	198,251.75	2,698,307.96	86,448.25	KM	100.00%	20.70	20.70	44,888.28	820.43	
37	2163037-072	E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 36+000	TECPATÁN	10/02/2021	30/04/2021	16,200,000.00	303,480.00	15,956,365.98	275,109.76	243,634.02	28,370.24	KM	100.00%	36.00	36.00	239,700.00	4,102.15	
38	2163038-029	TILA - CHULUM JUAREZ - CHULUM CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000	TILA	09/02/2021	29/04/2021	15,300,000.00	294,390.00	11,785,750.30	205,020.98	3,514,249.70	89,369.02	KM	98.00%	34.00	33.32	272,004.26	4,429.25	
39	2163039-085	CAMINO YAJALÓN - AMADO NERVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 23+800	YAJALÓN	10/02/2021	30/04/2021	21,000,000.00	398,580.00	17,472,842.60	302,362.15	3,527,157.40	96,217.85	KM	99.50%	23.80	23.68	248,490.00	4,185.26	
40	2163040-073	CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200; SUBTRAMO: KM. 75+000 AL KM. 98+200	TECPATÁN	09/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	23,441,022.15	408,405.59	6,558,977.85	160,994.41	KM	98.50%	23.20	22.85	188,296.82	5,743.01	
41	2163041-074	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEQUE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 31+800	OCOTEPEQUE	09/02/2021	30/04/2021	32,000,000.00	607,360.00	25,933,313.03	445,020.98	6,066,686.97	162,339.02	KM	100.00%	21.80	21.80	200,348.58	8,204.30	
42	2163042-075	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEQUE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100, SUBTRAMO: KM. 31+800 AL KM. 41+400	OCOTEPEQUE	09/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	20,914,946.94	354,510.21	4,085,053.06	119,989.79	KM	100.00%	9.60	9.60	282,451.19	8,751.25	
43	2163043-076	CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+300	TECPATÁN	10/02/2021	30/04/2021	40,000,000.00	759,200.00	29,800,707.27	608,300.00	10,199,292.73	150,900.00	KM	95.00%	44.30	42.09	194,815.74	6,836.92	
44	2163044-077	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEQUE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000	OCOTEPEQUE	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	18,869,684.48	268,251.75	1,130,315.52	111,348.25	KM	100.00%	10.00	10.00	398,590.50	10,939.06	
45	2163045-045	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - ADHIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 34+000 AL KM. 44+000	HUITIUPÁN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	7,474,441.43	128,869.68	2,525,558.57	60,930.32	KM	96.60%	10.00	9.66	228,808.38	5,469.53	
																149,961.89	2,734.77	



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
INFORME AL 31 DE JULIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
70	2163070-011	CAMINO: YAALVAKX (CHAMULA) - JOLPAJALTON - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,150,000.00	56,790.00	3,112,103.10	26,769.23	37,896.90	30,020.77	KM	100.00%	7.00	7.00	41,029.95	860.65	
71	2163071-012	CAMINO: LAS MINAS - YUTNIOTIC - TZAJALCHEN II, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+640	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,240,000.00	94,660.00	4,504,393.46	71,790.21	735,606.54	22,869.79	KM	99.00%	11.64	11.52	73,609.80	1,431.73	
72	2163072-097	CAMINO E.C. (JOLPAJALTON - YUTNIOTIC) N- YUT BASH CENTRO - JOLBON, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+190	CHAMULA	12/02/2021	28/03/2021	1,200,000.00	18,780.00	623,404.60	0.00	576,595.40	18,780.00	KM	100.00%	2.19	2.19	0.00	327.10	
73	2163073-017	CAMINO: ICALUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+560	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,838,314.23	26,769.23	161,685.77	30,170.77	KM	100.00%	4.56	4.56	48,099.33	820.43	
74	SIN CONTRATATO	CAMINO: ICALUMTIC - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHAMULA	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	#N/A	4.70	#N/A	0.00	-	
75	2163075-033	E.C.(JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - E.C. SANTA ISABEL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 31+514	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	12,475,889.38	190,573.41	2,524,110.62	94,126.59	KM	99.80%	31.51	31.45	224,441.39	4,102.15	
76	2163076-032	CAMINO: JIQUIPILAS - QUINTANA ROO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 10+000	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	3,846,891.61	43,804.18	153,108.39	32,115.82	KM	100.00%	10.00	10.00	55,782.07	1,093.91	
77	2163077-031	CAMINO: CUAUHEMOC - LAZARO CARDENAS - CANDELARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 27+600	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	7,846,174.22	85,174.83	153,825.78	66,665.17	KM	100.00%	27.60	27.60	103,426.22	2,187.81	
78	2163078-058	CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	8,400,000.00	161,430.00	5,683,496.68	63,272.73	2,716,503.32	98,157.27	KM	98.00%	12.00	11.76	119,141.21	2,297.74	
79	2163079-060	CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 3+1000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	11,874,000.00	223,890.00	7,384,646.03	100,000.00	4,489,353.97	123,890.00	KM	99.00%	34.00	33.66	176,189.28	3,246.86	
80	2163080-055	CAMINO: AÑO JUAREZ - LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM 5+720	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,500,000.00	85,410.00	3,555,287.80	26,769.23	944,212.70	58,640.77	KM	100.00%	5.72	5.72	71,913.40	1,230.64	
81	2163081-098	CAMINO: SAN RAFAEL - SANTA RITA KM. 0+000 AL 3+200	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,500,000.00	24,911.25	0.00	3,558.75	KM	100.00%	3.20	3.20	2,607.93	410.21	
82	2163082-054	STA. RITA-LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM. 2+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,915,238.69	28,627.21	1,084,761.31	28,312.79	KM	95.00%	2.00	1.90	47,940.00	820.43	
83	2163083-053	E.C.(ARROYO GRANDE - SONORA) - LAZARO CARDENAS KM. 0+000 AL KM. 2+500	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,703,083.41	53,538.46	296,916.59	3,401.54	KM	99.82%	2.50	2.50	44,888.28	820.43	
84	2163084-052	E.C.(PUEBLO NUEVO - JITO TOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA KM. 0+000 AL KM. 7+560	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,737,527.98	26,769.23	262,472.02	30,170.77	KM	100.00%	7.56	7.56	41,836.55	820.43	
85	2163085-056	AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 5+300 AL KM. 15+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	3,347,710.21	53,538.46	652,289.79	22,381.54	KM	100.00%	8.70	8.70	51,713.16	1,093.91	
86	2163086-099	CAMINO: E.C. JUAREZ-OSTUACAN - MUNDO NUEVO ENT PARAISO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+800	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	23/02/2021	30/04/2021	6,230,000.00	113,650.00	3,155,279.68	36,503.50	3,074,720.32	77,146.50	KM	100.00%	17.80	17.80	6,236.21	1,702.53	
87	2163087-023	CAMINO: OXCHUC - YOSHUA, TRAMO: KM 0+000 - KM 30+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	5,325,582.94	45,020.98	1,674,417.06	87,839.02	KM	100.00%	30.00	30.00	126,025.99	1,914.34	
88	2163088-024	CAMINO: OXCHUC - TZOTZIL, TRAMO: KM 0+000 - KM 20+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	3,840,779.32	53,538.46	1,159,220.68	41,361.54	KM	100.00%	20.00	20.00	79,910.77	1,367.38	
89	2163089-025	CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANEUG, TRAMO: KM 0+000 AL KM 42+600	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	09/02/2021	29/04/2021	5,700,000.00	104,190.00	4,676,812.84	76,769.23	1,023,187.16	27,420.77	KM	100.00%	12.60	12.60	87,090.00	1,557.74	
90	2163090-071	CATE - EL BOSQUE - SIMONOVEL - HUITIUBAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	EL BOSQUE	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	27,177,616.19	456,503.50	2,822,383.81	112,896.50	KM	98.40%	20.00	19.68	1,046,037.35	8,204.30	
91	2163091-051	JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200	JITOTOL	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	6,245,074.58	103,538.46	1,754,925.42	48,301.54	KM	95.00%	24.20	22.99	119,706.25	2,187.81	
92	2163092-050	RAYON - PANTEPEC - KALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+000	RAYÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	8,693,629.93	168,251.75	3,306,370.07	59,508.25	KM	99.00%	8.00	7.92	169,030.91	3,281.72	



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
INFORME AL 31 DE JULIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
46	2163046-068	HUITIUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+400	HUITIUPAN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	28,086,092.28	483,251.75	1,913,907.72	86,148.25	KM	96.45%	28.40	27.39	278,267.14	8,204.30	
47	2163047-086	TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 86+700, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,227,683.93	256,503.50	2,772,316.07	123,096.50	KM	99.50%	28.00	27.86	82,287.78	5,469.53	
48	2163048-092	CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CALY MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000	CINTALAPA	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,944,618.24	294,803.51	2,055,381.76	84,796.49	KM	100.00%	62.00	62.00	199,522.51	5,469.53	
49	2163049-035	ANGEL ALBINO CORZO - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+900	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	7,200,726.39	118,251.75	4,799,273.61	109,508.25	KM	97.00%	14.90	14.45	167,346.22	3,281.72	
50	2163050-036	E.C. (COPAINALA - TECPATAN) - CAMPECHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	4,987,861.56	91,997.44	3,012,138.44	59,842.56	KM	97.50%	9.40	9.17	103,426.22	2,187.81	
51	2163051-093	E.C. (TECPATAN - FRANCISCO LEON) - SAN JOSE MASPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+380	FRANCISCO LEÓN	10/02/2021	30/04/2021	45,000,000.00	854,100.00	27,017,631.72	479,238.42	17,982,368.28	374,861.58	KM	92.00%	17.38	15.99	336,679.57	12,306.45	
52	2163052-044	E.C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	13,830,198.07	200,000.00	1,169,801.93	84,700.00	KM	98.20%	11.44	11.23	208,717.16	4,102.15	
53	2163053-043	VICENTE GUERRERO - FRANCISCO LEON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	9,176,252.23	138,439.44	823,747.77	51,360.56	KM	98.00%	13.70	13.43	149,627.59	2,734.77	
54	2163054-069	AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: 0+000 - KM. 11+750, PUENTE 30.00 ML, SUBTRAMO: KM. 9+700 CHAPAYAL	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	16,403,607.06	384,947.16	13,596,392.94	184,452.84	KM	76.10%	0.05	0.04	205,829.89	8,204.30	
55	2163055-070	PUENTE DE 30 ML UBICADO EN EL KM. 0+400 SOBRE EL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - EMILIANO ZAPATA	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	9,981,440.36	168,251.75	8,018,559.64	173,388.25	KM	75.20%	0.03	0.02	168,068.22	4,922.58	
56	2163056-003	PUENTE SAN PEDRO DE 15 ML, UBICADO EN EL KM. 6+500 EN EL CAMINO: BELISARIO DOMINGUEZ - GALEANA 1A Y 2A	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	7,500,000.00	142,350.00	6,100,326.15	78,591.75	1,399,638.85	69,798.25	KM	87.00%	0.02	0.02	120,526.72	2,051.07	
57	2163057-007	JUAREZ - E.C. A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+800	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	11,600,000.00	218,170.00	8,078,878.63	138,755.25	3,521,121.37	79,414.75	KM	100.00%	25.80	25.80	183,370.00	3,171.79	
58	2163058-008	E.C. SANTA TERESA - SAN MANUEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+300	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	12,300,000.00	237,450.00	9,862,037.22	175,000.00	2,437,962.78	62,450.00	KM	100.00%	27.30	27.30	188,228.05	3,364.83	
59	2163059-022	PUENTE VERICUAR E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN, ALAN SACUN A PIEDRON KM. 16+700	CHILÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,500,000.00	237,250.00	10,749,489.00	185,020.98	1,750,511.00	52,229.02	KM	100.00%	0.02	0.02	174,326.25	3,418.46	
60	2163060-087	BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+800	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	13,422,271.63	184,755.25	4,577,728.37	156,884.75	KM	98.00%	16.80	16.46	145,229.29	4,922.58	
61	2163061-030	CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CHILÓN	09/02/2021	29/04/2021	2,500,000.00	47,450.00	2,472,500.00	0.00	27,500.00	47,450.00	KM	100.00%	3.00	3.00	32,320.69	683.69	
62	2163062-029	CAMINO: RAMAL A POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+800	CINTALAPA	09/02/2021	29/04/2021	3,500,000.00	66,430.00	3,437,427.10	53,175.50	62,572.90	13,254.50	KM	100.00%	4.80	4.80	48,809.31	957.17	
63	2163063-016	CAMINO: ICALUMTIC - TILA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHILÓN	09/02/2021	29/04/2021	2,200,000.00	37,760.00	2,171,400.00	26,769.23	28,600.00	10,990.77	KM	100.00%	4.70	4.70	28,922.07	600.58	
64	2163064-014	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+708	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,010,000.00	37,950.00	1,981,682.10	26,769.23	28,317.90	11,180.77	KM	100.00%	6.70	6.70	32,100.97	549.63	
65	2163065-018	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - ICALUMTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+086	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,124,000.00	43,830.00	1,139,705.46	26,769.23	984,294.54	17,060.77	KM	100.00%	7.08	7.08	37,458.00	581.81	
66	2163066-019	CAMINO: E.C. TZ'ACHEN - TONTIC - MATOMUT, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+500	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,925,000.00	52,020.00	2,886,941.42	26,769.23	38,058.58	25,250.77	KM	100.00%	6.50	6.50	40,303.73	798.98	
67	2163067-013	CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALOMA) - EPALCHEN TENTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+680	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,900,000.00	113,980.00	5,579,906.48	86,627.69	320,093.52	27,352.31	KM	99.50%	8.68	8.64	84,276.55	1,614.05	
68	2163068-100	CAMINO: E.C. (LAZAR - LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - PAJALTON ALTO - PAJALTON BAJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+845	CHAMULA	23/02/2021	08/04/2021	1,730,000.00	28,240.00	882,648.06	0.00	847,351.94	28,240.00	KM	92.00%	7.67	7.06	0.00	471.88	
69	2163069-015	CAMINO: SACLA - ANTON - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+130	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	7,700,000.00	142,150.00	6,097,075.50	90,041.96	1,602,924.50	52,108.04	KM	100.00%	17.13	17.13	95,552.23	2,104.70	



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION
CONVENIO SCT 2021
INFORME AL 31 DE JULIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
93	2163093-034	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 16+400 AL KM. 30+290	TAPALAPA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	11,667,406.84	176,769.23	332,593.16	50,990.77	KM	100.00%	13.89	13.89	156,271.44	3,281.72	
94	2163094-048	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	LARRÁINZAR	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	14,675,270.65	249,592.74	324,729.35	35,107.26	KM	100.00%	4.00	4.00	209,184.82	4,102.15	
95	2163095-049	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: TRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+500	ALDAMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,890,514.70	84,755.25	109,485.30	29,124.75	KM	100.00%	4.50	4.50	89,776.55	1,640.86	
96	2163096-078	OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	63,956,020.00	2,277,680.00	49,402,200.45	843,538.46	14,553,819.55	1,434,141.54	KM	100.00%	51.52	51.52	1,292,381.62	17,775.98	
97	2163097-079	LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	29,000,000.00	510,460.00	22,987,633.64	285,101.00	6,012,366.36	225,359.00	KM	100.00%	24.70	24.70	240,547.35	7,920.10	
98	2163098-061	EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+300	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	7,683,893.68	96,545.00	2,316,106.32	93,255.00	KM	100.00%	23.30	23.30	159,800.00	2,734.77	
99	2163099-062	SILTEPEC - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000 - KM. 22+000	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	7,900,000.00	151,940.00	7,739,002.34	82,982.60	160,997.66	68,957.40	KM	100.00%	22.00	22.00	120,205.83	2,161.00	
100	2163100-047	NUÑA MORELIA - PACAYALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+000	AMATENANGO DE LA FRONTERA	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	5,985,807.04	80,308.47	2,014,192.96	71,531.53	KM	100.00%	6.00	6.00	111,564.14	2,187.81	
						1,367,849,020.00	26,964,770.00	1,087,329,436.30	17,884,778.02	280,519,583.70	9,079,991.98					16,019,605.84	374,343.92	

FORMULO:

L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARIN

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO:

ING CARLOS GUTIERREZ PALACIOS

DIRECTOR DE SUPERVISION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES

VALIDO:

ING JORGE LUIS GOMEZ JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

de la Original
Cotejado
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
GOBIERNO DE CHIHUAHUA