

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																				
ABASTECIMIENTO DE AGUA											225 868 448.05	292 201 149.20	68 127 416.44							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	20 480 431.00	0.00	0.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0					
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	136.00	136.00	0.00	0.00	14 760 797.00	14 760 797.00	4 256 761.18	Chanal	Natiltón	0	0	0					
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	132.00	132.00	0.00	0.00	17 899 119.00	14 332 468.00	0.00	Mitontic	Alamul	0	0	0					
B004	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Tanque	148.00	148.00	0.00	0.00	16 078 717.00	16 078 717.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0					
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ONILIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Tanque	189.00	189.00	0.00	0.00	28 236 604.00	20 534 958.00	5 903 303.65	San Juan Cancuc	Onilic	0	0	0					
B006	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Tanque	92.00	92.00	2.75	3.00	10 057 275.00	10 166 320.00	2 890 563.61	Las Margaritas	Hidalgo	0	0	0					
B007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	34.00	34.00	0.00	0.00	3 706 664.00	3 706 664.00	0.00	Mitontic	Jolxojom K'AKal	0	0	0					
B008	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Tanque	60.00	60.00	4.50	7.50	6 643 341.00	6 643 341.00	1 914 848.62	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	0	0	0					
B009	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)	Tanque	80.00	80.00	0.00	0.00	7 487 481.00	8 698 318.00	2 503 508.18	Oxchuc	Bumilja	0	0	0					
B010	6.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Supervisión	169.00	169.00	0.00	0.00	18 951 978.49	19 489 947.48	7 414 679.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
B011	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA II, MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	952 748.00	0.00	Escuintla	Ojo de Agua II	0	0	0					
B012	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YAXGEMEL UNIÓN, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1.00	1.00	0.03	2.78	0.00	14 230 652.60	3 991 657.46	Chenalhó	Yaxgemel Unión	0	0	0					
B013	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 810 616.89	843 185.07	Chenalhó	Acteal	0	0	0					
B014	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	0.04	3.58	0.00	13 982 868.54	3 902 318.70	Chamula	Joltzemén	0	0	0					
B015	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NATOC, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Sistema	1.00	1.00	0.18	18.00	0.00	2 301 001.86	690 300.56	Larrazar	Natoc	0	0	0					
B016	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD PULUMSIBAC, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	19 002 873.00	0.00	Mitontic	Pulumisbac	0	0	0					
B017	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Tanque	26.00	26.00	2.86	10.99	0.00	2 850 004.00	855 001.20	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	0	0	0					
B018	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	2 308 447.00	692 534.10	Chanal	La Ventana	0	0	0					
B019	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO X'OYEP, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	325 375.39	0.00	Chenalhó	Juan Diego X'Oyep	0	0	0					
D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	952 748.00	0.00	0.00	Escuintla	Ojo de Agua	0	0	0					
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	23.00	23.00	0.00	0.00	2 308 447.00	0.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0					

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 480 431.00	5 545 155.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
D004	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A DE 2 ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE EL LACANDON, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	4 098 896.00	1 179 413.10	Palenque	El Lacandón	0	0	0
D005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BETANIA, MUNICIPIO DE OCOINGO.	Obra	1.00	1.00	0.04	4.00	0.00	9 703 093.00	2 876 026.13	Ocosingo	Betania	0	0	0
D006	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL ESTUDIO Y PROYECTO	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	Amatenango del Valle	La Merced	0	0	0
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (QUINTA ETAPA)	Sistema	1.00	1.00	0.06	6.00	33 893 933.56	33 893 933.56	10 662 609.57	Frontera Comalapa	Nuevo Mazapa	0	0	0
B002	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Sistema	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	4 055 791.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA (TERMINACIÓN)	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 906 974.59	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0
D001	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	37 710 912.00	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
D002	6.1	PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA "CIUDAD DEL AGUA" (ETAPA 2 DE 2), EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	1 178 493.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
D003	6.1	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervision	1.00	1.00	0.00	0.00	573 215.00	900 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6.1	CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervision	1.00	1.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D005	6.1	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervision	1.00	1.00	0.00	0.00	950 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D006	6.1	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervision	1.00	1.00	0.00	0.00	876 785.00	25 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D008	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	37 710 912.00	10 827 057.30	Acala	Acala	0	0	0
D009	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D010	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D011	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Quinta Etapa).	Avance fisico reportado por el área operativa, el proyecto fue contratado con periodo de inicio a partir de la ultima semana de mayo.
B006	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Hidalgo, Municipio de Las Margaritas	
B008	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Ocosingo	
B012	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Yaxgemel Unión, Municipio de Chenalhó	
B014	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Joltzemén, Municipio de Chamula	
B015	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Natoc, municipio de Larrainzar.	
B017	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la localidad de San Antonio Buenavista, municipio de Amatenango del Valle	
D004	Construcción del Sistema de Agua Potable 1a de 2 etapas, en la localidad de El Lacandon, municipio de Palenque.	
D005	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad Betania, municipio de Ocosingo.	
D008	Reconstrucción del Sistema de Agua Potable (2a. de 2 etapas), en la Cabecera Municipal de Acala	
B002	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Natiltón, Municipio de Chanal	No presenta avances fisicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B003	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Alamul, Municipio de Mitontic	
B005	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad de Oniltic, Municipio de San Juan Cancuc	
B007	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Jolxojom' K'Akal, Municipio de Mitontic	
B009	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Bumilja Municipio de Oxchuc (Ampliación)	
B013	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Acteal, Municipio de Chenalhó	
B016	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Pulumsibac, Municipio de Mitontic	
B019	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Juan Diego X'Oyep, municipio de Chenalhó	
D002	Proyecto de Ingeniería Básica y Análisis de Alternativas de Solución para la Adecuación de la Obra de Toma de la Planta Potabilizadora "Ciudad del Agua" (Etapa 2 de 2), en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Municipio de Tuxtla Gutiérrez	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B004	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, se encuentra en proceso de licitación y contratación
B011	Construcción de Obras Complementarias para el Sistema de Agua Potable, en la localidad de Ojo de Agua II, Municipio de Escuintla	
D006	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle	
B003	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula (Terminación)	
B001	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nueva Galilea, del municipio de Palenque	No presenta avances, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.
B018	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad La Ventana, Municipio de Chahal	
D001	Construcción de Obras Complementarias para el Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Ojo de Agua, Municipio de Escuintla	
D002	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad La Ventana, Municipio de Chahal	
D003	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nueva Galilea, del Municipio de Palenque	
D001	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (2a Etapa de 2 Etapas), en la cabecera municipal de Acala	
D004	Contraloría Social por Administración (Localidades Urbanas)	
D006	Atención Social y Participación Comunitaria por Administración (Localidades Rurales)	No presentan avances físicos ya que son proyectos con partidas liberadas para provisiones, para gasto de combustible, pago de indirectos y materiales de útiles de oficina.
B010	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica	
B002	Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica	
D003	Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)	
D005	Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)	
D009	Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales)	
D010	Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Rurales)	
D011	Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Urbanas)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.