

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							260 576 653.77	341 298 015.14	151 012 090.54						
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>															
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL	Sistema	1.00	1.00	0.44	44.00	21 599 284.75	20 091 394.11	8 382 478.64	Tzimol	San Vicente la Mesilla	0	0	0
B002	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	12 658 905.92	0.00	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (PRIMER ETAPA)	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.41	40.90	15 000 000.00	29 029 994.37	10 748 367.64	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL	Baño Ecológico	136.00	136.00	21.22	15.60	11 902 946.00	11 902 946.00	3 392 473.32	Chanal	Natiltón	0	0	0
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	132.00	132.00	124.08	94.00	14 441 074.00	11 481 990.00	5 076 050.90	Mitontic	Alamul	317	305	622
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Baño Ecológico	148.00	148.00	107.68	72.76	12 953 206.00	12 953 206.00	7 684 487.03	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Baño Ecológico	189.00	189.00	89.81	47.52	22 755 631.00	16 440 122.00	5 787 681.87	San Juan Cancuc	Oniltic	0	0	0
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Baño Ecológico	92.00	92.00	78.47	85.29	8 188 781.00	7 950 101.33	6 051 087.53	Las Margaritas	Hidalgo	121	142	263
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM' K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	34.00	34.00	26.29	77.31	2 975 737.00	2 975 737.00	1 763 227.47	Mitontic	Jobojom' Kakal	0	0	0
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Baño Ecológico	60.00	60.00	59.50	99.17	5 399 196.00	5 399 196.00	4 950 563.55	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	150	163	313
B011	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)	Baño Ecológico	80.00	80.00	71.92	89.90	6 038 994.00	6 789 225.74	5 907 859.07	Oxchuc	Bumilja	209	171	380
B012	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.22	22.43	0.00	6 961 358.21	2 513 977.09	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0
B013	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMO DOS, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Sistema	1.00	1.00	0.41	41.34	0.00	23 371 040.46	11 628 937.15	Larrainzar	Bayalemo Dos	0	0	0
B014	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN	Sistema	1.00	1.00	0.78	78.43	0.00	18 651 380.91	12 483 385.19	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	0	0	0
B015	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD PULUMSIBAC, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	175.00	175.00	152.25	87.00	0.00	15 316 290.00	4 333 406.51	Mitontic	Pulumisbac	372	357	729
B016	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Baño Ecológico	26.00	26.00	24.18	93.01	0.00	2 275 564.00	1 671 190.35	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	44	34	78
B017	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Kilometro	14.30	14.30	14.30	100.00	0.00	1 837 955.00	1 837 955.00	Chanal	La Ventana	203 326	186 750	390 076
D001	6.3	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	52 633 185.00	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A DE 2 ETAPAS) EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	18 995 951.00	0.00	0.00	Villa Corzo	San Antonio Buenavista	0	0	0
D003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	1 837 955.00	0.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0
D004	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD PASO HONDO, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	1 684 971.10	195 000.00	0.00	Frontera Comalapa	Paso Hondo	0	0	0

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D005	6.3	Estudio y proyecto ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TECPATÁN	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	500 000.00	97 500.00	0.00	Tecpatán	Nuevo General Francisco Villa	0	0	0
D006	6.3	Estudio y proyecto ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	726 785.00	726 784.73	348 942.22	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
D007	6.3	Estudio y proyecto AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Estudio	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	12 015 992.99	8 410 817.70	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0
D008	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	30 328 152.17	11 559 120.50	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
D009	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.36	36.16	0.00	38 148 325.67	14 382 829.17	Palenque	Palenque	0	0	0
D010	6.3	AMPLIACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Obra	1.00	1.00	0.36	35.63	0.00	3 741 120.50	1 390 991.63	Salto de Agua	Francisco I. Madero	0	0	0
D011	6.3	Reconstrucción y ampliación ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Obra	1.00	1.00	0.72	72.09	0.00	1 200 000.00	0.00	Salto de Agua	San Miguel	0	0	0
D012	6.3	Estudio y proyecto CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (40 SANITARIOS), EN LA LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 500 867.00	0.00	Amatenango del Valle	La Merced	0	0	0
D013	6.3	CONSTRUCCIÓN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD JOLJAMIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Baño Ecológico	40.00	40.00	1.09	2.73	0.00	1 200 000.00	290 959.85	Tumbalá	Joljamil	0	0	0
D014	6.3	Estudio y proyecto ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO EL SABINO E INTERCONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	512 938.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001	6.3	Estudio y proyecto CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO "C" Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50 284 051.00	17 476 654.47	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.35	35.10	0.00	3 745 149.71	1 583 866.78	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE (TERMINACIÓN)	Sistema	1.00	1.00	0.51	51.40	0.00	887 570.24	841 841.81	Palenque	Francisco I. Madero Norte	145	153	298
D001	6.3	CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	50 284 051.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
		Rehabilitación y ampliación	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00								

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D011	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la localidad San Miguel, municipio de Salto de Agua	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
D013	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la localidad JolJamil, municipio de Tumbalá	
D014	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Municipio de Tuxtla Gutiérrez	
B002	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Jesús María Garza, Municipio de Villaflores	No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.
D001	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a Etapa de 3 Etapas), en la cabecera municipal de Palenque	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a de 2 Etapas) en la Localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo	
D003	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad La Ventana, municipio de Chanal	
D004	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la Localidad Paso Hondo, Municipio de Frontera Comalapa	
D005	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Nuevo General Francisco Villa, Municipio de Tecpatán	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D001	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo	

**Nota:** Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

