

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
ABASTECIMIENTO DE AGUA											225 868 448.05	295 236 228.69	294 498 162.44						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE	Sistema	1	1	0	0.00	20 480 431.00	0.00	0.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0				
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	136	136	136	100.00	14 760 797.00	14 189 203.94	14 189 203.94	Chanal	Natiltón	344	344	688				
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	132	132	132	100.00	17 899 119.00	13 716 368.30	13 716 368.30	Mitontic	Alamul	317	305	622				
B004	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Tanque	148	148	148	100.00	16 078 717.00	15 679 417.97	15 679 417.97	San Juan Cancuc	La Palma Uno	395	364	759				
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Tanque	189	189	189	100.00	28 236 604.00	19 677 678.84	19 677 678.84	San Juan Cancuc	oniltic	404	388	792				
B006	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Tanque	92	92	92	100.00	10 057 275.00	9 635 212.02	9 635 212.02	Las Margaritas	Hidalgo	121	142	263				
B007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM' K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	34	34	34	100.00	3 706 664.00	3 706 664.00	3 706 664.00	Mitontic	Jolxojom' K'akal	68	65	133				
B008	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Tanque	60	60	60	100.00	6 643 341.00	6 382 828.73	6 382 828.73	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	150	163	313				
B009	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)	Tanque	80	80	80	100.00	7 487 481.00	8 345 027.26	8 345 027.26	Oxchuc	Bumilja	209	171	380				
B010	6.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Supervisión	169	169	169	100.00	18 951 978.49	19 515 596.77	19 142 137.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 147	287 254	603 401				
B011	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA II, MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Sistema	1	1	1	100.00	0.00	952 748.00	952 748.00	Escuintla	Ojo de Agua II	24	27	51				
B012	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YAXGEMEL UNIÓN, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1	1	1	100.00	0.00	13 305 524.88	13 305 524.88	Chenalhó	Yaxgemel Unión	539	478	1 017				
B014	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1	1	0.7727	77.27	0.00	13 007 729.01	13 007 729.01	Chamula	Joltzemén	0	0	0				
B015	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NATOC, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Sistema	1	1	1	100.00	0.00	2 301 001.86	2 301 001.86	Larrainzar	Natoc	84	81	165				
B016	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD PULUMSBAC, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	175	175	175	100.00	0.00	17 779 590.04	17 779 590.04	Mitontic	Pulumsbac	372	357	729				
B017	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Tanque	26	26	26	100.00	0.00	2 850 004.00	2 850 004.00	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	44	34	78				
B018	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	21	21	21	100.00	0.00	2 308 447.00	2 308 447.00	Chanal	La Ventana	203 326	186 750	390 076				
B019	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO X'OYEP, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1	1	1	100.00	0.00	325 375.39	325 219.99	Chenalhó	Juan Diego x'oyep	60	78	138				
B020	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TIZAPA, MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Sistema	1	1	1	100.00	0.00	1 930 107.61	1 930 107.61	Escuintla	San Felipe Tizapa	645	619	1 264				
B021	6.1	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD COLONIA EJIDA, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL	Sistema	1	1	0.98	98.00	0.00	2 100 253.24	2 100 253.24	Berriozábal	Colonia Ejida	387	361	748				
D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Obra	1	1	0	0.00	952 748.00	0.00	0.00	Escuintla	Ojo de Agua	0	0	0				

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	21	21	0	0.00	2 308 447.00	0.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0
D003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE	Sistema	1	1	1	100.00	0.00	18 483 850.00	18 483 850.00	Palenque	Nueva Galilea	203 326	186 750	390 076
D004	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A DE 2 ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE EL LACANDÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1	1	1	100.00	0.00	3 931 377.00	3 931 377.00	Palenque	El Lacandón	70	266	336
D005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BETANIA, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1	1	1	100.00	0.00	9 586 753.75	9 586 753.75	Ocosingo	Betania	295	343	638
D006	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Proyecto	1	1	0	0.00	0.00	52 500.00	0.00	Amatenango del Valle	La Merced	0	0	0
D007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (40 TANQUES), EN LA LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Tanque	40	40	40	100.00	0.00	4 219 336.95	4 219 336.95	Amatenango del Valle	La Merced	89	103	192
D008	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE	Proyecto	1	1	0.32	32.00	0.00	350 000.00	303 020.01	Palenque	José María Morelos y Pavón	0	0	0
D010	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN	Sistema	1	1	0.99	99.00	0.00	8 771 887.51	8 656 646.89	Chalchihuitán	Chalchihuitán	992	984	1 976
D011	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CERRO NORTE DON JUAN, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Proyecto	1	1	0.18	18.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	0	0	0
D012	6.1	REPOSICIÓN DE 2 CRUCES AÉREOS DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN	Metro	166	166	166	100.00	0.00	686 108.00	686 108.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	2 744	2 565	5 309
D013	6.1	REPOSICIÓN DE 100 M. DE CRUCE AÉREO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA	Sistema	130	130	130	100.00	0.00	186 045.00	186 045.00	Sunuapa	Sunuapa	446	448	894
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (QUINTA ETAPA)	Sistema	1	1	1	100.00	33 893 933.56	32 128 322.35	32 128 322.35	Frontera Comalapa	Nuevo Mazapa	271	240	511
B002	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sistema	33	33	33	100.00	0.00	4 055 791.29	4 040 239.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	203 326	186 750	390 076
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA (TERMINACIÓN)	Sistema	1	1	1	100.00	0.00	1 906 974.59	1 906 912.59	Chamula	Chiotic	345	331	676
D001	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Sistema	1	1	0	0.00	37 710 912.00	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
D002	6.1	PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA "CIUDAD DEL AGUA" (ETAPA 2 DE 2), EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	Proyecto	1	1	0.4	40.00	4 000 000.00	3 928 312.39	3 928 312.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
D003	6.1	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervisión	1	1	1	100.00	573 215.00	900 000.00	892 474.92	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390 076
D004	6.1	CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervisión	1	1	0	0.00	300 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
D005	6.1	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1	1	1	100.00	950 000.00	1 000 000.00	991 370.36	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390 076
D006	6.1	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1	1	0	0.00	876 785.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
D008	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Obra	1	1	1	100.00	0.00	36 090 191.00	36 090 191.00	Acala	Acala	6 989	8 012	15 001
D009	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1	1	1	100.00	0.00	600 000.00	523 668.52	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390 076
D010	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1	1	1	100.00	0.00	150 000.00	111 281.52	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390 076

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
					PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
D011	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)						0.00	150 000.00	147 087.52	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390 076




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D006	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle	No presenta avances, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.
B001	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea, del municipio de Palenque	
D001	Construcción de obras complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de Agua, municipio de Escuintla	
D002	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana, municipio de Chanal	
D001	Rehabilitación del sistema de agua potable (2a etapa de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala	
D004	Contraloría social por administración (localidades urbanas)	
D006	Atención social y participación comunitaria por administración (localidades rurales)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

