

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																				
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>											463 241 101.97	441 725 918.36	82 383 996.31							
		<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																		
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE HUMEDALES ARTIFICIALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL JOBO. MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	8 268 158.25	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0					
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (LAS MARGARITAS). MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	12 296 603.48	12 296 603.48	0.00	Pijjiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	0	0	0					
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.02	2.22	18 437 902.35	18 125 395.53	5 259 776.62	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0					
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL OBREGÓN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	21 371 003.41	0.00	0.00	Villaflores	Cristóbal Obregón	0	0	0					
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLA CORZO Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	12 735 991.53	0.00	0.00	Villa Corzo	1Ro. De Mayo	0	0	0					
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	32 627 618.42	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0					
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TRES PICOS, MUNICIPIO DE TONALÁ Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.03	3.00	45 154 099.36	45 154 099.36	13 441 472.20	Tonalá	Tres Picos	0	0	0					
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD EL SABINAL, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 627 618.42	1 585 548.92	0.00	Simojovel	El Sabinal	0	0	0					
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.13	12.75	23 385 536.32	21 330 260.72	6 311 214.71	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	0	0	0					
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 2 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 001 059.27	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0					
B011	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUÍZ Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	43 290 183.57	43 290 183.57	0.00	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0	0	0					
B012	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	5 643 529.17	5 643 529.17	1 627 692.39	Jitotol	Unión Zaragoza	0	0	0					
B013	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZZÓN (BARRIO JECH METIC). MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	6 373 283.82	6 373 283.82	0.00	Chamula	Cruzzón	0	0	0					
B014	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZZÓN (BARRIO JECH), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	6 114 476.55	6 114 476.55	0.00	Chamula	Cruzzón	0	0	0					
B015	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZZÓN (BARRIO YUT OSIL), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	5 951 360.21	5 951 360.21	1 782 537.44	Chamula	Cruzzón	0	0	0					
B017	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	10 172 413.79	0.00	0.00	Osumacinta	Osumacinta	0	0	0					
B018	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLA CORZO	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 520 127.27	5 058 557.44	Villa Corzo	1ro. de Mayo	0	0	0					


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B021	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL SABINAL. MUNICIPIO DE SIMOJOVEL	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.44	43.65	0.00	4 827 390.96	1 353 365.47	Simojovel	El Sabinal	0	0	0
B022	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR DE LLEGADA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	32 627 618.42	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0
D001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	13 207 465.62	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Benito Juárez	0	0	0
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZONA II) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL. MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 259 160.99	0.00	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0
D003	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS. MUNICIPIO DE PALENQUE	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	360 000.00	Palenque	Profesor Roberto Barrios	0	0	0
D004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (25 SANITARIOS), EN LA LOCALIDAD 13 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 626 892.00	824 470.55	Ocosingo	13 de Agosto	0	0	0
D005	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE HUMEDALES ARTIFICIALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 15 LPS, EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Sanitario	25.00	25.00	2.50	10.00	0.00	9 385 503.00	3 375 112.60	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
D006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 16.96 LPS, EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL OBREGÓN. MUNICIPIO DE	Obra	1.00	1.00	0.20	20.08	0.00	21 008 783.00	6 157 670.44	Villaflores	Cristobal Obregón	0	0	0
D007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 8.00 LPS, EN LA LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA. MUNICIPIO DE	Sistema	1.00	1.00	0.06	6.20	0.00	20 810 808.00	6 111 626.36	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
D008	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EL SABINO E INTERCONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Sistema	1.00	1.00	0.02	2.00	0.00	41 167 402.00	11 959 406.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO	Obra	1.00	1.00	0.09	8.95	61 014 697.29	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	1 772 158.15	1 772 158.15	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA. MUNICIPIO DE ARRIAGA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 366 298.91	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA (2A DE 2 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 848 498.94	2 566 879.63	Chamula	Chamula	0	0	0
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, SEGUNDA ETAPA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	61 014 697.29	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
D001	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. DE 3 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	82 370 483.09	55 751 298.00	16 185 143.63	Palenque	Palenque	0	0	0
D002	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Obra	1.00	1.00	0.08	7.73	800 000.00	800 000.00	9 070.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D003	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORÍA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6.3	Participación social y desarrollo comunitario (contraloría social) por administración (localidades urbanas)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D005	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D005	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D005	6.3	Participación Social Y Desarrollo Comunitario (Atención Social) Por Administración (Localidades Rurales)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D006	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORÍA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES) Participación social y desarrollo comunitario (contraloría social) por administración (localidades rurales)	Supervisión	21.00	21.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D007	6.3	ATENCIÓN SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) Atención Social	Informe	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	100 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 452	1 456	2 908
D008	6.3	PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS) Contraloría social	Comité	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	250 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108 877	89 082	197 959
D009	6.3	PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) Contraloría social	Comité	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	250 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 452	1 456	2 908

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B012	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol.	<p>No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar</p>  
B015	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Yut Osil), municipio de Chamula.	
B021	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel	
B022	Construcción de Colectores y Emisor de Llegada del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Motozintla.	
D003	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la Localidad Profesor Roberto Barrios, Municipio de Palenque	
B002	Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez	
B004	Construcción de Colector de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chamula (2a de 2 etapas)	
B005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal de San Fernando, Segunda Etapa.	


## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Las Margaritas), municipio de Pijijiapan	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de licitación y contratación
B011	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de Nicolás Ruíz	
B013	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Jech Metic), municipio de Chamula.	
B014	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Jech), municipio de Chamula.	
B001	Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.	
B004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores	
B005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villa Corzo	
B006	Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla.	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B008	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1 de 2 etapas), en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel	<p style="text-align: center;">No presenta presupuesto devengado, toda vez que tuvo una reducción por traspaso para la liberación de diversos proyectos</p>  
B010	Construcción de Colector de Aguas Residuales y Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula	
B017	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Osumacinta.	
D001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huixtán	
B001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	
D003	Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Urbanas)	
D005	Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales)	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D006	Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Rurales)	<p>Proyectos con un porcentaje menor al 25%, debido a su inicio de periodo contractual, con fecha de 01 de junio; dicho avance es lo presentado por el área operativa.</p>  
B003	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Revolución Mexicana, Municipio de Villacorzo	
B007	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Tres Picos, municipio de Tonalá.	
B009	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo	
D004	Construcción de Sanitarios con biodigestor (25 Sanitarios), en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo.	
D005	Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 15 lps, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.	
D006	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps, en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores.	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D007	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores.	
D008	Construcción del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.	
D001	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.	
D002	Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)	No presenta avances, debido a que son proyectos liberados con metas programadas al tercer trimestre
D004	Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)	
B003	Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción líquida

**Nota:** Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

