

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|--|--|--|--|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | | | | |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | 463 241 101.97 | 492 547 955.21 | 193 441 463.45 | | | | | | |

| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|-----------------------|------|------|------|-------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| B001 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE HUMEDALES ARTIFICIALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL JOBO. MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 268 158.25 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (LAS MARGARITAS). MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.23 | 23.23 | 12 296 603.48 | 12 296 603.48 | 3 397 145.01 | Pijjiapan | Joaquin Miguel Gutiérrez (Margaritas) | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 58.15 | 18 437 902.35 | 17 532 588.73 | 6 592 177.12 | Villa Corzo | Revolución Mexicana | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL OBREGÓN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21 371 003.41 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Cristóbal Obregón | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLA CORZO Ampliación | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 735 991.53 | 0.00 | 0.00 | Villa Corzo | 1Ro. De Mayo | 0 | 0 | 0 |
| B006 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA. Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 32 627 618.42 | 0.00 | 0.00 | Motozintla | Motozintla | 0 | 0 | 0 |
| B007 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TRES PICOS, MUNICIPIO DE TONALÁ. Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 45 154 099.36 | 44 804 907.32 | 18 414 902.68 | Tonalá | Tres Picos | 0 | 0 | 0 |
| B008 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD EL SABINAL, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16 627 618.42 | 0.00 | 0.00 | Simojovel | El Sabinal | 0 | 0 | 0 |
| B009 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.39 | 38.51 | 23 385 536.32 | 20 717 477.40 | 9 952 212.47 | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | 0 | 0 | 0 |
| B010 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 2 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9 001 059.27 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B011 | 6.3 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ Ampliación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.19 | 19.00 | 43 290 183.57 | 43 290 183.57 | 16 907 829.86 | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | 0 | 0 | 0 |
| B012 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL. Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.49 | 48.79 | 5 643 529.17 | 5 425 641.29 | 1 643 763.09 | Jitotol | Unión Zaragoza | 0 | 0 | 0 |
| B013 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZTÓN (BARRIO JECH METIC). MUNICIPIO DE CHAMULA. Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.07 | 7.00 | 6 373 283.82 | 6 373 283.82 | 1 874 543.46 | Chamula | Cruztón | 0 | 0 | 0 |
| B014 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZTÓN (BARRIO JECH), MUNICIPIO DE CHAMULA. Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.27 | 26.50 | 6 114 476.55 | 5 990 430.47 | 1 797 129.14 | Chamula | Cruztón | 0 | 0 | 0 |
| B015 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZTÓN (BARRIO YUT OSIL), MUNICIPIO DE CHAMULA. Construcción | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 39.90 | 5 951 360.21 | 5 941 791.45 | 1 782 537.44 | Chamula | Cruztón | 0 | 0 | 0 |
| B017 | 6.3 | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA. Ampliación | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 172 413.79 | 0.00 | 0.00 | Osumacinta | Osumacinta | 0 | 0 | 0 |
| B018 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLA CORZO | | | | | | 0.00 | 11 978 703.14 | 7 106 989.15 | Villa Corzo | 1ro. de Mayo | 1 307 | 1 229 | 2 536 |

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B020 | 6.3 | Construcción REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OXCHUC | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 85.01 | 0.00 | 3 500 000.57 | 1 705 015.10 | Oxchuc | Oxchuc | 5 138 | 5 038 | 10 176 |
| B021 | 6.3 | Rehabilitación CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL SABINAL, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 0.00 | 4 511 218.23 | 1 881 165.47 | Simojovel | El Sabinal | 0 | 0 | 0 |
| B022 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR DE LLEGADA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA. | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.00 | 32 627 618.42 | 11 919 265.14 | Motozintla | Motozintla | 0 | 0 | 0 |
| B023 | 6.3 | Construcción REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 47.50 | 0.00 | 39 212 817.00 | 11 763 845.10 | Tonalá | Tonalá | 0 | 0 | 0 |
| B024 | 6.3 | Rehabilitación AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHAMULA | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 18.00 | 0.00 | 8 043 418.24 | 2 302 575.97 | Chamula | La Ventana | 0 | 0 | 0 |
| B025 | 6.3 | Ampliación AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA 1, MUNICIPIO DE CHAMULA | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 2.00 | 0.00 | 3 001 206.93 | 869 939.27 | Chamula | La Ventana 1 | 0 | 0 | 0 |
| D001 | 6.3 | Ampliación CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 9.00 | 13 207 465.62 | 0.00 | 0.00 | Frontera Comalapa | Benito Juárez | 0 | 0 | 0 |
| D002 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZONA II) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17 259 160.99 | 0.00 | 0.00 | Huixtán | San Pedro Pedernal | 0 | 0 | 0 |
| D003 | 6.3 | Construcción ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE PALENQUE | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200 000.00 | 969 860.64 | Palenque | Profesor Roberto Barrios | 673 | 688 | 1 361 |
| D004 | 6.3 | Estudio y Proyecto CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (25 SANITARIOS), EN LA LOCALIDAD 13 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE OCOSINGO. | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 0.00 | 2 626 892.00 | 2 232 341.05 | Ocosingo | 13 de Agosto | 44 | 40 | 84 |
| D005 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE HUMEDALES ARTIFICIALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 15 LPS, EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | Sanitario | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 9 268 172.47 | 6 293 111.16 | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | 0 | 0 | 0 |
| D006 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 16.96 LPS, EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL OBREGÓN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES. | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 77.95 | 0.00 | 20 791 336.66 | 6 157 670.44 | Villaflores | Cristobal Obregón | 0 | 0 | 0 |
| D007 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 8.00 LPS, EN LA LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES. | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.43 | 43.00 | 0.00 | 20 613 383.54 | 7 209 161.97 | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | 0 | 0 | 0 |
| D008 | 6.3 | Construcción CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EL SABINO E INTERCONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.19 | 19.00 | 0.00 | 40 255 503.58 | 16 360 413.93 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| D009 | 6.3 | Construcción DESAZOLVE DE 60 M DE DREN PLUVIAL Y 141.20 M DE ALCANTARILLA PLUVIAL DEL SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 58.17 | 0.00 | 178 557.00 | 53 567.10 | Amatán | Amatán | 2 193 | 2 134 | 4 327 |
| D010 | 6.3 | Desazolve DESAZOLVE DE 650 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUIXTLA | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 124 933.00 | 37 479.90 | Huixtla | Francisco I. Madero | 520 | 480 | 1 000 |
| D011 | 6.3 | Desazolve REPOSICIÓN DE 100 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE HUIXTLA | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 93.97 | 0.00 | 677 631.00 | 203 289.30 | Huixtla | Esquipulas | 0 | 0 | 0 |
| D012 | 6.3 | Reposición REPOSICIÓN DE DOS CRUCES AEREOS DE 30 M Y 60 M DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA POBLACIÓN JARDINES DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 76.88 | 0.00 | 1 807 473.00 | 542 241.90 | Huixtla | Huixtla | 0 | 0 | 0 |
| D013 | 6.3 | Reposición DESAZOLVE DE 600 M DE DREN PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE 60 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA POBLACIÓN DE BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE HUIXTLA | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 68.74 | 0.00 | 328 277.00 | 98 483.10 | Huixtla | Guadalupe | 16 780 | 15 329 | 32 109 |
| D014 | 6.3 | Desazolve REPOSICIÓN DE 410 M DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 1 131 925.00 | 814 569.94 | Pichucalco | Luis Donaldo Coloso Murrieta | 356 | 331 | 687 |
| | | Reposición | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| D015 | 6.3 | DESAZOLVE DE 700 M DE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA POBLACION DEL PLATANAR ABAJO 1ERA SECCION (LA CRIMEA), MUNICIPIO DE PICHUCALCO | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 110 528.00 | 102 809.38 | Pichucalco | Platanar Abajo 1Ra. Sección (La Crimea) | 419 | 411 | 830 |
| D016 | 6.3 | DESAZOLVE DE 800 M DE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES. MUNICIPIO DE PICHUCALCO. | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 267 645.00 | 211 437.19 | Pichucalco | Plutarco Elias Calles | 100 | 99 | 199 |
| D017 | 6.3 | DESAZOLVE REPOSICIÓN DE 100 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD PLAYAS, MUNICIPIO DE PICHUCALCO. | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 449 469.00 | 309 386.69 | Pichucalco | Playas | 58 | 54 | 112 |
| D018 | 6.3 | REPOSICIÓN DE 100 M DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 99.36 | 0.00 | 290 667.00 | 126 991.46 | Ostuacán | Ostuacán | 1 620 | 1 521 | 3 141 |
| D019 | 6.3 | DESAZOLVE DE 500 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE OSTUACÁN | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 654 259.00 | 326 303.98 | Ostuacán | Plan De Ayala | 1 004 | 926 | 1 930 |
| D020 | 6.3 | DESAZOLVE REPOSICIÓN DE 48 M DE CRUCE AÉREO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA LA CAMPANA. MUNICIPIO DE OSTUACÁN | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 638 235.00 | 238 451.82 | Ostuacán | Laguna La Campana | 91 | 94 | 185 |
| D021 | 6.3 | REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (3 BIODIGESTORES PARA AGUAS RESIDUALES) DE LA LOCALIDAD DE NUEVO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OSTUACÁN | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 82.92 | 0.00 | 600 311.00 | 271 809.46 | Ostuacán | Nuevo Guadalupe Victoria | 175 | 163 | 338 |
| B001 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 61 014 697.29 | 0.00 | 0.00 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 772 158.15 | 1 772 158.15 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Efraín A. Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA. MUNICIPIO DE ARRIAGA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 366 298.91 | 0.00 | 0.00 | Arriaga | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA (2A DE 2 ETAPAS) | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 82.96 | 0.00 | 8 556 265.42 | 3 218 985.19 | Chamula | Chamula | 2 602 | 2 125 | 4 727 |
| B005 | 6.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, SEGUNDA ETAPA. | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.00 | 58 014 693.50 | 17 404 408.05 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| D001 | 6.3 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE. | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 79.09 | 82 370 483.09 | 54 346 109.83 | 29 169 224.13 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 |
| D002 | 6.3 | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 443 642.48 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 108 877 | 89 082 | 197 959 |
| D003 | 6.3 | PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORÍA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D004 | 6.3 | PARTICIPACIÓN social y desarrollo comunitario (contraloría social) por administración (localidades urbanas) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 492 840.64 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 105 | 85 | 190 |
| D005 | 6.3 | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D006 | 6.3 | PARTICIPACIÓN social y desarrollo comunitario (localidades rurales) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D007 | 6.3 | PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D008 | 6.3 | ATENCIÓN SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) | Informe | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 100 000.00 | 38 346.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 452 | 1 456 | 2 908 |
| D009 | 6.3 | PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS) | Comité | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 250 000.00 | 74 143.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 108 877 | 89 082 | 197 959 |
| D022 | 6.3 | CONTRALORÍA SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) | Comité | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 250 000.00 | 103 022.08 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 452 | 1 456 | 2 908 |
| D022 | 6.3 | GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN (CONAGUA). | Comité | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 295 640.00 | 26 435.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 45 365 | 43 457 | 88 822 |



Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| | | Supervisión | Supervisión | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B002 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Las Margaritas), municipio de Pijijiapan | Inicio de periodo de ejecución programado al 10 de julio, avances correspondiente a su meta programada |
| B011 | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de Nicolás Ruíz | Inicio de periodo de ejecución programado al 20 de julio, avances correspondiente a su meta programada |
| B013 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Cruztón (Barrio Jech Metic), municipio de Chamula. | Proyecto con reprogramación de periodo de ejecución debido a retrasos con suministros |
| B025 | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad La Ventana 1, municipio de Chamula | Inicio de periodo de ejecución al 11 de septiembre |
| B023 | Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Tonalá | Inicio de periodo de ejecución al 04 de septiembre |
| B024 | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad La Ventana, municipio de Chamula | Proyecto recientemente contratado, se encuentra en estatus por iniciar |



JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| D007 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 8.00 lps, en la localidad Doctor Domingo Chanona, municipio de Villaflores. | Proyecto suspendido temporalmente por problemas de personal, con reinicio de actividades el 14 de septiembre. |
| B003 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo | Proyecto con avances correspondiente a su meta programada |
| B007 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Tres Picos, municipio de Tonalá. | Proyecto con avances correspondiente a su meta programada |
| B009 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo | Inicio de periodo de ejecución al mes de abril, retrasos por falta de personal |
| B012 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol. | Proyecto con avances correspondiente a su meta programada |
| B014 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Cruztón (Barrio Jech), municipio de Chamula. | Proyecto en suspensión temporal, a partir del 3 agosto |
| B015 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Cruztón (barrio Yut Osil), municipio de Chamula. | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B022 | Construcción de colectores y emisor de llegada del sistema de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal de Motozintla. | Proyectos con avances correspondientes a su meta programada |
| D006 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 16.96 lps, en la localidad Cristobal Obregón, municipio de Villaflores. | |
| D008 | Construcción del colector sanitario El Sabino e interconexión al colector existente frente al instituto tecnológico regional de Tuxtla Gutiérrez. | |
| D012 | Reposición de dos cruces aereos de 30 m y 60 m de la red de drenaje sanitario del sistema de alcantarillado sanitario de la población jardines de Huixtla, municipio de Huixtla | |
| B005 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de San Fernando, segunda etapa. | |
| B002 | Construcción de obras complementarias para la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, municipio de Comitán de Domínguez | No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una terminación anticipada de obra |
| B001 | Construcción del módulo de humedales artificiales de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad El Jobo, municipio de Tuxtla Gutiérrez. | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B004 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Cristobal Obregón, municipio de Villaflores | <p style="text-align: center;">No presenta presupuesto devengado, toda vez que tuvo una reducción por traspaso para la liberación de diversos proyectos</p> |
| B005 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (ampliación) en la localidad 1ro. de Mayo, municipio de Villa Corzo | |
| B006 | Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla. | |
| B008 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1 de 2 etapas), en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel | |
| B010 | Construcción de colector de aguas residuales y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula | |
| B017 | Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Osumacinta. | |
| D001 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa. | |
| D002 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (zona II) en la localidad de San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán | |
| B001 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|-------------|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B003 | Construcción de obras complementarias para la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Emiliano Zapata, municipio de Arriaga | |
| D003 | Participación social y desarrollo comunitario (contraloría social) por administración (localidades urbanas) | |
| D005 | Participación social y desarrollo comunitario (atención social) por administración (localidades rurales) | |
| D006 | Participación social y desarrollo comunitario (contraloría social) por administración (localidades rurales) | |

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

