

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							463 241 101.97	490 020 469.18	489 808 785.03							
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE HUMEDALES ARTIFICIALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL JOBO. MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	8 268 158.25	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0	
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (LAS MARGARITAS). MUNICIPIO DE PIJAJAPAN Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.93	92.93	12 296 603.48	11 323 816.69	11 323 816.69	Pijajapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	814	767	1 581	
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLAGORZO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.98	97.98	18 437 902.35	21 587 726.53	21 587 725.84	Villa Corzo	Revolución Mexicana	4 471	4 199	8 670	
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL OBREGÓN, MUNICIPIO DE VILAFLORES Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	21 371 003.41	0.00	0.00	Villaflores	Cristóbal Obregón	0	0	0	
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLA CORZO Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	12 735 991.53	0.00	0.00	Villa Corzo	1ro. de Mayo	0	0	0	
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	32 627 618.42	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0	
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TRES PICOS, MUNICIPIO DE TONALÁ Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	45 154 099.36	44 804 907.32	44 804 907.32	Tonalá	Tres Picos	2 149	2 031	4 180	
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD EL SABINAL, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 627 618.42	0.00	0.00	Simojovel	El Sabinal	0	0	0	
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VILLAGORZO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.98	97.50	23 385 536.32	20 717 477.40	20 717 477.40	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	5 144	4 778	9 922	
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 001 059.27	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0	
B011	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	43 290 183.57	40 756 062.00	40 756 062.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	2 325	2 440	4 765	
B012	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.99	98.72	5 643 529.17	5 425 641.29	5 425 641.29	Jitotol	Unión Zaragoza	377	405	782	
B013	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZZÓN (BARRIO JECH METIC). MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.74	74.05	6 373 283.82	6 248 478.21	6 248 478.21	Chamula	Cruzzón	0	0	0	
B014	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZZÓN (BARRIO JECH), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.80	80.00	6 114 476.55	5 990 430.47	5 990 430.47	Chamula	Cruzzón	1 032	828	1 860	
B015	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRUZZÓN (BARRIO YUT OSIL), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.88	88.00	5 951 360.21	5 941 791.45	5 941 791.45	Chamula	Cruzzón	1 032	828	1 860	
B017	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	10 172 413.79	0.00	0.00	Osumacinta	Osumacinta	0	0	0	
B018	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLA CORZO						0.00	11 978 703.14	11 978 703.14	Villa Corzo	1ro. de Mayo	1 307	1 229	2 536	

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B020	6.3	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OXCHUC Rehabilitación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 410 030.20	3 410 030.20	Oxchuc	Oxchuc	5 138	5 038	10 176
B021	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL SABINAL, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 511 218.23	4 511 218.23	Simojovel	El Sabinal	173	172	345
B022	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR DE LLEGADA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.93	93.00	0.00	30 583 834.39	30 583 834.39	Motozintla	Motozintla	1 438	1 309	2 747
B023	6.3	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ Rehabilitación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	39 212 817.00	39 212 817.00	Tonalá	Tonalá	20 017	18 070	38 087
B024	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHAMULA Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.93	92.52	0.00	7 675 253.24	7 675 253.24	Chamula	La Ventana	277	233	510
B025	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA 1, MUNICIPIO DE CHAMULA Ampliación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 899 797.55	2 899 797.55	Chamula	La Ventana 1	293	226	519
D001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA Ampliación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	13 207 465.62	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Benito Juárez	0	0	0
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZONA II) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 259 160.99	0.00	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0
D003	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE PALENQUE Estudio y Proyecto	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Palenque	Profesor Roberto Barrios	673	688	1 361
D004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (25 SANITARIOS), EN LA LOCALIDAD 13 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 435 151.20	2 435 151.20	Ocosingo	13 de Agosto	44	40	84
D005	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE HUMEDIALES ARTIFICIALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 15 LPS, EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción	Sanitario	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	9 209 516.00	9 209 516.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	3 022	2 776	5 798
D006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 16.96 LPS, EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL OBREGÓN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	20 525 568.14	20 525 568.14	Villaflores	Cristobal Obregón	0	0	0
D007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 8.00 LPS, EN LA LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.72	72.00	0.00	20 372 087.86	20 372 087.86	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
D008	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EL SABINO E INTERCONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.57	57.00	0.00	39 864 689.40	39 864 689.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6 675	7 001	13 676
D009	6.3	DESAZOLVE DE 60 M DE DREN PLUVIAL Y 141.20 M DE ALCANTARILLA PLUVIAL DEL SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATÁN Desazolve	Obra	1.00	1.00	1.00	99.63	0.00	178 557.00	178 557.00	Amatán	Amatán	2 193	2 134	4 327
D010	6.3	DESAZOLVE DE 650 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUIXTLA Desazolve	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	124 933.00	124 933.00	Huixtla	Francisco I. Madero	520	480	1 000
D011	6.3	REPOSICIÓN DE 100 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE HUIXTLA Reposición	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	677 631.00	677 631.00	Huixtla	Esquipulas	16 055	16 054	32 109
D012	6.3	REPOSICIÓN DE DOS CRUCES AEREOS DE 30 M Y 60 M DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA POBLACIÓN JARDINES DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE HUIXTLA Reposición	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 807 473.00	1 807 473.00	Huixtla	Huixtla	175	175	350
D013	6.3	DESAZOLVE DE 500 M DE DREN PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE 60 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA POBLACIÓN DE BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE HUIXTLA Desazolve	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	328 277.00	328 277.00	Huixtla	Guadalupe	16 780	15 329	32 109
D014	6.3	REPOSICIÓN DE 410 M DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Reposición	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 131 925.00	1 131 925.00	Pichucalco	Luis Donald Colosio Murrieta	356	331	687

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D015	6.3	DESAZOLVE DE 700 M DE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA POBLACIÓN DEL PLATANAR ABAJO 1ERA SECCIÓN (LA CRIMEA). MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	110 528.00	110 528.00	Pichucalco	Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea)	419	411	830
D016	6.3	DESAZOLVE DE 800 M DE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES. MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	267 645.00	267 645.00	Pichucalco	Plutarco Elías Calles	100	99	199
D017	6.3	DESAZOLVE REPOSICIÓN DE 100 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD PLAYAS, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	449 469.00	449 469.00	Pichucalco	Playas	58	54	112
D018	6.3	REPOSICIÓN DE 100 M DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	290 667.00	290 667.00	Ostucán	Ostucán	1 620	1 521	3 141
D019	6.3	DESAZOLVE REPOSICIÓN DE 500 M DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE OSTUACÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	654 259.00	654 259.00	Ostucán	Plan de Ayala	1 004	926	1 930
D020	6.3	DESAZOLVE REPOSICIÓN DE 48 M DE CRUCE AÉREO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA LA CAMPANA. MUNICIPIO DE OSTUACÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	638 235.00	638 235.00	Ostucán	Laguna la Campana	91	94	185
D021	6.3	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (3 BIODIGESTORES PARA AGUAS RESIDUALES) DE LA LOCALIDAD DE NUEVO GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE OSTUACÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	600 311.00	600 311.00	Ostucán	Nuevo Guadalupe Victoria	175	163	338
D022	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (39 SANITARIOS), EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, MUNICIPIO DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 692 257.02	3 634 610.58	Chanal	San José Tzibalche	74	75	149
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO	Sanitario	39.00	39.00	37.05	95.00	61 014 697.29	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	1 772 158.15	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA. MUNICIPIO DE ARRIAGA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 366 298.91	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA (2A DE 2 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 556 265.42	8 556 265.42	Chamula	Chamula	2 602	2 125	4 727
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, SEGUNDA ETAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	58 014 693.50	58 014 693.50	San Fernando	San Fernando	6 038	5 829	11 867
D001	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. DE 3 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.88	88.30	82 370 483.09	53 226 705.53	53 226 705.53	Palenque	Palenque	27 093	24 704	51 797
D002	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Obra	1.00	1.00	1.00	99.70	800 000.00	800 000.00	793 720.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108 877	89 082	197 959
D003	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORÍA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	600 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	900 000.00	900 000.00	869 346.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105	85	190
D005	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D006	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORÍA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D007	6.3	ATENCIÓN SOCIAL (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	97 703.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 452	1 456	2 908
D008	6.3	PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS)	Informe	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	250 000.00	245 579.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108 877	89 082	197 959
D009	6.3	PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES)	Comité	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	250 000.00	153 558.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 452	1 456	2 908

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D022	6.3	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN (CONAGUI) Supervisión	Supervisión	34.00	34.00	34.00	100.00	0.00	295 640.00	281 692.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 365	43 457	88 822

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Las Margaritas), municipio de Pijijiapan	Proyecto con atrasos debido a falta y envío de suministros y material de construcción
B011	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de Nicolás Ruíz	
B013	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Cruztón (Barrio Jech Metic), municipio de Chamula.	
B023	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Tonalá	Proyecto con atrasos por lluvias fuertes, dando inicio en agosto con un plazo de 120 días, se encuentra realizando los últimos trabajos
D007	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 8.00 lps, en la localidad Doctor Domingo Chanona, municipio de Villaflores.	Proyecto con atrasos debido a conflictos con el personal de la obra, se dio la suspensión temporal, con reinicio de actividades al mes de octubre y poco personal




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B003	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo	Proyecto terminando los trabajos de pintura, atrasos por bloqueos durante su ejecución y poco personal
B009	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo	
B012	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol	
B014	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Cruztón (Barrio Jech), municipio de Chamula	Proyecto con atrasos debido a una suspensión temporal, reanudando en el mes de noviembre
B015	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Cruztón (barrio Yut Osil), municipio de Chamula	Proyecto con atrasos por mal clima y pocos suministros
D006	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 16.96 lps, en la localidad Cristobal Obregón, municipio de Villaflores	Proyecto con atrasos por lluvias fuertes y envío de suministros
D008	Construcción del colector sanitario El Sabino e interconexión al colector existente frente al instituto tecnológico regional de Tuxtla Gutiérrez.	Proyecto con atrasos debido a que la empresa contratista tuvo problemas con permisos de construcción y suministros



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B005	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de San Fernando, segunda etapa	Proyecto con atrasos por falta de suministros y lluvias fuertes
B002	Construcción de obras complementarias para la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, municipio de Comitán de Domínguez	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una terminación anticipada de obra
B021	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel	Proyecto con atrasos debido a falta de suministros y acarreo
D022	Construcción de sanitarios con biodigestor (39 sanitarios), en la localidad San José Tzibalché, municipio de Chanal	Proyecto programado a iniciar al mes de noviembre, con plazo de 36, atraso por suministros en un plazo corto
D001	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.	Proyecto con atrasos por conflictos sociales y poco personal, se encuentran realizando los últimos trabajos de pintura
B001	Construcción del módulo de humedales artificiales de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad El Jobo, municipio de Tuxtla Gutiérrez.	




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B004	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Cristobal Obregón, municipio de Villaflores	No presenta presupuesto devengado, toda vez que tuvo una reducción por traspaso para la liberación de diversos proyectos
B005	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (ampliación) en la localidad 1ro. de Mayo, municipio de Villa Corzo	
B006	Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla.	
B008	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1 de 2 etapas), en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel	
B010	Construcción de colector de aguas residuales y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula	
B017	Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Osumacinta.	
D001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.	
D002	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (zona II) en la localidad de San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	
B001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B003	Construcción de obras complementarias para la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Emiliano Zapata, municipio de Arriaga	
D003	Participación social y desarrollo comunitario (contraloría social) por administración (localidades urbanas)	
D005	Participación social y desarrollo comunitario (atención social) por administración (localidades rurales)	
D006	Participación social y desarrollo comunitario (contraloría social) por administración (localidades rurales)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

