

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																				
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>											265 155 731.93	406 714 690.21	404 782 329.92							
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																				
D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PANTELHÓ (PROCAPTAR)						0.00	2 237 269.90	2 237 269.90	Pantelhó	San Francisco el Triunfo	215	218	433					
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	12 914 548.12	12 009 996.00	12 009 996.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	357	358	715					
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES TZAJALCHÉN Y TZAJALCHÉN LL, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	8 967 892.52	0.00	0.00	Chamula	Tzajalchen	0	0	0					
B003	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	60 290 710.97	57 671 193.00	57 671 193.00	Chanal	Chanal	4 846	4 687	9 533					
B004	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.00	35 006 751.46	0.00	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0					
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 062 660.00	7 062 660.00	Chamula	Tzajalchén	284	210	494					
B006	6.1	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN II, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 794 385.96	1 794 385.96	Chamula	Tzajalchén II	144	116	260					
B007	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL DE LA OBRA DE CAPTACIÓN SANTO DOMINGO A LA PLANTA POTABILIZADORA LOS PÁJAROS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	56 518 032.91	56 518 032.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	362 488	241 659	604 147					
B008	6.1	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (1,100.00 M.L.) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC	Pieza	26.00	26.00	25.74	99.00	0.00	4 425 010.39	4 425 010.39	Mitontic	Chalam	609	596	1 205					
B009	6.1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JERICÓ (PORVENIR), MUNICIPIO DE EL PARRAL	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 502 833.56	8 502 833.56	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0					
B010	6.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	67 265 728.22	67 265 728.22	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	8 281	7 863	16 144					
B011	6.1	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JERICÓ (PORVENIR), MUNICIPIO DE EL PARRAL	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	33 165 542.95	33 165 542.95	El Parral	Jericó (Porvenir)	1 259	1 232	2 491					
B012	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JERICÓ (PORVENIR), MUNICIPIO DE EL PARRAL	Sistema	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	11 205 966.98	11 205 966.98	El Parral	Jericó (Porvenir)	1 259	1 232	2 491					
B012	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	Sistema	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	11 205 966.98	11 205 966.98	Zinacantán	Zinacantán	2 982	2 593	5 575					
D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL	Sistema	1.00	1.00	0.95	95.00	8 074 750.43	0.00	0.00	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0					
D002	6.1	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	45 838 346.87	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0					
D003	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Tumbalá	Venustiano Carranza	428	454	882					
D004	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA.	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 771 108.99	2 564 291.72	Ocosingo	13 de Agosto	44	40	84					
D004	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 25 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD 13 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Tanque	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	4 239 243.49	4 239 243.49	Chanal	Siberia	617	644	1 261					
D005	6.1	PERFORACIÓN, AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PROFUNDO DE HASTA 150 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD SIBERIA, MUNICIPIO CHANAL	Sistema	1.00	1.00	0.96	96.00	0.00	700 000.00	700 000.00	Ocosingo	Frontera Corozal	3 053	3 058	6 111					
D006	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	178 057.00	178 057.00	Amatán	Buenavista	143	128	271					
D007	6.1	REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE 250 M DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	178 057.00	178 057.00	Amatán	Buenavista	143	128	271					

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D008	6.1	REPOSICIÓN DE 350 M DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE AMATÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	492 779.00	492 779.00	Amatán	Guadalupe Victoria	430	424	854
D009	6.1	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN, REPOSICIÓN DE 84 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN FRACCIÓN FLOR DE MAYO, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 474.00	200 474.00	Huixtla	Flor de Mayo	76	84	160
D010	6.1	REHABILITACIÓN DE 500 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE BARRIO BRASIL, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	157 150.00	157 150.00	Huixtla	Brasil	63	70	133
D011	6.1	REHABILITACIÓN Y ANCLADO DE 70 M DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE. MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	26 388.00	26 388.00	Huixtla	8 de Septiembre	215	215	430
D012	6.1	REHABILITACIÓN DE 60 M EN LA RED DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BELLA VISTA, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	350 657.00	350 657.00	Huixtla	Bella Vista	260	260	520
D013	6.1	DESAZOLVE DE CAPTACIÓN, REHABILITACIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS Y 50 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL EJIDO 15 DE ENERO, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	111 883.00	111 883.00	Huixtla	15 de Enero	144	127	271
D014	6.1	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	169 104.00	169 104.00	Huixtla	Aquiles Serdán	614	541	1 155
D015	6.1	REHABILITACIÓN DE 30 M DE CRUCE AÉREO Y REPOSICIÓN DE 170 M (3" DE DIAM) Y 42 M (2" DE DIAM) DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUEVO AMERICA, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	327 236.00	327 236.00	Huixtla	Nueva América	204	190	394
D016	6.1	REPOSICIÓN DE 100 M DE CRUCE AÉREO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN MONTECRISTO PLAYA GRANDE, MUNICIPIO DE HUIXTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	532 642.00	532 642.00	Huixtla	Montecristo Playa Grande	191	176	367
D017	6.1	REPOSICIÓN DE 1,044.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VIEJO NICAPA, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	517 672.00	517 672.00	Pichucalco	Viejo Nicapa	298	288	586
D018	6.1	REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TECTUAPAN, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	585 065.00	585 065.00	Pichucalco	Tectuapan	475	454	929
D019	6.1	REPOSICIÓN DE MURO DE RETENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CAPTACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE 318 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAIMBA, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	705 099.00	705 099.00	Pichucalco	Caimba	37	39	76
D020	6.1	REPOSICIÓN DE 250 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE 2A SECCIÓN, MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	302 542.00	302 542.00	Pichucalco	El Azufre 2da. Sección	319	361	680
D021	6.1	REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD RANCHERÍA SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, MUNICIPIO DE SUNUAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	337 576.00	337 576.00	Sunuapa	Santa Cruz 2da. Sección	41	41	82
D022	6.1	DESAZOLVE DE 66 M3 DE CAPTACIÓN, REPOSICIÓN DE 25 M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SUNUAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	313 118.00	313 118.00	Sunuapa	San Pedro	182	183	365
D023	6.1	REPOSICIÓN DE 64.40 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, REPOSICIÓN DE 57.60 M DE LÍNEA DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	410 834.00	410 834.00	Solosuchiapa	Solosuchiapa	1 265	1 265	2 530
D024	6.1	REPOSICIÓN DE 180 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD JANA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	80 534.00	80 534.00	Solosuchiapa	Jana 1ra. Sección	143	112	255
D025	6.1	REPOSICIÓN DE 105.40 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (COLONIA CAIMBA)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	381 704.00	381 704.00	Pichucalco	Caimba	300	300	600
D026	6.1	REPOSICIÓN DE 130 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	634 286.00	634 286.00	Pichucalco	Pichucalco	300	300	600


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D027	6.1	REPOSICIÓN DE 262.40 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA SARDINA. MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	707 486.00	707 486.00	Francisco León	Guadalupe Sardina	119	128	247
D028	6.1	REPOSICIÓN DE 39 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZIBALCHÉ. MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	39.00	39.00	37.05	95.00	0.00	4 276 269.72	4 216 187.38	Chanal	San José Tzibalche	74	75	149
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (TERMINACIÓN)	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	63 770 408.42	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Verapaz	0	0	0
B002	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Sistema	21.00	21.00	21.00	100.00	5 000 000.00	6 297 097.94	6 295 556.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 386	152 454	317 840
B003	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Sistema	21.00	21.00	21.00	100.00	5 078 244.07	0.00	0.00	Palenque	El Lacandon	0	0	0
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL LACANDÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	20 214 079.07	20 838 931.89	19 789 457.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	165 386	152 454	317 840
B006	6.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Supervisión	97.00	97.00	97.00	100.00	0.00	2 151 059.44	2 141 710.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	162 319	150 075	312 394
B007	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FAFEF)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	64 750 901.29	64 750 901.29	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	2 096	2 030	4 126
B008	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (6TA. ETAPA)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 065 096.12	1 818 209.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 070	20 017	38 087
B009	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 199 329.66	841 120.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 241	3 825	8 066
D001	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (INGRESOS ESTATALES)	Supervisión	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 904 761.52	4 904 761.52	Palenque	El Lacandón	106	96	202
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA DE 2. EN LA LOCALIDAD EL LACANDÓN. MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	22 789 984.28	22 789 984.28	Chalchihuitán	Chalchihuitán	641	636	1 277
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (2A DE 2 ETAPAS) EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	22 789 984.28	22 789 984.28	Chalchihuitán	Chalchihuitán	641	636	1 277



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B009	Construcción de línea de electrificación aérea del sistema de agua potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral	Proyecto con atrasos debido al envío de suministros en tiempo programado
B003	Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Chanal	Atrasos notificados por la empresa por fuertes lluvias presentadas en la zona, también presento una suspensión en todo el mes de septiembre, se encuentra finalizando últimos trabajos
B007	Suministro e instalación de equipos de bombeo y control de la obra de captación Santo Domingo a la planta potabilizadora Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez	La empresa notifica atrasos en la fabricación de los equipos a suministrar, se encuentra en trabajos finales
D005	Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la localidad Siberia, municipio Chanal	La empresa notifico retrasos por fuertes lluvias, las condiciones de suelo provocaron desplazamiento de equipo de perforación y derrumbes, se pausaron los trabajos por varias semanas, se encuentra en trabajos finales
B010	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza	Inicio de trabajos al mes de octubre, con plazo de 92 días, atrasos por mal tiempo en la zona
B011	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral.	
B012	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Zinacantán.	Proyecto con inicios en el mes de noviembre, y con plazo de 33 días, se encuentra realizando los últimos trabajos de pintura



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D028	Construcción de 39 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad San José Tzibalché, municipio de Chanal	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, con monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
B002	Construcción del Sistema de Agua Potable para las localidades Tzajalchén y Tzajalchén II, Municipio de Chamula	
B004	Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic	
D001	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol.	
D002	Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocoatepec	
B001	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación)	
B003	Construcción del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque.	

**Nota:** Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

