


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO								324 894 503.72	388 251 038.97	31 922 914.59						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
A001	6.3	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	78.00	78.00	0.00	0.00	11 927 952.23	11 927 952.23	1 994 805.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375	
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.12	12.00	31 856 300.69	31 856 300.69	9 556 890.21	San Fernando	San Fernando	0	0	0	
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA CARIDAD, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	15 321 923.02	18 371 923.02	77 802.79	Berriozábal	La Caridad	0	0	0	
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	38 691 839.85	38 691 839.85	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0	
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	19 214 876.70	19 214 876.70	0.00	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0	
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO, MUNICIPIO DE CHENALHÓ Construcción	Sanitario	97.00	97.00	0.00	0.00	9 239 637.27	9 239 637.27	0.00	Chenalhó	Acteal Alto	0	0	0	
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD UKUMTIC (BARRIO TONTIC Y BARRIO JECHVOTICI), MUNICIPIO DE CHAMULA. Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	13 286 414.80	13 286 414.80	0.00	Chamula	Ukumtic	0	0	0	
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	10 286 618.87	10 286 618.87	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Rincon Chamula	0	0	0	
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	20 944 511.80	20 944 511.80	6 145 412.75	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0	
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.25	24.97	0.00	39 051 601.20	9 231 262.60	Palenque	Profesor Roberto Barrios	0	0	0	
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.02	2.00	0.00	21 254 935.05	4 916 741.10	Palenque	Profesor Roberto Barrios	0	0	0	
D001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZONA II), EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PEDERNAL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	5 895 275.95	5 895 275.95	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0	
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	10 782 513.23	10 782 513.23	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	0	0	0	
D003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 368 100.03	11 368 100.03	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0	
D004	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA SELVA, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	8 791 981.94	8 791 981.94	0.00	Zinacantán	La Selva	0	0	0	
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3 DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	21 388 439.96	21 388 439.96	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0	
D001	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE. Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	93 598 117.38	93 598 117.38	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
D002	6.3	CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) Supervisión	Comité	8.00	8.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
D003	6.3	CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS) Supervisión	Comité	4.00	4.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D004	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES) Supervisión	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D005	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS) Supervisión	Supervisión	4.00	4.00	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0





JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	No presenta avances físicos toda vez que su programación es para el siguiente trimestre, partida liberada como proyecto institucional (Gasto corriente)
B001	Construcción de Colector Sanitario Poniente, en la cabecera municipal de San Fernando	Inicio de periodo de ejecución programado al 12 de marzo, avances correspondiente a su meta programada
B009	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque	Inicio de periodo de ejecución programado al 21 de febrero, avances correspondiente a su meta programada
B010	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque	Inicio de periodo de ejecución programado al 21 de febrero, atrasos debido a falta de personal
B002	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Caridad, municipio de Berriozábal	




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B003	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la cabecera municipal de Chamula.	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B005	Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó.	
B008	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Chiquinshulum, municipio de Chalchihuitán.	
B001	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	
B006	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la localidad Ukumtic (Barrio Tontic y barrio Jechvotic), municipio de Chamula.	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de licitación y contratación
D002	Contraloría Social (Localidades Rurales)	No presenta avance físico, ni presupuesto devengado, el proyecto está en espera de liberación de recursos presupuestarios con partidas para gastos corrientes (combustibles, útiles de oficina, etc.), con meta programada para ejecutarse al tercer trimestre
D003	Contraloría Social (Localidades Urbanas)	
D004	Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)	
D005	Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad San Vicente La Mesilla, municipio de Tzimol	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto se encuentra en espera de validación de recursos presupuestarios
B007	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Barrio San Miguel, de la cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro.	
D001	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II), en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua	
D003	Construcción de obras complementarias para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Cuchulumtic, municipio de Chamula	
D004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán.	
D001	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.