

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							324 894 503.72	340 688 629.47	227 329 772.53							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	6.3	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	78.00	78.00	12.00	15.38	11 927 952.23	12 512 503.03	8 203 376.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375	
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.58	58.44	31 856 300.69	34 056 841.09	16 675 710.05	San Fernando	San Fernando	0	0	0	
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA CARIDAD, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.87	87.00	15 321 923.02	17 889 784.78	13 937 467.07	Berriozábal	La Caridad	192	170	362	
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.90	90.00	38 691 839.85	37 946 660.53	20 524 522.68	Chamula	Chamula	2 602	2 125	4 727	
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	19 214 876.70	0.00	0.00	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0	
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO. MUNICIPIO DE CHENALHÓ Construcción	Sanitario	97.00	97.00	93.86	96.76	9 239 637.27	9 230 401.11	8 333 341.83	Chenalhó	Acteal Alto	126	131	257	
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD UKUMTIC (BARRIO TONTIC Y BARRIO JECHVOTIC). MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.18	13 286 414.80	12 890 269.00	10 256 422.99	Chamula	Ukumtic	529	437	966	
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	10 286 618.87	0.00	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Rincon Chamula	0	0	0	
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.93	93.00	20 944 511.80	20 484 709.17	17 812 163.77	Chalchihuitán	Chiquinshulum	1 062	1 040	2 102	
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.13	0.00	37 920 902.48	32 639 826.21	Palenque	Profesor Roberto Barrios	673	688	1 361	
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	20 543 966.42	17 919 799.46	Palenque	Profesor Roberto Barrios	0	0	0	
B011	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA SELVA, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.40	40.02	5 895 275.95	0.00	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0	
D001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZONA II), EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PEDERNAL. MUNICIPIO DE HUIXTÁN Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	10 782 513.23	0.00	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	0	0	0	
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	11 368 100.03	0.00	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0	
D003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CUCHULUMTIC. MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 791 981.94	0.00	0.00	Zinacantán	La Selva	0	0	0	
D004	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA SELVA, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 155 695.96	4 436 735.85	Oxchuc	Stenlej'ul	100	103	203	
D006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE 56 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD STENLEJ'UL. MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Baño ecológico	56.00	56.00	56.00	100.00	0.00	5 150 067.80	3 203 342.18	Oxchuc	Tzajalchén	0	0	0	
D007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN. MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Baño ecológico	53.00	53.00	41.20	77.74	0.00	3 410 099.71	2 615 186.80	Oxchuc	Najá	66	66	132	
D008	6.3	CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD NAJÁ. MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción														

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D009	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD NUEVO SONORA. MUNICIPIO PALENQUE	Baño ecológico	34.00	34.00	34.00	100.00	0.00	1 184 008.00	1 054 343.99	Palenque	Nuevo Sonora	302	320	622
D010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE 112 LETRINAS EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIEMANS, MUNICIPIO DE PALENQUE	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	18 347 955.54	12 987 898.02	Palenque	Licenciado José Castillo Tiemans	235	246	481
D011	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Baño ecológico	112.00	112.00	111.99	99.99	0.00	6 388 920.04	3 208 816.69	Larrainzar	Jolnachoj	212	195	407
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3 DE 3 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN	Sistema	1.00	1.00	0.85	85.00	21 388 439.96	21 388 439.96	16 610 409.75	San Fernando	San Fernando	6 035	5 832	11 867
D001	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A DE 3 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE.	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.92	92.08	93 598 117.38	64 870 034.61	32 020 888.87	Palenque	Palenque	27 093	24 704	51 797
D002	6.3	AMPLIACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES)	Sistema	1.00	1.00	0.86	86.17	250 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D003	6.3	SUPERVISIÓN CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS)	Comité	8.00	8.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6.3	SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Comité	4.00	4.00	0.00	0.00	1 000 000.00	887 220.79	728 930.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 079	4 701	9 780
D005	6.3	SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervisión	8.00	8.00	8.00	100.00	800 000.00	1 038 167.99	938 981.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 623	27 219	56 842
D006	6.3	SUPERVISIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	Supervisión	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	100 000.00	98 516.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 091	4 043	8 134
D007	6.3	ATENCIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES	Expediente	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	209 184.56	206 869.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 091	4 043	8 134
D008	6.3	CONTRALORIA SOCIAL PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	290 814.96	278 627.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 524	9 819	20 343
		Participación Social	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Proyecto con partidas liberadas como proyecto institucional(Gasto corriente); avance menor a lo programado, derivado que la programación realizada por el área es de acuerdo a las obras concluidas y solo hay 12 concluidas al trimestre
B001	Construcción de Colector Sanitario Poniente, en la cabecera municipal de San Fernando	Inicio de periodo de ejecución programado a la tercera semana de marzo, atrasos debido a una suspensión temporal durante 2 meses
B010	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque	Inicio de periodo de ejecución programado a la primera semana de marzo, avances correspondiente a su meta programada
B011	Construcción del Sistema de alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán.	Inicio de periodo de ejecución programado a la cuarta semana de agosto, avances correspondiente a su meta programada
B004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad San Vicente La Mesilla, municipio de Tzimol	
B007	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Barrio San Miguel, de la cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro.	
D001	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II), en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
D003	Construcción de obras complementarias para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Cuchulumtic, municipio de Chamula	
D004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán.	
D002	Contraloría Social (Localidades Rurales)	
D003	Contraloría Social (Localidades Urbanas)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

