



Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE 112 LETRINAS EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, MUNICIPIO DE PALENQUE	Baño ecológico	112.00	112.00	111.99	0.02	100.01	0.00	18 347 955.54	18 347 955.54	Palenque	Licenciado José Castillo Tielmans	235	246	481
D011	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Sistema	1.00	1.00	0.85	0.11	96.00	0.00	5 765 495.98	5 691 098.30	Larrainzar	Jolnacho	212	195	407
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3 DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.92	0.07	99.00	21 388 439.96	21 388 439.96	21 388 439.96	San Fernando	San Fernando	6 035	5 832	11 867
D001	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	Sistema	1.00	1.00	0.86	0.11	97.00	93 598 117.38	57 951 015.61	57 951 015.61	Palenque	Palenque	27 093	24 704	51 797
D002	6.3	CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES)	Comité	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D003	6.3	CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS)	Comité	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Supervisión	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	1 000 000.00	887 220.79	882 314.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 079	4 701	9 780
D005	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Supervisión	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	800 000.00	1 038 167.99	1 034 793.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 623	27 219	56 842
D006	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	Expediente	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	100 000.00	99 721.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 091	4 043	8 134
D007	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES Contraloria Social)	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	209 184.56	208 991.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 091	4 043	8 134
D008	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES Participación Social)	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	290 814.96	290 780.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 524	9 819	20 343

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción de Colector Sanitario Poniente, en la cabecera municipal de San Fernando	Proyecto con atrasos debido a una suspensión temporal durante 2 meses, se encuentran realizando los últimos trabajos, término de obra programado para febrero 2025
B001	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	El proyecto tuvo retrasos debido a falta de personal y retrasos con los suministros, la empresa se comprometió a terminar en el mes de enero, se encuentran realizando los últimos trabajos
B002	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Caridad, municipio de Berriozábal	
B010	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque	El proyecto no cumplió su meta debido a retrasos por problemas con los suministros y el clima de la zona, la empresa se comprometió a terminar la obra antes del mes de marzo 2025
D007	Construcción de 53 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc	El proyecto se reportó con un avance del 92.23%, sin embargo derivado de conflictos con la empresa contratista, dicho proyecto se encuentra en proceso de terminación anticipada
B004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad San Vicente La Mesilla, municipio de Tzimol	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B007	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Barrio San Miguel, de la cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro.	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
D001	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II), en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua	
D003	Construcción de obras complementarias para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Cuchulumtic, municipio de Chamula	
D004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán.	
D002	Contraloría Social (Localidades Rurales)	
D003	Contraloría Social (Localidades Urbanas)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

