

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																					
ABASTECIMIENTO DE AGUA												301 722 483.60	347 313 951.14	345 676 443.66							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																					
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4 427 545.21	4 417 328.50	4 417 328.50	Chamula	Joltzemén	511	420	931					
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Tanque	97.00	97.00	87.60	9.40	100.00	11 016 479.76	11 005 456.18	11 005 456.18	Chenalhó	Acteal Alto	126	131	257					
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD CORRALITO, MUNICIPIO DE CHAMULA	Tanque	178.00	178.00	175.81	2.19	100.00	20 237 460.77	19 729 815.02	19 729 815.02	Chamula	Corralito	309	270	579					
B004	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHILIMJOVELTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	0.90	0.10	100.00	31 892 012.00	31 045 894.73	30 211 016.77	Chamula	Chilimjoveltic	411	340	751					
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS OLLAS (BARRIOS YOLONBE Y MAKBIKVOTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10 986 922.09	12 435 560.87	12 435 128.47	Chamula	Las Ollas	769	651	1 420					
B006	6.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	46 442 653.42	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0					
B007	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, EN 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	Sistema	1.00	1.00	0.98	0.02	100.00	28 455 934.54	27 365 306.86	27 365 306.86	Bochil	Bochil	7 462	6 738	14 200					
B008	6.1	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, EN TINAJAB 1 Y TINAJAB 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Obra	1.00	1.00	1.00	0.01	100.50	65 930 280.62	80 030 280.62	80 026 155.08	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	60 064	53 415	113 479					
B010	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.31	0.17	48.00	0.00	53 076 956.88	53 076 956.88	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0					
D001	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC (SEGUNDA ETAPA)	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29 934 186.42	0.00	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0					
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL	Sistema	1.00	1.00	0.90	0.08	98.00	8 743 226.72	7 574 619.90	7 480 014.55	Jitotol	Carmen Zacatal	1 484	1 487	2 971					
D003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA EL BARRIO ICALUMTIC DE LA LOCALIDAD PATOSIL, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	12 059 345.70	11 718 775.54	11 718 775.54	Zinacantán	Patosil	1 054	912	1 966					
D004	6.1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 120 METROS CONSISTENTE EN: ETAPA EXPLORATORIA Y TERMINACIÓN, AFORO Y CALIDAD DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE	Pozo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 542 603.88	0.00	0.00	Palenque	La Aurora	0	0	0					
D005	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 864 176.27	0.00	0.00	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0					
D006	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD SIBERIA, MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	3 933 912.14	3 591 188.97	Chanal	Siberia	617	644	1 261					
D007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, TREN DE DESCARGA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CINTALAPA	Obra	1.00	1.00	0.40	0.60	100.00	0.00	4 485 452.98	4 485 452.98	Cintalapa	Emiliano Zapata	905	931	1 836					
D008	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TUZAL (VENUSTIANO CARRANZA), MUNICIPIO DE CINTALAPA	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	340 024.00	340 024.00	Cintalapa	El Tuzal (Venustiano Carranza)	261	263	524					
D009	6.1	CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	0.70	0.23	93.00	0.00	4 704 918.29	4 704 918.29	Tumbalá	Venustiano Carranza	428	454	882					
D010	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 56 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD STENLEJTUL, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	56.00	56.00	56.00	0.00	100.00	0.00	6 248 153.99	6 248 153.99	Oxchuc	Stenlejtul	100	103	203					
D011	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 53 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	53.00	53.00	30.72	16.93	89.91	0.00	5 314 508.44	5 314 508.44	Oxchuc	Tzajalchén	109	119	228					
D012	6.1	CONSTRUCCIÓN DE 34 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD NAJÁ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	53.00	53.00	30.72	16.93	89.91	0.00	3 890 236.75	3 890 236.75	Oxchuc	Najá	66	66	132					

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D013	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CERRO NORTE DON JUAN, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Tanque	34.00	34.00	34.00	0.00	100.00	0.00	5 010 844.14	5 010 844.14	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	302	280	582
D014	6.1	Construcción CONSTRUCCIÓN (1A. DE 2 ETAPA) DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	33 581 900.99	33 581 900.99	Ocosingo	Frontera Corozal	915	918	1 833
B001	6.1	Construcción SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Sistema	1.00	1.00	0.92	0.08	100.00	20 805 198.33	18 506 933.30	18 154 063.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	165 386	152 454	317 840
B002	6.1	Supervisión de obras de Infraestructura Hidráulica PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FISE)	Supervisión	32.00	32.00	32.00	0.00	100.00	2 384 457.87	1 000 000.00	998 059.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	162 319	150 075	312 394
B003	6.1	Supervisión CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JERICÓ (PORVENIR), MUNICIPIO DE EL PARRAL (TERMINACIÓN). Construcción	Supervisión	14.00	14.00	12.00	2.00	100.00	0.00	1 897 071.02	1 891 138.47	El Parral	Jericó (Porvenir)	1 259	1 232	2 491
			Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B010	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec	Proyecto con retrasos por falta de personal y suministros, se realizo compromiso de termino para el 31 de enero 2025
B007	Rehabilitación del Sistema múltiple de Agua Potable, en 13 localidades del municipio de Bochil	
D002	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), municipio de Jitotol.	Proyecto con corte al 7 de diciembre, con estatus en proceso de ejecución, mismo que migró a SEINFRA y se reflejará con estatus concluido al 100% en su avance fisico del 8 al 31 de diciembre.
D009	Construcción de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Venustiano Carranza, municipio de Tumbalá	
D011	Construcción de 53 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc	
B006	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocoatepec.	
D001	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic (Segunda Etapa)	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
D004	Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistente en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D005	Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

