


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.				% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
TRANSPORTE											1 643 141 244.15	2 702 729 587.79	2 699 605 058.69					
TRANSPORTE POR CARRETERA																		
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
A001	9.1	COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades del plan estatal de desarrollo	Reunión	1 400.00	1 400.00	548.00	126.00	48.14	5 355 682.62	4 652 466.82	4 506 416.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	801.00	228.00	85.75	12 434 211.91	80 906 448.18	80 853 034.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Servicio	650.00	650.00	689.00	155.00	129.85	2 272 001.46	2 049 630.99	2 028 508.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Organismo	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	3 022 100.83	2 726 676.98	2 705 144.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	Proyecto	12.00	12.00	9.00	2.00	91.67	4 479 094.58	3 981 626.30	3 959 752.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Estudio	310.00	310.00	133.00	20.00	49.35	7 670 524.52	6 737 436.20	6 644 076.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Licitación	700.00	700.00	153.00	5.00	22.57	2 791 839.55	2 494 322.44	2 478 398.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Obra	590.00	590.00	590.00	87.00	114.75	2 842 550.16	2 516 579.22	2 502 997.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
A001	9.1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Obra	100.00	100.00	115.00	4.00	119.00	11 739 142.06	10 370 134.68	10 314 910.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375		
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B001	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: RINCÓN CHAMULA - LA FLORIDA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+500; SUBTRAMO: KM. 3+250 - KM. 4+200 Pavimentación con concreto mixto del subtramo: km. 3+250 - km. 4+200	Kilómetro	0.95	0.95	0.95	0.00	100.00	5 864 421.28	5 671 050.51	5 671 050.51	Rincón Chamula San Pedro	La Florida	3 634	3 098	6 732		
B002	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - RAMAL A FRONTERA COROZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.)	Kilómetro	16.60	16.60	15.80	0.61	98.86	39 913 505.96	47 860 029.96	47 859 292.77	Ocosingo	Frontera Corozal	3 053	3 058	6 111		
B003	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+600 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 11+600 (T.A.)	Kilómetro	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	10 041 924.66	0.00	0.00	Cacahoatán	Agua Caliente	0	0	0		
B004	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (SUCHIAPA - PORTILLO ZARAGOZA) - GRUTAS DE GUAYMAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)	Kilómetro	24.00	24.00	23.69	0.24	99.71	15 315 358.65	17 903 622.85	17 902 721.47	Villaflores	El Potrillo	291	298	589		
B005	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - EJIDO 26 DE OCTUBRE - SAN ANTONIO CHICHARRAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+800; SUBTRAMO: KM. 1+400 - KM. 5+800 Reconstrucción del subtramo: km. 1+400 - km. 5+800	Kilómetro	4.40	4.40	4.40	0.00	100.00	19 693 623.20	23 185 517.20	23 184 730.60	Tapachula	San Antonio Chicharras	233	248	481		
B005	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600; SUBTRAMO: KM. 1+400 - KM. 4+600 Reconstrucción del subtramo: km. 1+400 - km. 4+600	Kilómetro	3.20	3.20	2.92	0.22	98.13	18 897 165.77	18 608 016.24	18 607 227.17	Tapachula	San José Reforma	191	197	388		
B007	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EL CEÑIDO - LIMITE MPIO. CAPITÁN LUIS A. VIDAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+800; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 14+800 Reconstrucción del subtramo: km. 4+800 - km. 14+800	Kilómetro	10.00	10.00	1.20	8.80	100.00	13 436 485.19	12 720 009.59	12 720 009.59	Capitan Luis Ángel Vidal	Capitan Luis Angel Vidal	318	320	638		
B008	9.1	CAMINO RURAL: NUEVO JUAN DEL GRUJALVA - PUENTE SAYULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+200	Kilómetro	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	5 898 088.96	0.00	0.00	Ostuacán	Sayula	0	0	0		

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B009	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ÁNGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 103+000; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 25+000 (T.A.)	Kilómetro	17.00	17.00	14.02	2.26	95.76	30 131 820.68	32 660 433.10	32 639 499.94	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	1 649	1 542	3 191
B010	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BENITO JUÁREZ - SALVADOR URBINA - CRUCERO EL COCO - UNION ROJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+200 (T.A.)	Kilómetro	10.20	10.20	8.71	1.49	100.00	18 985 884.52	18 985 884.52	18 985 884.52	Cacahoatán	Unión Roja	9 949	9 159	19 108
B011	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CACAOHATÁN - UNIÓN JUÁREZ) - SAN JERÓNIMO - ONCE DE ABRIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+200 (T.A.)	Kilómetro	1.20	1.20	1.15	0.03	98.33	5 437 255.51	5 225 134.54	5 225 134.54	Unión Juárez	San Jerónimo	1 536	1 451	2 987
B012	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+200 (T.A.) CAMINO: E.C. (JUÁREZ - OSTUACAN) - E.J. CATEDRAL DE CHIAPAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+140 (T.A.)	Kilómetro	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	30 506 928.89	0.00	0.00	Ostuacán	Ejido Catedral Chiapas	0	0	0
B013	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 36+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	20.00	0.50	14.82	76.60	60 707 931.42	16 712 221.14	16 712 221.14	Larrainzar	San Cristobalito	0	0	0
B014	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 17+700 (DOCE DE ABRIL - CIPRESES)	Kilómetro	2.10	2.10	1.43	0.51	92.38	12 913 573.02	11 184 903.54	11 175 605.03	Siltepec	Los Cipreses	1 868	1 777	3 645
B015	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXHUATÁN - SANTA ANITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+400 (T.A.)	Kilómetro	8.40	8.40	5.01	3.39	100.00	44 519 893.95	43 522 988.59	43 522 988.59	Ixhuatán	Santa Anita	285	284	569
B016	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+300; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 60+000 (T.A.)	Kilómetro	60.00	60.00	48.05	11.95	100.00	51 301 276.00	59 983 525.61	59 979 386.83	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	22 274	20 973	43 247
B017	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALÁ - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+400; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+400 (T.A.)	Kilómetro	18.40	18.40	10.76	7.64	100.00	48 687 268.89	56 844 876.73	56 843 178.74	Rayón	Varias	3 529	3 331	6 860
B018	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+000; SUBTRAMO: KM. 11+520 - KM. 16+900	Kilómetro	5.38	5.38	0.24	2.43	49.63	49 271 968.26	48 070 542.04	48 070 542.04	San Cristóbal de Las Casas	Laguna Grande	0	0	0
B019	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500; SUBTRAMO: KM. 45+000 - KM. 67+500 (T.A.)	Kilómetro	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	39 082 790.79	0.00	0.00	Villaflores	Dr. Domingo Chanona	0	0	0
B020	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VILLA CORZO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+200; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 19+200 (T.A.)	Kilómetro	9.20	9.20	6.04	2.40	91.74	19 735 135.70	18 414 100.12	18 414 100.12	Villa Corzo	Ch'Ultic	617	585	1 202
B021	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 66+000 (T.A.)	Kilómetro	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	30 199 295.32	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
B022	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 33+000 - KM. 52+000 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 42+700 - KM. 52+000 (T.A.)	Kilómetro	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	20 260 199.42	0.00	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
B023	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 161.3 (PUEBLO NUEVO - RINCÓN CHAMULA) - SAN FELIPE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+600 (T.A.)	Kilómetro	5.60	5.60	5.39	0.22	100.18	16 466 883.64	16 052 897.21	16 052 897.21	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	289	296	585
B024	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO", TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 (T.A.)	Kilómetro	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	San Sebastián	0	0	0
B025	9.1	CAMINO: JUÁREZ - COL. EL PARAÍSO (E.C. SANTA TERESA 2A. SECCIÓN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600 (T.A.)	Kilómetro	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	26 215 470.15	0.00	0.00	Juárez	Paraiso	0	0	0
B026	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520; SUBTRAMO: KM. 13+000 - KM. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	25.00	25.00	7.13	17.88	100.04	26 342 761.11	25 392 530.81	25 392 530.81	Ocozocoautla de Espinosa	Las Pimientas	22 274	20 973	43 247
B027	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YAALICHIN AL ENTRONQUE CAMINO YUTNIONIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM 5+300 (T.A.)	Kilómetro	5.30	5.30	3.07	2.23	100.00	11 214 944.37	12 664 853.29	12 664 853.29	Chamula	Shucutón	663	541	1 204
B028	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YAJALÓN - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 6+500	Kilómetro	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	23 970 862.89	0.00	0.00	Yajalón	Lázaro Cardenas	0	0	0
B029	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 8+600 (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - BECHÚTIC - TZOJOLUM (TIERRA COLORADA), TRAMO: KM. 0+000 - KM 16+924; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500 (T.A.)	Kilómetro	13.50	13.50	6.79	6.71	100.00	12 234 657.09	11 534 093.64	11 534 093.64	Chamula	Catishtic	2 602	2 125	4 727
B031	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300; SUBTRAMO: KM. 33+000 - KM. 37+300 (T.A.)	Kilómetro	4.30	4.30	4.30	0.00	100.00	26 634 225.57	26 621 253.86	26 621 253.86	La Libertad	La Libertad	463	483	946
B032	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHICOMUSELO - E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 191+000 (T.A.)	Kilómetro	191.00	191.00	178.59	9.43	98.44	0.00	310 082 642.26	309 854 974.78	La Concordia	La Concordia	4 249	4 140	8 389

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 4er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B033	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (t.a.)	Kilómetro	54.00	54.00	47.25	5.13	97.00	0.00	194 698 331.66	194 574 578.80	El Porvenir	El Porvenir De Velasco Suárez	899	876	1 775
B034	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACALA - E.C. (LAS LIMAS - LA ANGOSTURA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 9+100 (t.a.)	Kilómetro	9.10	9.10	7.31	1.36	95.27	0.00	19 813 505.73	19 810 033.98	Acala	Acala	7 697	7 304	15 001
B035	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHEN - TENTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+580; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+992 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+992 (t.a.)	Kilómetro	1.99	1.99	1.99	0.00	100.00	0.00	10 880 350.12	10 845 157.38	Chamula	Epalchén	609	467	1 076
B036	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMO - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 40+000 - KM. 86+700 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 40+000 - km. 86+700 (t.a.)	Kilómetro	46.70	46.70	38.55	8.16	100.02	0.00	30 480 462.48	30 480 462.48	Tumbalá	Hidalgo Joshil	1 559	1 373	2 932
B037	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PETALCINGO - SABANILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: del km. 0+000 al km. 30+000 (t.a.)	Kilómetro	13.03	13.03	11.57	1.47	100.08	0.00	76 318 973.55	76 318 973.55	Sabanilla	Sabanilla	1 728	1 632	3 360
B038	9.1	CAMINO: EST. EL SUSPIRO - NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+600 Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 - km. 2+500 (t.a.)	Kilómetro	2.50	2.50	1.96	0.41	94.80	0.00	23 388 541.29	23 187 807.84	Pichucalco	Nuevo Nicapa	762	793	1 555
B039	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 66+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	10.32	1.68	100.00	0.00	28 997 658.32	28 997 658.32	Altamirano	Altamirano	5 404	5 213	10 617
B063	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLA COMALITLÁN - VICENTE GUERRERO - PROVIDENCIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+900, SUBTRAMOS: KM. 0+000 - KM. 4+900 (T.A.) Y KM. 5+850 - KM. 6+920 Reconstrucción de los subtramos: km. 0+000 - km. 4+900 (t.a.) y km. 5+850 - km. 6+920	Kilómetro	5.07	5.07	3.67	1.06	93.29	0.00	5 848 763.39	5 841 657.08	Villa Comalatlán	Vicente Guerrero	406	402	808
B064	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) - ÁLVARO OBREGÓN - MAZATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 13+000 (t.a.)	Kilómetro	13.00	13.00	12.47	0.54	100.08	0.00	63 085 370.36	63 083 889.40	Mazatán	Mazatán	4 073	3 701	7 774
B071	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YAJALÓN - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 6+500 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 2+000 - km. 6+500 (T.A.)	Kilómetro	4.50	4.50	3.92	0.58	100.00	0.00	23 067 859.49	23 067 859.49	Yajalón	Lázaro Cardenas	703	711	1 414
B072	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO", TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (T.A.)	Kilómetro	5.00	5.00	2.05	2.95	100.00	0.00	19 279 663.94	19 279 663.94	Chiapa de Corzo	San Sebastián	1 090	1 167	2 257
B073	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALÁ) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 068 965.52	4 068 965.02	Simojovel	El Jardín	1 512	1 472	2 984
B079	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILITIC, TRAMO: KM. 44+040 - KM. 44+800 Rehabilitación del tramo: km. 44+040 - km. 44+800	Kilómetro	0.76	0.76	0.32	0.44	100.00	0.00	10 013 270.65	10 013 270.65	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	4 025	3 948	7 973
B080	9.1	CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Mantenimiento del subtramo: km. 32+000 - km. 36+000 (t.a.)	Kilómetro	4.00	4.00	0.00	3.04	76.00	0.00	4 771 499.24	4 771 314.82	Juárez	Juárez	0	0	0
B081	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+750, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 1+500 (t.a.)	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	1.14	76.00	0.00	6 192 447.13	6 087 262.36	Solosuchiapa	Agustín Rubio(Santa Fe La Zacualpa)	0	0	0
B082	9.1	CARRETERA FEDERAL: TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTÓBAL - TEOPISCA - CIUDAD CUAUHTEMÓC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 266+000; EXTRACCIÓN DE DERRUMBE EN EL KM. 107 Extracción de derrumbe en el km. 107	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	552 817.84	552 817.84	Teopisca	Jardín de Nuevo León	10 360	9 684	20 044
B083	9.1	CAMINO RURAL: E.C. (STA. TERESA 2DA. SECCIÓN - SAN MANUEL) - HUAPAQUE 1RA. SECCIÓN - OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+400 (T.A.) Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 15+400 (t.a.)	Kilómetro	15.40	15.40	0.00	11.70	75.97	0.00	5 523 861.23	4 919 154.83	Juárez	Huapaque 1ra. Sección (Husapacón)	0	0	0
B084	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (OCOZOCAUTLA - DOMINGO CHANONA) - LA GLORIA - SANTO TOMÁS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+300 (T.A.) Rehabilitación del tramo: 0+000 - km. 7+300 (t.a.)	Kilómetro	7.30	7.30	0.00	1.00	13.70	0.00	1 047 215.93	1 047 215.93	Ocozocoautla de Espinosa	La Gloria	0	0	0
B085	9.1	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CHEBTAUCH DE 20.00 ML., UBICADO EN EL KM. 8+210 SOBRE EL CAMINO: PANTELHÓ - SANTA LUCIA Rehabilitación del puente vehicular Chebtauch de 20 ml.	Metro lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	29.32	0.00	0.00	Pantelhó	Aquiles Serdán (Santa Lucía)	0	0	0
B001	9.1	CAMINO: PIJJIAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+416; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 9+000 Construcción del subtramo: km. 7+000 - km. 9+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.51	0.50	100.50	28 894 810.17	33 744 286.86	33 742 638.73	Pijjiapan	Plan de Ayala	365	316	681
B002	9.1	CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSÉ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000 Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13 279 267.42	0.00	0.00	Pijjiapan	Isla San José	0	0	0
B003	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASETA CUXTEPEQUES - EJIDO NUEVO PARAÍSO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+300; SUBTRAMO: KM. 2+600 - KM. 3+600 Construcción del subtramo: km. 2+600 - km. 3+600	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11 101 166.14	10 911 185.48	10 911 185.48	La Concordia	Los Pinos	227	196	423
B004	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.72	0.21	93.00	12 654 930.09	11 974 131.92	11 974 131.92	Mitontic	Suytic	637	638	1 275

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B005	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000; SUBTRAMO: KM. 41+000 = 17+000 - KM. 42+000 = 18+000 Construcción del subtramo: km. 41+000 = 17+000 - km. 42+000 = 18+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.75	0.26	101.00	14 221 547.19	17 121 547.19	17 120 857.73	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	25 651	23 550	49 201
B006	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COL. NUEVO LEÓN - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+771; SUBTRAMO: KM. 27+172.60 - KM. 28+500 Construcción del subtramo: km. 27+172.60 - km. 28+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.50	50.00	16 148 298.18	15 336 266.93	15 336 266.93	Teopisca	La Isla	0	0	0
B007	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: DESVÍO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+200; SUBTRAMO: KM. 2+078 - KM. 3+078 Construcción del subtramo: km. 2+078 - km. 3+078	Kilómetro	1.00	1.00	0.48	0.52	100.00	11 662 884.35	11 347 945.39	11 347 945.39	Villa Corzo	Embarcadero De Jericó (El Siglo)	376	371	747
B008	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO- IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO -REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 17+600 - KM. 18+600 Construcción del subtramo: km. 17+600 - km. 18+600	Kilómetro	1.00	1.00	0.18	0.62	80.00	15 910 424.60	13 348 322.13	13 348 322.13	Amatán	Carmen Jucumá	174	144	318
B009	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000; SUBTRAMO: KM. 0+500 - KM. 1+500 Construcción del subtramo: km. 0+500 - km. 1+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 335 301.46	0.00	0.00	Bochil	Allende de Esquipulas	0	0	0
B010	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 10+000 Construcción del subtramo: km. 8+000 - km. 10+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	28 794 380.60	27 407 145.61	27 407 145.61	Bochil	Garrido Canaval (Chavarría)	369	409	798
B011	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 3+800 - KM. 4+800 Construcción del subtramo: km. 3+800 - km. 4+800	Kilómetro	2.00	2.00	0.84	0.89	86.50	13 925 223.79	16 092 958.74	16 053 785.02	Chalchihuitán	Balunaco	224	228	452
B012	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.20	1.20	1.04	0.12	96.67	10 711 324.08	0.00	0.00	Chanal	Sakchibalte	0	0	0
B013	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 353 696.30	11 847 882.77	11 847 882.77	Huixtán	Los Ranchos	65	66	131
B014	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MARQUÉS DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000 Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.57	0.33	90.00	9 008 090.55	6 101 663.14	6 101 663.14	Las Margaritas	Rancho Alegre	307	280	587
B015	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - OCOSINGO) - SAN JERÓNIMO TULIJÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200; SUBTRAMO: KM. 1+600 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 1+600 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.42	0.44	86.00	15 723 829.07	14 962 126.25	14 962 126.25	Chilón	San Jerónimo Tulijá	0	0	0
B016	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (RUINAS - PALENQUE) - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+748.15; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.40	1.40	0.21	0.19	28.57	10 944 984.44	10 539 044.35	10 539 044.35	Palenque	Cuauhtémoc Cárdenas	60	65	125
B017	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO) - RAMAL ONILJA TZAJALNICH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+120; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Construcción del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.64	0.27	91.00	12 746 923.47	12 392 021.47	12 392 021.47	Chanal	Onilja	218	187	405
B018	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.30	0.70	100.00	10 383 058.20	10 220 946.77	10 220 946.77	Simojovel	Simojovel	7 517	7 101	14 618
B019	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUITY - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.77	0.24	101.00	12 043 331.76	11 458 010.12	11 458 010.12	Larrainzar	Muctahuitz	428	380	808
B020	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 19+000 Construcción del subtramo: km. 18+000 - km. 19+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.78	0.17	95.00	12 855 929.13	12 560 350.46	12 560 350.46	Tecpatán	Juan Sabinés Gutiérrez	2 602	2 348	4 950
B021	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - BAJ'LOKILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000 Construcción del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	9 813 186.22	8 527 807.65	8 527 807.65	Tenejapa	Bajkokilja	74	62	136
B022	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LÁZARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000 Construcción del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.51	0.37	88.00	10 185 140.53	0.00	0.00	Venustiano Carranza	San Lázaro	0	0	0
B023	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. 138+960 (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN) - RANCHERÍA SANTA ROSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 626 042.62	5 675 826.56	5 672 172.06	Comitán de Domínguez	Santa Rosa	29	35	64
B024	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - JOLTZEMEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+822.157; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.44	0.43	67.00	9 154 587.86	8 988 802.00	8 988 802.00	Chamula	Saclamantón	1 020	741	1 761
B025	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000 Construcción del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.87	0.13	100.00	11 827 167.71	11 352 829.00	11 352 829.00	Chalchihuitán	Israel	508	562	1 070



CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B026	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. CHALAM - CHENALHÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+912; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+912	Kilómetro	1.90	1.90	0.64	0.32	50.53	19 325 533.72	18 624 595.86	18 624 595.86	Chamula	Chuluc	0	0	0
B027	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. PARAÍSO DEL GRIJALVA - RÍO JORDÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.65	0.27	92.00	11 806 230.01	11 397 991.31	11 397 991.31	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	8 281	7 863	16 144
B028	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. SAN FRANCISCO - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.44	0.43	87.00	11 312 298.55	6 354 572.72	6 354 572.72	Ángel Albino Corzo	Guadalupe Victoria (Yerbasanta)	6 198	5 677	11 875
B029	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.85	0.15	100.00	11 751 038.30	11 433 251.21	11 433 251.21	Chenalhó	Chayorte	50	54	104
B030	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+989; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.30	0.54	84.00	13 338 480.14	12 650 677.54	12 650 677.54	El Bosque	Chabajebal	363	331	694
B031	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - SANTA CATARINA - LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 18+900 - KM. 19+900	Kilómetro	1.00	1.00	0.45	0.42	87.00	13 971 501.71	12 093 833.01	12 093 833.01	Huitiupán	Naquem	1 758	1 750	3 508
B032	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTENANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 2+700 - KM. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.71	0.45	89.23	12 919 500.17	11 293 736.11	11 293 736.11	Ángel Albino Corzo	Querétaro	1 240	1 275	2 515
B033	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MOZOTAL - SANTO DOMINGO LA CASCADA - LLANO GRANDE - ÁNGEL DÍAZ, - ENTRONQUE PARRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.71	0.22	93.00	11 989 734.33	6 765 623.41	6 765 623.41	Siltepec	Buenavista Arenal	1 868	1 777	3 645
B034	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - CRUZTON - SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALA, TRAMO: KM. 29+500 = KM. 3+500 - KM. 58+000 = KM. 32+000; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 18+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.81	0.14	95.00	11 864 787.79	6 198 189.06	6 198 189.06	Chilón	Altamirano	1 797	1 714	3 511
B035	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PASTE - ELAMBÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+040; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+040	Kilómetro	1.04	1.04	0.44	0.44	84.62	11 385 501.29	6 373 809.45	6 373 809.45	Zinacantán	Elambó	149	145	294
B036	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: QUESHIL - SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000; SUBTRAMO: KM. 1+500 - KM. 2+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.80	0.15	95.00	13 437 668.14	10 884 069.90	10 884 069.90	Ocosingo	San Nicolás	11	13	24
B037	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 26+320; SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 20+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.24	0.77	101.00	12 579 337.63	11 868 485.39	11 868 485.39	Chalchihuitán	Jolinttic	489	445	934
B038	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 877 740.39	0.00	0.00	San Fernando	Colonia Cuauhtémoc	0	0	0
B039	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 9+000 - KM. 10+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.98	0.03	101.00	12 448 164.66	12 448 164.66	12 448 164.66	San Fernando	Adolfo López Mateos	6 035	5 832	11 867
B040	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ EL CONTENTO - SIBACA - GUAQUITEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 20+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.91	0.06	97.00	16 183 686.41	13 346 308.10	13 346 308.10	Chilón	Guaquitepec	1 797	1 714	3 511
B041	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN MIGUEL LA SARDINA - ADOLFO RUIZ CORTINEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.98	0.02	100.00	13 109 084.12	12 784 047.58	12 784 047.58	Francisco León	San Miguel La Sardina	2 602	2 348	4 950
B042	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO, TRAMO: KM. 10+000 - KM. 21+260; SUBTRAMO: KM. 17+200 - KM. 18+200	Kilómetro	1.00	1.00	0.42	0.59	101.00	11 666 880.87	11 487 178.91	11 487 178.91	Chanal	Frontera Mexiquito	174	152	326
B043	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SILTEPEC - VEGA ROSARIO (VEGA DEL ROSARIO) - MAÍZ BLANCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.51	0.38	89.00	14 393 258.53	7 506 569.63	7 506 569.63	Siltepec	Guadalupe Victoria	1 868	1 777	3 645
B044	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA, TRAMO: KM. 20+000 - KM. 37+000; SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.54	0.35	89.00	11 704 217.18	7 691 682.98	7 691 682.98	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	1 544	1 467	3 011
B045	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOLOSUCHIAPA - ÁLVARO OREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.10	0.04	14.00	9 239 953.11	5 640 927.45	5 640 927.45	Solosuchiapa	El Refugio	0	0	0
B046	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TECPATÁN - SAN JOSÉ CUSHIPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+472.04; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.76	0.18	94.00	11 193 105.98	13 630 146.57	13 630 146.55	Teapatán	Luis Espinosa	137	159	296
B047	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50; SUBTRAMO: KM. 3+200 - KM. 4+200	Kilómetro	1.00	1.00	0.65	0.27	92.00	11 857 376.45	11 012 077.92	11 012 077.92	Chenalhó	Yibeljoj	629	608	1 237

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIMI. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B048	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100; SUBTRAMO: KM. 15+795 - KM. 16+795							12 982 291.60	9 393 480.83	9 393 480.83	Chamula	Chamula	2 602	2 125	4 727
B049	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/N DE 20.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 3+960, SOBRE EL CAMINO: RINCÓN CHAMULA - SAN FELIPE	Kilómetro	1.00	1.00	0.47	0.40	87.00	12 348 820.36	12 041 107.31	12 041 107.31	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	289	296	585
B050	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LACANJA DE 70.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 2+600, SOBRE EL CAMINO: E.C. (CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR - BONAMPAK) LACANJA CHANSAYAB	Puente	1.00	1.00	0.59	0.41	100.00	48 856 890.91	0.00	0.00	Ocosingo	Lacanja Chansayab	0	0	0
B051	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO YAXGEMEL DE 35.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+980, SOBRE EL CAMINO: EJIDO PUEBLA - EJIDO MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	26 134 604.15	25 787 496.67	25 787 496.67	Chenalhó	Ejido Miguel Utrilla (Los Chorros)	629	608	1 237
B052	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO YAXGEMEL DE 35.00 m.l.	Puente	1.00	1.00	0.59	0.41	100.00	12 585 914.98	0.00	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0
B053	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 DEL TRAMO (CRUZTON - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+640; SUBTRAMO: KM. 3+750 - KM. 4+750	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 958 569.10	5 734 071.28	5 734 071.28	Chamula	Kotolte	0	0	0
B054	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PAJALTON BAJO - KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.38	0.08	46.00	12 234 657.09	7 551 474.83	7 551 474.83	Chamula	Pajaltón Bajo	235	215	450
B055	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PAJALTON BAJO - NAXIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.42	0.44	86.00	4 238 422.98	3 784 563.07	3 784 563.07	Chamula	Tres Cruces	243	215	458
B056	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TRES CRUCES - BAUTISTA CHICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+020	Kilómetro	1.00	1.00	0.62	0.29	91.00	3 576 687.80	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B057	9.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (FISE) Supervisión	Supervisión	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246 556 212.25	246 541 498.53	Mazatán	Cuatro Caminos	205	192	397
B058	9.1	CAMINO: E.C. LIBRAMIENTO SUR PONIENTE - EJIDO HIDALGO - MAZATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+500	Kilómetro	11.38	11.38	8.24	2.39	93.41	0.00	61 467 128.57	61 463 679.73	Chamula	Chilimjoveltic	411	340	751
B059	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 DEL TRAMO: (CRUZTON - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+640, SUBTRAMOS: KM. 3+750 - KM. 6+650 Y DEL KM. 7+200 KM. 8+640.	Kilómetro	4.34	4.34	4.20	0.11	99.31	0.00	24 364 101.99	24 364 101.99	Chanal	Saxchibalté	101	85	186
B060	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 4+140	Kilómetro	2.14	2.14	2.01	0.10	98.60	0.00	16 005 344.47	16 005 344.47	Bochil	Allende Esquipulas	409	387	796
B061	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000; SUBTRAMO: KM. 0+500 - KM. 2+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.49	0.01	100.00	0.00	25 065 329.81	25 065 329.81	San Fernando	Cuauhtémoc	286	325	611
B062	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 4+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.42	0.58	100.00	0.00	13 002 789.00	13 002 789.00	Pijijapan	Isla San José	42	51	93
B063	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSÉ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.94	0.07	101.00	0.00	12 390 360.37	12 390 360.37	Cintalapa	Cintalapa De Figueroa	273	256	529
B064	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: POMPOSO CASTELLANOS - ELOY BORRAS AGUILAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+200; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.86	0.15	101.00	0.00	66 122.77	22 510.40	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	0	0	0
B065	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE 15 M.L. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN EL KM. 15+760 (RIVERA DE CHALCHI) DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PIJILITIC	Puente	1.00	1.00	0.05	0.00	5.00	0.00	12 256 904.39	12 169 011.43	Arriaga	Emiliano Zapata	1 790	1 752	3 542
B067	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE 15 m.l.	Puente	1.00	1.00	0.05	0.00	5.00	0.00	12 011 763.15	12 011 763.15	Tenejapa	Patch'En	223	148	371
B068	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PESQUERIA LA LINEA - COL. EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.15	0.65	80.00	0.00	7 987 387.25	7 987 387.25	Venustiano Carranza	San Lázaro	1 019	855	1 874
B069	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - CRUCERO PUERTO - SAN LÁZARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.49	0.39	88.00	0.00	11 457 973.49	11 388 329.58	Altamirano	Puerto Rico	450	412	862
B070	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 27+000 - KM. 32+000; SUBTRAMO: KM. 28+000 - KM. 29+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.39	0.46	85.00	0.00	8 570 861.98	8 565 170.43	Amatán	Reforma y Planada	637	631	1 268
B070	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATÁN - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.39	0.46	85.00	0.00	8 570 861.98	8 565 170.43	Amatán	Reforma y Planada	637	631	1 268

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIMI. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B071	9.1	Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - LA JUCHITECA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	1.00	1.00	0.31	0.53	84.00	0.00	15 133 817.10	15 133 817.10	Jiquipilas	Macabill de la Libertad	78	86	164
B073	9.1	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a) CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL DE ARRIAGA, UBICADO EN EL KM. 5+810 SOBRE EL TRAMO CARRETERO FEDERAL: LIBRAMIENTO SUR DE ARRIAGA	Kilómetro	10.00	10.00	3.22	5.16	83.80	0.00	12 005 579.70	12 005 314.32	Arriaga	Arriaga	13 345	12 021	25 366
B074	9.1	Construcción del Acceso Vehicular ubicado en el km. 5+810 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 174+900) - MESBILJÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900. SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Metro lineal	600.00	600.00	97.80	502.20	100.00	0.00	14 660 355.64	14 660 136.05	Cobertura Estatal	Mesbilja	999	1 014	2 013
B075	9.1	Construcción del subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: TZELEJPOTOBTC - SAN JOSÉ FIU, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+380; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+760 (T.A.)	Kilómetro	1.00	1.00	0.31	0.69	100.00	0.00	6 371 118.24	6 371 118.24	Aldama	Tzelej Potobtic	71	54	125
B076	9.1	Pavimentación con concreto mixto del subtramo: km. 0+000 - km. 1+760 (t.a) CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "SAN PEDRO PEDERNAL" DE 30.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+334, SOBRE EL CAMINO: HUIXTÁN - SAN JOSÉ LA NUEVA - SAN PEDRO PEDERNAL	Kilómetro	1.45	1.45	0.58	0.66	85.52	0.00	9 835 176.10	9 768 605.87	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0
B077	9.1	Construcción del puente vehicular "San Pedro Pedernal" de 30.00 ml. Ubicado en el km. 0+334 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALÁ) - CHALCHIHUITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Metro lineal	30.00	30.00	2.10	5.69	25.97	0.00	12 005 219.52	11 890 410.72	Simojovel	Benito Juárez	159	140	299
B078	9.1	Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TECPATÁN - SAN JOSÉ CUSHIPAC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+472.04, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 (TERMINACIÓN)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 733 031.33	2 733 031.33	Tecpatán	Luis Espinosa	137	159	296
B001	9.1	PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS Supervisión	Kilómetro	700.00	700.00	525.00	133.00	94.00	31 395 223.34	81 252 550.43	81 007 755.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	351 781	319 838	671 619
B002	9.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Kilómetro	700.00	700.00	525.00	133.00	94.00	29 971 988.15	27 003 494.77	26 666 292.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	351 781	319 838	671 619
B001	9.1	SUPERVISIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES	Supervisión	180.00	180.00	135.00	34.00	93.89	11 581 156.17	11 033 326.98	10 833 483.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	351 781	319 838	671 619
B002	9.1	SUPERVISIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento	66.00	66.00	48.00	14.00	93.94	5 126 653.56	4 938 368.59	4 849 779.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	351 781	319 838	671 619
B003	9.1	SUPERVISIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Mantenimiento	272.00	272.00	204.00	52.00	94.12	0.00	2 500 000.00	2 487 808.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47 270	44 746	92 016
		Mantener en óptimas condiciones de operación el parque vehicular	Supervisión	71.00	71.00	71.00	0.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo.	Proyecto con porcentaje alcanzado por las audiencias acumuladas en el trimestre, no se alcanzo la meta derivado al bajo número de audiencias realizadas; cabe indicar que en el reporte PTO2024_51.4 los beneficiarios de este proyecto tienen duplicidad derivado de un error en su programación de forma acumulativa, mismo que al ser enviado en trimestres anteriores ya no se puede modificar
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.	El proyecto presenta bajo avance por los registros realizados en el trimestre, no se alcanzo la meta debido a la reducción de registros por parte de la UAA
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	El proyecto presenta bajo avance por los estudios y proyectos elaborados en el trimestre, no se llego a la meta, debido al número menor de proyectos liberados a años anteriores
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	El proyecto presenta un menor avance por los contratos convenidos en el trimestre, derivado que la programación realizada por el área fue muy por arriba del promedio real de contratación anual
A001	Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	El proyecto se encuentra en proceso de ejecución, proyecto que reflejará su estatus concluido al 100% en el reporte por parte de SEINFRA
B002	Reconstrucción del Camino E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 – km. 16+600 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B004	Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)	
B006	Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600; subtramo: km. 1+400 - km. 4+600	
B009	Reconstrucción del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 103+000; subtramo: km. 8+000 - km. 25+000 (T.A.)	
B011	Rehabilitación del Camino: E.C. (Cacahoatán - Unión Juárez) - San Jerónimo - Once de Abril, tramo: km. 0+000 - km. 1+200 (T.A.)	
B013	Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 16+000 - km. 36+000 (T.A.)	
B014	Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramo: km. 15+600 - km. 17+700 (Doce de Abril - Cipreses)	
B020	Rehabilitación del Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200; subtramo: km. 10+000 - km. 19+200 (T.A.)	
B032	Reconstrucción del Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 191+000 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B033	Reconstrucción del Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	
B034	Reconstrucción del Camino: Acala - E.C. (Las Limas - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 9+100 (T.A.).	
B038	Camino: Est. el Suspiro - Nuevo Nicapa, tramo: km. 0+000 - km. 13+600	
B063	Reconstrucción del camino: Villa Comaltitlán - Vicente Guerrero - Providencia, tramo: km. 0+000 - km. 15+900, subtramos: km. 0+000 - km. 4+900 (T.A.) y km. 5+850 - km. 6+020	
B080	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100	
B081	Rehabilitación del Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 11+750, subtramo: km. 0+000 - km. 1+500 (T.A.)	
B083	Camino Rural: E.C. (Sta. Teresa 2da. Sección - San Manuel) - Huapaque 1ra. Sección - Otra Banda 2da. Sección, Tramo: km. 0+000 - km. 15+400 (T.A.)	
B004	Construcción del Camino: Chimúm'cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B008	Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza) - Cerro las Campanas - Villaflores - San Lorenzo -Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 – km. 27+500; subtramo: km. 17+600 – km. 18+600	
B010	Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000; subtramo: km. 8+000 - km. 10+000	
B011	Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 3+800 - km. 4+800	
B013	Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	
B014	Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	
B016	Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	
B019	Construcción del Camino: E.C. (Suytic – Santo Domingo) – Muctahuitz, tramo: km. 0+000 – km. 4+796.10; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B021	Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj'lokilja, tramo: km. 0+000 - km. 9+400; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	<p>Proyecto con corte al 7 de diciembre, con estatus en proceso de ejecución, mismo que migró a SEINFRA y se reflejará con estatus concluido al 100% en su avance físico del 8 al 31 de diciembre.</p>
B023	Construcción del Camino: E.C. 138+960 (San Cristóbal de las Casas - Comitán) - Ranchería Santa Rosa, tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	
B027	Construcción del Camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Río Jordán, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B028	Construcción del Camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B030	Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, tramo: km. 0+000 - km. 12+989; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	
B031	Construcción del Camino: Huitiupan - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 18+900 - km. 19+900	
B032	Construcción del Camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+700 - km. 4+000	
B033	Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 11+000 - km. 12+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B034	Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzton - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: km. 29+500 = km. 3+500 - km. 58+000 = km. 32+000; subtramo: km. 17+000 - km. 18+000	
B035	Construcción del Camino: Paste - Elambó, tramo: km. 0+000 - km. 2+040; subtramo: km. 1+000 - km. 2+040	
B036	Construcción del Camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 1+500 - km. 2+500	
B040	Construcción del Camino: San José el Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 19+000 - km. 20+000	
B043	Construcción del Camino: Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco, tramo: km. 0+000 - km. 22+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B044	Construcción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala; tramo: km. 20+000 - km. 37+000; subtramo: km. 21+000 - km. 22+000	
B046	Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac; tramo: km. 0+000 - km. 5+472.04; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B047	Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 3+200 - km. 4+200	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B048	Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100; subtramo: km. 15+795 - km. 16+795	
B054	Construcción del Camino: Pajaltón Bajo - Naxic, tramo: km. 0+000 - km. 2+700; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B055	Rehabilitación del Camino: Tres Cruces - Bautista Chico, tramo: km. 0+000 - km. 1+020	
B057	Camino: E.C. Libramiento Sur Poniente - Ejido Hidalgo - Mazatán, tramo: km. 0+000 - km. 14+500	
B058	Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruztón - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramos: km. 3+750 - km. 6+650 y del km. 7+200 - km. 8+640.	
B059	Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140; subtramo: km. 2+000 - km. 4+140	
B065	Construcción del Camino: Pesquería La Linea - Col. Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 - km. 4+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B068	Construcción del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - Crucero Puerto - San Lázaro, tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B069	Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000; subtramo: km. 28+000 - km. 29+000	
B070	Construcción del Camino: Amatán – Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B071	Rehabilitación del Camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	
B075	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Tzelejpotobtic -San José Fíu, tramo: km. 0+000 - km. 6+380; subtramo: km. 0+000 - km. 1+760 (T.A.).	
B001	Programa Emergente de Conservación de Caminos	
B002	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera	
B001	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales	
B002	Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B018	Rehabilitación del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+000; subtramo: km. 11+520 - km. 16+900.	Proyecto con atrasos en su ejecución debido al tiempo de espera para la entrega de suministros y mal clima
B006	Construcción del Camino: Col. Nuevo León - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 34+771; subtramo: km. 27+172.60 - km. 28+500	
B053	Construcción del Camino: Pajalton Bajo - Kotelte, tramo: km. 0+000 - km. 2+500; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B076	Construcción del puente vehicular "San Pedro Pedernal" de 30.00 ml. ubicado en el km. 0+334, sobre el camino: Huixtán - San José La Nueva - San Pedro Pedernal.	
B084	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - Santo Tomás, Tramo: km. 0+000 - km. 7+300 (T.A.)	Proyecto de inicio programado para su ejecución último día de noviembre, proyectos con compromiso para término antes del 31 de marzo 2025
B015	Construcción del Camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tulijá, tramo: km. 0+000 - km. 5+200; subtramo: km. 1+600 - km. 3+000	Proyecto con atrasos en su ejecución debido al tiempo de espera para la entrega de suministros y falta de personal de la empresa contratista
B026	Construcción del Camino: E.C. Chalam - Chenalhó, tramo: km. 0+000 - km. 2+912; subtramo: km. 1+000 - km. 2+912	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B045	Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Proyecto con atrasos en su ejecución debido a problemas con la comunidad y problemas con la empresa contratista
B085	Rehabilitación del Puente Vehicular Chebtauch de 20.00 ml., Ubicado en el km. 8+210 sobre el camino: Pantelhó – Santa Lucia.	No presenta avances físicos, se encuentra en espera de la notificación del procedimiento de dicha obra por la Secretaría de Infraestructura derivado que fue una obra liberada con fecha 30 de diciembre y la gestión se realizó en dicha Subsecretaría
B064	Construcción del Puente Peatonal de 15 M.L. y Obras Complementarias ubicado en el Km. 15+760 (Rivera de Chalchi) de la Carretera La Angostura - San Francisco Pujilic	El proyecto se reporto con un avance del 5%, sin embargo derivado de conflictos con la empresa contratista, dicho proyecto se encuentra en proceso de terminación anticipada
B003	Reconstrucción del Camino Rural: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600 (T.A.)	
B008	Camino Rural: Nuevo Juan del Grijalva - Puente Sayula, tramo: km. 0+000 - km. 2+200.	
B012	Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) - Ej. Catedral de Chiapas, tramo: km. 0+000 – km. 7+140 (T.A.)	
B019	Rehabilitación del Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 67+500; subtramo: km. 45+000 - km. 67+500 (T.A.)	
B021	Rehabilitación del Camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 – km. 66+000 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B022	Reconstrucción del Camino: El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 33+000 - km. 52+000 (T.A.), subtramo: km. 42+700 - km. 52+000 (T.A.)	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo una reducción por traspaso, monto presupuestario para la liberación de diversos proyectos
B024	Rehabilitación del Camino: E.C. km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo"; tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.)	
B025	Camino: Juárez - Col. El Paraíso (E.C. Santa Teresa 2a. Sección), tramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)	
B028	Rehabilitación del Camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500; subtramo: km. 2+000 - km. 6+500	
B002	Camino: San Isidro - Isla San José, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	
B009	Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 0+500 - km. 1+500	
B012	Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B022	Construcción del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B038	Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B050	Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Lacanja de 70.00 m.l., ubicado en el km. 2+600, sobre el Camino: E.C. (Carretera Fronteriza del Sur - Bonampak) - Lacanja Chansayab	
B052	Construcción del Camino: E.C. km. 10+000 del tramo (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640; subtramo: km. 3+750 - km. 4+750	
B056	Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FISE)	El proyecto tuvo una reducción líquida en el segundo trimestre, sin embargo por error de captura se le agrego avances de acuerdo a su programación trimestral en el sistema SIGHA; por lo tanto en el formato PTO2024-54, seguirá reflejando dicho avance ya que el sistema no permite borrar avances validados de trimestres anteriores; se realizó dicha justificación en dicho sistema

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.