

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATEGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			TOTAL		2,094,841,294.98	3,203,434,570.12	339,977,537.22	339,977,537.22	10.6
			1.5 RECURSOS FEDERALES						
			Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y municipios						
			C0010 Fondo General de Participaciones						
			Reconstrucción del Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 191+000 (T.A.)	La Concordia	0.00	353,536,174.14	92,185,852.24	92,185,852.24	26.1
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Caridad, municipio de Beriozabal	Beriozabal	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque	Palenque	0.00	38,501,574.06	9,231,262.60	9,231,262.60	24.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Profesor Roberto Barrios en el municipio de Palenque	Palenque	0.00	20,960,105.64	4,916,741.10	4,916,741.10	23.5
			Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Las Ollas (Barrios Yolonbe y Makbilvotik), municipio de Chamula.	Chamula	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción y Equipamiento de Pozo Profundo y Línea de Conducción de Agua, en Tinajab 1 y Tinajab 2 en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez.	Comitán de Domínguez	0.00	14,100,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.)	Ocosingo	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)	Villaflores	0.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ejido 26 de Octubre - San Antonio Chicharras, tramo: km. 0+000 - km. 5+800; subtramo: km. 1+400 - km. 5+800	Tapachula	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Ocozacoautla - Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 0+000 - km. 71+300; subtramo: km. 0+000 - km. 60+000 (T.A.)	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	9,750,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 - km. 30+400; subtramo: km. 0+000 - km. 18+400 (T.A.)	Rayón	0.00	9,390,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	El Porvenir	0.00	255,302,006.86	70,859,361.95	70,859,361.95	27.8
			Reconstrucción del Camino: Acala - E.C. (Las Limas - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 9+100 (T.A.)	Acala	0.00	16,104,840.56	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchen - Tentic, tramo: km. 0+000 - km. 8+580; subtramo: km. 0+000 - km. 1+992 (T.A.)	Chamula	0.00	9,515,211.75	0.00	0.00	0.0
			Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 11+416; subtramo: km. 7+000 - km. 9+000	Pijijiapan	0.00	5,680,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000; subtramo: km. 41+000 = 17+000 - km. 42+000 = 18+000	Cintalapa	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 3+800 - km. 4+800	Chalchihuitán	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.0
			Camino: E.C. Libramiento Sur Poniente - Ejido Hidalgo - Mazatán, tramo: km. 0+000 - km. 14+500.	Tapachula	0.00	18,211,211.15	5,417,452.73	5,417,452.73	29.7
			Camino: E.C. Libramiento Sur Poniente - Ejido Hidalgo - Mazatán, tramo: km. 0+000 - km. 14+500.	Mazatán	0.00	225,012,385.43	56,018,978.52	56,018,978.52	24.9
			C010H Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 - S074		970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), municipio de Jitotol.	Jitotol	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.0
			2.5 RECURSOS FEDERALES						
			Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales						
			S074A Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano).						
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua	Salto de Agua	7,820,809.25	7,820,809.25	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic (Segunda Etapa)	Mitontic	17,960,511.85	17,960,511.85	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Palenque	37,439,246.95	37,439,246.95	0.00	0.00	0.0
			S074B Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural).						
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II), en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	Huixtán	2,947,637.98	2,947,637.98	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua	Salto de Agua	657,483.90	657,483.90	0.00	0.00	0.0
			Construcción de obras complementarias para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Cuchulumtic, municipio de Chamula	Chamula	5,684,050.01	5,684,050.01	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán.	Zinacantán	4,395,990.97	4,395,990.97	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), municipio de Jitotol.	Jitotol	2,210,839.10	2,210,839.10	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable, para el barrio Icalumtic de la localidad Patosil, municipio de Zinacantán	Zinacantán	2,411,869.14	2,411,869.14	0.00	0.00	0.0
			Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistente en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.	Palenque	1,779,822.72	1,779,822.72	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa.	Solosuchiapa	2,932,088.13	2,932,088.13	0.00	0.00	0.0
			Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas						
			U0930 Fondo para Entidades Federativas y municipios Productores de Hidrocarburos.						
			Camino Rural: Nuevo Juan del Grjalva - Puente Sayula, tramo: km. 0+000 - km. 2+200.	Ostuacán	5,798,121.35	5,798,121.35	0.00	0.00	0.0
			Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) - Ej. Catedral de Chiapas, tramo: km. 0+000 - km. 7+140 (T.A.)	Ostuacán	29,989,862.30	29,989,862.30	0.00	0.00	0.0
			Camino: Juárez - Col. El Paraíso (E.C. Santa Teresa 2a. Sección), tramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)	Juárez	25,771,140.15	25,771,140.15	0.00	0.00	0.0
			Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios						
			I0030 FAIS Entidades (FISE).						
			Construcción de Colector Sanitario Poniente, en la cabecera municipal de San Fernando	San Fernando	31,856,300.69	31,856,300.69	9,556,890.21	9,556,890.21	30.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la cabecera municipal de Chamula.	Chamula	38,691,839.85	38,691,839.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad San Vicente La Mesilla, municipio de Tzimol	Tzimol	19,214,876.70	19,214,876.70	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó.	Chenalhó	9,239,637.27	9,239,637.27	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la localidad Ukumtic (Barrio Tontic y barrio Jechvotik), municipio de Chamula.	Chamula	13,286,414.80	13,286,414.80	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Barrio San Miguel, de la cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro.	Rincón Chamula San Pedro	10,286,618.87	10,286,618.87	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Chiquinshulum, municipio de Chalchihuitán.	Chalchihuitán	20,944,511.80	20,944,511.80	6,145,412.75	6,145,412.75	29.3
			Construcción de obras complementarias para el Sistema de Agua Potable, en la localidad Joltzemen, municipio de Chamula.	Chamula	4,427,545.21	4,427,545.21	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Acteal Alto, municipio de Chenalhó.	Chenalhó	11,016,479.76	11,016,479.76	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Corralito, municipio de Chamula.	Chamula	20,237,460.77	20,237,460.77	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chilimjovetic, municipio de Chamula	Chamula	31,892,012.00	31,892,012.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Ocotepec.	Ocotepec	46,442,653.42	46,442,653.42	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Sistema múltiple de Agua Potable, en 13 localidades del municipio de Bochil	Bochil	28,455,934.54	28,455,934.54	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	San Fernando	21,388,439.96	21,388,439.96	0.00	0.00	0.0
			Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (FISE)	Cobertura Estatal	2,384,457.87	2,384,457.87	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Rincón Chamula - La Florida, tramo: km. 0+000 - km. 5+500; subtramo: km. 3+250 - km. 4+200	Rincón Chamula San Pedro	5,864,421.28	5,864,421.28	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino Rural: El Ceñido - Limite Mpio. Capitán Luis A. Vidal, tramo: km. 0+000 - km. 14+800; subtramo: km. 4+800 - km. 14+800	Capitán Luis Ángel Vidal	13,436,485.19	13,436,485.19	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Benito Juárez - Salvador Urbina - Crucero el Coco - Unión Roja, tramo: km. 0+000 - km. 10+200 (T.A.)	Cacahoatán	18,985,884.52	18,985,884.52	5,695,765.36	5,695,765.36	30.0
			Rehabilitación del Camino: E.C. (Cacahoatán - Unión Juárez) - San Jerónimo - Once de Abril, tramo: km. 0+000 - km. 1+200 (T.A.)	Unión Juárez	5,437,255.51	5,437,255.51	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 16+000 - km. 36+000 (T.A.)	Larráinzar	60,707,931.42	60,707,931.42	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Ixhuatán - Santa Anita, tramo: km. 0+000 - km. 8+400 (T.A.)	Ixhuatán	44,519,893.95	44,519,893.95	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+000; subtramo: km. 11+520 - km. 16+900.	San Cristóbal de las Casas	49,271,968.26	49,271,968.26	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 87+500; subtramo: km. 45+000 - km. 67+500 (T.A.)	Villaflores	39,082,790.79	19,071,758.51	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200; subtramo: km. 10+000 - km. 19+200 (T.A.)	Villa Corzo	19,735,135.70	19,735,135.70	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 - km. 66+000 (T.A.)	Altamirano	30,199,295.32	30,199,295.32	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincón Chamula) - San Felipe, tramo: km. 0+000 - km. 5+600 (T.A.)	Rincón Chamula San Pedro	16,466,883.64	16,466,883.64	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo"; tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.)	Chiapa de Corzo	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km. 37+300; subtramo: km. 33+000 - km. 37+300 (T.A.)	La Libertad	26,634,225.57	26,634,225.57	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520; subtramo: km. 13+000 - km. 38+000 (T.A.)	Ocozocoautla de Espinosa	26,342,761.11	26,342,761.11	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del camino: Yaalichin al Entronque Camino Yutnontic, tramo: km. 0+000 - km. 5+300 (T.A.)	Chamula	11,214,944.37	11,214,944.37	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500; subtramo: km. 2+000 - km. 6+500	Yajalón	23,970,862.89	23,970,862.89	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 8+600 (San Cristobal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijit - Tz'ojolum (Tierra Colorada), tramo: km. 0+000 - km. 16+924; subtramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)	Chamula	12,234,657.09	12,234,657.09	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Temo - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 40+000 - km. 86+700 (T.A.)	Tumbalá	0.00	31,090,897.43	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (T.A.)	Sabanilla	0.00	76,338,868.12	0.00	0.00	0.0
			Camino: San Isidro - Isla San José, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Pijijiapan	13,279,267.42	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 - km. 9+300; subtramo: km. 2+600 - km. 3+600	La Concordia	11,101,166.14	11,101,166.14	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Chimúcum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Mitontic	12,654,930.09	12,654,930.09	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Col. Nuevo León - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 34+771; subtramo: km. 27+172.60 - km. 28+500	Venustiano Carranza	16,148,298.18	16,148,298.18	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 17+200; subtramo: km. 2+078 - km. 3+078	Villa Corzo	11,662,884.35	11,662,884.35	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio- Ignacio Zaragoza) - Cerro las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+500; subtramo: km. 17+600 - km. 18+600	Amatán	15,910,424.60	15,910,424.60	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 0+500 - km. 1+500	Bochil	11,335,301.46	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: km. 0+000 - km. 11+000; subtramo: km. 8+000 - km. 10+000	Bochil	28,794,380.60	28,794,380.60	8,638,314.18	8,638,314.18	30.0
			Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Chanal	10,711,324.08	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Huixtán	12,353,696.30	12,353,696.30	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Las Margaritas	9,008,090.55	9,008,090.55	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tullijá, tramo: km. 0+000 - km. 5+200; subtramo: km. 1+600 - km. 3+000	Chilón	15,723,829.07	15,723,829.07	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuahtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000.	Palenque	10,944,984.44	10,944,984.44	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilija Tzajalnich, tramo: km. 0+000 - km. 4+120; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Chanal	12,746,923.47	12,746,923.47	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupán) - San Rafael, tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Simojovel	10,383,058.20	10,383,058.20	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Larráinzar	12,043,331.76	12,043,331.76	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 18+000 - km. 19+000	Tecpatán	12,855,929.13	12,855,929.13	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj'lokilja, tramo: km. 0+000 - km. 9+400; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Tenejapa	9,813,186.22	9,813,186.22	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	Venustiano Carranza	10,185,140.53	10,185,140.53	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Saclamantón - Joltzemen, tramo: km. 0+000 - km. 1+822.157; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Chamula	9,154,587.86	9,154,587.86	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 18+900 - km. 19+900	Huitiupán	13,971,501.71	13,971,501.71	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción del Camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+700 - km. 4+000	Ángel Albino Corzo	12,919,500.17	12,919,500.17	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucum) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Chalchihuitán	11,827,167.71	11,827,167.71	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. Chalam - Chenalhó, tramo: km. 0+000 - km. 2+912; subtramo: km. 1+000 - km. 2+912	Chamula	19,325,533.72	19,325,533.72	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Río Jordán, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Venustiano Carranza	11,806,230.01	11,806,230.01	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	Ángel Albino Corzo	11,312,298.55	11,312,298.55	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Aldama	0.00	11,751,038.30	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Chenalhó	11,751,038.30	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 11+000 - km. 12+000	Siltepec	11,989,734.33	11,989,734.33	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzton - San Juan Cancuc - Guatequepec - Sitala, tramo: km. 29+500 = km. 3+500 - km. 58+000 = km. 32+000; subtramo: km. 17+000 - km. 18+000	Chilón	11,864,787.79	11,864,787.79	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Paste - Elambó, tramo: km. 0+000 - km. 2+040; subtramo: km. 1+000 - km. 2+040	Zinacantan	11,385,501.29	11,385,501.29	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 1+500 - km. 2+500	Ocosingo	13,437,668.14	13,437,668.14	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320; subtramo: km. 19+000 - km. 20+000	Chalchihuitán	12,579,337.63	12,579,337.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	San Fernando	11,877,740.39	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: San José el Contento - Sibaca - Guatequepec, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 19+000 - km. 20+000	Chilón	16,183,686.41	16,183,686.41	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Francisco León	0.00	13,109,084.12	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Tecpatán	13,109,084.12	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco, tramo: km. 0+000 - km. 22+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	Siltepec	14,393,258.53	14,393,258.53	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, tramo: km. 20+000 - km. 37+000; subtramo: km. 21+000 - km. 22+000	Simojovel	11,704,217.18	11,704,217.18	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 3+200 - km. 4+200	Chenalhó	11,857,376.45	11,857,376.45	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, tramo: km. 0+000 - km. 12+989; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	El Bosque	13,338,480.14	13,338,480.14	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 9+000 - km. 10+000	San Fernando	12,448,164.66	12,448,164.66	3,734,449.40	3,734,449.40	30.0
			Construcción del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 17+200 - km. 18+200	Chanal	11,666,880.87	11,666,880.87	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Solosuchiapa	9,239,953.11	9,239,953.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac, tramo: km. 0+000 - km. 5+472.04; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Tecpatán	11,193,105.98	11,193,105.98	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100; subtramo: km. 15+795 - km. 16+795	Chamula	12,982,291.60	12,982,291.60	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Puente Vehicular S/N de 20.00 M.L. ubicado en el km. 3+960, sobre el camino: Rincón Chamula - San Felipe	Rincón Chamula San Pedro	12,348,820.36	12,348,820.36	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Yaxgemel de 35.00 m.l., ubicado en el km. 1+980, sobre el Camino: Ejido Puebla - Ejido Miguel Utrilla Los Chorros	Chenalhó	26,134,604.15	26,134,604.15	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. km. 10+000 del tramo (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjovetic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640; subtramo: km. 3+750 - km. 4+750	Chamula	12,585,914.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Pajalón Bajo - Kotole, tramo: km. 0+000 - km. 2+500; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Chamula	10,958,569.10	10,958,569.10	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Pajalón Bajo - Naxic, tramo: km. 0+000 - km. 2+700; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Chamula	12,234,657.09	12,234,657.09	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Tres Cruces - Bautista Chico, tramo: km. 0+000 - km. 1+020	Chamula	4,238,422.98	4,238,422.98	0.00	0.00	0.0
			Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FISE)	Coertura Estatal	3,576,687.80	3,576,687.80	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140; subtramo: km. 2+000 - km. 4+140	Chanal	0.00	24,942,191.67	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 0+500 - km. 2+000	Bochil	0.00	16,513,791.71	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 2+000 - km. 4+000	San Fernando	0.00	25,065,329.81	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: San Isidro - Isla San José, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Pijijapan	0.00	13,279,267.42	0.00	0.00	0.0
10120	FAFEF.				466,779,113.84	466,779,113.84	67,577,056.18	67,577,056.18	14.5
			Reconstrucción del Camino Rural: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600 (T.A.)	Cacahoatán	9,871,722.55	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Caridad, municipio de Berriozábal	Berriozábal	15,062,229.41	15,062,229.41	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Las Ollas (Barrios Yolonbe y Makbilvotik), municipio de Chamula.	Chamula	10,709,940.86	10,709,940.86	3,089,402.70	3,089,402.70	28.8
			Reconstrucción y Equipamiento de Pozo Profundo y Línea de Conducción de Agua, en Tinajab 1 y Tinajab 2 en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez.	Comitán de Domínguez	64,812,818.24	64,812,818.24	19,443,845.47	19,443,845.47	30.0
			Reconstrucción del Camino E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.)	Ocosingo	39,237,005.86	39,237,005.86	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)	Villaflores	15,055,776.30	15,055,776.30	4,516,732.89	4,516,732.89	30.0
			Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ejido 26 de Octubre - San Antonio Chicharras, tramo: km. 0+000 - km. 5+800; subtramo: km. 1+400 - km. 5+800	Tapachula	19,359,832.98	19,359,832.98	5,807,949.89	5,807,949.89	30.0
			Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600; subtramo: km. 1+400 - km. 4+600	Tapachula	18,576,874.82	18,576,874.82	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 103+000; subtramo: km. 8+000 - km. 25+000 (T.A.)	Montecristo de Guerrero	29,621,111.85	29,621,111.85	8,681,043.09	8,681,043.09	29.3
			Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramo: km. 15+600 - km. 17+700 (Doce de Abril - Cipreses)	Siltepec	12,694,698.90	12,694,698.90	3,673,330.57	3,673,330.57	28.9
			Reconstrucción del Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 0+000 - km. 71+300; subtramo: km. 0+000 - km. 60+000 (T.A.)	Ocozocoautla de Espinosa	50,431,762.85	50,431,762.85	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Reconstrucción del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocoitepec), tramo: km. 0+000 - km. 30+400; subtramo: km. 0+000 - km. 18+400 (T.A.).	Rayón	47,862,060.95	47,862,060.95	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 33+000 - km. 52+000 (T.A.), subtramo: km. 42+700 - km. 52+000 (T.A.)	La Grandeza	19,916,806.21	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	El Porvenir	0.00	19,916,806.21	5,961,281.97	5,961,281.97	29.9
			Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 11+416; subtramo: km. 7+000 - km. 9+000	Pijijiapan	28,405,067.62	28,405,067.62	8,276,586.29	8,276,586.29	29.1
			Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000; subtramo: km. 41+000 = 17+000 - km. 42+000 = 18+000	Cintalapa	13,980,504.02	13,980,504.02	4,194,151.21	4,194,151.21	30.0
			Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 3+800 - km. 4+800	Chalchihuitán	13,689,203.05	13,689,203.05	3,932,732.10	3,932,732.10	28.7
			Construcción del Camino: E.C. 138+960 (San Cristóbal de las Casas - Comitán) - Ranchería Santa Rosa, tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000.	Comitán de Domínguez	9,462,889.36	9,462,889.36	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Lacanja de 70.00 m.l., ubicado en el km. 2+600, sobre el Camino: E.C. (Carretera Fronteriza del Sur - Bonampak) - Lacanja Chansayab	Ocosingo	48,028,808.01	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzón - Las Ollas) - Chilimjovettic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramos: km. 3+750 - km. 6+650 y del km. 7+200 - km. 8+640.	Chamula	0.00	57,900,530.56	0.00	0.00	0.0
1012D	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano). Ramo 16 - S074				68,132,545.00	68,132,545.00	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic (Segunda Etapa)	Mitontic	11,973,674.57	11,973,674.57	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Palenque	56,158,870.43	56,158,870.43	0.00	0.00	0.0
1012E	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 - S074				19,026,768.34	19,026,768.34	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II), en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	Huixtán	2,947,637.97	2,947,637.97	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Salto de Agua	Salto de Agua	2,304,220.08	2,304,220.08	0.00	0.00	0.0
			Construcción de obras complementarias para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad Cuchulumtic, municipio de Chamula	Chamula	5,684,050.02	5,684,050.02	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Selva, municipio de Zinacantán.	Zinacantán	4,395,990.97	4,395,990.97	0.00	0.00	0.0
			Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistente en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.	Palenque	762,781.16	762,781.16	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa.	Solosuchiapa	2,932,088.14	2,932,088.14	0.00	0.00	0.0
1003C	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 - S074				15,209,864.18	15,209,864.18	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), municipio de Jitotol.	Jitotol	5,562,387.62	5,562,387.62	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable, para el barrio Icalumtic de la localidad Patosil, municipio de Zinacantán	Zinacantán	9,647,476.56	9,647,476.56	0.00	0.00	0.0

C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO