

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 1 de 7

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,599,726,103.01 \$5,899,518.90	
Proyecto: 063511H04101C03B001 "Fortalecimiento a la infraestructura vial carretera y puentes del estado de Chiapas". Componente Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados Porcentaje de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamientos de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Porcentaje de avance en la ejecución de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes a construir y/o rehabilitar	515.00	0.00 0.00 0.00	258.00 258.00 0.00	129.00 129.00 0.00	128.00 128.00 0.00	515.00 515.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 515.00	\$0.00 \$1,336,110,020.92 \$0.00
Proyecto: 103511H04201I11B003 Programa Emergente de Conservación de Caminos Componente Mantener en óptimas condiciones de operación la red de caminos rurales Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación Actividad Conservación de caminos rurales Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00 700.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 175.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 700.00	\$0.00 \$66,983,650.34 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 3 de 7

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,599,726,103.01 \$5,899,518.90	
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	9.30	1.03 1.03 0.00	3.10 3.10 0.00	3.10 3.10 0.00	2.07 2.07 0.00	9.30 9.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.30	\$0.00 \$33,477,318.08 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B003 Reconstrucción del Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania; tramo: km. 0+000 - km. 39+000; subtramo: km. 16+000 - km. 39+000 (T.A.). Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas.												
Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	23.00	2.30 2.30 0.00	6.90 6.90 0.00	6.90 6.90 0.00	6.90 6.90 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 23.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 16+000 - km. 39+000 (T.A.)												
Porcentaje de atención del rezago en materia de carteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	23.00	2.30 2.30 0.00	6.90 6.90 0.00	6.90 6.90 0.00	6.90 6.90 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2025 23.00	
Proyecto: 103511H04201I11B004 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera Componente Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión Estatal de Caminos.												
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	150.00	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 0.00	37.50 37.50 0.00	37.50 37.50 0.00	150.00 150.00 37.50	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 150.00	\$0.00 \$28,056,073.69 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,599,726,103.01 \$5,899,518.90	
Actividad Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de la obra. Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	150.00	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 0.00	37.50 37.50 0.00	37.50 37.50 0.00	150.00 150.00 37.50	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 150.00	\$0.00 \$21,059,249.32 \$5,899,518.90
Proyecto: 063511H04001C03B001 Reconstrucción del Camino: Acceso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas	3.60	0.00 0.00 0.36	2.40 2.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00 0.00 0.00	3.60 3.60 0.36	0.00	0.00	10.00	Estratégico / Eficacia Kilómetro	2025 3.60	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.60	0.00 0.00 0.36	2.40 2.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00 0.00 0.00	3.60 3.60 0.36	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.60	\$0.00 \$5,704,080.27 \$0.00
Proyecto: 103511H04201I11B001 Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria												

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,599,726,103.01 \$5,899,518.90	
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 0.00	16.00 16.00 0.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 16.00	100.00	100.00	24.24	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2025 66.00	\$0.00 \$5,375,732.07 \$0.00
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo												
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 0.00	16.00 16.00 0.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 16.00	100.00	100.00	24.24	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2025 66.00	
Proyecto: 063511H04001C03B005 Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	57.10	5.71 5.71 0.00	17.13 17.13 0.00	17.13 17.13 0.00	17.13 17.13 0.00	57.10 57.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2025 57.10	
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	57.10	5.71 5.71 0.00	17.13 17.13 0.00	17.13 17.13 0.00	17.13 17.13 0.00	57.10 57.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2025 57.10	
Proyecto: 063511H04101C03B002 Terminación del Puente Vehicular de 54.00 MI. Ubicado en el km. 0+230 sobre el Camino: Colonia Azteca (La Punta) - Barrio Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 0+520												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,599,726,103.01 \$5,899,518.90	
Componente Contribuir a mejorar la eficiencia y calidad de la infraestructura de puentes en el Estado. Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	54.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 54.00	\$0.00 \$3,189,971.27 \$0.00
Actividad Terminación del Puente Vehicular de 54.00 MI. Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	54.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 54.00	
Proyecto: 103511H04201I11B002 Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la Obra Pública en materia de Infraestructura Carretera y Puentes Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 68.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2025 272.00	
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 68.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2025 272.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 7 de 7

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 15-abril-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,599,726,103.01 \$5,899,518.90	
Proyecto: 022231H05001C01B001 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica Componente Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Actividad Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	1.00 											

Rafael Ruiz Morales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Victor Hugo de Dios Patraca

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente