

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
TRANSPORTE											.00	1 666 033 457.30	9 781 080.99					
TRANSPORTE POR CARRETERA																		

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	9.1	COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						0.00	5 085 327.93	124 018.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Realización de audiencias GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	Reunión	1 400.00	1 400.00	425.00	30.36	0.00	13 466 715.98	810 642.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Gestión y comprobación de pagos Operar movimientos nominales Porcentaje de Gestión y control de nominas del personal de confianza y contrato	Trámite Gestión Gestión	1 200.00 24.00 30.00	1 200.00 24.00 30.00	300.00 6.00 6.00	25.00 25.00 20.00	0.00	2 408 426.00	118 457.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN	Servicio	1 223.00	1 223.00	316.00	25.84	0.00	3 195 730.98	173 127.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Administrar los recursos informáticos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN	Asesoría	210.00	210.00	50.00	23.81	0.00	4 669 265.54	281 393.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Atender los intereses jurídicos en materia administrativa y contencioso ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	Acción	400.00	400.00	50.00	12.50	0.00	8 236 183.33	501 350.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Coordinar el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emita la instancia normativa Realizar la integración de proyectos para la propuesta de los diversos fondos que permiten priorizar el programa de inversión Validar en el ámbito de su competencia, con las instancias normativas, dependencias y entidades la integración de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, relativos al proceso de planeación, estatal, regional y municipal	Verificación Validación	600.00 1 020.00	600.00 1 020.00	200.00 0.00	33.33 0.00	0.00	2 939 398.61	161 779.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS	Estudio Catálogo	320.00 550.00	320.00 550.00	88.00 88.00	27.50 16.00	0.00	2 960 715.54	169 621.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos Elaboración del catalogo de conceptos del estudio y proyecto ejecutivo COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA	Contrato	600.00	600.00	1.00	0.17	0.00	12 524 120.92	782 829.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Coordinación de los procesos de contratación de obra en materia de caminos e Infraestructura hidráulica DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS	Obra	600.00	600.00	32.00	5.33	0.00	12 810 274.02	758 341.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Elaboración y actualización de presupuestos de Obra COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Obra	50.00	50.00	15.00	30.00	0.00	108 653.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Obras de servicios básicos hidráulicos realizadas COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	Obra	120.00	120.00	1.00	0.83	0.00	21 059 249.32	5 899 518.90	Comitán de Dominguez	Comitán de Dominguez	0	0	0
A001	9.1	Obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes realizadas COORDINACIÓN Y FORMACION EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS	Campaña Curso Difusión	2.00 4.00 8.00	2.00 4.00 8.00	1.00 1.00 1.00	50.00 25.00 12.50	0.00	40 043 609.41	0.00	Jiquipilas	Venustiano Carranza	0	0	0
A001	9.1	Campañas de Vacunación Cursos Impartidos Difusión de Acciones con Perspectiva de Género						0.00	33 477 318.08	0.00	Tapachula	Varias	0	0	0
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500 (T.A.)	Kilómetro	3.60	3.60	0.36	10.00	0.00	40 463 609.41	0.00	Jiquipilas	Venustiano Carranza	0	0	0
B002	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - LA JUHITECA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+300, SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 19+300 (T.A.)	Kilómetro	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	33 477 318.08	0.00	Tapachula	Varias	0	0	0
B003	9.1	Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+000; SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 39+000 (T.A.)						0.00	33 477 318.08	0.00	Tapachula	Varias	0	0	0



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B004	9.1	Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA - CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 22+000 - KM. 35+000 (T.A.)	Kilómetro	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	53 531 142.20	0.00	Chicoasén	Chicoasen	0	0	0
B005	9.1	Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	5 375 732.07	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B001	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA Y PUENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS"	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	1 336 110 020.92	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002	9.1	Porcentaje de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados TERMINACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 54.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+230 SOBRE EL CAMINO: COLONIA AZTECA (LA PUNTA) - BARRIO MALPASO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+520	Kilómetro	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	4 097 797.55	0.00	Arriaga	Azteca (La Punta)	0	0	0
B001	9.1	Porcentaje de infraestructura de puentes construidos CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES	Metro lineal	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	5 704 080.27	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002	9.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento	66.00	66.00	16.00	24.24	0.00	3 189 971.27	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003	9.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS	Mantenimiento	272.00	272.00	68.00	25.00	0.00	66 983 650.34	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B004	9.1	Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Kilómetro	700.00	700.00	175.00	25.00	0.00	28 056 073.69	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	150.00	150.00	37.50	25.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	El proyecto presenta un menor avance a lo programado, por los cambios de administración y actualización de sus manuales, solo existe un proyecto contratado y disminuye los procesos acumulados al trimestre
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.	
A001	Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión.	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral
A001	Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral; en una de sus actividades y en la otra se encuentra programada para el tercer trimestre
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral, en una de sus actividades
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.	
G001	Coordinación y formación en materia de igualdad de género de la Comisión Estatal de Caminos.	
B002	Reconstrucción del camino: e.c. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300, subtramo: km. 10+000 - km. 19+300 (t.a.)	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B003	Reconstrucción del camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania; tramo: km. 0+000 - km. 39+000; subtramo: km. 16+000 - km. 39+000 (T.A.).	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de licitación y contratación
B004	Reconstrucción del camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 35+000 (T.A.)	
B005	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a.)	
B002	Terminación del puente vehicular de 54.00 ml. Ubicado en el km. 0+230 sobre el Camino: colonia Azteca (La Punta) - Barrio Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 0+520	
B001	Reconstrucción del camino: Acceso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (t.a.)	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la cuarta semana de marzo
B001	Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la atención de las afectaciones a los caminos pavimentados y rurales	Proyecto de continuidad para pagos y sueldos de personal eventual, cuenta con un porcentaje menor al 25%, debido a su programación trimestral
B001	"Fortalecimiento a la infraestructura vial carretera y puentes del estado de Chiapas".	Bolsa de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos de la Comisión Estatal de Caminos, su avance se encuentra programado a partir del segundo trimestre
B002	Conservación y mantenimiento de vehículos para la integración, control, ejecución y supervisión de la obra pública en materia de infraestructura	El avance está de acuerdo a su programación trimestral de indicadores, el recurso se encuentra en proceso de tramitación por parte de recursos financieros, con un retraso debido a la regularizaciones por los diversos cambios de razón social
B003	Programa emergente de conservación de caminos	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

