


Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA															
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
.00															
2 097 457.89															
1 567 704.38															
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	6.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 097 457.89	1 567 704.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	303 756	275 074	578 830

[Handwritten signature]

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica	Proyecto en espera de la tramitación de pagos restantes correspondientes al personal eventual adscrito al rubro de hidráulica que emigro a la Secretaría de Infraestructura



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% CUMPLIM. MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
TRANSPORTE POR CARRETERA																
.00 1 659 710 352.92 121 746 027.35																
A001	9.1	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	Reunión	1 400.00	1 400.00	710.00	50.71	0.00	5 087 332.84	2 129 141.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
	9.1	Realización de audiencias GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS	Trámite Gestión Gestión	1 200.00 24.00 30.00	1 200.00 24.00 30.00	600.00 12.00 14.00	50.00 50.00 46.67	0.00	14 060 199.39	5 198 009.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
	9.1	Atender los intereses jurídicos en materia administrativa y contenido preventivo para los sistemas informáticos, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN	Servicio	1 100.00	1 100.00	553.00	50.27	0.00	2 427 662.30	928 981.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
	9.1	Atender los intereses jurídicos en materia administrativa y contenido preventivo para los sistemas informáticos, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN	Asesoría	200.00	200.00	100.00	50.00	0.00	3 213 056.77	1 177 327.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
	9.1	Atender los intereses jurídicos en materia administrativa y contenido preventivo para los sistemas informáticos, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN	Acción	200.00	200.00	100.00	50.00	0.00	3 459 070.75	1 494 780.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
A001	9.1	Coordinar el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emita la instancia normativa	Verificación	600.00	600.00	400.00	66.67	0.00	7 901 211.74	2 865 999.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
A001	9.1	Validar en el ámbito de su competencia, con las instancias normativas, dependencias y entidades la integración de los programas sectoriales, especializados, regionales e institucionales, relativos al proceso de planeación, estatal, regional y municipal	Validación	1 020.00	1 020.00	0.00	0.00	0.00	4 399 402.65	1 045 272.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
A001	9.1	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Catálogo	500.00	500.00	122.00	24.40	0.00	3 538 821.33	966 383.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
A001	9.1	Coordinación de los procesos de contratación de obra en materia de caminos e infraestructura hidráulica	Contrato	550.00	550.00	9.00	1.64	0.00	3 413 027.39	3 248 546.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
A001	9.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS	Otra	540.00	540.00	50.00	9.26	0.00	14 463 269.31	4 451 145.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
A001	9.1	Elaboración y actualización de presupuestos de Obra	Otra	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
G001	5.1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	Otra	100.00	100.00	9.00	9.00	0.00	17 661.72	17 661.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165	100	265	
B001	9.1	COORDINACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Campaña Curso Difusión	0.03 9.00 11.00	0.03 9.00 11.00	0.01 1.00 3.00	33.33 11.11 27.27	0.00	21 059 249.32	12 361 409.01	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	60 064	53 415	113 479	
B002	9.1	Campañas de Vacunación						0.00	40 043 609.41	12 063 932.87	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0	
B003	9.1	Difusión de Acciones con Perspectiva de Género	Kilómetro	3.60	3.60	3.38	94.00	0.00	33 477 318.08	8 932 966.44	Tapachula	Tapachula	0	0	0	
B004	9.1	Reconstrucción del camino: E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - LA JUHTECA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+300. SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 19+300 I.T.A.1	Kilómetro	9.30	9.30	2.51	27.00	0.00	53 531 142.20	14 324 256.10	Chicoasén	Chicoasén	0	0	0	

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% CUMPLIM. MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
B005	9.1	Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes CAMINO: PICHUICALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (I.T.A.)	Kilómetro	13.00	13.00	1.69	13.00	0.00	11 006 233.48	1 953 019.45	Reforma	Reforma	0	0
B006	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL ROSARIO - CHENTÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+400	Kilómetro	57.10	57.10	13.70	24.00	0.00	13 017 820.27	3 700 049.97	La Independencia	Chentón	0	0
B007	9.1	Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+000	Kilómetro	1.40	1.40	0.13	9.00	0.00	5 439 382.42	0.00	Juárez	Juárez	0	0
B008	9.1	Carreteras alimentadoras con mantenimiento CAMINO: EST. EL SUSPIRO - NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+900	Kilómetro La	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	5 623 269.32	0.00	Pichuicalco	Nuevo Nicapa	0	0
B009	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento REHABILITACIÓN DEL CAMINO: NICOLÁS RUIZ - E.C. (BETANIA - SOYATITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000	Kilómetro	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	26 433 503.47	7 930 051.04	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0
B010	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000	Kilómetro	6.00	6.00	0.60	10.00	0.00	49 479 943.21	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0
B011	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTACOMITÁN - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 7+300	Kilómetro	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	31 008 139.23	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0
B012	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados CAMINO: E.C. PICHUICALCO - JUÁREZ, - SUNIAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400	Kilómetro	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	5 654 013.25	0.00	Pichuicalco	Pichuicalco	0	0
B013	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR - CHOYO - CHICHUQUÉN EN LOS TULPANES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+750 (I.T.A.)	Kilómetro	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	15 361 193.00	0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0
B014	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SACLANANTÓN - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 (I.T.A.)	Kilómetro	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	15 095 732.90	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0
B015	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: MAJOMUT - ICAUMTIC - YOLTOJUTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+100 (I.T.A.)	Kilómetro	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	13 362 113.66	0.00	Chamula	Icalumtic	0	0
B016	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ALTAMIRANO - COMITÁN) - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+200	Kilómetro	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	8 193 848.53	0.00	Las Margaritas	Plan De Ayala	0	0
B017	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOSINGO - RUINAS DE TONINÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+300 (I.T.A.)	Kilómetro	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	14 861 231.52	0.00	Ocosingo	Nuevo Jerusalen	0	0
B018	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+680	Kilómetro	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	15 795 506.77	0.00	Simojovel	San Francisco Portugal	0	0
B001	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA construida por carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	909 375 754.29	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0
B002	9.1	TERMINACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 54.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+230 SOBRE EL CAMINO: COLONIA AZTECA (LA PUNTA) - BARRIO MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+520	Metro lineal	515.00	515.00	258.00	50.10	0.00	4 097 797.55	2 067 409.63	Ariaga	Azteca (La Punta)	632	558
B003	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - BARRIO LÓPEZ KULAKTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+680	Kilómetro	54.00	54.00	50.22	93.00	0.00	17 539 402.71	0.00	Tenejapa	Kulaktik	0	0
B004	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	14 874 866.99	0.00	Huixtán	Los Ranchos	0	0
B005	9.1	Porcentaje de caminos construidos PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: BOCHOJO ALTO - E.C. (NACHIG - ZINACANTÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+080	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16 489 027.57	0.00	Zinacantán	Bochojo Alto	0	0
B006	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 19+000 - KM. 26+320; SUBTRAMO: KM. 20+000 - KM. 21+000	Kilómetro	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	13 782 144.67	0.00	Chalchihuitán	Jalintonic	0	0
B007	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO - SITALA) - CHALCHIHUITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 431 453.28	0.00	Simojovel	Benito Juárez	0	0
B008	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚNCUM - AL MOLÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 340 316.62	0.00	Milonic	Bachén	0	0
B009	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - SANTO DOMINGO) - CHUCHILTON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+240; RAMAL: KM. 0+300 - KM. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 532 845.95	0.00	Larainzar	Chuchilton	0	0
B010	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+989; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000	Kilómetro	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	14 012 911.68	0.00	El Bosque	Chabajabal	0	0


7

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAMA ANUAL	MODE. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MULIER	HOMBRE	PERSONA	
B011	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO) - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+120; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos.		Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13 210 162.04	0.00	0.00	Chanal	Onilja	0	0	0
B012	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - JOLTZEMEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+822.157; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+822.157 Porcentaje de caminos construidos.		Kilómetro	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	11 321 832.66	0.00	0.00	Chamula	Saclamantón	0	0	0
B013	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTENANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos		Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 219 170.75	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Querétaro	0	0	0
B014	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - PLAZA YOCIB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+170.184; SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 18+500 Porcentaje de caminos construidos		Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15 207 751.93	0.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubija	0	0	0
B015	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - BECHUTIC - TIERRA COLORADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+924; SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 15+500 Porcentaje de caminos construidos		Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 488 562.08	0.00	0.00	Chamula	Tzotzum (Tierra Colorada)	0	0	0
B016	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUYTIC - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+796.10 Porcentaje de caminos construidos		Kilómetro	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	23 337 798.64	0.00	0.00	Larrainzar	Muctahuitz	0	0	0
B001	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo		Mantenimiento	66.00	66.00	32.00	48.48	0.00	5 704 080.27	2 321 754.66	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular		Mantenimiento	272.00	272.00	136.00	50.00	0.00	3 189 971.27	1 572 860.05	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003	9.1	PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación		Kilómetro	700.00	700.00	350.00	50.00	0.00	66 983 650.34	21 656 216.29	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B004	9.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto		Supervisión	150.00	150.00	75.00	50.00	0.00	28 056 073.69	9 338 850.47	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	El proyecto presenta un menor avance, solo existen 9 proyectos contratados y disminuyen los procesos acumulados al trimestre
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.	
A001	Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	Proyecto con un menor porcentaje en una de sus actividades ya que se encuentra programada para el tercer trimestre
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Proyecto con un menor porcentaje debido a que a la fecha el número de obras contratadas con solicitud de catálogos es muy por debajo de lo programado al trimestre
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral, en una de sus actividades
G001	Coordinación y formación en materia de igualdad de género de la Comisión Estatal de Caminos.	Proyecto con avance menor debido a que las acciones que se realizaron fueron muy pocas a las que se tenían pensadas, debido a problemas de logística y reintegración de la unidad de igualdad de género
B007	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000.	
B008	Camino: Est. El Suspiro - Nuevo Nicapa, tramo: km. 0+000 - km. 13+600.	
B010	Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Altamirano, tramo: km. 0+000 - km. 28+700 (T.A.)	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B011	Rehabilitación del Camino: Ixtacomitán - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 1+000 - km. 7+300	
B012	Camino: E.C. (Pichucalco - Juárez) - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+400.	
B013	Rehabilitación del Camino: Santiago el Pinar - Choyo - Chiquinch'en Los Tulipanes, tramo: km. 0+000 - km. 7+750 (T.A.)	
B014	Rehabilitación del Camino: Saclamantón - Yític, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.)	
B015	Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic - Yoltjotik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.)	
B016	Rehabilitación del Camino: E.C. (Altamirano - Comitán) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 2+200	
B017	Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Ruinas de Toniná, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300 (T.A)	
B018	Rehabilitación del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 0+000 - km. 8+000; subtramo: km. 1+000 - km. 3+500	
B003	Construcción del Camino: Tres Cerros - Barrio López Kulaktic, tramo: km. 0+000 - km. 1+680	
B004	Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	


No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de licitación y contratación

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B005	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Bochojbo Alto - E.C. (Nachig - Zinacantán), tramo: km. 0+000 - km. 2+080	
B006	Construcción del Camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320; subtramo: km. 20+000 - km. 21+000	
B007	Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá) - Chalchihuitán, tramo: km. 0+000 - km. 10+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B008	Construcción del Camino: Chimú'cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B009	Construcción del Camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000	
B010	Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000	
B011	Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	
B012	Construcción del Camino: Saclamantón - Joltzemen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+822.157; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157	
B013	Construcción del Camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B014	Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, tramo: km. 0+000 - km. 22+170.184; subtramo: km. 17+500 - km. 18+500	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B015	Construcción del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijit - Tierra Colorada, tramo: km. 0+000 - km. 16+924; subtramo: km. 13+500 - km. 14+500	
B016	Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10	
B002	Reconstrucción del Camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300, subtramo: km. 10+000 - km. 19+300 (T.A.)	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la primera semana de mayo
B003	Reconstrucción del Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania; tramo: km. 0+000 - km. 39+000; subtramo: km. 16+000 - km. 39+000 (T.A.).	
B004	Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 35+000 (T.A.)	
B005	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.)	
B006	Reconstrucción del Camino: El Rosario - Chentón; tramo: km. 0+000 - km. 1+400.	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la segunda semana de junio
B009	Rehabilitación del Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitán), tramo: km. 0+000 - km. 17+000; subtramo: km. 0+000 - km. 6+000	
B001	Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la atención de las afectaciones a los caminos pavimentados y rurales	Proyecto de continuidad para pagos y sueldos de personal eventual, cuenta con un porcentaje menor, debido a su programación trimestral



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
G001	Coordinacion y Formacion en materia de Igualdad de Genero de la Comision Estatal de Caminos.	Proyecto de gasto corriente, al primer trimestre sus metas estaban alineadas al programa 042, por lo tanto en el sistema se encuentra con un avance pertinente a 3 acciones realizadas, sin embargo para el segundo trimestre se realizó la alineación y cambio de programa al 020; a este trimestre se acumularon las metas y se capturaron en el proyecto 020. De igual manera con respecto al .03 programado anual en meta descrito en el formato, se comunica que hubo un error al capturar la meta programada siendo a si lo real, 3 campañas de vacunación.

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.