

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)					PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD IF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD
TRANSPORTE																
TRANSPORTE POR CARRETERA									824 117 171.99	1 717 601 408.53	1 712 087 007.41					
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo	Actas	1 200.00	1 200.00	0.00	89.42	7.45	4 727 088.76	137 221 979.69	137 063 040.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	332 686	333 886
A001		GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	0.00	89.42	7.45	9 764 167.78	11 188 800.75	10 363 630.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	332 686	333 886
A001		PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Servicio	1 000.00	1 000.00	0.00	60.00	6.00	1 963 471.89	2 047 329.48	1 939 256.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	332 686	333 686
A001		COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Actas	200.00	200.00	0.00	75.00	37.50	2 629 823.44	2 778 516.51	2 594 688.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	332 686	332 886
A001		ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	Proyecto	14.00	14.00	0.00	13.00	92.86	3 765 539.52	3 984 526.09	3 718 553.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	332 686	332 700
A001		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.01	1.00	6 818 962.40	7 184 940.92	6 790 223.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	332 686	332 686
A001		COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Anteproyecto	800.00	800.00	0.00	715.36	89.42	2 816 464.19	2 915 639.82	2 661 400.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	800	332 686	333 486
A001		DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMATADOS Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Catálogo	800.00	800.00	0.00	715.36	89.42	2 433 807.20	2 553 607.34	2 327 395.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	800	332 686	333 486
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	300.00	300.00	0.00	102.00	34.00	10 773 624.34	84 678 488.79	83 860 808.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	332 686	332 936
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Obra	300.00	300.00	0.00	34.80	11.60	10 547 286.84	11 089 138.75	10 367 873.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	332 686	332 936
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. PICHUCALCO - BELISARIO DOMINGUEZ. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 9+000	Kilometro	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	6 955 749.49	0.00	0.00	Pichucalco	Varias	0	0	0
B002		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (TERMINACION) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (terminacion)	Kilometro	18.00	18.00	18.00	0.00	100.00	5 258 806.01	5 258 806.01	5 251 446.86	Ostucán	Varias	9 233	9 367	18 600
B003		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES - MALPASO - ESTACION CHONTALPA - PLAN DE AYALA - E.C. (PEÑITAS KM. 28). TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+120 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 4+120	Kilometro	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	16 410 185.83	0.00	0.00	Ostucán	Varias	0	0	0
B004		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: KM. 51+000 E.C. (RAUDALES - MALPASO - ESTACION CHONTALPA) - BAJO AMACOITE. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8 758 993.47	0.00	0.00	Ostucán	Varias	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD. IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B005		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PRESA PEÑITAS - E.C. (RAUDALES MALPASO - ESTACION CHONTALPA); TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+500 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 8+500	Kilometro	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	15 555 246.65	0.00	0.00	Ostucán	Varías	0	0	0
B006		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: ESTACION JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+200 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 55+200	Kilometro	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	23 827 410.10	0.00	0.00	Juárez	Varías	0	0	0
B007		MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL: E.C. (ESPEJO - SUNUAPA) - RANCHERIA CERRO 3RA., TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Pichucalco	Varías	0	0	0
B008		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PRESA PEÑITAS E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA TABASCO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.)	Kilometro	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	8 800 072.65	0.00	0.00	Ostucán	Varías	0	0	0
B009		REHABILITACION DEL CAMINO: KM. 104+000 E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - PUJILITIC - LOS CERRITOS) - EL BATEY; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilometro	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	8 080 504.87	0.00	0.00	Verustiano Carranza	Varías	0	0	0
B010		CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO, SOBRE EL CAMINO E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - TAPANATEPEC) - EJIDO POMPOSO CASTELLANOS. KM. 2+800 Construcción del puente vado, sobre el camino e.c. (Tuxtla Gutiérrez - Tapanatepec) - ejido Pomposo Castellanos, km. 2+800	Metro Lineal	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	19 467 147.02	0.00	0.00	Cintalapa	Varías	0	0	0
B011		CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: E.C. TUXTLA GUTIERREZ - TAPANATEPEC - EJIDO VISTA HERMOSA. KM. 34+200 Construcción del puente vado sobre el camino: e.c. Tuxtla Gutiérrez - Tapanatepec - ejido Vista Hermosa, km. 34+200	Metro Lineal	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	19 467 147.03	0.00	0.00	Cintalapa	Varías	0	0	0
B012		REHABILITACION DEL CAMINO: SACA COSECHA EJIDO LA ALIANZA POBLADO AHUACATLAN DEL KM. 0+000 - KM. 1+500 Y APERTURA DE 200 M.L. Conservación del Tramo: km. 0+000-km. 1+500 y apertura de 200 ml	Kilometro	1.70	1.70	1.70	0.00	100.00	5 700 432.91	5 700 432.91	5 691 365.71	Cacahoatán	Varías	24 717	23 594	48 311
B013		REHABILITACION DEL CAMINO: SALTO DE AGUA - E.C. (VILLAHERMOSA - MERIDA); TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+200 LIM. EDO. TABASCO Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200	Kilometro	6.20	6.20	3.10	1.86	80.00	0.00	10 230 408.47	10 230 408.47	Salto de Agua	Varías	31 971	31 233	63 204
B015		CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL MOJON", SOBRE CAMINO: E.C. (JIQUIPILAS - EL OCOTE) - 14 DE SEPTIEMBRE. CON UNA LONGITUD DE 60.0 M.L. Construcción del puente vehicular con una longitud de 60.0 m.l. (terminación)	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	6 311 711.20	0.00	0.00	Jiquipilas	Varías	0	0	0
B016		APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL: AGIL - SANTA RITA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+300 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+300	Kilometro	2.30	2.30	1.32	0.98	100.00	0.00	2 536 760.74	2 536 760.74	Chamula	Varías	47 380	40 178	87 558
B017		APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL: NICHEN - LAS LIMAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+160 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+160	Kilometro	2.16	2.16	1.99	0.01	92.42	0.00	8 387 467.08	8 387 467.08	Chamula	Varías	47 380	40 178	87 558
B018		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 5 CALLES (2.1 KMS.) EN LA LOCALIDAD DE YOLONCHÉN Construcción de 5 calles (2.1 kms.)	Kilometro	2.10	2.10	1.33	0.77	100.00	0.00	2 227 574.64	2 227 574.64	Chamula	Varías	47 380	40 178	87 558
B019		PUENTE SOBRE EL RIO NOVILLERO, SOBRE EL CAMINO: MAPASTEPEC - COL. DOROTEO ARANGO (TERMINACIÓN) Construcción de puente (terminación)	Metro Lineal	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	19 097 170.51	0.00	0.00	Mapastepec	Varías	0	0	0
B021		REHABILITACION DEL E.C. TUXTLA VILLAFLORES A EJIDO JESUS MARIA GARZA; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 480 000.00	0.00	0.00	Villaflores	Varías	0	0	0
B022		REHABILITACION DE LA CARRETERA: KM. 16+800 E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - CHICOASEN) - BENITO JUAREZ; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 1+700	Kilometro	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	4 802 753.64	0.00	0.00	San Fernando	Varías	0	0	0
B024		CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL AFLUENTE CHANALUCUM DE 20.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+500 DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 Construcción del puente vehicular sobre el afluente Chanalucum de 20.00 m.l.	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	11 501 588.30	0.00	0.00	Simojovel	Varías	0	0	0
B025		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: EJIDO PROGRESO - PUENTE CHESPAL NUEVO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+039.25 Reconstrucción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 / Reconstrucción del subtramo: km. 3+000 km. 4+029.25	Kilometro	2.03	2.03	0.00	2.03	100.00	0.00	2 707 487.18	2 707 191.90	Tapachula	Varías	191 613	177 585	369 198
B026		CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO COCULO DE 35.00 M.L. SOBRE EL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA. KM. 4+195.50 (TERMINACIÓN) Construcción del puente vehicular sobre el río Coculo de 35.00 m.l.	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	15 313 337.46	0.00	0.00	Simojovel	Varías	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B028		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA-APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 50+000 (t.a.)	Kilometro	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	22 699 995.19	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varías	0	0	0
B029		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: KM. 13+900 - E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - LA ANGOSTURA) - RIVERA AMATAL- NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a.)	Kilometro	10.00	10.00	6.76	3.24	100.00	14 156 463.83	14 156 463.83	14 156 463.83	Chiapa de Corzo	Varías	52 590	50 699	103 289
B048		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION EL SUSPIRO - JUAREZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 18+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 18+000	Kilometro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Juárez	Varías	0	0	0
B049		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: JESUS MARIA GARZA A BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+850 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 3+850	Kilometro	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	8 120 000.00	0.00	0.00	Villaflores	Varías	0	0	0
B050		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO TUXTLA VILLAFLORES - LOS ANGELES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 18+600 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 18+600	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	Villaflores	Varías	0	0	0
B051		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: JIQUIPILAS - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+100	Kilometro	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	20 891 546.49	0.00	0.00	Jiquipilas	Varías	0	0	0
B056		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PUERTO CATE - SAN ANDRÉS LARRAINZAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Kilometro	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	13 570 179.38	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Varías	0	0	0
B060		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 24+700 (TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO)- CARMEN KHAN; TRAMO: KM 0+000 AL KM 15+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 15+000	Kilometro	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	17 492 920.93	0.00	0.00	La Trinitaria	Varías	0	0	0
B062		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilometro	7.00	7.00	4.96	2.04	100.00	18 130 318.96	18 110 657.95	18 110 657.95	Acapetahua	Varías	15 612	15 881	31 493
B063		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: COMITAN - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Conservación de los subtramo: km. 51+000 - km. 54+050 y km. 54+050 - km. 57+100	Kilometro	57.10	57.10	57.10	0.00	100.00	0.00	17 163 732.22	17 163 732.22	Frontera Comalapa	Varías	39 880	38 512	78 392
B064		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 37+300 Conservación del subtramo del km. 13+800 al km. 15+900	Kilometro	2.10	2.10	2.06	0.04	100.00	0.00	15 588 787.00	15 588 504.75	Palenque	Varías	64 811	62 704	127 515
B065		ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 0+230 DEL CAMINO: AZTECA BARRIO MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+500 Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular de 40.0 m.l.	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	0.00	100.00	0.00	1 029 600.72	1 029 600.72	Amiaga	Varías	22 093	20 947	43 040
B066		ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 4+125 DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA), ALTAMIRA I Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular de 40.0 m.l.	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	0.00	100.00	0.00	593 904.57	593 904.57	Mapastepec	Varías	25 680	25 002	50 682
B085		ESCALONES DE LIGA EN CARRETERA SAN CRISTOBAL - COMITAN KM. 131+660 Construcción de Escalones de lga	Puente	1.00	1.00	0.00	0.98	98.00	0.00	820 858.73	820 858.73	Comitán de Domínguez	Varías	191 613	177 585	369 198
B086		REFORZAMIENTO DE BOVEDA EN CARRETERA SAN CRISTOBAL - COMITAN KM. 131+660 Reforzamiento de boveda en carretera San Cristobal - Comitán km. 131+660	Puente	1.00	1.00	0.00	0.52	52.00	0.00	1 483 649.19	1 483 649.19	Comitán de Domínguez	Varías	0	0	0
B088		PUENTE CAJON PASO HOMBRE CARRETERA SAN CRISTOBAL - COMITAN KM. 131+660 Construcción de puente	Puente	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 658 902.12	7 657 321.43	Comitán de Domínguez	Varías	85 774	79 310	165 084
B100		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: OCOSINGO-SAN QUINTIN-DESVO OCOSINGO-ALTAMIRANO, TRAMO: KM.0+000-KM.125+000. SUBTRAMO: KM. 38+000-KM. 125+000 (T.A.) Subtramo: km. 38+000-km. 125+000 (t.a.)	Kilometro	87.00	87.00	0.00	87.00	100.00	0.00	14 184 220.78	14 181 233.14	Ocosingo	Varías	21 828	20 050	41 878
B101		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PARRALITO-BUENOS AIRES; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 23+000	Kilometro	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00	0.00	9 389 137.93	9 386 650.56	Siltepec	Varías	1 767	1 631	3 398
B102		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: LAS FLORES-HONDURAS; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Kilometro	15.00	15.00	0.00	15.00	100.00	0.00	9 277 241.38	9 274 259.02	Siltepec	Varías	1 767	1 631	3 398
B103		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: RAMAL A MAZATAN E.C. (ARRIAGA-TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 13+000	Kilometro	13.00	13.00	0.00	13.00	100.00	0.00	10 328 051.72	10 325 299.35	Mazatán	Varías	3 548	3 290	6 838
B104		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: ESCOBILLAL-CHICOMUSELO; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 Rehabilitación del tramo: del km. 0+000 al km. 23+000	Kilometro	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00	0.00	9 390 749.24	9 388 271.19	Siltepec	Varías	1 767	1 631	3 398
B105		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: REFORMA Y PLANADURA I (REFORMA) TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 14+000	Kilometro	14.00	14.00	0.00	14.00	100.00	0.00	11 454 606.76	11 451 619.56	Amatán	Varías	1 952	1 995	3 947
B106		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (RAFAEL PASCACIO GAMBOA) - MACAYO 3RA SECC. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	Kilometro	14.00	14.00	0.00	14.00	100.00	0.00	9 069 150.41	9 066 784.15	Reforma	Varías	13 592	12 665	26 257

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD. IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B107		Rehabilitación del tramo: del km. 0+000 al km. 6+000 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: OXCHUC - TZUNUN - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000	Kilometro	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	10 030 291.22	10 027 813.99	Oxchuc	Varias	3 362	3 313	6 675
B108		Rehabilitación tramo: km. 0+000 - km. 22+000 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: NICOLAS BRAVO - E.J. LA GLORIA, TRAMO: KM. 3+500 AL KM. 8+500	Kilometro	22.00	22.00	0.00	22.00	100.00	0.00	11 185 586.21	11 182 697.96	Ixtapangajoya	Varias	633	639	1 272
B109		Rehabilitación tramo: km 3+500 al km 8+500 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: VILLAFLORES - LAZARO CARDENAS - TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000	Kilometro	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	10 063 060.34	10 060 061.10	Ixtapangajoya	Varias	633	639	1 272
B110		Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km 9+000 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+931.50, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 2+000 AL KM. 3+931.50	Kilometro	9.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	12 211 570.04	12 208 584.56	Bochil	Varias	6 429	5 975	12 404
B111		Construcción del subtramo: del km. 2+000 al km. 3+931.50 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALÉN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	Kilometro	1.93	1.93	0.00	1.93	100.00	0.00	14 487 952.34	14 484 751.08	Las Margaritas	Varias	10 839	9 947	20 786
B112		Construcción del subtramo del km 0+000 al km 2+000 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: RAMAL A FRONTERA COROZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 (T.A.)	Kilometro	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	9 469 138.92	9 466 360.56	Ocosingo	Varias	21 828	20 050	41 878
B113		Rehabilitación tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (t.a.) REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. FRONTERIZA DEL SUR ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000 (T.A.)	Kilometro	16.00	16.00	0.00	16.00	100.00	0.00	9 447 551.72	9 444 715.47	Ocosingo	Varias	21 828	20 050	41 878
B114		Rehabilitación tramo: km. 0+000 - km. 70+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)	Kilometro	70.00	70.00	0.00	70.00	100.00	0.00	12 712 068.97	12 709 081.74	Ocosingo	Varias	21 828	20 050	41 878
B115		Rehabilitación tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (BENEMERITO DE LAS AMERICAS - PALENQUE) - NUEVA PALESTINA - NUEVO CHAMIZAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+200 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	0.00	12.00	100.00	0.00	13 201 110.84	13 198 358.81	Ocosingo	Varias	21 828	20 050	41 878
B116		Rehabilitación tramo: km. 0+000 al km. 27+200 (t.a.) REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - EL CUYO ALVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+500	Kilometro	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	10 745 113.49	10 742 126.17	Catazajá	Varias	1 558	1 415	2 973
B117		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 10+500 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: FRONTERA COMALAPA CHICOMUSELO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+200 (T.A.)	Kilometro	10.50	10.50	0.00	10.50	100.00	0.00	11 474 482.76	11 471 784.04	Frontera Comalapa	Varias	9 730	8 974	18 704
B118		Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km 23+200 (t.a.) REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PICHUCALCO - JUÁREZ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.)	Kilometro	23.20	23.20	0.00	23.20	100.00	0.00	14 678 435.03	14 675 681.61	Pichucalco	Varias	7 445	6 767	14 212
B119		Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: HUITUPÁN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (T.A.)	Kilometro	18.00	18.00	0.00	18.00	100.00	0.00	13 514 252.12	13 510 970.86	Huitupán	Varias	1 448	2 857	4 305
B120		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 25+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: SACLAMANTÓN - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+124.80, SUBTRAMO: KM. 9+000 AL KM. 17+124.8	Kilometro	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	17 845 132.88	17 842 257.63	Chamula	Varias	1 768	1 561	3 329
B121		Rehabilitación del subtramo: km. 9+000 al 17+124.80 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUÍZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+940	Kilometro	17.10	17.10	0.00	17.10	100.00	0.00	17 125 223.01	17 119 220.81	Venustiano Carranza	Varias	7 844	7 652	15 496
B123		Rehabilitación del subtramo: 0+000 - km 2+940 REHABILITACION DE LA CARRETERA: LA INDEPENDENCIA - SAN ANTONIO - CUMBRE VENTANAS - LIBERTAD VENTANAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+400	Kilometro	2.94	2.94	0.00	2.94	100.00	0.00	8 135 306.52	8 132 649.18	Bella Vista	Varias	10 840	10 573	21 413
B124		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - 6+400 REHABILITACION DE LA CARRETERA: PIEDRA LABRADA - NUEVO PACAYAL - PACAYAL VIEJO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	Kilometro	6.40	6.40	0.00	6.40	100.00	0.00	8 029 813.09	8 027 214.45	Bella Vista	Varias	10 840	10 573	21 413
B125		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 8+000 REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA) - LA VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - 4+100 (T.A.)	Kilometro	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00	0.00	9 136 656.12	9 133 871.80	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
B126		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 4+100 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA) - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+200 (T.A.)	Kilometro	4.10	4.10	0.00	4.10	100.00	0.00	8 063 016.58	8 060 565.51	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
B127		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 10+200 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: QUETZALCOÁTL 2DA. SECCIÓN - NUEVA REFORMA - NUEVA MAGDALENA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500 (T.A.)	Kilometro	10.20	10.20	0.00	10.20	100.00	0.00	8 049 494.61	8 046 796.13	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
B128		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS) - LA PERA - BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+200	Kilometro	11.50	11.50	0.00	11.50	100.00	0.00	8 892 211.77	8 889 314.63	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD. IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B129		Rehabilitación del tramo: km.0+000 - km. 7+200 REHABILITACION DE LA CARRETERA: EMILIANO ZAPATA - NUEVO CHIHUAHUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000 (T.A.)	Kilometro	7.20	7.20	0.00	7.20	100.00	0.00	19 111 253.44	19 108 148.18	Benemérito de las Américas	Varías	9 879	9 872	19 751
B130		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 14+000 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: CRUCERO ZARAGOZA - IGNACIO ZARAGOZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+200	Kilometro	14.00	14.00	0.00	14.00	100.00	0.00	7 989 352.10	7 986 954.73	Catazajá	Varías	9 338	9 525	18 863
B131		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 7+200 REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (RAMAL A EL CUYO ALVARO OBREGON) - EL SERRANAL, RRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400	Kilometro	7.20	7.20	0.00	7.20	100.00	0.00	8 118 160.56	8 115 173.19	Catazajá	Varías	9 338	9 525	18 863
B132		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 2+400 REHABILITACION DE LA CARRETERA: LA ZACUALPA - MONTE SINAI - SAN JUAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.)	Kilometro	2.40	2.40	0.00	2.40	100.00	0.00	8 081 929.66	8 079 582.42	Chicomuselo	Varías	17 907	17 797	35 704
B133		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: CHILON - CARMEN XAQUILA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+000	Kilometro	12.00	12.00	0.00	12.00	100.00	0.00	8 319 132.60	8 316 145.22	Chilón	Varías	64 412	62 585	126 997
B134		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000 REHABILITACION DE LA CARRETERA: DR. BELISARIO DOMINGUEZ - GALEANA 1RA. SECCION; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500	Kilometro	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	8 041 671.01	8 039 195.92	Juárez	Varías	11 651	11 339	22 990
B135		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA) - LOMA BONITA - BANDERAS - E.C. (EL PORVENIR LA GRANADEZA - BEJUCAL DE OCAMPOA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500	Kilometro	6.50	6.50	0.00	6.50	100.00	0.00	8 306 283.89	8 303 502.43	La Grandeza	Varías	3 881	3 898	7 779
B136		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 4+500 REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - CD. CUAUHEMOC) - PATALJAL - JOL CANTELA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+240	Kilometro	4.50	4.50	0.00	4.50	100.00	0.00	7 595 088.17	7 592 612.81	Chilón	Varías	64 412	62 585	126 997
B137		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 6+240 REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA) - EL CASBIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	Kilometro	6.24	6.24	0.00	6.24	100.00	0.00	7 686 262.10	7 683 895.44	La Grandeza	Varías	3 881	3 898	7 779
B138		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 4+000 REHABILITACION DE LA CARRETERA: NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000	Kilometro	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	7 713 821.63	7 711 558.43	Larrazar	Varías	11 631	11 332	22 963
B139		Rehabilitación del subtramo: km. 8+840 - km. 12+920 REHABILITACION DE LA CARRETERA: EL MOMON - EL EDEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+700 (T.A.)	Kilometro	4.08	4.08	0.00	4.08	100.00	0.00	10 118 724.63	10 116 246.27	Las Margaritas	Varías	65 333	62 631	127 964
B140		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 15+700 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM 207+500 SAN JOSE LA NUEVA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	Kilometro	15.70	15.70	0.00	15.70	100.00	0.00	8 120 637.93	8 118 224.68	Huixtán	Varías	12 190	11 874	24 064
B141		Rehabilitación del subtramo: km. 9+100 - km. 14+000 REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. FRONTERIZA DEL SUR (KM. 38+000), LOMA BONITA - AMATITLAN - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 33+200 (T.A.)	Kilometro	4.90	4.90	0.00	4.90	100.00	0.00	7 288 706.08	7 285 828.85	Maravilla Tenejapa	Varías	6 178	6 312	12 490
B142		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 33+200 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: SAN JUAN CANCUC - GUACUTEPEC - SITILA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+500, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500	Kilometro	33.20	33.20	0.00	33.20	100.00	0.00	11 174 048.94	11 171 096.82	San Juan Cancuc	Varías	16 736	15 832	32 568
B143		Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 8+500 REHABILITACION DE LA CARRETERA: CHICOMUSELO - VADO ANCHO; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000 (T.A.)	Kilometro	8.50	8.50	0.00	8.50	100.00	0.00	13 157 420.29	13 154 595.92	Chicomuselo	Varías	17 907	17 797	35 704
B144		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 22+000 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - TONINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (T.A.)	Kilometro	22.00	22.00	0.00	22.00	100.00	0.00	13 419 748.37	13 416 694.09	Ocosingo	Varías	114 842	113 327	228 169
B145		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a.) REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+500	Kilometro	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	10 277 777.62	10 274 898.13	Bochil	Varías	17 754	17 394	35 148
B146		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 20+500 REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. KM 31+000 (SOYALO CHICOASEN) - DESVIO USUMACINTA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	Kilometro	20.50	20.50	0.00	20.50	100.00	0.00	8 672 269.62	8 669 797.31	Chicoasén	Varías	4 707	4 609	9 316
B147		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 5+000 REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. KM. 17.8 (COPAINALA - COAPILLA) SAN JUAN BAUTISTA - RIVERA POPOC - COL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, COL. SAN SEBASTIAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500	Kilometro	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	8 417 348.93	8 414 759.25	Coapilla	Varías	4 707	4 609	9 316
B148		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 REHABILITACION DE LA CARRETERA REVOLUCIÓN CARDENISTA - CAMPO LA GRANJA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 12+600	Kilometro	11.50	11.50	0.00	11.50	100.00	0.00	6 326 966.47	6 324 488.26	Simojovel	Varías	24 435	23 540	47 975
		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 12+600	Kilometro	12.60	12.60	0.00	12.60	100.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B149		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTIN. TRAMO DEL: 0+000 AL 74+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 74+000 (t.a.)	Kilometro	74.00	74.00	0.00	74.00	100.00	0.00	15 276 137.72	15 273 402.20	Las Margaritas	Varias	65 333	62 631	127 964
B150		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: CATE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 44+000 (t.a.)	Kilometro	44.00	44.00	0.00	44.00	100.00	0.00	16 350 231.81	16 347 081.56	Simojovel	Varias	24 435	23 540	47 975
B151		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALA - EL REAL - YAXOQUINTELA - PLACIDO FLORES - MONTE LIBANO - OCOTALITO - LACANDON - AGUA DULCE-EL TUMBO-METZAB	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 393 594.48	9 390 705.89	Ocosingo	Varias	114 842	113 327	228 169
B152		Construcción del subtramo: del km. 39+000 al km. 40+000 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: E.C. KM 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+924.10; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL 9+500 Construcción del subtramo: del km. 8+500 al km 9+500	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 573 294.06	9 570 926.80	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
B153		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 25+000 AL KM. 24+000 Construcción del subtramo: del km. 25+000 al km. 24+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 415 003.40	8 412 528.15	Las Margaritas	Varias	65 333	62 631	127 964
B154		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 23+700=28+700 AL KM. 24+700=29+700. Construcción del subtramo: del km. 23+700=28+700 al km. 24+700=29+700.	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 629 259.29	11 626 418.06	Cintalapa	Varias	41 895	41 552	83 447
B155		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: MITONTIC - BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+165.65, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+165.65 Construcción del subtramo : del km. 0+000 al km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 339 931.93	9 337 052.92	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
B156		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: COMITÁN - LA MESILLA - PUJILTIC - EL CHIFLON, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 57+100 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a.)	Kilometro	57.10	57.10	0.00	57.10	100.00	0.00	18 612 232.94	18 608 981.94	Comitán de Domínguez	Varias	85 774	79 310	165 084
B160		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL AFLUENTE CHANALUCUM DE 20.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+467 DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 Construcción del puente vehicular sobre el afluente chanalucum de 20.00 m.l.	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	10 329 180.24	10 329 099.35	Simojovel	Varias	24 435	23 540	47 975
B162		CAMINO: NICOLAS RUIZ - E.C. (BETANIA - SOYATITAN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+100 Reconstrucción del subtramo: km. 2+584 - km. 3+737	Kilometro	17.10	17.10	0.00	17.10	100.00	0.00	1 454 593.42	1 454 482.46	Nicolás Ruíz	Varias	2 282	2 425	4 707
B163		ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM. 0+000 SOBRE CAMINO: MIGUEL ALEMÁN RANCHERÍA SAN FERNANDO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+000 Estudio, proyecto y reconstrucción de puente ubicado en el km. 0+000 sobre camino: miguel alemán ranchería san fernando, tramo: km. 0+000 al km. 2+000	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	30.00	100.00	0.00	388 057.29	388 057.29	Motozintla	Varias	40 322	38 898	79 220
B164		CONSERVACION DEL CAMINO: ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+000 (T.A.) Conservación del camino: angel albino corzo - siltepec; tramo: km. 0+000 - km. 57+000 (t.a.)	Kilometro	57.00	57.00	0.00	57.00	100.00	0.00	252 055.32	252 055.32	Ángel Albino Corzo	Varias	13 764	13 615	27 379
B165		CAMINO RURAL: EJIDO SAN MATEO EL ZAPOTAL - NUEVO RODOLFO FIGUEROA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000- km. 5+200 (t.a.)	Kilometro	5.20	5.20	0.00	5.20	100.00	0.00	18 113 262.14	18 113 219.57	Las Margaritas	Varias	65 333	62 631	127 964
B166		RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE COMITAN Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 - km. 9+400 (t.a.)	Kilometro	9.40	9.40	0.00	9.40	100.00	0.00	5 243 355.38	5 212 540.04	Comitán de Domínguez	Varias	85 774	79 310	165 084
B168		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TEOPISCA - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 115+475.77 AL KM. 122+000. Reconstrucción del subtramo: km. 115+475.77 al km. 119+000	Kilometro	3.52	3.52	0.00	3.52	100.00	0.00	3 626 874.76	3 626 387.70	Teopisca	Varias	22 414	20 999	43 413
B169		RECONSTRUCION DEL CAMINO: PICHUCALCO - JUAREZ - REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+100 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.)	Kilometro	18.00	18.00	0.00	18.00	100.00	0.00	9 422 254.76	9 417 312.10	Pichucalco	Varias	16 277	15 930	32 207
B001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500, SUBTRAMOS: KM. 16+000 - KM 16+400 Y KM. 17+400 - KM. 18+400 Construcción del subtramo: km. 16+000 - km 16+400 Construcción del subtramo: km. 17+400 - km. 18+400	Kilometro	0.40	0.40	0.23	0.15	96.00	14 091 267.58	14 091 267.58	14 091 267.58	Las Margaritas	Varias	65 333	62 631	127 964
B002		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000 Construcción del tramo: del km. 0+000 al km. 36+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	98.00	10 977 973.92	0.00	0.00	Tecpatán	Varias	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD. IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B003		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+800 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 7+800	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	11 338 181.96	0.00	0.00	San Fernando	Varías	0	0	0
B004		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHEN - TENTIC; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+580, SUBTRAMOS: KM. 3+290 - KM. 2+290 Y KM. 4+290 - KM. 3+290 (TERMINACION) Construcción de los subtramos: km. 3+290 - km. 2+290 y km. 4+290 - km. 3+290 (terminación)	Kilometro	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	7 879 249.76	7 879 249.76	7 876 096.46	Chamula	Varías	47 380	40 178	87 558
B005		MODERNIZACION DEL LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 71+700 Modernización del la carretera: ocozocoautla de espinosa - villaflores, tramo: km. 0+000 al km. 71+700	Kilometro	14.75	14.75	13.40	1.35	100.00	0.00	261 564 941.74	261 372 419.64	Ocozocoautla de Espinosa	Varías	47 798	46 162	93 960
B006		MODERNIZACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA, TRAMO DE KM. 0+000 AL KM. 14+300	Kilometro	5.00	5.00	4.00	1.00	100.00	0.00	22 465 946.21	22 189 319.09	Arriaga	Varías	22 093	20 947	43 040
B007		Construcción del subtramo: km. 9+300 al km. 4+300 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEPIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+460	Kilometro	0.71	0.71	0.20	0.50	98.00	0.00	4 429 958.96	4 429 958.96	Mitontic	Varías	6 520	6 376	12 896
B009		CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ	Kilometro	9.56	9.56	6.48	3.08	100.00	0.00	53 968 934.27	53 869 558.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
B010		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (OCOSINGO - COMITÁN) - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 29+000	Kilometro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	21 296 063.82	0.00	0.00	Altamirano	Varías	0	0	0
B011		Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 29+000 LIBRAMIENTO SUR, TRAMO: KM. 9+300 - KM. 29+308	Kilometro	168.10	168.10	0.00	168.10	100.00	0.00	1 535 742.39	1 535 742.39	Tuxtla Gutiérrez	Varías	332 686	303 190	635 876
B013		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (SOYALÓ - BOCHIL) - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+034	Kilometro	1.03	1.03	0.35	0.68	100.00	2 778 224.14	5 068 967.68	5 068 967.68	Bochil	Varías	17 754	17 394	35 148
B014		Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 1+635 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EJIDO HIERBABUENA - IXVONTIC - RAMAL BARRIO SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+360	Kilometro	0.74	0.74	0.50	0.24	100.00	9 582 037.25	9 582 037.25	9 582 037.25	Bochil	Varías	17 754	17 394	35 148
B015		Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+360 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. LUIS ESPINOSA - LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000, SUBTRAMOS: KM. 0+000 - KM. 1+000 Y KM. 2+500 - KM. 3+000	Kilometro	1.50	1.50	1.20	0.00	80.07	12 500 000.00	14 426 640.49	14 426 640.49	Bochil	Varías	17 754	17 394	35 148
B016		Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F. R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL 4+860	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	10 010 850.79	0.00	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B017		Construcción del tramo: km. 0+000 al 4+860 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TRES CRUCES - E.C. BAUTISTA CHICO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+300	Kilometro	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	9 928 951.69	0.00	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B018		Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+300 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINOS: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+900	Kilometro	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	11 476 382.65	0.00	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B019		Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 4+900 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ (ACTUALIZACION DEL ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO)	Estudio	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	348 000.00	348 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332 686	303 190	635 876
B020		Analisis Costo Beneficio MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CRUCERO ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 7+120	Kilometro	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	9 383 257.83	0.00	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B021		Construcción del tramo km. 0+000 - km. 7+120 MODERNIZACION DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700 (ACTUALIZACION DEL ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO)	Estudio	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	348 000.00	348 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	47 798	46 162	93 960
B024		Analisis Costo Beneficio MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CABECERA MUNICIPAL CHENALHO - JOLXIC - RAMAL NATIVIDAD, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	12 041 359.02	0.00	0.00	Chenalhó	Varías	0	0	0
B025		Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 6+000 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TAKIUKUM - POCONICHIM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000	Kilometro	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	10 504 144.16	0.00	0.00	Chenalhó	Varías	0	0	0
B041		Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 6+000 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL TZAY - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+300	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	39 998 098.81	0.00	0.00	Oxchuc	Varías	0	0	0
B044		Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 3+300 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENA VISTA - E.C. (TUXTLA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN) TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+750	Kilometro	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	10 212 353.80	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varías	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD. IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B046		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: (HUITUPAN - EL BOSQUE) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EJIDO JARDIN, TRAMO: KM 0+000 - KM 8+700 Construcción del tramo: km. 7+000 - km. 8+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 489 381.99	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
B054		MODERNIZACION Y AMPLIACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 14+300	Kilometro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	22 465 946.21	0.00	0.00	Arriaga	Varias	0	0	0
B055		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - E.C. (FRONTERA MEXIQUITO - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+260 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 21+261	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	13 840 064.30	0.00	0.00	Charal	Varias	0	0	0
B060		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL PORTILLO - MIGUEL HIDALGO (LENIN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	11 539 587.18	0.00	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
B061		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RIVERA VIEJO EL CARMEN) - CHAPULTENANGO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 834 182.76	0.00	0.00	Francisco León	Varias	0	0	0
B063		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800 Construcción del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000 (terminación) Construcción del subtramo: Km. 7+000 - Km. 7+450	Kilometro	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3 442 572.08	3 442 572.08	3 442 572.08	Simojovel	Varias	24 435	23 540	47 975
B064		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: PUJIJAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500 Construcción del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	Kilometro	1.00	1.00	0.52	0.43	95.00	9 578 898.12	9 578 898.12	9 578 898.12	Pijijapan	Varias	27 980	27 251	55 231
B065		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.63	0.37	100.00	6 176 257.96	6 176 257.96	6 174 833.96	Pijijapan	Varias	27 980	27 251	55 231
B066		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+989.30 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 12+989.30	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	8 416 897.34	0.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
B067		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO, NISHNAMTIC AL E.C. LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+740 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 7+740	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 632 006.05	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B068		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (EL POZO - MOJÓN MITONTIC) KM. 2+250- NAXIK, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 1+700 Construcción del tramo: km 0+000 al km 1+700	Kilometro	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	8 740 965.86	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B080		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN FERNANDO) - COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+411.31 Modernización y ampliación del camino: e.c. (tuxtla gutiérrez - san fernando) - colonia 16 de septiembre tramo: km. 0+000 al km. 1+411.31	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	25 312.50	25 312.50	San Fernando	Varias	18 612	18 728	37 340
B081		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ENTRONQUE CRUCERO CHALAM A BASHEQUEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+270 Modernización y ampliación del camino: entronque crucero chalam a bashquen, tramo: km. 0+000 al km. 7+270	Kilometro	7.27	7.27	0.00	7.27	100.00	0.00	162 284.93	162 284.93	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
B095		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: COMITAN - LAS MARGARITAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+640 Construcción del subtramo: km. 5+488 al km. 6+438 (terminación).	Kilometro	0.95	0.95	0.00	0.95	100.00	0.00	9 587 962.17	9 581 572.41	Comitán de Domínguez	Varias	85 774	79 310	165 084
B097		CAMINO: E.C. (PUJIJAPAN – TAPACHULA) – EJIDO PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	3 316 193.77	3 316 193.77	Pijijapan	Varias	27 980	27 251	55 231
B098		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+060 Subtramo a modernizar: km. 23+000 al km. 24+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.95	95.00	0.00	2 561 254.08	2 561 254.08	Altamirano	Varias	17 691	17 577	35 268
B099		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO CHUPAMEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 497 261.50	1 497 261.50	Jiquipilas	Varias	17 691	17 577	35 268
D002		CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción del libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez	Kilometro	13.04	13.04	0.00	13.04	100.00	0.00	171 977 850.00	171 970 023.79	Tuxtla Gutiérrez	Varias	332 686	303 190	635 876
D001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+060 Construcción del subtramo del km 23+000 al km 24+000	Kilometro	2.00	2.00	0.86	1.04	95.00	0.00	7 433 715.02	7 433 715.02	Altamirano	Varias	17 691	17 577	35 268
D002		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMERICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 Construcción del subtramo del km 5+000 al km 6+000	Kilometro	1.00	1.00	0.85	0.15	100.00	0.00	9 997 100.25	9 997 100.25	Marqués de Comillas	Varias	5 627	5 671	11 298
D004		MODERNIZACION DEL CAMINO: DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+200 Construcción del subtramo del km 0+000 al km 1+000	Kilometro	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 999 100.00	8 999 100.00	Villa Corzo	Varias	34 927	33 837	68 764

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. AL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/MOD. IF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D006		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Modernización y ampliación del subtramo: km. 18+400 - km. 19+400	Kilometro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 998 176.18	9 998 176.18	Las Margaritas	Varías	0	0	0
D018		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 Construcción del subtramo: km. 10+010 al km. 11+010	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 896 584.25	0.00	0.00	Amatán	Varías	0	0	0
D019		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 40+000 Construcción del subtramo: km 10+300 al km. 11+300	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 289 256.32	0.00	0.00	Altamirano	Varías	0	0	0
D022		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A. SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86 Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 3+224.86	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 487 967.30	0.00	0.00	Salto de Agua	Varías	0	0	0
D025		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO CHUPAMEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Construcción del subtramo del km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	6 502 716.30	6 502 716.30	Jiquipilas	Varías	20 826	20 146	40 972
D026		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - SAN ANTONIO BALASHILNA - DOLORES CHEMPIL - BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+590.84 Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.63	0.37	100.00	8 796 458.35	0.00	0.00	Huixtán	Varías	0	0	0
D032		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ANGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700 Construcción del subtramo: km. 5+800 al km. 6+700	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	El Bosque	Varías	0	0	0
D033		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LAZARO, TRAMO: KM 6+000 AL KM 7+000 Construcción del subtramo del km. 6+000 al km. 7+000	Kilometro	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Varías	0	0	0
D035		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NUEVO SAN JUAN CHAMULA - NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+000 Construcción del subtramo: km 5+000 al km 5+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15 187 663.33	0.00	0.00	Ixtapa	Varías	0	0	0
D036		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 227+500 (LA TRINITARIA - CIUDAD CUAUHTEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+000 Construcción del subtramo: km 3+440 al km 4+440	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7 592 359.89	0.00	0.00	La Trinitaria	Varías	0	0	0
B008		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera del programa de infraestructura indígena	Supervision	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235 344.83	235 317.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
B069		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (PROGRAMA NORMAL) Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera (Programa normal)	Obra	5.00	5.00	0.00	5.00	99.99	0.00	843 740.88	761 355.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 781 694	5 563 388
B001		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL Apoyo a la infraestructura caminera rural	Kilometro/	4.00	4.00	0.00	3.61	90.24	13 172 351.99	13 522 315.78	13 381 924.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
B002		ACOMPANIAMIENTO A LA INTEGRACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura	Supervision	600.00	600.00	0.00	593.76	98.96	25 080 877.45	25 811 476.96	25 303 649.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
B001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo	Mantenimiento	1 600.00	1 600.00	0.00	1 568.48	98.03	2 599 482.97	2 673 077.67	2 650 093.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
B002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento	1 630.00	1 630.00	0.00	1 615.98	99.14	1 269 094.83	1 304 099.94	1 299 219.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Mantenimiento del camino: e.c. pichucalco - belisario dominguez; tramo: km. 0+000 al km. 9+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B003	Mantenimiento del camino: e.c. (raudales - malpaso - estacion chontalpa - plan de ayala - e.c. (peñitas km. 28); tramo: km. 0+000 al km. 4+120	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B004	Mantenimiento de la carretera: km. 51+000 e.c. (raudales - malpaso - estacion chontalpa) - bajo amacoite, tramo; km. 0+000 al km. 2+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B005	Mantenimiento del camino: presa peñitas - e.c. (raudales malpaso - estacion chontalpa); tramo: km. 0+000 al km. 8+500	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B006	Mantenimiento del camino: estacion juarez - santa martha - ostuacan, tramo: km. 0+000 - km. 55+200	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B007	Mantenimiento del camino rural: e.c. (espejo - sunuapa) - rancheria cerro 3ra., tramo: km. 0+000 - km. 1+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B008	Mantenimiento del camino: presa peñitas e.c. (raudales malpaso - villahermosa tabasco), tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (t.a.)	Proyecto cancelado por reducción presupuestal

B009	Rehabilitacion del camino: km. 104+000 e.c. (tuxtla gutierrez - pujiltic - los cerritos) - el batey; tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B010	Construccion del puente vado, sobre el camino e.c. (tuxtla gutierrez - tapanatepec) - ejido pomposo castellanos, km. 2+800	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B011	Construccion del puente vado sobre el camino: e.c. tuxtla gutierrez - tapanatepec - ejido vista hermosa, km. 34+200	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B015	Construcción del puente vehicular "el mojon", sobre camino: e.c. (jiquipilas - el ocote) - 14 de septiembre, con una longitud de 60.0 m.l. (terminación)	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B019	Puente sobre el rio novillero, sobre el camino: mapastepec - col. doroteo arango (terminación)	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B021	Rehabilitacion del e.c. tuxtla villaflores a ejido jesus maria garza; tramo: km. 0+000 al km. 1+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B022	Rehabilitacion de la carretera: km. 16+800 e.c. (tuxtla gutierrez - chicoasen) - benito juarez; tramo: km. 0+000 - km. 1+700	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B024	Construcción del puente vehicular sobre el afluente chanalucum de 20.00 m.l., ubicado en el km. 1+500 del camino: simojovel - la pimienta; tramo: km. 0+000 - km. 8+300	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B026	Construcción del puente vehicular sobre el rio coculo de 35.00 m.l. sobre el camino: simojovel - la pimienta, km. 4+195.50 (terminación)	Proyecto cancelado por reducción presupuestal

B028	Rehabilitación del camino: ocozocoautla-apic pac, tramo: km. 0+000 - km. 50+000 (t.a.)	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B048	Mantenimiento del camino: pichucalco - estacion el suspiro - juarez, tramo: km 0+000 al km 18+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B049	Rehabilitacion del camino: jesus maria garza a benito juarez, tramo: km. 0+000 al km. 3+850	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B050	Rehabilitacion del camino: entronque carretero tuxtla villaflores - los angeles, tramo: del km. 0+000 al km. 18+600	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B051	Rehabilitación del camino: jiquipilas - nueva palestina, tramo: km. 0+000 - km. 19+100	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B056	Rehabilitación del camino: puerto cate - san andrés larrainzar; tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B060	Rehabilitación del camino: e.c. km 24+700 (trinitaria- lagos de montebello)- carmen xhan; tramo: km 0+000 al km 15+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B002	Modernizacion y ampliacion del camino: e.c. (tecpatan - raudales malpaso) - ejido esperanza de los pobres, tramo: del km. 0+000 al km. 36+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B003	Modernizacion y ampliacion del camino: san fernando - monterrey, tramo: km. 0+000 al km. 7+800	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B010	Modernización y ampliación del camino: e.c. (ocosingo - comitán) - puerto rico, tramo: km. 0+000 al km. 29+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B016	Modernizacion y ampliacion del camino: yalchitom e.c. f. r. serrano, tramo: km. 0+000 al 4+860	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B017	Modernizacion y ampliacion del camino: tres cruces - e.c. bautista chico tramo: km. 0+000 al km. 1+300	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B018	Modernizacion y ampliacion del caminos: e.c. (las ollas - tzontehuitz) - kotolte, tramo: km. 0+000 - km. 4+900	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B020	Modernizacion y ampliacion del camino: e.c. crucero icalumtic - aldama, tramo km. 0+000 - km. 7+120	Proyecto cancelado por reducción presupuestal

B024	Modernización y ampliación del camino: e.c. cabecera municipal chenahó - jolxic - ramal natividad, tramo: km. 0+000 al km 6+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B025	Modernización y ampliación del camino: takiukum - poconichim, tramo: km. 0+000 - km. 6+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B041	Modernización y ampliación del camino: el tzay - santo domingo, tramo: km. 0+000 - km. 3+300	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B044	Modernización y ampliación del camino: san José Buena Vista - e.c. (Tuxtla - San Cristóbal de las Casas - Comitán), tramo: km. 0+000 al km. 6+750	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B046	Modernización y ampliación del camino: (Huitiupan - el bosque) - San Francisco Portugal - Ejido Jardín, tramo: km. 0+000 - km. 8+700	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B054	Modernización y ampliación con carpeta asfáltica del camino: Las Arenas - La Línea, tramo: km. 0+000 al km. 14+300	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B055	Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - e.c. (Frontera Mexiquito - ramal Onilja - Tzajalnich); tramo: km. 0+000 - km. 21+260	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B060	Modernización y ampliación del camino: el Portillo - Miguel Hidalgo (Lenin), tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B061	Modernización y ampliación del camino: e.c. (Tecpatán - Rivera Viejo El Carmen) - Chapultenango; tramo: km. 0+000 - km. 1+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B066	Modernización y ampliación del camino e.c. el Bosque - Chabajebal, tramo: km. 0+000 al km. 12+989.30	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B067	Modernización y ampliación del camino: Romerillo, Nishnamtic al e.c. Las Ollas, tramo: km. 0+000 al km. 7+740	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
B068	Modernización y ampliación del camino: e.c. (El Pozo - Mojon Mitontic) km. 2+250- Naxik, tramo: km 0+000 al km 1+700	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
D018	Modernización y ampliación del camino e.c. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 al km. 27+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal

D019	Modernizacion y ampliacion del camino: altamirano - belisario domínguez, tramo: km 0+000 al km 40+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
D022	Modernización y ampliación del camino: paso naranjo 1a. sección - emiliano zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
D026	Modernizacion y ampliacion del camino: e.c. (huixtan - oxchuc) - san antonio balashilna - dolores chempil - buena vista, tramo: km. 0+000 al km. 5+590.84	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
D032	Modernizacion y ampliacion del camino: los angeles - argentina, tramo: km 0+000 al km 6+700	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
D033	Modernizacion y ampliacion del camino: e.c. (teopisca - villa las rosas) - el puerto - san lazaro, tramo: km 0+000 al km 12+500	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
D035	Modernizacion y ampliacion del camino: nuevo san juan chamula - nuevo san miguel mitontic (punta de piedad), tramo: km 0+000 al km 5+000	Proyecto cancelado por reducción presupuestal
D036	Modernizacion y ampliacion del camino: e.c. km 227+500 (la trinitaria - ciudad cuauhtemoc) - flor de mayo - nueva libertad (el colorado), tramo: km 0+000 al km 9+060	Proyecto cancelado por reducción presupuestal