

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
TRANSPORTE POR CARRETERA																
								814 218 844.18	865 893 092.65	59 931 243.43						
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo	Reuniones	2 200.00	2 200.00	558.00	25.27	4 494 988.63	4 718 221.33	875 119.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	300.00	25.00	11 792 935.74	11 792 935.74	1 498 178.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Servicio	1 000.00	1 000.00	472.00	47.20	1 999 732.06	1 999 732.06	340 351.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Actas	200.00	200.00	30.00	15.00	2 601 550.27	2 601 550.27	435 895.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del plan estatal de desarrollo	Proyecto	14.00	14.00	5.00	35.71	3 761 369.91	3 765 680.97	631 045.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Estudio	1.00	1.00	0.25	25.00	6 804 778.33	6 804 778.33	1 131 478.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Anteproyecto	800.00	800.00	40.00	5.00	2 569 016.54	2 569 016.54	427 301.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMATOS Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Catalogo	800.00	800.00	155.00	19.38	2 418 548.12	2 418 548.12	405 530.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	300.00	300.00	0.00	0.00	10 726 731.87	10 728 731.67	1 754 417.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Obra	30.00	30.00	0.00	0.00	10 536 420.57	10 536 420.57	1 672 280.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: REHABILITACION DEL CAMINO: CHAMIC - EJIDO TAMAULIPAS; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 29+900						13 927 086.71	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Varias	0	0	0	
B003		Rehabilitación del tramo: del km. 0+000 al km. 29+900 MANTENIMIENTO DEL CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2A; TRAMO KM. 0+000 AL KM. 21+250	Kilómetro	13.60	13.60	0.00	0.00	6 200 000.00	9 052 505.60	0.00	Reforma	Varias	0	0	0	
B004		Mantenimiento del subtramo: km. 9+200 al km. 12+200 MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000	Kilómetro	8.90	8.90	0.00	0.00	13 827 418.10	13 827 418.10	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0	
B005		Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 5+000 MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PRESA PEÑITAS E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA TABASCO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+500	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	15 410 182.93	15 410 182.93	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0	
		Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 8+500	Kilómetro	7.30	7.30	0.00	0.00									

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B007		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION EL SUSPIRO - JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	13 500 000.00	13 500 000.00	0.00	Juárez	Varias	0	0	0
B012		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (CATE - SIMOJOVEL) - LOS PLATANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500	Kilómetro	6.50	6.50	0.00	0.00	13 450 000.00	13 450 000.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
B020		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LOS COCOS A UMOA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	4 093 690.49	4 093 690.49	0.00	Tuxtla Chico	Varias	0	0	0
B021		ESTUDIO PROYECTO Y RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "CAHUACAN", SOBRE EL CAMINO: TUXTLA CHICO - 1ª SECCION DE CAHUACAN, UBICADA EN EL KM 3+500	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Varias	0	0	0
B022		CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO COCULO DE 35.00 M.L. EN EL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, UBICADO EN EL KM. 4+195.50 (TERMINACION)	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	0.00	15 313 337.45	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
B023		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: E.C. (FINCA ARGOVIA - MEXIQUITO - FINCA CHANJUL) - CANTON NUEVA ESPERANZA; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	10 239 521.68	0.00	0.00	Tapachula	Varias	0	0	0
B024		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: E.C. (PUENTE CHIRIPAS - EJIDO EL NARANJO) - RAMAL EJIDO FLOR EL NARANJO; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300	Kilómetro	2.30	2.30	0.00	0.00	6 965 195.71	0.00	0.00	Tapachula	Varias	0	0	0
B025		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: FINCA MEXIQUITO - EMILIANO ZAPATA - ESCOCIA; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Varias	0	0	0
B026		CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAYULA DE 153.38 M.L., SOBRE EL CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRUALVA - EL TAPÓN	Metro Lineal	153.38	153.38	0.00	0.00	22 965 342.34	22 965 342.34	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0
B027		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: RAMAL ANEXO NUEVA DELICIAS - DELICIAS PACHAN; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+350	Kilómetro	6.35	6.35	0.00	0.00	18 333 237.93	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
B028		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - CATE) - PLAN DE AYALA - LA NARANJA - EL CERRO - MONTE CHICO - MONTE GRANDE - HIERBABUENA - IXVONTICK; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600	Kilómetro	9.60	9.60	0.00	0.00	11 024 861.83	11 024 861.83	0.00	Bochil	Varias	0	0	0
B029		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACAN) - NUEVO XCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	11 703 469.75	8 650 984.15	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0
B030		CAMINO RURAL: GABRIEL ESQUINCA - LA ESPERANZA - LA PIMIENTA - SAN JOSE; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	11 434 334.00	0.00	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
B031		CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL NOVILLERO SOBRE EL CAMINO: MAPASTEPEC - COL. DOROTEO ARANGO	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	19 426 432.07	19 760 931.03	0.00	Mapastepec	Varias	0	0	0
B032		ESTUDIO PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUAN JOSE CALZADA, UBICADO EN CALLE JUAN JOSE CALZADA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA ZARAGOZA, BARRIO NUEVO DE TONALA	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	7 254 810.06	0.00	0.00	Tonalá	Varias	0	0	0
B033		CAMINO RURAL: BARRIO SANTO TOMAS - TZUNUM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+200	Kilómetro	7.20	7.20	0.00	0.00	6 951 568.72	7 071 423.35	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
B035		RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: POZO PETROLERO - CRUZTON; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+500	Kilómetro	7.50	7.50	0.00	0.00	5 571 627.48	5 667 690.01	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
B036		RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: PARAJE LA PALMA - PARAJE OKOCHTON; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	4 702 019.49	0.00	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
B037		RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: KM. 3+500 E.C.(ALTAMIRANO - MORELIA)- SANTA ROSA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 41+200 Y RAMALES DE LA ZONA MEDIA(LINDA VISTA, OCOTAL, ANEXO NUEVA DELICIAS Y PUSHILA	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	38 897 262.91	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B038		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 41+200 y ramales de la zona media RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SALVADOR URBINA - JULIÁN GRAJALES; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+720	Kilómetro	3.80	3.80	0.00	0.00	14 480 847.50	14 730 672.41	4 149 101.49	Chiapa de Corzo	Varias			
B039		Reconstrucción del subtramo del km. 11+500 al km. 19+720 ejido el tejár Julián grajales (t.a) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - PICHUCALCO) - COLONIA EL ÁMBAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+700	Kilómetro	8.22	8.22	0.72	8.70	10 334 335.04	0.00	0.00	Jitotol	Varias	0	0	0
B040		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+700 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: KM. 47+500 E.C. (OXCHUC - OCOSINGO) - EL MURO - PARAJE CANOLJA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 35+200	Kilómetro	2.22	2.22	0.00	0.00	22 859 694.89	0.00	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
B041		Reconstrucción del subtramo: km. 7+000 - km. 35+200 (t.a.) CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ - PICHUCALCO) - RAYÓN - PANTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000	Kilómetro	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	4 859 786.69	1 466 413.52	Rayón	Varias	0	0	0
B042		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL POBLADO NUEVO MEXICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000	Kilómetro	12.00	12.00	0.12	1.00	0.00	4 068 905.52	1 220 637.77	Villaflores	Varias	0	0	0
B043		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+000 (t.a.) CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 68+300	Kilómetro	2.00	2.00	0.04	2.09	0.00	27 974 137.93	7 838 417.86	Villaflores	Varias	0	0	0
B044		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 68+300 (t.a.) CAMINO: DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES - REVOLUCIÓN MEXICANA, KM. 50+000 - KM. 105+700	Kilómetro	68.30	68.30	0.38	0.55	0.00	9 155 172.41	2 571 395.21	Villaflores	Varias	0	0	0
B045		Reconstrucción del km. 50+000 - km. 105+700 (t.a.) CAMINO: TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA, SUBTRAMO E.C. (AEROPUERTO- ÁNGEL ALBIÑO CORZO - LA ANGOSTURA) DEL KM. 11+300 AL KM. 54+000	Kilómetro	55.70	55.70	0.56	1.00	0.00	27 248 810.34	7 633 129.51	Chiapa de Corzo	Varias	0	0	0
B046		Reconstrucción del km. 11+300 al km. 54+000 (t.a.) CAMINO: BOCA DEL CIELO- E.C. (TONALÁ - PUERTO ARISTA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500	Kilómetro	42.70	42.70	0.43	1.00	0.00	9 155 172.41	2 584 397.19	Tonalá	Varias	0	0	0
B047		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 18+500 CAMINO: PUERTO ARISTA - PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300	Kilómetro	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	6 103 448.28	0.00	Tonalá	Varias	0	0	0
B048		Reconstrucción el tramo: km. 0+000 - km. 13+300 (t.a.) CAMINO: RAMAL A MAPASTEPEC - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200	Kilómetro	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	5 594 827.59	0.00	Mapastepec	Varias	0	0	0
B049		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 3+200 (t.a.) CAMINO: RAMAL ATUZANTAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+100	Kilómetro	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	5 594 827.59	0.00	Tuzantán	Varias	0	0	0
B050		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 4+100 (t.a.) CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	5 524 528.23	1 635 165.78	Copilla	Varias	0	0	0
B051		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 38+740 (t.a.) CAMINO: ESCUINTLA - ACAPETAHUA - E.C.(ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+100	Kilómetro	38.74	38.74	0.39	1.00	0.00	8 137 931.03	0.00	Acapetahua	Varias	0	0	0
B052		Reconstrucción del tramo km. 0+000 - km. 5+100 (t.a.) RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM. 1+300 AL KM. 78+500	Kilómetro	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	33 060 344.82	9 162 505.75	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B053		Reconstrucción del subtramo: km. 17+000 al km. 40+000 (t.a.) Reconstrucción del subtramo: km. 40+000 al km. 78+500 (t.a.) CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 147+900	Kilómetro	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	27 800 000.00	0.00	Acala	Varias	0	0	0
B054		Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 al km. 36+000 Rehabilitación del subtramo: km. 36+000 al km. 68+000 CAMINO: FLORES MAGON - VENUSTIANO CARRANZA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 68+000 - KM. 105+000	Kilómetro	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	45 535 000.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
B001		Rehabilitación del tramo: km. 68+000 - km. 105+000 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCOATLA APIC PAC) - COL. DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ, TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 10+440	Kilómetro	39.00	39.00	0.00	0.00	8 423 145.00	8 423 145.00	0.00	Ocozocoatla de Espín	Varias	0	0	0
B002		Modernización y ampliación del tramo del km. 0+000 - km. 10+440 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (NUEVO MEZCALAPA - AMERICA LIBRE) - SALVADOR URBINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+220	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 551 100.84	8 551 100.84	0.00	Ocozocoatla de Espín	Varias	0	0	0
B003		Modernización y ampliación del tramo del km. 0+000 al km. 8+220 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - COL. VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+357	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 924 349.81	17 000 000.00	4 777 304.84	Chiapa de Corzo	Varias	0	0	0
		Construcción del subtramo: km. 2+600 al km. 4+357	Kilómetro	1.00	1.00	0.07	7.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B004		MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA; TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 14+300 Construcción del subtramo: km. 4+300 - km. 0+000	Kilómetro	4.30	4.30	0.00	0.00	20 320 713.74	0.00	0.00	Arriaga	Varias	0	0	0
B005		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO - SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EJIDO EL JARDÍN; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080 Tramo del km. 7+000 al km. 8+080	Kilómetro	1.03	1.03	0.00	0.00	8 779 107.51	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
B006		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHEN - TENTIC; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+580 Modernización y ampliación del tramo: del km. 0+000 al km. 8+580	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B007		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN A YUT - BASH; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+120 Modernización y ampliación del tramo: del km. 0+000 al km. 8+120	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B008		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY; TRAMO: 0+000 - KM. 7+800 Modernización y ampliación del tramo: 0+000 - km. 7+800	Kilómetro	2.35	2.35	0.00	0.00	19 842 040.35	19 842 040.35	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
B009		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNANTIC - E.C. LAS OLLAS; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+660 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500	Kilómetro	1.69	1.69	0.00	0.00	14 000 000.00	28 241 379.31	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B010		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F.R. SERRANO; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+860 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+860	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 132 708.68	11 132 708.68	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B011		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+900 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+900	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 898 119.54	7 898 119.54	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
B012		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000 Rehabilitación de tramo: km. 0+000 al km. 8+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 977 973.92	10 977 973.92	0.00	Tecpatán	Varias	0	0	0
B013		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL PORTILLO - MIGUEL HIDALGO (LENIN); TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	11 539 587.18	11 539 587.18	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
B014		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - (E.C. FRONTERA MEXIQUITO - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH); TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 21+260 Modernización y ampliación tramo: km. 0+000 al km. 21+260	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	13 840 084.30	13 840 084.30	0.00	Chanal	Varias	0	0	0
B015		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ABRAHÁN GONZÁLEZ - JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ; DEL KM. 0+000 AL KM. 4+209.07 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+209.07	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 978 610.05	11 978 610.05	0.00	Mapastepec	Varias	0	0	0
B016		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EJIDO SIBAL - CRUCERO NAHA; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 26+939.71 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 869 884.78	9 869 884.78	0.00	Ocosingo	Varias	0	0	0
B017		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL TZAY - SANTO DOMINGO; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+300 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 3+300	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 930 201.68	9 930 201.68	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
B018		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: FELIPE ANGELES - FCO. J. MUJICA; TRAMO: KM. 1+060-0+000 AL KM. 4+112.92 Modernización y ampliación del tramo: km. 1+060-0+000 al km. 4+112.9	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 245 388.98	8 245 388.98	0.00	Tzimat	Varias	0	0	0
B019		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHANAL - E.C. 20 DE NOVIEMBRE - HUIXTAN; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+892.70 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 217 491.15	8 217 491.15	0.00	Chanal	Varias	0	0	0
B020		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ÁNGEL ALBINO CORZO - MONTE CRISTO) - SAN FRANCISCO - NUEVA COLOMBIA; TRAMO KM. 0+000 AL KM. 9+000 Modernización y ampliación del tramo km. 0+000 al km. 9+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 192 420.27	8 192 420.27	0.00	Amatenango de la Frontera	Varias	0	0	0
B027		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO - EJIDO EL PINAR; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+450 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 912 853.38	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
B028		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA - E.C. INTERNACIONAL (TUXTLA - COMITÁN); TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+750 Construcción del subtramo: km. 3+300 al km. 4+500	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	10 388 428.87	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
B029		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS NUBES - SANTA MARGARITA AGUA AZUL; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+368.68 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 739 600.84	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B030		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: DESVÍO TOLBILJA - PARAJE TZONTEALJA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000 Modernización y ampliación del subtramo: km. 10+000 al km. 11+000 (terminación)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 294 386.14	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
B031		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+060 Modernización y ampliación del subtramo: km. 24+000 al km. 27+060	Kilómetro	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	33 967 550.54	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
B032		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (PROGRAMA NORMAL) Supervisión de 4 obras de infraestructura carretera	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 143 147.42	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B033		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL DE ALLENDE - PUEBLO NUEVO SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDIN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080 Subtramo: del km. 7+000 al km. 8+080.	Kilómetro	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	10 974 927.14	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
D001		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ANGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
D002		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 31+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 102 478.66	8 102 478.66	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
D003		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: DESVÍO SALVADOR - EMBARCADERO JERICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 17+200	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	Villa Corzo	Varias	0	0	0
D004		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+060 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 27+060	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
D005		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 27+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 374 153.06	9 374 153.06	0.00	Amatán	Varias	0	0	0
D006		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 40+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	5 031 405.08	5 031 405.08	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
D007		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LAZARO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+500 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 12+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 400 000.00	6 400 000.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
D008		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO CHUPAMEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 18+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	Jiquipilas	Varias	0	0	0
D009		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 227+500 (LA TRINITARIA - CD. CUAHUTEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+060 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 9+060	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 592 359.69	7 592 359.69	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
D010		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.66 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 3+224.66	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 790 373.84	6 790 373.84	0.00	Salto de Agua	Varias	0	0	0
B001		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL Apoyo a la infraestructura caminera rural	Kilometro/Terrace	600.00	600.00	0.00	0.00	25 579 527.57	24 720 539.24	2 663 400.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura	Supervisión	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	27 054 792.83	27 428 611.42	4 371 807.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo	Mantenimiento	1 632.00	1 632.00	0.00	0.00	13 299 201.51	13 566 445.69	504 666.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	5 718 431.62	5 938 356.98	255 260.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B004	Mantenimiento del camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 al km. 5+000	
B005	Mantenimiento del camino: Presa Peñitas E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa Tabasco), tramo: km. 0+000 al km. 8+500	
B007	Mantenimiento del camino: Pichucalco - Estacion El Suspistro - Juarez, tramo: km. 0+000 al km. 18+000	
B012	Reconstruccion del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500	
B020	Reconstruccion del camino: Los Cocos a Umoa, tramo: km. 0+000 - km. 2+500	
B026	Construcción del Puente sobre El Rio Sayula de 153.36 M.L., sobre El camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón	
B028	Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Cate) - Plan de Ayala - La Naranja - El Cerro - Monte Chico - Monte Grande - Hierbabuena - Ixvontick; tramo: km. 0+000 - km. 9+600	

B029	Mantenimiento del camino: E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo:km. 0+000 al km. 18+000
B001	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ocozocoautla Apic Pac) – Col. Dr. Manuel Velazco Suarez; tramo del km. 0+000 – km. 10+440
B002	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Nuevo Mezcalapa – America Libre) – Salvador Urbina, tramo del km. 0+000 al km. 8+220
B006	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Larrainzar - aldama) – Epalchen – Tentic; tramo: del km. 0+000 al km. 8+580
B007	Modernización y ampliación del camino: Joltzemen A yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120
B008	Modernización y ampliación del camino: San Fernando – Monterrey, tramo: 0+000 – km. 7+800
B009	Modernización y ampliación del camino: Romerillo – Nichnamtic – E.C. Las Ollas; tramo: km. 0+000 al km. 7+660
B010	Modernización y ampliación del camino: yalchitom E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860
B011	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, tramo: km. 0+000 al km. 4+900
B012	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatan – Raudales Malpaso) – Ejido Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000

B013	Modernización y ampliación del camino: El Portillo – Miguel Hidalgo (Lenin), tramo: km. 0+000 al km. 1+500	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de liberación
B014	Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - (E.C. Frontera Mexiquito - Ramal Onilja - Tzajalnich) tramo: km. 0+000 al km. 21+260	
B015	Modernización y ampliación del camino: Abrahán González - José María Pino Suarez, del km. 0+000 al km. 4+209.07	
B016	Modernización y ampliación del camino: Ejido Sibal – Crucero Naha, tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71	
B017	Modernización y ampliación del camino: El Tzay – Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 3+300	
B018	Modernización y ampliación del camino: Felipe Angeles – Fco. J. Mujica, tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92	
B019	Modernización y ampliación del camino: Chanal – E.C. 20 de Noviembre – Huixtan, tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70	
B020	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ángel albino Corzo – Monte Cristo) – San Francisco – Nueva Colombia, tramo km. 0+000 al km. 9+000	
D001	Modernización y ampliación del camino: Los Angeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700	
D002	Modernización y ampliación del camino: yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500	

D003	Modernización y ampliación del camino: desvio Salvador - Embarcadero Jerico, tramo: km. 0+000 al km. 17+200
D004	Modernización y ampliación del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 0+000 al km. 27+060
D005	Modernización y Ampliación del camino: E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y
D006	Modernización y ampliación del camino: altamirano - Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 al km. 40+000
D007	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lazaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500
D008	Modernización y ampliación del camino: E.C. Carretera Internacional - Ejido Chupamiel - Llano Grande, tramo: km. 0+000 al km. 18+000
D009	Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 227+500 (La Trinitaria - Cd. Cuahutemoc) - Flor de Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), tramo: km.
D010	Modernización y ampliación del camino: Paso Naranja 1A Sección - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86
B001	Rehabilitación del camino: Chamic - Ejido Tamaulipas; tramo: del km. 0+000 al km. 29+900
B021	Estudio Proyecto y Reconstrucción de Puente Vehicular "Cahuacan", sobre El camino: Tuxtla Chico - 1ª Sección de Cahuacan, Ubicada En El km

B022	Construcción del Puente Vehicular sobre El Rio Coculo de 35.00 M.L. En El camino: Simojovel - La Pimienta, Ubicado En El km. 4+195.50
B023	Rehabilitacion del camino Rural: E.C. (Finca Argovia - Mexiquito - Finca Chanjul) - Canton Nueva Esperanza; tramo del km. 0+000 al km. 2+060
B024	Rehabilitacion del camino Rural: E.C. (Puente Chiripas - Ejido El Naranjo)- Ramal Ejido Flor El Naranjo; tramo del km. 0+000 al km. 2+300
B025	Rehabilitacion del camino Rural: Finca Mexiquito - Emiliano Zapata - Escocia; tramo del km. 0+000 al km 2+000
B027	Rehabilitacion del camino Rural: Ramal Anexo Nueva delicias - delicias Pachan; tramo del km. 0+000 al km. 6+350
B030	Camino rural: Gabriel Esquinca - La Esperanza - La Pimienta - San Jose: tramo: del km. 0+000 al km. 16+000
B032	Estudio Proyecto y Construcción del Puente Vehicular Juan Jose Calzada, Ubicado En Calle Juan Jose Calzada Entre Avenida Hidalgo y
B036	Reconstruccion del camino Rural: Paraje La Palma - Paraje Okochton; tramo: km. 0+000 al km. 5+500
B037	Reconstruccion del camino Rural:km. 3+500 E.C.(altamirano - Morelia)- Santa Rosa, tramo:km. 0+000 al km. 41+200 y Ramales de La Zona
B039	Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) – Colonia El Ámbar, tramo: km. 0+000 al km. 2+700

No presenta presupuesto modificado,toda vez que el proyecto tuvo un traspaso presupuestal

B040	Reconstrucción del camino: km. 47+500 E.C. (Oxchuc - Ocosingo) - El Muro - Paraje Canolja, tramo: km. 0+000 al km. 35+200	
B004	Modernización con carpeta asfáltica del camino: Las Arenas – La Linea; tramo del km. 0+000 – km. 14+300	
B005	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel – Pueblo Nuevo - Sitala) – San Francisco Portugal – Ejido El Jardín; tramo del km. 0+000 al km. 8+888	
B027	Modernización y ampliación del camino: San Antonio – Ejido El Pinar; tramo: del km. 0+000 al km. 3+450	
B028	Modernización y ampliación del camino: San José Buenavista – E.C. Internacional (Tuxtla - Comitán); tramo del km. 0+000 al km. 6+750	
B029	Modernización y ampliación del camino: Las Nubes – Santa Margarita Agua Azul; tramo del km. 0+000 al km. 5+366.68	
B003	Mantenimiento del camino: Reforma - aldama - Benavides 2A; tramo km. 0+000 al km. 21+250	
B033	Camino rural: Barrio Santo Tomas - Tzunum, tramo: km. 0+000 - km. 7+200	
B035	Reconstrucción del camino Rural: Pozo Petrolero - Cruzton; tramo: km. 0+000 al km. 7+500	
B047	Camino: Puerto Arista - Paredón, tramo: km. 0+000 - km. 13+300	Proyecto contratado recientemente

B048	Camino: Ramal A Mapastepec - E.C. (Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 - km. 3+200	
B049	Camino: Ramal Atuzantan - E.C. (Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 - km.- 4+100	
B030	Modernización y ampliación del camino: desvió Tolbilja – Paraje Tzontealja, tramo: km. 0+000 al km. 16+000	
B046	Camino: Boca del Cielo- E.C. (Tonalá - Puerto Arista), tramo: km. 0+000 - km. 18+500	El presupuesto devengado corresponde al anticipo del proyecto
B031	Construcción del Puente sobre El Rio El Novillero sobre El camino: Mapastepec - Col. Doroteo Arango	
B051	Camino: Escuintla - Acapetahua - E.C.(Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 - km. 5+100	
B053	Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 al km. 147+900	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de contratación
B054	Camino: Flores Magon - Venustiano Carranza - Pujilic, tramo: km. 66+000 - km. 105+000	
B031	Modernización y ampliación del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 0+000 al km 27+060	
B033	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel de allende – Pueblo Nuevo Sitala) – San Francisco Portugal – El Jardin; tramo del km. 0+000 al km. 0+000	

B032	Programa de Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Carretera (Programa Normal)	Metas programadas para el 4to. Trimestre
B001	Apoyo A La Infraestructura Caminera Rural	Metas programadas para el 4to. trimestre, el presupuesto devengado corresponde al anticipo del contrato de la póliza de mantenimiento
B002	Acompañamiento A La Integración y Ejecución de Los Programas de Infraestructura	
B001	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria Pesada y Equipo	
B002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	