

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					de 5
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO								346 115 309.20	345 118 421.23	168 850 962.99						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001	6	CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PARAJE PECHIKIL	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00	5 344 281.46	0.00	0.00	Chenalhó	Paraje Pechikil	0	0	0	
B002	6	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO PLAN DE AYALA		1.00	1.00	0.00	0.00	3 511 808.80	0.00	0.00	Ostucán	Ejido Plan de Ayala	0	0	0	
B003	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PATENTIC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 070 799.84	0.00	0.00	Larrainzar	Patentic	0	0	0	
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 839 605.00	2 895 989.88	0.00	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0	
B005	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 206 122.78	0.00	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0	
B006	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JÉRICO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Embarcadero Jérico	0	0	0	
B007	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Bochil	Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente	0	0	0	
B008	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR, PARA LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 195 078.72	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0	
B009	6	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 909 196.94	0.00	0.00	Chilón	Guadalupe Pojcol	0	0	0	
B010	6	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 906 170.80	0.00	0.00	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	0	0	0	
B011	6	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 295 466.96	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0	
B012	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 428 300.30	0.00	0.00	Pijijiapan	El Carmen	0	0	0	
B013	6	ADECUACIÓN DE LA LLEGADA DEL EMISOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE MEONHO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 606 651.68	0.00	0.00	Larrainzar	Meonho	0	0	0	
B014	6	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 587 808.58	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0	
B015	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	25 804 127.99	2 556 912.25	0.00	Tonalá	Manuel Avila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0	
B016	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 192 296.24	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0	
B018	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 13.6 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 082 305.37	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0	
B019	6	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 040 639.83	0.00	0.00	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	0	0	0	
B020	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	0	0	0	
B021	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ						6 169 170.42	0.00	0.00	Palenque	Río Chancalá	0	0	0	

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B022	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2a. etapa) REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 709 024.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Ejido Veracruz	0	0	0
B023	6	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 120 150.00	0.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
B024	6	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (TERCERA ETAPA), PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	22 263 076.35	41 865 935.41	17 219 271.29	Tonalá	Tonalá	0	0	0
B057	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.63	63.00	3 457 902.28	0.00	0.00	Bochil	Llano Grande	0	0	0
B058	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19 425 245.80	10 269 819.81	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0
B059	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Obra	1.00	1.00	0.51	51.00	0.00	3 642 479.90	2 208 729.24	Larrazar	Patentic	0	0	0
B060	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.78	78.00	0.00	4 596 792.54	1 530 055.05	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0
B061	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.25	24.85	0.00	16 004 994.12	10 152 433.93	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0
B063	6	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.63	62.88	0.00	6 422 152.13	2 938 715.52	Palenque	Río Chancalá	0	0	0
B064	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE JERICO, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.67	67.48	0.00	6 084 926.46	4 768 586.61	Villa Corzo	Embarcadero de Jerico	344	341	685
B067	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.93	92.50	0.00	10 162 702.17	3 523 110.83	Bochil	Varías	0	0	0
B068	6	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL, MUNICIPIO DE CHILÓN	Obra	1.00	1.00	0.70	70.24	0.00	1 400 000.00	533 456.61	Chilón	Guadalupe Pojcol	0	0	0
B069	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE PIJLIAPAN	Obra	1.00	1.00	0.70	69.85	0.00	3 469 088.34	1 083 766.11	Pijliapan	El Carmen	0	0	0
B070	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Obra	1.00	1.00	0.71	70.90	0.00	7 214 632.17	4 531 480.94	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
B071	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC	Planta	1.00	1.00	0.65	65.04	0.00	9 970 972.58	5 935 059.69	Siltepec	Siltepec	0	0	0
B072	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (2DA. ETAPA) DE LA LOCALIDAD NICHNAMTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.80	79.75	0.00	9 524 892.41	4 665 742.96	Chamula	Nichnamtic	0	0	0
B073	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), MUNICIPIO DE PIJLIAPAN	Obra	1.00	1.00	0.65	65.00	0.00	14 027 545.71	9 717 805.33	Pijliapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	822	795	1 617
B075	6	REhabilitación y ampliación CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GUERRERO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Obra	1.00	1.00	0.82	82.26	0.00	2 962 361.05	2 797 735.70	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	490	449	939
B076	6	CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 431 292.19	2 285 770.32	Mitontic	Mitontic	381	389	770
B077	6	Rehabilitación y ampliación CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL, MUNICIPIO DE PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.93	93.11	0.00	35 190 750.95	22 371 825.29	El Parral	El Parral	0	0	0
		CONSTRUCCIÓN	Obra	1.00	1.00	0.59	59.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					de 5
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B078	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ÁVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TONALA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.65	64.81	0.00	34 618 031.95	20 571 473.70	Tonalá	Manuel Ávila Camacho	0	0	0	
B079	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.42	42.00	0.00	26 352 393.64	8 331 219.44	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0	
B119	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.0 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.57	57.05	0.00	5 113 029.13	3 637 842.03	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0	
B120	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Ampliación y rehabilitación	Planta	1.00	1.00	0.48	47.55	0.00	5 372 648.87	2 445 202.12	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0	
B121	6	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3 ACCIONES), EN LA LOCALIDAD DE PECHIKUIL, MUNICIPIO DE CHENALHÓ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.64	64.05	0.00	2 808 937.67	1 757 746.39	Chenalhó	Pechikuil	0	0	0	
B122	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EFRÁIN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.58	58.45	0.00	11 477 182.83	4 820 754.85	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0	
B135	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VERACRUZ, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	1 319 208.55	395 762.57	Las Margaritas	Eljido Veracruz	0	0	0	
B136	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	7 704 118.78	2 287 674.94	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0	
D001	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 12 lps	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 214 632.17	0.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0	
D002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 429 971.66	0.00	0.00	Las Margaritas	El Progreso	0	0	0	
D003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 975 287.90	0.00	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0	
D004	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	23 237 776.01	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0	
D006	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRÁIN A. GUTIÉRREZ Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 832 484.53	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0	
D007	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.0 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 6.0 lps	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 273 032.03	0.00	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0	
D008	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR) Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	865 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
D009	6	CONTRALORIA SOCIAL (PTAR) Combustible	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	815 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
D010	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VA'ALCH'EN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 300 000.00	0.00	0.00	Chamula	Va'Alch'En	0	0	0	
D011	6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (3A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (3a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 700 000.00	0.00	0.00	Bochil	Emiliano Zapata	0	0	0	
D012	6	REHAB. Y AMPL. DE LA PLANTA DE TTO. DE AGUAS RESIDUALES, EXISTENTE CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES (2A. ETAPA), CONSISTENTE EN: OBRA CIVIL, MECÁNICA, ELECT., Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA CD. DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	26 237 611.73	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0	

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica



CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D013	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE MITONTIC	Obra					2 738 749.51	0.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
D014	6	Rehabilitación y ampliación		1.00	1.00	0.00	0.00								
D014	6	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 PRESAS DE GAVIONES, EN AFLUENTES DE LOS RÍOS GRANDE, LAS MARGARITAS Y CUENCA PROPIAS DE LAS LAGUNAS DE MONTEBELLO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS	Proyecto					2 180 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Varías	0	0	0
D015	6	Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones		1.00	1.00	0.00	0.00								
D015	6	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 HUMEDALES ARTIFICIALES 4 MARGINALES AL RIO GRANDE Y 5 AL RIO LAS MARGARITAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS	Proyecto					7 630 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Varías	0	0	0
D016	6	Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales		1.00	1.00	0.00	0.00								
D016	6	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGISTRO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN, DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO GRANDE QUE INCLUYE EL COLECTOR MARGINAL DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO, COPALÁ	Proyecto					2 180 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D017	6	Proyecto ejecutivo del sistema de captación y conducción de las aguas residuales		1.00	1.00	0.00	0.00								
D017	6	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGIONAL DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GRANDE QUE INCLUYE EL COLECTOR MARGINAL PARA LAS LOCALIDADES DE EL ROSAR	Proyecto					2 180 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D022	6	Proyecto ejecutivo del sistema de captación y conducción de las aguas residuales		1.00	1.00	0.00	0.00								
D022	6	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS	Proyecto					1 090 000.00	0.00	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
D027	6	Proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales		1.00	1.00	0.00	0.00								
D027	6	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA GARZA (TERMINACIÓN)	Obra					5 995 779.32	0.00	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0
D028	6	Construcción		1.00	1.00	0.00	0.00								
D028	6	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Proyecto					0.00	915 240.00	476 535.78	Palenque	Palenque	22 322	20 625	42 947
D029	6	Proyectos y estudios para obras		1.00	1.00	0.85	85.00								
D029	6	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (RAFA Y HUMEDALES)	Planta					0.00	13 992 584.11	4 147 588.74	La Independencia	Venustiano Carranza	0	0	0
D030	6	Planta de tratamiento de aguas residuales		9.31	9.31	0.65	6.98								
D030	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Planta					0.00	6 170 950.74	1 850 569.17	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
D031	6	Planta de tratamiento de aguas residuales		25.00	25.00	0.48	1.92								
D031	6	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Proyecto					0.00	1 497 916.78	792 436.33	Palenque	Palenque	0	0	0
D034	6	Estudios y diagnósticos		1.00	1.00	0.70	70.00								
D034	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Baño Ecológico					0.00	1 921 570.91	576 471.27	Salto de Agua	Santa Cruz de	0	0	0
D035	6	Saneamiento básico		35.00	35.00	9.29	26.53								
D035	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Baño Ecológico					0.00	2 742 068.00	1 502 705.01	Tenejapa	Bahultz	103	108	211
D036	6	Saneamiento básico		50.00	50.00	41.00	82.00								
D036	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Baño Ecológico					0.00	3 839 458.00	2 427 457.05	Bella Vista	La Laguna	95	165	260
D037	6	Saneamiento básico		70.00	70.00	66.08	94.40								
D037	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Baño Ecológico					0.00	1 650 000.00	793 336.49	Bella Vista	El Sabinalito	0	0	0
D038	6	Saneamiento básico		30.00	30.00	20.82	69.39								
D038	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Baño Ecológico					0.00	990 000.00	404 087.27	Ocozacoautla de Espinosa	Cusuatemoc	0	0	0
D039	6	Saneamiento básico		18.00	18.00	9.90	55.00								
D039	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Baño Ecológico					0.00	2 750 000.00	1 063 876.10	Tenejapa	Baj'lok'lija	0	0	0
D040	6	Construcción		1.00	1.00	0.26	26.00								
D040	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Baño Ecológico					0.00	1 100 000.00	330 000.00	Copainalá	Costa Alegre	0	0	0
D041	6	Saneamiento básico		1.00	1.00	0.39	39.16								
D041	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO	Obra					0.00	2 420 000.00	718 724.89	Ocosingo	Buena Vista	0	0	0
D042	6	Construcción		1.00	1.00	0.52	51.76								
D042	6	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VERACRUZ, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						0.00	25 867.38	0.00	Las Margaritas	Ejido Veracruz	10 839	9 947	20 786

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D044	6	Estudio y proyecto para la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
D045	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO Saneamiento básico	Baño	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 970 000.00	881 865.02	Oxchuc	Stenke Akil	0	0	0
B138	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO Saneamiento básico	Baño	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	1 595 000.00	478 500.00	Oxchuc	Mukulwitz	0	0	0
	6	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES CON FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MANGO, MUNICIPIO DE OCOSINGO						0.00	5 252 562.01	1 575 768.60	Ocosingo	El Mango	0	0	0
D032	+ 6	Ampliación del sistema de saneamiento, consistente en la construcción de baños rurales con fosas sépticas y pozos de absorción	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00								
		SUPERVISIÓN TÉCNICA						0.00	560 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D033	6	Supervisión CONTRALORÍA SOCIAL	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	50 000.00	La Independencia	Venustiano Carranza	2 604	2 477	5 081
D043		Contraloría social	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 985.82	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 519	16 803	35 322
		CONTRALORÍA SOCIAL													
		Contraloría social													

de 5

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Paraje Pechiquil	 
B002	Ampliación del sistema de alcantarillado, en el ejido plan de Ayala	
B003	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad patentic	
B004	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Arvenza Uno	
B005	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Cuchulumtic	
B006	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de embarcadero Jérico	
B007	Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (5a. etapa), en la localidad de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y	
B008	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de Ptar, para la localidad de Chacaljocom	
B009	Ampliación del sistema de saneamiento (3a. etapa), en la localidad de Guadalupe Pojcol	
B010	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Ignacio Zaragoza	
B011	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Navenchauc	
B012	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de el Carmen	
B013	Adecuación de la llegada del emisor a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Meonho	
B014	Rehabilitación del sistema de drenaje en la cabecera municipal de Juárez	
B015	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Manuel Avila Camacho	
B016	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Ocoatepec	
B018	Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 13.6 lps, en la cabecera municipal de Tuxtla Chico	
B019	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (terminación), en la localidad de Nuevo Yibeljoj	
B020	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de San Caralampio Chavín	
B021	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa), en la localidad de río Chancalá	
B022	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad ejido Veracruz	

No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo

B023	Rehabilitación y ampliación de la planta de aguas residuales, en la localidad de la Trinitaria	reducción por traspaso o cancelación del mismo
B057	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a. etapa, para beneficiar a la localidad de Liano Grande, en el municipio de Bochil	
D001	ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 12 lps, en la cabecera municipal de salto de agua	
D002	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de El Progreso, municipio de Las Margaritas	
D003	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Siltepec	
D004	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal de Yajalón	
D006	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de aguas residuales, en la localidad de Efraín A. Gutiérrez	
D007	Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 6.0 lps, en la cabecera municipal de Zinacantan	
D008	Supervisión técnica (ptar)	
D009	Contraloría social (ptar)	
D010	Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2a. etapa), para beneficiar a la localidad de Va'alch'en, en el municipio de Chamula	
D011	Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (3a etapa), para beneficiar a la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de	
D012	Rehab. y ampl. de la planta de tto. de aguas residuales, existente con remoción de nutrientes (2a. etapa), consistente en: obra civil, mecánica,	
D013	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Mitontic	
D014	Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones, en afluentes de los ríos grande, Las Margaritas y cuenca propias de las	
D015	Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales 4 marginales al río grande y 5 al río Las Margaritas en el estado de Chiapas	
D016	Proyecto ejecutivo del sist. reg. de capt. y cond, de las aguas resid. municipales de la cuenca media del río grande que incluye el colector marginal de las	
D017	Proyecto ejecutivo del sistema regional de captación y conducción de las aguas residuales municipales de la cuenca baja del Río Grande que	
D022	Proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales existente, con remoción de nutrientes de la cabecera municipal de	
D027	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para beneficiar a la localidad de Jesús María Garza (terminación)	
D032	Supervisión técnica	
D044	Construcción de sanitario ecológico prefabricado	Proyecto recientemente contratado, el presupuesto devengado corresponde al anticipo y se encuentra en estatus por iniciar.




D042	Estudio y proyecto para la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Ejido Veracruz, municipio de Las Margaritas	Proyectos correspondientes a OFR (operaciones por regularizarse), concernientes a años anteriores, con ejecución al 100 %, debido a regularización financiera
D043	Contraloría social	
B024	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y colectores (tercera etapa), para la cabecera municipal de Tonalá	Proyecto con avances correspondientes a lo programado al trimestre
B058	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Chacaljocom, municipio de Comitán de Domínguez	
B060	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Arvenza Uno, municipio de Chamula	
B061	construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Cuchulumtic, municipio de Chamula	
B063	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa), en la localidad de río Chancala, municipio de Palenque	
B067	Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (5a. etapa), en las localidades de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente, municipio de Bochil	
B068	ampliación de sistema de saneamiento (3a. etapa), en la localidad de Guadalupe Pojcol, municipio de Chilón	
B069	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de El Carmen, municipio de Pijijiapan	
B070	Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 12 lps, en la cabecera municipal de Salto de Agua	
B072	Construcción del sistema de saneamiento (2da. etapa) de la localidad Nichnamtic del municipio de Chamula	
B077	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad El Parral, municipio de Parral	
B078	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Manuel Ávila Camacho, municipio de Tonalá	
B079	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (tercera etapa), en la localidad de Vicente Guerrero (Matamoros), municipio de Ocozacoautla	
B119	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 6.0 lps, en la cabecera municipal de Zinacantán	
B120	Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Tuxtla Chico	
B121	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (3 acciones), en la localidad de Pechiquil, municipio de Chenalhó	
B122	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Efraín A. Gutiérrez, municipio de Comitán de Domínguez	
B135	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad ejido Veracruz, municipio de Las Margaritas	
B136	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa	

D029	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (rafa y humedales)
D030	Ampliación y rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales
D031	Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales
D034	Construcción de sanitario ecológico prefabricado
D035	Construcción de sanitario ecológico prefabricado
D036	construcción de sanitario ecológico prefabricado
D037	Construcción de sanitario ecológico prefabricado
D038	Construcción de sanitario ecológico prefabricado
D039	Construcción de sanitario ecológico prefabricado
D040	Construcción de sanitario ecológico prefabricado
D041	Construcción de sanitario ecológico prefabricado
D045	Construcción de sanitario ecológico prefabricado

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.