

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
TRANSPORTE																
TRANSPORTE POR CARRETERA																
								814 218 844.18	1 055 308 643.43	476 762 429.47						
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo	Reunión	2 200.00	2 200.00	1 673.00	76.05	4 494 988.68	5 103 178.46	3 098 712.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	900.00	75.00	11 792 935.74	13 328 915.72	8 652 591.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Servicio	1 000.00	1 000.00	1 062.00	106.20	1 999 732.06	2 088 937.41	1 256 612.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	2 692 449	
A001		COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Acta	200.00	200.00	168.00	84.00	2 601 550.27	2 654 712.28	1 620 680.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440	
A001		ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del plan estatal de desarrollo	Proyecto	14.00	14.00	12.00	85.71	3 761 369.91	3 851 799.62	2 344 635.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440	
A001		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Estudio	1.00	1.00	0.80	80.00	6 804 778.33	7 306 369.10	4 429 364.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440	
A001		COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA. Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Anteproyecto	800.00	800.00	166.00	20.75	2 569 016.54	2 530 347.78	1 541 176.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS. Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Catálogo	800.00	800.00	361.00	45.13	2 418 548.12	2 456 722.62	1 489 427.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	102.00	102.00	18.00	17.65	10 726 731.87	11 048 186.81	6 506 586.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Obra	30.00	30.00	47.00	156.67	10 536 420.57	10 804 129.04	6 332 142.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440	
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: REHABILITACION DEL CAMINO: CHAMIC - EJIDO TAMAULIPAS; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 29+900 Rehabilitación del tramo: del km. 0+000 al km. 29+900	Kilómetro	13.60	13.60	0.00	0.00	13 927 086.71	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Varias	0	0	0	
B003		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2A; TRAMO KM. 0+000 AL KM. 21+250 Mantenimiento del subtramo: km. 9+200 al km. 12+200	Kilómetro	8.90	8.90	8.90	100.00	6 200 000.00	8 961 950.00	8 961 950.00	Reforma	Varias	24 617	23 543	48 160	
B004		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 Mantenimiento del camino del tramo: km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	13 827 418.10	13 827 418.10	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0	
B005		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PRESA PEÑITAS E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA TABASCO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+500 Mantenimiento del camino del tramo: km. 0+000 al km. 8+500	Kilómetro	7.30	7.30	0.00	0.00	15 410 182.93	4 352 991.70	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0	
B007		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION EL SUSPITRO - JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	13 500 000.00	2 442 808.80	0.00	Juárez	Varias	0	0	0	
B012		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (CATE - SIMOJOVEL) - LOS PLATANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 6+500	Kilómetro	6.50	6.50	0.00	0.00	13 450 000.00	13 450 000.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0	

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B020		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LOS COCOS A UMOA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 Reconstrucción del camino del tramo: km. 0+000 - km. 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	4 093 690.49	4 093 690.49	0.00	Tuxtla Chico	Varías	0	0	0
B021		ESTUDIO PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "CAHUACAN", SOBRE EL CAMINO: TUXTLA CHICO - 1ª SECCION DE CAHUACAN. UBICADA EN EL KM 3+500 Estudio proyecto y construcción del puente vehicular	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Varías	0	0	0
B022		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO COCULO DE 35.00 M.L. EN EL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA. UBICADO EN EL KM. 4+195.50 (TERMINACIÓN) Construcción del puente vehicular sobre el Rio Coculo de 35.00 m.l. (terminación)	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	0.00	15 313 337.45	8 500 000.00	0.00	Simojovel	Varías	0	0	0
B023		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: E.C. (FINCA ARGOVIA - MEXQUITO - FINCA CHANJUL) - CANTON NUEVA ESPERANZA; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+060 Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km. 2+060	Kilómetro	2.06	2.06	0.00	0.00	10 239 521.68	0.00	0.00	Tapachula	Varías	0	0	0
B024		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: E.C. (PUENTE CHIRIPAS - EJIDO EL NARANJO)- RAMAL EJIDO FLOR EL NARANJO; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300 Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km. 2+300	Kilómetro	2.30	2.30	0.00	0.00	6 965 195.71	0.00	0.00	Tapachula	Varías	0	0	0
B025		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: FINCA MEXQUITO - EMILIANO ZAPATA - ESCOCIA; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Varías	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAYULA DE 153.36 M.L., SOBRE EL CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRUJALVA - EL TAPÓN Construcción del puente sobre el Rio Sayula de 153.36 m.l.	Metro Lineal	153.36	153.36	0.00	0.00	22 965 342.34	6 624 328.42	0.00	Ostuacán	Varías	0	0	0
B027		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: RAMAL ANEXO NUEVA DELICIAS - DELICIAS PACHAN; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+350 Rehabilitación del tramo del km. 0+000 al km. 6+350	Kilómetro	6.35	6.35	0.00	0.00	18 333 237.93	0.00	0.00	Altamirano	Varías	0	0	0
B028		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - CATE) - PLAN DE AYALA - LA NARANJA - EL CERRO - MONTE CHICO - MONTE GRANDE - HIERBABUENA - IXVONTICK; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600 Reconstrucción del camino del tramo: km. 0+000 - km. 9+600	Kilómetro	9.60	9.60	0.00	0.00	11 024 861.83	11 024 861.83	0.00	Bochil	Varías	0	0	0
B029		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACAN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	11 703 469.75	8 850 964.15	0.00	Ostuacán	Varías	0	0	0
B030		CAMINO RURAL: GABRIEL ESQUINCA - LA ESPERANZA - LA PIMIENTA - SAN JOSE; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km. 16+000	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	11 434 334.00	0.00	0.00	San Fernando	Varías	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL NOVILLERO SOBRE EL CAMINO: MAPASTEPEC - COL. DOROTEO ARANGO Construcción del puente sobre el Rio El Novillero (terminación)	Puente	1.00	1.00	0.82	81.70	19 426 432.07	19 760 931.03	14 215 715.82	Mapastepec	Varías	25 981	25 257	51 238
B032		ESTUDIO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR JUAN JOSE CALZADA, UBICADO EN CALLE JUAN JOSE CALZADA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA ZARAGOZA. BARRIO NUEVO DE TONALA Estudio proyecto y construcción del puente vehicular	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	7 254 810.06	0.00	0.00	Tonalá	Varías	0	0	0
B033		CAMINO RURAL: BARRIO SANTO TOMAS - TZUNUM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+200	Kilómetro	7.20	7.20	6.70	93.00	6 951 568.72	7 000 403.48	5 292 334.89	Oxchuc	Varías	23 047	23 410	46 457
B035		RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: POZO PETROLERO - CRUZTON; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+500	Kilómetro	7.50	7.50	7.07	94.27	5 571 627.46	5 611 045.13	4 683 352.83	Oxchuc	Varías	23 047	23 410	46 457
B036		RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: PARAJE LA PALMA - PARAJE OKOCHTON; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+500 Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km. 5+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	4 702 019.49	0.00	0.00	Oxchuc	Varías	0	0	0
B037		RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: KM. 3+500 E.C.(ALTAMIRANO - MORELIA)- SANTA ROSA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 41+200 Y RAMALES DE LA ZONA MEDIA(LINDA VISTA, OCOTAL, ANEXO NUEVA DELICIAS Y PUSHILA) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 41+200 y ramales de la zona media	Kilómetro	3.80	3.80	0.00	0.00	38 897 262.91	0.00	0.00	Altamirano	Varías	0	0	0
B038		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SALVADOR URBINA - JULIÁN GRAJALES; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+720 Reconstrucción del subtramo del km. 11+500 al km. 19+720 (t.a.)	Kilómetro	8.22	8.22	8.22	100.00	14 480 847.50	14 362 432.41	11 574 674.43	Chiapa de Corzo	Varías	53 240	51 248	104 488
B039		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - PICHUCALCO) - COLONIA EL AMBAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+700	Kilómetro	2.22	2.22	0.00	0.00	10 334 335.04	0.00	0.00	Jitotol	Varías	0	0	0
B040		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: KM. 47+500 E.C. (OXCHUC - OCOSSINGO) - EL MURO - PARAJE CANOLJA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 35+200 Reconstrucción del subtramo: km. 7+000 - km. 35+200 (t.a.)	Kilómetro	35.20	35.20	0.00	0.00	22 859 694.89	0.00	0.00	Oxchuc	Varías	0	0	0
B041		CAMINO: E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - PICHUCALCO) - RAYÓN PANTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (t.a.)	Kilómetro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	4 889 796.99	4 141 083.52	Rayón	Varías	5 157	5 075	10 232

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B042		RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL POBLADO NUEVO MEXICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 2+000 (t.a)	Kilómetro	2.00	2.00	1.98	98.82	0.00	4 068 965.52	2 655 262.89	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
B043		CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 68+300 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 68+300 (t.a)	Kilómetro	68.30	68.30	68.30	100.00	0.00	27 822 295.78	21 001 638.34	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
B044		CAMINO: DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES - REVOLUCIÓN MEXICANA, KM. 50+000 - KM. 105+700 Reconstrucción del km. 50+000 - km. 105+700 (t.a)	Kilómetro	55.70	55.70	55.70	100.00	0.00	8 920 113.10	7 363 841.39	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
B045		CAMINO: TUXTLA GUTIERREZ - LA ANGOSTURA, SUBTRAMO E.C. (AEROPUERTO- ÁNGEL ALBINO CORZO - LA ANGOSTURA) DEL KM. 11+300 AL KM. 54+000 Reconstrucción del km. 11+300 al km. 54+000 (t.a.)	Kilómetro	42.70	42.70	41.66	97.56	0.00	26 564 630.49	23 896 660.32	Chiapa de Corzo	Varias	53 240	51 248	104 488
B046		CAMINO: BOCA DEL CIELO- E.C. (TONALÁ - PUERTO ARISTA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 18+500	Kilómetro	18.50	18.50	18.50	100.00	0.00	8 925 271.10	6 254 545.24	Tonalá	Varias	47 486	46 501	93 987
B047		CAMINO: PUERTO ARISTA - PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300 Reconstrucción el tramo: km. 0+000 - km. 13+300 (t.a)	Kilómetro	13.30	13.30	13.30	100.00	0.00	6 031 164.35	4 558 853.44	Tonalá	Varias	47 486	46 501	93 987
B048		CAMINO: RAMAL A MAPASTEPEC - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 3+200 (t.a)	Kilómetro	3.20	3.20	3.20	100.00	0.00	5 538 767.10	4 539 106.57	Mapastepec	Varias	25 981	25 257	51 238
B049		CAMINO: RAMAL ATUZANTAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM.- 4+100 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 4+100 (t.a)	Kilómetro	4.10	4.10	4.10	100.00	0.00	5 538 574.14	3 594 380.41	Tuzantán	Varias	16 630	16 107	32 737
B050		CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 38+740 (t.a)	Kilómetro	38.74	38.74	38.74	100.00	0.00	5 483 390.83	4 248 734.48	Coapilla	Varias	4 822	4 706	9 528
B052		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM. 1+300 AL KM. 76+500 Reconstrucción del subtramo: km. 17+000 al km. 40+000 (t.a) Reconstrucción del subtramo: km. 40+000 al km. 76+500 (t.a)	Kilómetro	59.50	59.50	59.50	100.00	0.00	32 064 305.73	26 675 368.78	Tuxtla Gutiérrez	Varias	336 256	306 438	642 694
B053		CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 147+900 Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 al km. 36+000 Rehabilitación del subtramo: km. 36+000 al km. 66+000	Kilómetro	66.00	66.00	23.10	35.00	0.00	27 600 795.51	13 694 355.41	Acala	Varias	0	0	0
B054		CAMINO: FLORES MAGON - VENUSTIANO CARRANZA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 66+000 - KM. 105+000 Rehabilitación del tramo: km. 66+000 - km. 105+000	Kilómetro	39.00	39.00	23.73	60.84	0.00	45 535 000.00	19 438 399.98	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
B055		REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO: TRAMO: KM 0+000 - KM. 12+100 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+100 (t.a)	Kilómetro	12.10	12.10	12.10	100.00	0.00	7 625 274.98	7 625 274.98	Chiapa de Corzo	Varias	53 240	51 248	104 488
B056		CAMINO RURAL: E.C. (SAN JAVIER - LACANJA CHANSAYAB) - ZONA ARQUEOLOGICA DE BONAMPAK; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Rehabilitación del subtramo: km. 0+500 al km. 2+500	Kilómetro	8.50	8.50	8.50	100.00	0.00	2 130 753.66	1 957 265.52	Ocosingo	Varias	116 532	114 808	231 340
B057		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ACHECNOC DE 20 M.L. UBICADO EN EL KM. 2+956.50; SOBRE EL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS PORRES Construcción del puente sobre el Río Achecnoc de 20 m.l.	Metro Lineal	20.00	20.00	17.58	87.92	0.00	6 233 840.11	5 028 530.16	Tecpatán	Varias	11 682	11 499	23 181
B058		CAMINO RURAL: IGNACIO ZARAGOZA - EL EDEN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+000	Kilómetro	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 072 594.74	2 072 594.74	Tecpatán	Varias	11 682	11 499	23 181
B059		RECONSTRUCCION DEL PUENTE CHANONA DE 60.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 50+700 SOBRE EL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - REVOLUCION MEXICANA Reconstrucción de puente de 60.0 m.l.	Metro Lineal	60.00	60.00	48.29	80.48	0.00	29 510 852.70	29 510 852.70	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
B060		RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL TABLON DE 163.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 41+400 DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA - REVOLUCION MEXICANA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700 Reconstrucción de puente de 163.0 m.l.	Metro Lineal	163.00	163.00	152.10	93.31	0.00	40 621 484.29	40 621 484.29	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
B061		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LOS BAMBÚES", DE 64 M.L. SOBRE EL RIO TZACONEJÁ, UBICADO EN EL KM. 46+250, SOBRE EL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO BAMBÚ Construcción del puente "Los Bambúes", de 64 m.l.	Metro Lineal	64.00	64.00	56.29	87.95	0.00	16 059 890.98	10 550 244.04	Altamirano	Varias	17 965	17 814	35 779
B062		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900; SOBRE EL KM. 1+600 CON UNA LONGITUD DE 100 MTS. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CINTALAPA Construcción de puente vado con una longitud de 100 mts.	Metro Lineal	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	16 776 453.42	16 776 453.42	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
B063		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CAHOA, UBICADO EN EL KM. 2+015, SOBRE EL CAMINO: TUXTLA CHICO - SILVANO GATICA Construcción de puente vehicular	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 971 587.21	4 310 256.77	Tuxtla Chico	Varias	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B064		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PRIMERO DE ENERO DE 25 M.L. UBICADO SOBRE EL CAMINO: PRIMERO DE ENERO - CHICOMUSELO	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	11 760 211.24	3 364 459.40	Chicomuselo	Varías	0	0	0
B065		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 25.00 M.L. CAMINO RURAL: GABRIEL ESQUINCA - LA PIMIENTA - LA ESPERANZA - SAN JOSE. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	4 272 766.45	0.00	San Fernando	Varías	0	0	0
B066		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 CAMINO RURAL: BERRIOZABAL - EFRAIN GUTIERREZ - CRUCERO MONTE CRISTO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+800	Kilómetro	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	1 154 117.44	0.00	Berriozábal	Varías	0	0	0
B067		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 CAMINO RURAL: CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALMAS - EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000	Kilómetro	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 722 145.97	0.00	Osumacinta	Varías	0	0	0
B068		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ICALUMTIC - YUT UK'UM - ENTRONQUE YITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+600	Kilómetro	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	2 680 133.40	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B069		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+600 MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (PEÑITAS - NUEVO XOCHIMILCO) - ACCESO A ACUAGRANJAS DOS LAGOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+950	Kilómetro	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	4 459 619.20	0.00	Ostuacán	Varías	0	0	0
B070		Mantenimiento del subtramo del km. 0+000 - km. 1+950 MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA, TABASCO) - BAJO AMACOITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900	Kilómetro	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	6 597 572.03	0.00	Ostuacán	Varías	0	0	0
B072		Mantenimiento del subtramo del km. 0+000 - km. 1+900 CAMINO RURAL: TRINIDAD - COL. MORELIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500	Kilómetro	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	3 089 646.80	0.00	Coapilla	Varías	0	0	0
B001		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: KM. 0+000 - km. 4+500 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA APIC PAC) - COL. DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ, TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 10+440	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 423 145.00	8 423 145.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varías	0	0	0
B002		Modernización y ampliación del tramo del km. 0+000 - km. 10+440 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (NUEVO MEZCALAPA - AMERICA LIBRE) - SALVADOR URBINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+220	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 551 100.84	8 551 100.84	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varías	0	0	0
B003		Modernización y ampliación del camino del tramo del km. 0+000 al km. 8+220 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - COL. VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+357	Kilómetro	1.00	1.00	0.97	96.68	15 924 349.81	16 148 318.56	15 153 756.16	Chiapa de Corzo	Varías	53 240	51 248	104 488
B004		CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+600 AL KM. 4+357 MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA; TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 14+300	Kilómetro	4.30	4.30	0.00	0.00	20 320 713.74	12 260 119.89	7 114 243.26	Arriaga	Varías	0	0	0
B005		CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - km. 0+000 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO - SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EJIDO EL JARDÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080	Kilómetro	1.08	1.08	0.00	0.00	8 779 107.51	0.00	0.00	Simojovel	Varías	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DEL KM. 7+000 AL KM. 8+080 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHEN - TENTIC; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+580	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B007		Modernización y ampliación del tramo: del km. 0+000 al km. 8+580 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN A YUT - BASH; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+120	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B008		Modernización y ampliación del tramo: del km. 0+000 al km. 8+120 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO: 0+000 - KM. 7+800	Kilómetro	2.35	2.35	0.00	0.00	19 842 040.35	19 842 040.35	0.00	San Fernando	Varías	0	0	0
B009		CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 5+450 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - E.C. LAS OLLAS; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+660	Kilómetro	1.69	1.69	0.00	0.00	14 000 000.00	28 241 379.31	6 527 797.41	Chamula	Varías	0	0	0
B010		Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F.R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+860	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 132 708.66	11 132 708.66	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B011		Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+860 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+900	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 898 119.54	7 898 119.54	0.00	Chamula	Varías	0	0	0
B012		Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+900 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 977 973.92	10 977 973.92	0.00	Tecpatán	Varías	0	0	0
B013		Rehabilitación de tramo: km. 0+000 al km. 8+000 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL PORTILLO - MIGUEL HIDALGO (LENIN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	11 539 587.18	11 539 587.18	0.00	San Fernando	Varías	0	0	0
B014		Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 1+500 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - (E.C. FRONTERA MEXIQUITO - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH) TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 21+260	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	13 840 064.30	13 840 064.30	0.00	Chanal	Varías	0	0	0
		Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 21+260	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B015		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ABRAHÁN GONZÁLEZ - JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+209.07 Modernización y ampliación del km. 0+000 al km. 4+209.07	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 978 610.05	11 978 610.05	0.00	Mapastepec	Varías	0	0	0
B016		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EJIDO SIBAL – CRUCERO NAHA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 26+939.71 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 869 884.78	9 869 884.78	0.00	Ocosingo	Varías	0	0	0
B017		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL TZAY – SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+300 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 3+300	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 930 201.68	9 930 201.68	0.00	Oxchuc	Varías	0	0	0
B018		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: FELIPE ANGELES – FCO. J. MUJICA, TRAMO: KM. 1+060=0+000 AL KM. 4+112.92 Modernización y ampliación del tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 245 368.96	8 245 368.96	0.00	Tzímol	Varías	0	0	0
B019		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHANAL – E.C. 20 DE NOVIEMBRE – HUIXTAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+892.70 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 217 491.15	8 217 491.15	0.00	Chanal	Varías	0	0	0
B020		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ÁNGEL ALBINO CORZO – MONTE CRISTO) – SAN FRANCISCO – NUEVA COLOMBIA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 9+000 Modernización y ampliación del tramo km. 0+000 al km. 9+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 192 420.27	8 192 420.27	0.00	Amatenango de la Frontera	Varías	0	0	0
B021		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA – GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000 Modernización del subtramo del km. 36+100 al km. 38+600	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	25 937 835.71	0.00	Cintalapa	Varías	0	0	0
B022		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO – IGNACIO ZARAGOZA) – CERRO LAS CAMPANAS – VILLAFLORES – SAN LORENZO – REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 Modernización del subtramo del km. 10+010 al km. 11+610	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	16 739 362.63	4 626 587.07	Amatán	Varías	0	0	0
B023		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO – MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 7+800 Modernización del subtramo del km. 4+000 al km. 5+450	Kilómetro	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	14 200 527.04	3 735 177.71	San Fernando	Varías	0	0	0
B024		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 15+540 (CHALCHIHUITÁN – TSACUCÚN) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+570, SUBTRAMO A MODERNIZAR: KM. 4+000 AL KM. 5+000 Modernización y ampliación del subtramo a modernizar: km. 4+000 al km. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	443 182.74	0.00	Chalchihuitán	Varías	0	0	0
B027		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO – EJIDO EL PINAR: TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+450 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 912 853.36	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varías	0	0	0
B028		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA – E.C. INTERNACIONAL (TUXTLA – COMITÁN); TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+750 Construcción del subtramo: km. 3+300 al km. 4+500	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	10 388 428.87	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varías	0	0	0
B029		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS NUBES – SANTA MARGARITA AGUA AZUL; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+366.68 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 739 600.84	0.00	0.00	Las Margaritas	Varías	0	0	0
B030		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: DESVIÓ TOLBILJA – PARAJE TZONTEALJA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000 Modernización y ampliación del subtramo: km. 10+000 al km. 11+000 (terminación)	Kilómetro	1.00	1.00	0.91	91.40	0.00	5 294 386.14	4 348 064.18	Oxchuc	Varías	23 047	23 410	46 457
B031		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL NANCE – PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+060 Modernización y ampliación del subtramo: km. 24+000 al km. 27+060	Kilómetro	3.06	3.06	1.44	47.00	0.00	33 967 550.54	13 364 937.37	Altamirano	Varías	0	0	0
B032		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (PROGRAMA NORMAL) Supervisión de 4 obras de infraestructura carretera	Obra	4.00	4.00	3.50	87.50	0.00	4 305 907.40	1 495 644.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
B033		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL DE ALLENDE – PUEBLO NUEVO SITALA) – SAN FRANCISCO PORTUGAL – EL JARDÍN: TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080 Modernización y ampliación del subtramo: del km. 7+000 al km. 8+080	Kilómetro	1.08	1.08	0.50	46.07	0.00	10 864 301.04	10 864 301.04	Simojovel	Varías	0	0	0
B034		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: RAMAL A MONTE CHICO; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 Modernización del subtramo: km. 1+000 al km. 1+800	Kilómetro	0.80	0.80	0.80	100.00	0.00	8 377 243.50	8 377 243.50	Bochil	Varías	18 001	17 611	35 612
B035		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL – LUIS ESPINOSA) – GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 11+000 Modernización del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.98	48.92	0.00	25 937 835.71	12 675 926.82	Bochil	Varías	0	0	0
B036		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (INDIRECTOS) Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera (indirectos)	Obra	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 525 469.58	0.00	Amatenango de la Frontera	Varías	0	0	0
B037		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YAALVACASH – E.C. YUTNOTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 16+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	179.31	0.00	Chamula	Varías	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B038		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 298 224.11	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B041		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Construcción del subtramo: km. 19+400 al km. 21+000	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	14 803 749.19	1 829 419.26	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
D001		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ANGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700 Construcción del subtramo: km. 5+800 al km. 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
D002		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Construcción del subtramo: km. 19+400 al km. 20+400	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 102 478.86	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
D003		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200 Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Varias	0	0	0
D004		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+060 Modernización y ampliación del subtramo: del km. 24+000 al km.	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
D005		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 Construcción del subtramo del km. 10+010 al km. 11+610	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 374 153.06	0.00	0.00	Amatán	Varias	0	0	0
D006		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000 Construcción del subtramo: km. 10+300 al km. 11+300	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	5 031 405.06	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
D007		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LAZARO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+500 Construcción del subtramo: km. 6+000 al km. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 400 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
D008		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO CHUPAMEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Jiquipilas	Varias	0	0	0
D009		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 227+500 (LA TRINITARIA - CD. CUAHUTEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+060 Construcción del subtramo: km. 3+440 al km. 4+440	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 592 359.89	0.00	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
D010		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86 Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 2+987	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 790 373.84	0.00	0.00	Salto de Agua	Varias	0	0	0
B001		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL Combustibles	Kilómetro/	600.00	600.00	450.00	75.00	25 579 527.57	22 633 800.44	13 245 582.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Sueldo al personal eventual	Supervisión	1 600.00	1 600.00	1 200.00	75.00	27 054 792.83	27 426 611.42	16 306 241.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	1 632.00	1 632.00	1 224.00	75.00	13 299 201.51	13 566 445.89	7 173 830.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	900.00	75.00	5 718 431.62	5 938 356.98	4 044 072.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B004	Mantenimiento del camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 al km. 5+000	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente validado, esta en proceso de liberación
B005	Mantenimiento del camino: Presa Peñitas E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa Tabasco), tramo: km. 0+000 al km. 8+500	
B007	Mantenimiento del camino: Pichucalco - Estacion El Suspiro - Juarez, tramo: km. 0+000 al km. 18+000	
B012	Reconstrucción del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500	
B020	Reconstrucción del camino: Los Cocos a Umoa, tramo: km. 0+000 - km. 2+500	
B026	Construcción del Puente sobre El Rio Sayula de 153.36 M.L., sobre El camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón	
B028	Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Cate) - Plan de Ayala - La Naranja - El Cerro - Monte Chico - Monte Grande - Hierbabuena - Ixvontick; tramo: km. 0+000 - km. 9+600	
B029	Mantenimiento del camino: E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 al km. 18+000	
B001	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ocozocoautla Apic Pac) - Col. Dr. Manuel Velazco Suarez; tramo del km. 0+000 - km. 10+440	
B002	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Nuevo Mezcalapa - America Libre) - Salvador Urbina, tramo del km. 0+000 al km. 8+220	
B006	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Larrazar - aldama) - Epalchen - Tentic; tramo: del km. 0+000 al km. 8+580	
B007	Modernización y ampliación del camino: Joltzemen A yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120	
B008	Modernización y ampliación del camino: San Fernando - Monterrey, tramo: 0+000 - km. 7+800	
B010	Modernización y ampliación del camino: yalchitom E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860	
B011	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) - Kotolte, tramo: km. 0+000 al km. 4+900	
B012	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatan - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000	
B013	Modernización y ampliación del camino: El Portillo - Miguel Hidalgo (Lenin), tramo: km. 0+000 al km. 1+500	
B014	Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - (E.C. Frontera Mexiquito - Ramal Onilja - Tzajalnich) tramo: km. 0+000 al km. 21+260	
B015	Modernización y ampliación del camino: Abraham González - José María Pino Suarez, del km. 0+000 al km. 4+209.07	
B016	Modernización y ampliación del camino: Ejido Sibai - Crucero Naha, tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71	

B017	Modernización y ampliación del camino: El Tzay – Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 3+300
B018	Modernización y ampliación del camino: Felipe Angeles – Fco. J. Mujica, tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92
B019	Modernización y ampliación del camino: Chanal – E.C. 20 de Noviembre – Huixtan, tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70
B020	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ángel albino Corzo – Monte Cristo) – San Francisco – Nueva Colombia, tramo km. 0+000 al km. 9+000
D001	Modernización y ampliación del camino: Los Angeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700
D002	Modernización y ampliación del camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500
D003	Modernización y ampliación del camino: desvío Salvador - Embarcadero Jerico, tramo: km. 0+000 al km. 17+200
D004	Modernización y ampliación del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 0+000 al km. 27+060
D005	Modernización y Ampliación del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y
D006	Modernización y ampliación del camino: Altamirano - Belisario Domínguez, tramo: km. 0+000 al km. 40+000
D007	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lazaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500
D008	Modernización y ampliación del camino: E.C. Carretera Internacional - Ejido Chupamiel - Llaño Grande, tramo: km. 0+000 al km. 18+000
D009	Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 227+500 (La Trinitaria - Cd. Cuahutemoc) - Flor de Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), tramo: km.
D010	Modernización y ampliación del camino: Paso Naranja 1A Sección - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86
B001	Rehabilitación del camino: Chamic - Ejido Tamaulipas; tramo: del km. 0+000 al km. 29+900
B021	Estudio Proyecto y Reconstrucción de Puente Vehicular "Cahuacan", sobre El camino: Tuxtla Chico - 1ª Sección de Cahuacan, Ubicada En El
B022	Construcción del Puente Vehicular sobre El Río Coculo de 35.00 M.L. En El camino: Simojovel - La Pimienta, Ubicado En El km. 4+195.50
B023	Rehabilitación del camino Rural: E.C. (Finca Argovia - Mexiquito - Finca Chanjul) - Canton Nueva Esperanza; tramo del km. 0+000 al km. 2+060
B024	Rehabilitación del camino Rural: E.C. (Puente Chiripas - Ejido El Naranja) - Ramal Ejido Flor El Naranja; tramo del km. 0+000 al km. 2+300
B025	Rehabilitación del camino Rural: Finca Mexiquito - Emiliano Zapata - Escocia; tramo del km. 0+000 al km 2+000
B027	Rehabilitación del camino Rural: Ramal Anexo Nueva delicias - delicias Pachan; tramo del km. 0+000 al km. 6+350

B030	Camino rural: Gabriel Esquinca - La Esperanza - La Pimienta - San Jose: tramo: del km. 0+000 al km. 16+000	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción por traspaso
B032	Estudio Proyecto y Construcción del Puente Vehicular Juan Jose Calzada, Ubicado En Calle Juan Jose Calzada Entre Avenida Hidalgo y Avenida Zaragoza, Barrio Nuevo de Tonalá	
B036	Reconstrucción del camino Rural: Paraje La Palma - Paraje Okochton; tramo: km. 0+000 al km. 5+500	
B037	Reconstrucción del camino Rural: km. 3+500 E.C. (altamirano - Morelia) - Santa Rosa, tramo: km. 0+000 al km. 41+200 y Rmales de La Zona	
B039	Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Colonia El Ámbar, tramo: km. 0+000 al km. 2+700	
B040	Reconstrucción del camino: km. 47+500 E.C. (Oxchuc - Ocosingo) - El Muro - Paraje Canolja, tramo: km. 0+000 al km. 35+200	
B004	Modernización con carpeta asfáltica del camino: Las Arenas - La Linea; tramo del km. 0+000 - km. 14+300	
B005	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá) - San Francisco Portugal - Ejido El Jardín; tramo del km. 0+000 al	
B027	Modernización y ampliación del camino: San Antonio - Ejido El Pinar; tramo: del km. 0+000 al km. 3+450	
B028	Modernización y ampliación del camino: San José Buenavista - E.C. Internacional (Tuxtla - Comitán); tramo del km. 0+000 al km. 6+750	Cumplimiento mayor, debido a un incremento de obras autorizadas
B029	Modernización y ampliación del camino: Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul; tramo del km. 0+000 al km. 5+366.68	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Cumplimiento mayor, derivado a los cambios de equipo de computo, y múltiples asistencias en mantenimientos
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.	Proyectos correspondientes a OFR, concernientes a años anteriores, con ejecución al 100 %, debido a regularización financiera
B065	Camino Rural: Gabriel Esquinca - La Pimienta - La Esperanza - San Jose, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000	
B066	Camino Rural: Berriozabal - Efraín Gutierrez - Crucero Monte Cristo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+800	
B067	Camino Rural: Crucero San Antonio Las Palmas - Ejido El Triunfo Agrarista, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000	
B068	Reconstrucción del Camino: Icalumtic - Yut Uk'um - entronque Yitic, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+600	
B072	Camino Rural: Trinidad - Col. Morelia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+500	
B024	Modernización y Ampliación del Camino: E.C. Km. 15+540 (Chalchihuitán - Tsacucún) - Joltealal, tramo: Km. 0+000 al Km. 27+570, subtramo a modernizar: Km. 4+000 al Km. 5+000	

B036	Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Carretera (Indirectos)	
B037	Modernización y Ampliación del Camino: Yaalvacash - E.C. Yutniotic, Tramo: Km. 0+000 al Km. 16+000	
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica.	Proyecto con avances correspondientes a las actividades realizadas durante el trimestre, pertenecen a proyectos institucionales
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	
B053	Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 al km. 147+900	Proyecto con avances correspondientes a lo programado al trimestre
B054	Camino: Flores Magon - Venustiano Carranza - Pujillic, tramo: km. 66+000 - km. 105+000	
B031	Modernización y ampliación del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 0+000 al km 27+060	
B033	Modernización y ampliación del camino: e.c. (Simojovel de Allende – Pueblo Nuevo Sitala) – San Francisco Portugal – El Jardin; tramo del km. 0+000 al km. 8+080	
B035	Modernización y ampliación del camino: e.c. (Bochil – Luis Espinosa) – Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.