

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	GRAN TOTAL		1,775,000,836.90	1,570,636,642.83	324,804,629.97	324,788,982.97	20.68
036	Programa de Alcantarillado y Saneamiento		244,276,740.97	282,185,898.59	18,901,408.82	18,901,408.82	6.70
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 Etapas), en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	48,497,298.20	48,497,298.20	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	2,952,082.04	2,952,082.04	885,624.61	885,624.61	30.00
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Francisco Sarabia, Municipio de Soyalo (1 Etapa de 2 Etapas)	Soyaló	26,350,754.09	18,476,005.57	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga	Arriaga	33,118,814.21	33,118,814.21	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Palenque	Palenque	34,532,732.87	34,532,732.87	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Tapachula (Sur Oriente)	Tapachula	29,491,525.42	29,491,525.42	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Tapachula (Sur Oriente)	Tapachula	508,474.58	508,474.58	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Ukumtic, Municipio de Chamula	Chamula	0.00	3,290,952.77	1,550,493.40	1,550,493.40	47.11
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Libertad Jolnishtie 2da. Sección, Municipio de Tila	Tila	0.00	2,595,446.28	778,633.88	778,633.88	30.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Lazaro Cardenas, Municipio de Tumbala	Tumbalá	0.00	1,698,685.81	509,605.74	509,605.74	30.00
	Elaboración del "Estudio de Análisis Costo - Beneficio" del Sistema Integral de Aguas Residuales para la Zona Metropolitana de Tapachula, Consistente en Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor de la Zona Sur Poniente y Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratam	Tapachula	0.00	1,200,000.00	360,000.00	360,000.00	30.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Ukumtic, municipio de Chamula	Chamula	1,806,120.17	1,806,120.17	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Ukumtic, municipio de Chamula	Chamula	1,806,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera municipal de Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	2,439,048.66	2,439,048.66	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera municipal de Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	2,439,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez	Comitán de Domínguez	2,493,495.22	2,493,495.22	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez	Comitán de Domínguez	2,493,495.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad El Progreso, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	2,825,189.80	2,825,189.80	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad El Progreso, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	2,967,219.85	2,905,285.00	871,585.50	871,585.50	30.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Chacaljocom, Municipio de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1,111,030.10	1,111,030.10	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Chacaljocom, Municipio de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1,111,030.10	1,482,167.00	444,650.10	444,650.10	30.00
	Estudio Costo-Beneficio y Replanteamiento del Proyecto para el Saneamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de Pozuelos, del Municipio de Chamula	Chamula	4,227,616.51	4,227,616.51	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de Pozuelos, del Municipio de Chamula	Chamula	4,227,616.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0.00	2,563,712.00	769,113.60	769,113.60	30.00
	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Norte (Rochester) de la Cabecera Municipal de Berriozabal	Berriozabal	0.00	14,974,644.00	4,281,929.46	4,281,929.46	28.59
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 etapas) en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0.00	14,518,305.00	4,033,165.92	4,033,165.92	27.78
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 etapas), en la Cabecera Municipal de Suchiapa	Suchiapa	0.00	2,281,618.00	652,905.51	652,905.51	28.62
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 etapas), en la Cabecera Municipal de Suchiapa	Suchiapa	0.00	4,237,126.00	1,212,538.80	1,212,538.80	28.62
	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Chuculumtiel, Municipio de Tumbalá	Tumbalá	0.00	6,658,878.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	0.00	1,937,262.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Yanchenilja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	899,806.00	0.00	0.00	0.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Francisco I Madero Norte, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	30.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Francisco I Madero Norte, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	700,000.00	210,000.00	210,000.00	30.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales , en la Localidad de Francisco I Madero, Municipio de Solosuchiapa	Solosuchiapa	0.00	687,441.00	206,232.30	206,232.30	30.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas), Municipio de Pijijiapan	Pijijiapan	0.00	687,442.00	206,232.60	206,232.60	30.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 2 Etapa), en la Cabecera Municipal de El Parral	El Parral	7,911,239.90	7,911,239.90	0.00	0.00	0.00
	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2da Etapa), para beneficiar a Los Barrios Jechmetec, Yutosil y Jech, Municipio de Chamula	Chamula	10,442,017.70	10,442,017.70	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de San Caralampio Chavín, Municipio de Amatenango del Valle (Terminación)	Amatenango del Valle	3,141,859.72	3,141,859.72	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) Terminación. Municipio de Bochil	Bochil	3,457,901.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, de la Localidad de Manuel Avila Camacho (Terminación), Municipio de Tonalá	Tonalá	4,636,684.94	4,636,684.94	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (3a de 3 Etapas), en la Localidad de Vicente Guerrero (Matamoras), Municipio de Ocozocoautla	Ocozocoautla de Espinosa	6,128,325.20	6,128,325.20	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Terminación), para beneficiar a la localidad de Llano Grande en el municipio de Bochil.	Bochil	0.00	3,727,566.92	1,808,697.40	1,808,697.40	48.52
	Supervisión Técnica (PTAR)	Cobertura Estatal	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisión Técnica (PTAR)	Cobertura Estatal	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contraloría Social (PTAR)	Cobertura Estatal	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contraloría Social (PTAR)	Acacoyagua	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	Programa de Conservación y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes		722,135,088.08	728,992,304.45	190,666,151.47	190,662,779.47	26.15
	Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas y Caminos	Tuxtla Gutiérrez	134,032,564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas y Caminos	Tuxtla Gutiérrez	2,310,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200	Tecpatán	44,671,053.65	44,671,053.65	13,044,889.93	13,044,889.93	29.20
	Camino: E.C. (Puerto Cate - El Bosque) a San Pedro Nichtalucum, tramo: km. 0+000 al km. 4+000	El Bosque	8,219,633.81	8,219,633.81	3,542,498.67	3,542,498.67	43.10
	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 62+200	Chiapa de Corzo	41,857,754.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 62+200	Chiapa de Corzo	721,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Jitotol - San Andres Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 24+800	Jitotol	37,500,000.00	16,000,000.00	7,681,647.26	7,681,647.26	48.01
	Camino: Chamic - Ejido Tamaulipas, tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Frontera Comalapa	48,376,214.74	38,282,579.57	11,332,446.66	11,332,446.66	29.60
	Camino: E.C. (Cate - Simojovel - Huitiupan) - Ramal a los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500	El Bosque	13,224,024.20	13,224,024.20	3,079,287.08	3,079,287.08	23.29
	Camino: Angel Albino Corzo - Siltepec, tramo del km. 0+000 - km. 103+000	Angel Albino Corzo	35,603,448.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Cate - Larrainzar - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 37+300	Larráinzar	38,534,429.56	30,534,429.56	12,268,059.46	12,268,059.46	40.18
	Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 42+300	Motozintla	28,335,028.52	20,335,028.52	8,563,354.16	8,563,354.16	42.11
	Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 42+300	Motozintla	0.00	3,294,000.00	988,200.00	988,200.00	30.00
	Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 42+300	Motozintla	0.00	56,793.10	15,168.00	15,168.00	26.71
	Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+600	Simojovel	21,251,888.85	12,251,888.85	4,112,746.42	4,112,746.42	33.57

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	Camino: E.C. (Ocozocoautla-Domingo Chanona)-Cristobal Obregon, tramo: km. 0+000 - km. 3+000	Villaflores	10,450,000.00	10,250,247.32	3,346,327.54	3,346,327.54	32.65
	Camino: E.C. (Ocozocoautla-Domingo Chanona)-Cristobal Obregon, tramo: km. 0+000 - km. 3+000	Villaflores	180,172.41	176,728.41	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Cate - Simojovel - Huituipan, tramo: km. 0+000 - km. 44+000	Simojovel	26,188,830.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000	Chilón	43,682,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000	Salto de Agua	0.00	40,000,000.00	14,402,692.78	14,402,692.78	36.01
	Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000	Tila	0.00	20,000,000.00	7,021,902.78	7,021,902.78	35.11
	Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000	Tumbalá	0.00	20,000,000.00	7,696,983.80	7,696,983.80	38.48
	Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000	Yajalón	0.00	40,000,000.00	11,092,334.82	11,092,334.82	27.73
	Camino: Estacion Palenque- La Libertad, Tramo: del km 0+000 al km 37+300	Palenque	42,711,703.32	42,711,703.32	13,294,255.76	13,294,255.76	31.13
	Camino: Estacion Palenque- La Libertad, Tramo: del km 0+000 al km 37+300	Palenque	736,408.68	736,408.68	216,094.38	216,094.38	29.34
	Camino: Pichucalco – Estación Suspiro – Juárez, tramo: km. 0+000 – km. 18+000	Ostuacán	33,671,146.73	25,148,043.20	0.00	0.00	0.00
	Camino: Pichucalco – Estación Suspiro – Juárez, tramo: km. 0+000 – km. 18+000	Ostuacán	580,537.01	433,586.94	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Conservación de Puentes de Concreto de la Red Estatal de Carreteras y Caminos	Tuxtla Gutiérrez	44,287,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Conservación de Puentes de Concreto de la Red Estatal de Carreteras y Caminos	Tuxtla Gutiérrez	763,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (Zona Cero), Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300	Ostuacán	11,065,135.10	11,065,135.10	0.00	0.00	0.00
	Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (Zona Cero), Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300	Ostuacán	190,778.19	190,778.19	0.00	0.00	0.00
	Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - El Tapon (Zona Cero)) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800	Ostuacán	11,108,947.00	11,108,947.00	1,344,863.11	1,344,863.11	12.11
	Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - El Tapon (Zona Cero)) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800	Ostuacán	191,533.57	191,533.57	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Puente Vehicular Sobre El Rio "Doña Mária" de 30 M.L., Ubicado en el Camino: El Castaño - Canutillo	Acacoyagua	10,438,766.19	10,060,096.19	3,004,623.24	3,004,623.24	29.87
	Construcción del Puente Vehicular Sobre El Rio "Doña Mária" de 30 M.L., Ubicado en el Camino: El Castaño - Canutillo	Acacoyagua	179,978.73	173,449.94	29,134.00	29,134.00	16.80
	Construcción de Puente "La Jolota" de 25.0 M.L. Sobre El Camino: La Unidad - Lazaro Cardenas	Pijijiapan	4,906,850.98	4,906,850.98	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Puente Vehicular Los Cacaos de 20.0 M.L, Ubicado en el Km. 17+100 Sobre El Camino: El Triunfo - Unión Jamaica	Escuintla	14,099,450.45	13,485,376.10	4,045,612.83	4,045,612.83	30.00
	Construcción de Puente Vehicular Los Cacaos de 20.0 M.L, Ubicado en el Km. 17+100 Sobre El Camino: El Triunfo - Unión Jamaica	Escuintla	243,093.97	232,506.48	28,362.00	28,362.00	12.20
	Camino: Jesus Maria Garza - Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - km. 3+500	Villaflores	11,619,023.16	11,160,594.99	4,417,137.09	4,417,137.09	39.58

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	Camino: Jesus Maria Garza - Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - km. 3+500	Villaflores	200,327.99	192,424.05	60,098.40	60,098.40	31.23
	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana - La Concordia, tramo: km. 0+000 - km. 132+000	Villa Corzo	0.00	41,857,754.57	7,901,711.47	7,901,711.47	18.88
	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana - La Concordia, tramo: km. 0+000 - km. 132+000	Villa Corzo	0.00	721,685.42	8,988.00	8,988.00	1.25
	Camino: Independencia - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 61+600	Angel Albino Corzo	0.00	35,603,448.28	10,689,226.19	10,689,226.19	30.02
	Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic pac- Embarcadero, tramo: km. 0+000 - km. 51+520	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	12,879,923.25	3,721,399.26	3,721,399.26	28.89
	Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic pac- Embarcadero, tramo: km. 0+000 - km. 51+520	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	8,064,364.91	2,419,309.47	2,419,309.47	30.00
	Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic pac- Embarcadero, tramo: km. 0+000 - km. 51+520	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	139,040.77	0.00	0.00	0.00
	Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2ª, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250	Reforma	0.00	3,791,148.96	1,107,141.29	1,107,141.29	29.20
	Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2ª, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250	Reforma	0.00	65,364.64	8,900.00	8,900.00	13.62
	Coservación del Puente sobre Rio Grijalva de 244.48 M.L., sobre el Camino: 20 de Noviembre - Acala, E.C. Las Limas - Angostura	Acala	0.00	1,055,363.59	316,609.08	316,609.08	30.00
	Coservación del Puente sobre Rio Grijalva de 244.48 M.L., sobre el Camino: 20 de Noviembre - Acala, E.C. Las Limas - Angostura	Acala	0.00	18,195.92	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente Palmarcito, ubicado en el Km. 39+900, sobre el Camino: Nueva Valdivia - Adolfo López Mateos - La Esperanza- El Palmarcito, Tramo: Km. 0+000 - Km 43+000	Pijijiapan	0.00	6,342,236.18	1,902,670.85	1,902,670.85	30.00
	Conservación del Puente Palmarcito, ubicado en el Km. 39+900, sobre el Camino: Nueva Valdivia - Adolfo López Mateos - La Esperanza- El Palmarcito, Tramo: Km. 0+000 - Km 43+000	Pijijiapan	0.00	109,348.90	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente Duraznal de 30.00 M.L., ubicado en el Km. 10+430, sobre el Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+887	Simojovel	0.00	350,000.00	105,000.00	105,000.00	30.00
	Conservación del Puente Duraznal de 30.00 M.L., ubicado en el Km. 10+430, sobre el Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+887	Simojovel	0.00	6,034.48	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente Pacu de 80.00 M.L., ubicado sobre el Camino: Suchiapa - Pacu, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	Suchiapa	0.00	989,822.80	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente Pacu de 80.00 M.L., ubicado sobre el Camino: Suchiapa - Pacu, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	Suchiapa	0.00	17,065.91	0.00	0.00	0.00
	Camino: Totolapa - E.C. (Acala - Flores Magon) tramo: km. 0+000 - km. 8+700	Totolapa	0.00	1,218,000.00	365,400.00	365,400.00	30.00
	Camino: Totolapa - E.C. (Acala - Flores Magon) tramo: km. 0+000 - km. 8+700	Totolapa	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, tramo: km. 0+000 - km. 59+700	Altamirano	0.00	5,294,200.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, tramo: km. 0+000 - km. 59+700	Altamirano	0.00	91,279.31	0.00	0.00	0.00
	Camino: Chalchihuitan - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 5+400	Chalchihuitán	0.00	972,000.00	291,600.00	291,600.00	30.00
	Camino: Chalchihuitan - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 5+400	Chalchihuitán	0.00	16,758.62	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	Camino: San Cristobal - San Juan Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+900	Chamula	0.00	693,000.00	207,900.00	207,900.00	30.00
	Camino: San Cristobal - San Juan Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+900	Chamula	0.00	11,948.28	0.00	0.00	0.00
	Camino: Chanal - Chilil, tramo: km. 0+000 - km. 36+000	Chanal	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Chanal - Chilil, tramo: km. 0+000 - km. 36+000	Chanal	0.00	43,448.28	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Chamula - San Cristobal) - Zinacantan, tramo: km. 0+000 - km. 4+500	Zinacantan	0.00	450,000.00	135,000.00	135,000.00	30.00
	Camino: E.C. (Chamula - San Cristobal) - Zinacantan, tramo: km. 0+000 - km. 4+500	Zinacantan	0.00	7,758.62	0.00	0.00	0.00
	Camino: Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Comitán de Domínguez	0.00	1,260,000.00	378,000.00	378,000.00	30.00
	Camino: Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Comitán de Domínguez	0.00	21,724.14	0.00	0.00	0.00
	Camino: Yalcoc - Rafael Ramirez - Rafael Pascasio Gamboa, tramo: km. 0+000 - km. 31+500	Las Margaritas	0.00	2,100,000.00	630,000.00	630,000.00	30.00
	Camino: Yalcoc - Rafael Ramirez - Rafael Pascasio Gamboa, tramo: km. 0+000 - km. 31+500	Las Margaritas	0.00	36,206.90	0.00	0.00	0.00
	Libramiento Norte de Comitán, tramo: km. 0+000 - km. 6+800	Comitán de Domínguez	0.00	680,000.00	204,000.00	204,000.00	30.00
	Libramiento Norte de Comitán, tramo: km. 0+000 - km. 6+800	Comitán de Domínguez	0.00	11,724.14	0.00	0.00	0.00
	Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán) tramo: km. 0+000 - km. 28+400	Las Rosas	0.00	1,988,000.00	596,400.00	596,400.00	30.00
	Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán) tramo: km. 0+000 - km. 28+400	Las Rosas	0.00	34,275.86	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Nicolas - Montecristo de Guerrero tramo: km. 0+000 - km. 9+000	Montecristo de Guerrero	0.00	1,350,000.00	405,000.00	405,000.00	30.00
	Camino: San Nicolas - Montecristo de Guerrero tramo: km. 0+000 - km. 9+000	Montecristo de Guerrero	0.00	23,275.86	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Las Limas - Revolucion Mexicana) - Jerico, tramo: km. 0+000 - km. 8+300	El Parral	0.00	1,040,000.00	312,000.00	312,000.00	30.00
	Camino: E.C. (Las Limas - Revolucion Mexicana) - Jerico, tramo: km. 0+000 - km. 8+300	El Parral	0.00	17,931.03	0.00	0.00	0.00
	Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza tramo: km. 0+000 - km. 26+500	Villaflores	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza tramo: km. 0+000 - km. 26+500	Villaflores	0.00	31,982.76	0.00	0.00	0.00
	Camino: Juarez - Reforma - Boca de Limon, tramo: km. 18+000 - km. 57+100	Juárez	0.00	2,737,000.00	821,100.00	821,100.00	30.00
	Camino: Juarez - Reforma - Boca de Limon, tramo: km. 18+000 - km. 57+100	Juárez	0.00	47,189.66	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Zapotal - Aldama) - Ej. Limoncito, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Reforma	0.00	1,260,000.00	378,000.00	378,000.00	30.00
	Camino: E.C. (Zapotal - Aldama) - Ej. Limoncito, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Reforma	0.00	21,724.14	0.00	0.00	0.00
	Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 147+900	Chiapa de Corzo	0.00	13,353,000.00	4,005,900.00	4,005,900.00	30.00
	Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 147+900	Chiapa de Corzo	0.00	230,224.14	374.00	374.00	0.16
	Camino: Salvador Urbina - Galecio Narcia - Ignacio Allende, tramo: km. 0+000 - km. 11+500	Chiapa de Corzo	0.00	1,427,000.00	428,100.00	428,100.00	30.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	Camino: Salvador Urbina - Galecio Narcia - Ignacio Allende, tramo: km. 0+000 - km. 11+500	Chiapa de Corzo	0.00	24,603.45	0.00	0.00	0.00
	Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 10+000	Chiapa de Corzo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 10+000	Chiapa de Corzo	0.00	17,241.38	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 - km. 4+357	Chiapa de Corzo	0.00	436,000.00	130,800.00	130,800.00	30.00
	Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 - km. 4+357	Chiapa de Corzo	0.00	7,517.24	1,404.00	1,404.00	18.68
	Camino: Tuxtla - Angostura - Flores Magon, tramo: km. 11+61+200	Chiapa de Corzo	0.00	3,514,000.00	1,054,200.00	1,054,200.00	30.00
	Camino: Tuxtla - Angostura - Flores Magon, tramo: km. 11+61+200	Chiapa de Corzo	0.00	60,586.21	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 12+100	Chiapa de Corzo	0.00	1,210,000.00	397,695.49	397,695.49	32.87
	Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 12+100	Chiapa de Corzo	0.00	20,862.07	0.00	0.00	0.00
	Camino: Cintalapa - El Triunfo de Madero, tramo: km. 0+000 - km. 12+500	Cintalapa	0.00	1,250,000.00	375,000.00	375,000.00	30.00
	Camino: Cintalapa - El Triunfo de Madero, tramo: km. 0+000 - km. 12+500	Cintalapa	0.00	21,551.72	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Lucas - Chiapilla, tramo km. 0+000 - km. 11+700	San Lucas	0.00	819,000.00	245,700.00	245,700.00	30.00
	Camino: San Lucas - Chiapilla, tramo km. 0+000 - km. 11+700	San Lucas	0.00	14,120.69	0.00	0.00	0.00
	Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740	Copainalá	0.00	6,017,000.00	1,805,100.00	1,805,100.00	30.00
	Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740	Copainalá	0.00	103,741.38	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, tramo: km. 0+000 - km. 59+500	Chamula	0.00	4,165,000.00	1,249,500.00	1,249,500.00	30.00
	Camino: San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, tramo: km. 0+000 - km. 59+500	Chamula	0.00	71,810.34	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Cristobal - Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,600,000.00	780,000.00	780,000.00	30.00
	Camino: San Cristobal - Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500	San Cristóbal de las Casas	0.00	44,827.59	0.00	0.00	0.00
	Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltil, tramo: km. 0+000 - km. 57+100	Comitán de Domínguez	0.00	3,997,000.00	1,199,100.00	1,199,100.00	30.00
	Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltil, tramo: km. 0+000 - km. 57+100	Comitán de Domínguez	0.00	68,913.79	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000	San Fernando	0.00	4,360,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	30.00
	Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000	San Fernando	0.00	75,172.41	0.00	0.00	0.00
	Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 67+500	Jiquipilas	0.00	4,725,000.00	1,417,500.00	1,417,500.00	30.00
	Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 67+500	Jiquipilas	0.00	81,465.52	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, tramo: km. 0+000 - km. 70+000	Marqués de Comillas	0.00	4,900,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	30.00
	Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, tramo: km. 0+000 - km. 70+000	Marqués de Comillas	0.00	84,482.76	0.00	0.00	0.00
	Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000	Motozintla	0.00	6,780,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00	30.00
	Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000	Motozintla	0.00	116,896.55	0.00	0.00	0.00
	Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+100	Tapachula	0.00	3,900,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	30.00
	Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+100	Tapachula	0.00	67,241.38	0.00	0.00	0.00
	Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores - Villacorzo, tramo: km. 0+000 - km. 80+000	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	4,500,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	30.00
	Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores - Villacorzo, tramo: km. 0+000 - km. 80+000	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	77,586.21	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic pac) - Ocuilapa - Autopista, tramo: km. 0+000 - km. 4+100	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	492,000.00	147,600.00	147,600.00	30.00
	Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic pac) - Ocuilapa - Autopista, tramo: km. 0+000 - km. 4+100	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	8,482.76	0.00	0.00	0.00
	Camino: Escuela Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 13+100	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,887,000.00	566,100.00	566,100.00	30.00
	Camino: Escuela Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 13+100	Tuxtla Gutiérrez	0.00	32,534.48	0.00	0.00	0.00
	Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,564,000.00	1,129,582.57	1,129,582.57	44.06
	Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500	Tuxtla Gutiérrez	0.00	44,206.90	0.00	0.00	0.00
	Camino: Reforma - Cristo Rey, tramo: km. 0+000 - km. 14+800	Reforma	0.00	976,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Reforma - Cristo Rey, tramo: km. 0+000 - km. 14+800	Reforma	0.00	16,827.59	0.00	0.00	0.00
	Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800	Simojovel	0.00	1,192,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800	Simojovel	0.00	20,551.71	0.00	0.00	0.00
	Camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Sunuapa	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Sunuapa	0.00	21,724.14	0.00	0.00	0.00
	Camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200	Chilón	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200	Chilón	0.00	31,379.31	3,372.00	0.00	10.75
	Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 - km. 38+000	Marqués de Comillas	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 - km. 38+000	Marqués de Comillas	0.00	18,620.69	0.00	0.00	0.00
	Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Sabanilla	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Sabanilla	0.00	36,206.89	0.00	0.00	0.00
	Camino: Salto de Agua - E.C. - (Villahermosa - Merida), tramo: km. 0+000 - km. 6+200 Lim. Edo. Tabasco	Salto de Agua	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Salto de Agua - E.C. - (Villahermosa - Merida), tramo: km. 0+000 - km. 6+200 Lim. Edo. Tabasco	Salto de Agua	0.00	21,379.31	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	Camino: Bejucal de Ocampo - E.C. (Porvenir - La Grandeza), tramo: km. 0+000 - km. 12+600	Bejucal de Ocampo	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Bejucal de Ocampo - E.C. (Porvenir - La Grandeza), tramo: km. 0+000 - km. 12+600	Bejucal de Ocampo	0.00	15,206.90	0.00	0.00	0.00
	Camino: Bellavista - E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo), tramo: km. 0+000 - km. 32+600	Bella Vista	0.00	2,254,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Bellavista - E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo), tramo: km. 0+000 - km. 32+600	Bella Vista	0.00	38,862.07	0.00	0.00	0.00
	Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500	La Grandeza	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500	La Grandeza	0.00	21,551.72	0.00	0.00	0.00
	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - 27+360	Tapachula	0.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - 27+360	Tapachula	0.00	47,172.41	0.00	0.00	0.00
	Camino: Ejido Progreso - Puente La Boquilla - Chespal Nuevo, tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Tapachula	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Ejido Progreso - Puente La Boquilla - Chespal Nuevo, tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Tapachula	0.00	14,482.76	0.00	0.00	0.00
	Camino: Villacomaltitlán - Santa Cruz - Las Brisas Ejido Hidalgo - Villacomaltitlán, tramo: km. 0+000 - km. 19+700	Villa Comaltitlán	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Villacomaltitlán - Santa Cruz - Las Brisas Ejido Hidalgo - Villacomaltitlán, tramo: km. 0+000 - km. 19+700	Villa Comaltitlán	0.00	34,482.76	0.00	0.00	0.00
	Camino: Las Arenas La Linea, tramo: km. 0+000 - km. 14+300	Arriaga	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Las Arenas La Linea, tramo: km. 0+000 - km. 14+300	Arriaga	0.00	14,844.83	0.00	0.00	0.00
	Camino: Ramal a Lazaro Cardenas - E.C. (Tapanatepec - Talisman) tramo: km. 0+000 - km. 11+000	Arriaga	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Ramal a Lazaro Cardenas - E.C. (Tapanatepec - Talisman) tramo: km. 0+000 - km. 11+000	Arriaga	0.00	13,275.86	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijiapan	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijiapan	0.00	4,827.59	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Pijijiapan - Tapachula) - Ejido Progreso, tramo: km. 0+000 - km. 5+000	Pijijiapan	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. (Pijijiapan - Tapachula) - Ejido Progreso, tramo: km. 0+000 - km. 5+000	Pijijiapan	0.00	6,034.48	0.00	0.00	0.00
	Camino: Arriaga - Punta Flor, tramo: km. 0+000 - km. 21+000	Arriaga	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Arriaga - Punta Flor, tramo: km. 0+000 - km. 21+000	Arriaga	0.00	25,344.83	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Cintalapa - Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+900	Cintalapa	0.00	1,976,825.42	593,047.63	593,047.63	30.00
	Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Cintalapa - Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+900	Cintalapa	0.00	34,083.20	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200	Ostucán	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200	Ostucán	0.00	10,344.82	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+000	Simojovel	0.00	900,000.00	270,000.00	270,000.00	30.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+000	Simojovel	0.00	15,517.24	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Conservación del Puente "Nicolás Ruíz", de 40.00 M.L., sobre el Camino: E.C. (Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle) - Nicolás Ruíz, Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100	Acala	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente "Nicolás Ruíz", de 40.00 M.L., sobre el Camino: E.C. (Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle) - Nicolás Ruíz, Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100	Acala	0.00	8,620.69	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente "Chalchihuitán" de 14.00 M.L., sobre el Camino: Chalchihuitán - E.C. (Chenalho - Pantelho), Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400	Chalchihuitán	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente "Chalchihuitán" de 14.00 M.L., sobre el Camino: Chalchihuitán - E.C. (Chenalho - Pantelho), Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400	Chalchihuitán	0.00	5,172.41	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Tecpatán	0.00	4,323,229.56	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Tecpatán	0.00	74,538.44	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Copainalá	0.00	1,424,332.79	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Copainalá	0.00	24,557.45	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Chicoasén	0.00	771,287.61	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Chicoasén	0.00	13,298.07	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900	Chiapa de Corzo	0.00	778,274.87	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900	Chiapa de Corzo	0.00	13,418.53	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900	Acala	0.00	5,952,815.80	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900	Acala	0.00	102,634.75	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900	Chiapilla	0.00	552,051.88	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900	Chiapilla	0.00	9,518.14	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 03 Puentes, sobre el Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro - E.C. (Ignacio Zaragoza - La Concordia), Tramo: Km. 0+000 - Km. 50+700	Chicomuselo	0.00	1,500,000.01	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 03 Puentes, sobre el Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro - E.C. (Ignacio Zaragoza - La Concordia), Tramo: Km. 0+000 - Km. 50+700	Chicomuselo	0.00	25,862.06	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 02 Puentes, sobre el Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000	Frontera Comalapa	0.00	498,426.18	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 02 Puentes, sobre el Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000	Frontera Comalapa	0.00	8,593.55	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente "Sin Nombre", de 80.00 M.L., ubicado en el Km. 1+500, sobre el Camino: Huitiupán - Amatlán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370	Huitiupán	0.00	980,822.80	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Conservación del Puente "Sin Nombre", de 80.00 M.L., ubicado en el Km. 1+500, sobre el Camino: Huitiupán - Amatlán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370	Huitiupán	0.00	16,910.74	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente "Oniltic", de 20.00 M.L. ubicado en el Camino: Pantelho - Oniltic	Pantelho	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente "Oniltic", de 20.00 M.L. ubicado en el Camino: Pantelho - Oniltic	Pantelho	0.00	6,034.48	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente David Nazar Pozo, de 120.00 M.L., ubicado sobre el camino;Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500	Suchiapa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente David Nazar Pozo, de 120.00 M.L., ubicado sobre el camino;Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500	Suchiapa	0.00	17,241.38	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Tecpatan	Tecpatán	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Tecpatan	Tecpatán	0.00	23,965.52	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - Km.145+300	Villa Corzo	0.00	4,708,952.05	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - Km.145+300	Villa Corzo	0.00	81,188.83	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Los Angeles Buena Vista - I. Zaragoza - Plan de Ayala - Nueva Reforma Agraria	Villa Corzo	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Los Angeles Buena Vista - I. Zaragoza - Plan de Ayala - Nueva Reforma Agraria	Villa Corzo	0.00	15,517.24	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 7 Puentes, sobre el Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 68+300	Villaflores	0.00	4,827,659.74	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 7 Puentes, sobre el Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 68+300	Villaflores	0.00	83,235.51	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+500	Villaflores	0.00	1,315,179.33	0.00	0.00	0.00
	Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+500	Villaflores	0.00	22,675.52	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 m.l. sobre el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutierrez.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,086,097.92	0.00	0.00	0.00
	Conservación del Puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 m.l. sobre el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutierrez.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	35,967.20	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C (Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000	Ostuacán	0.00	4,731,954.57	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C (Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000	Ostuacán	0.00	81,585.43	0.00	0.00	0.00
041	Programa de Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras		555,585,070.02	304,335,678.58	100,574,158.63	100,561,883.63	33.05
	Programa de Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura Carretera	Cobertura Estatal	10,386,398.26	10,386,398.26	0.00	0.00	0.00
	Modernización y ampliación del camino: Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec), tramo: km. 0+000 al km. 14+300	Arriaga	11,486,082.72	11,050,910.00	5,238,133.35	5,238,133.35	47.40

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Modernización y ampliación del camino: Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec), tramo: km. 0+000 al km. 14+300	Arriaga	198,035.91	190,532.93	103,145.61	90,870.61	54.14
	Modernización y ampliación del camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: del km. 0+000 al km. 62+000	Cintalapa	25,128,609.31	25,128,609.31	7,087,398.40	7,087,398.40	28.20
	Modernización y ampliación del camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: del km. 0+000 al km. 62+000	Cintalapa	433,251.88	433,251.88	51,814.00	51,814.00	11.96
	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, tramo del km. 0+000 al km. 4+900	Chamula	29,767,348.16	23,352,807.49	9,172,405.72	9,172,405.72	39.28
	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatán- Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza De Los Pobres, tramo: del km 0+000 al km 36+000	Tecpatán	30,326,601.60	30,326,601.60	11,274,870.55	11,274,870.55	37.18
	Modernización y ampliación del camino E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: del km 0+000 al km 11+000	Bochil	23,924,801.64	23,924,801.64	6,852,390.83	6,852,390.83	28.64
	Modernización y ampliación del camino: Los Ángeles- Argentina, tramo del km 0+000 al km 6+700	El Bosque	13,535,616.91	13,535,616.91	5,285,339.20	5,285,339.20	39.05
	Modernización y Ampliación del Camino: Romerillo - Nichnamtic - E.C. Las Ollas, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+660	Chamula	22,212,493.57	22,212,493.57	4,083,091.79	4,083,091.79	18.38
	Modernización y Ampliación del Camino: Yaalchitum - E.C. Francisco Romo Serrano, tramo: km. 0+000 - km. 4+860	Chamula	33,871,409.33	33,871,409.33	12,665,293.82	12,665,293.82	37.39
	Modernización y Ampliación del Camino: Ribera Portillo - Colonia Miguel Hidalgo, tramo: km 0+000 - km 2+500	San Fernando	18,125,229.47	18,125,229.47	5,811,867.58	5,811,867.58	32.07
	Modernización y Ampliación del Camino: San Fernando - Monterrey- Las Maravillas, tramo: km 0+000 - km 20+000	San Fernando	8,337,622.51	8,337,622.51	3,286,864.52	3,286,864.52	39.42
	Modernización y Ampliación del Camino: Yalcook- Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km 0+000 - km 31+500	Las Margaritas	18,504,680.00	18,504,680.00	5,758,472.39	5,758,472.39	31.12
	Modernización y Ampliación del Camino: E.C. (Icalumtic-Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+080	Chamula	18,274,445.88	18,274,445.88	6,502,160.75	6,502,160.75	35.58
	Modernización y Ampliación del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+000	Amatán	19,193,635.60	19,193,635.60	5,758,090.68	5,758,090.68	30.00
	Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260	Chanal	15,842,894.27	15,842,894.27	0.00	0.00	0.00
	Modernización del camino Sin Nombre: Que va de Espíritu Santo - Barrio de Llano Redondo - Yalco; tramo: km 0+000 al km 2+347.26	Las Margaritas	0.00	11,452,232.96	11,452,232.96	11,452,232.96	100.00
	Modernización del camino Sin Nombre: Que va de Espíritu Santo - Barrio de Llano Redondo - Yalco; tramo: km 0+000 al km 2+347.26	Las Margaritas	0.00	191,504.97	190,586.48	190,586.48	99.52
	Programa de Infraestructura Carretera e Hidráulica en zonas indígenas (Aportación Federal)	Cobertura Estatal	256,035,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	Programa de Agua Potable		253,003,937.83	255,122,761.21	14,662,911.05	14,662,911.05	5.75
	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Las Maravillas, Municipio de Jitotol	Jitotol	9,058,208.09	9,058,208.09	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en las Localidades Rancho Narvaez (Barrio Banotic y Noctic), Sta. Ana, Bautista Grande (Barrio Pajvilo y Bavits), Ukumtic y Jeshbotic, Mpio. de Chamula	Chamula	6,271,796.48	6,271,796.48	1,812,256.10	1,812,256.10	28.90
	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. de 2 Etapas), en la Cabecera Municipal de Tonalá	Tonalá	33,657,235.22	33,657,235.22	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en las Localidades de Ria. El Retiro, Poblado Carmen Tajaltic, Poblado Sta. Eugenia de Las Vegas No.-1 y 2, Poblado Art. 27, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	9,061,114.81	9,061,114.81	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial (150), en la Localidad de Tzametal en el Municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	9,572,084.23	9,572,084.23	2,736,673.41	2,736,673.41	28.59
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Cabeza de Toro, Municipio de Tonalá	Tonalá	7,241,550.91	7,241,550.91	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción por Bombeo) en la localidad de Cruztón, Municipio de Chamula	Chamula	1,627,760.80	1,627,760.80	559,597.29	559,597.29	34.38
	Construcción del Sistema de Agua Potable (2 de 2 Etapas), en la Localidad de Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán	Huehuetán	13,756,941.00	13,756,941.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (2 de 2 Etapas), en la Localidad de Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán	Huehuetán	11,232,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en las Localidades de Barrio Las Palmas, Montebello, La Nueva, El Volcancito y La Lucha, Municipio de la G	La Grandeza	775,483.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad La Patria Municipio de Tapachula	Tapachula	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de San Jerónimo, Municipio de Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	1,409,749.09	1,409,749.09	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de San Jerónimo, Municipio de Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	1,409,749.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la Localidad de Jolpajaltón, Municipio de Chamula	Chamula	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la Localidad de Jolpajaltón, Municipio de Chamula	Chamula	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la Localidad de Los Martinez Municipio de Sabanilla	Sabanilla	1,574,280.95	1,574,280.95	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la Localidad de Los Martinez Municipio de Sabanilla	Sabanilla	1,574,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Ejido Sombra Carrizal, Municipio de Huitiupán	Huitiupán	2,895,565.00	2,895,565.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Ejido Sombra Carrizal, Municipio de Huitiupán	Huitiupán	2,895,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad El Ocotal, Municipio de Huitiupán	Huitiupán	2,636,334.35	2,636,334.35	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad El Ocotal, Municipio de Huitiupán	Huitiupán	2,636,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nuevo Pedregal, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	3,768,612.94	3,768,612.94	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nuevo Pedregal, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	3,768,612.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Soconusco, Municipio de Acapetahua	Acapetahua	0.00	11,513,215.00	3,297,100.74	3,297,100.74	28.64

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Chuculumtiel, Municipio de Tumbalá	Tumbalá	0.00	7,673,327.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Rancheria La Gloria, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	0.00	2,220,006.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Yanchenilja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	1,015,203.00	0.00	0.00	0.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nueva Galilea, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	350,000.00	105,000.00	105,000.00	30.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de 30 de Marzo, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	350,000.00	105,000.00	105,000.00	30.00
	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Sonora, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	350,000.00	105,000.00	105,000.00	30.00
	Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca Valle Jovel, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,678,896.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) Terminación, en la Localidad de San Pedro el Achioté (San Pedro Mártir), en el Municipio de Bochil	Bochil	1,310,900.10	1,310,900.10	0.00	0.00	0.00
	Programa de Seguimiento de las Obras de Infraestructura Hidráulica 2020	Cobertura Estatal	6,196,586.00	6,196,586.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (2a. Etapa) en la Localidad de San Vicente El Encanto, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	2,515,271.87	2,515,271.87	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) en la Localidad de San Antonio Sibacai, Municipio de Teopisca	Teopisca	5,873,539.09	5,873,539.09	0.00	0.00	0.00
	Constr. del Sistema de Agua Potable (2a de 2 Etapa), en los Barrios Flamboyant, Loma Bonita, Las Palmas, Nva. Esperanza, Barrio San Luis, Barrio Los Laureles y Barrio La Unión, Mpio. de Fra. Comalapa	Frontera Comalapa	10,042,361.22	10,042,361.22	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (2a. de 2 Etapa), en la Localidad de Zona Urbana, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	3,200,549.25	3,200,549.25	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (2a. Etapa), en la Localidad de El Trapichito Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	953,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), en la Localidad de Pactetón, en el Municipio de Tenejapa	Tenejapa	11,493,859.94	11,493,859.94	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los Municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Tercera Etapa)	Frontera Comalapa	44,830,881.19	44,830,881.19	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación), en la Localidad de El Bebedero, Municipio de Sabanilla	Sabanilla	2,655,500.00	2,655,500.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. de 2 etapas), para beneficiar a la localidad de Damasco municipio de Ocosingo	Ocosingo	7,266,238.09	7,266,238.09	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (Ampliación), en la Localidad de El Trapichito, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	0.00	973,423.94	902,334.24	902,334.24	92.70
	Supervisión Técnica (URBANO)	Cobertura Estatal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisión Técnica (URBANO)	Cobertura Estatal	103,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
	Contraloría Social (PROAGUA URBANO)	Cobertura Estatal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contraloría Social (PROAGUA URBANO)	Cobertura Estatal	103,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sietema Integral de Agua Poitable (6 de 7 etapas), para beneficiar a las localidades de Chamula, Jolnajoitk, Los Ranchos, Jomalho, Setelton, del municipio de Chamula	Chamula	8,667,364.14	8,667,364.14	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sietema Integral de Agua Poitable (6 de 7 etapas), para beneficiar a las localidades de Chamula, Jolnajoitk, Los Ranchos, Jomalho, Setelton, del municipio de Chamula	Chamula	7,676,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Captación y Línea de Conducción (2a. de 2 Etapas), en la Localidad de El Rosario, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	2,825,842.46	2,825,842.46	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Captación y Línea de Conducción (2a. de 2 Etapas), en la Localidad de El Rosario, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	2,825,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (2a. de 2 Etapas) en la Localidad de Cholol, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	925,901.05	925,901.05	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Almacenamiento Pluvial (2a. de 2 Etapas) en la Localidad de Cholol, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	925,901.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisión Técnica (RURAL)	Cobertura Estatal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisión Técnica (RURAL)	Cobertura Estatal	567,772.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trabajo Social / Atención Social y Participación Comunitaria y Contraloría Social	Cobertura Estatal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trabajo Social / Atención Social y Participación Comunitaria y Contraloría Social	Cobertura Estatal	567,772.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo de Años Anteriores (APARURAL)	Cobertura Estatal	196,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo de Años Anteriores (APARURAL)	Cobertura Estatal	514,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (Segunda Etapa), en la Localidad Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán	Huehuetán	0.00	17,492,662.00	5,039,949.27	5,039,949.27	28.81

C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARÍN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO